ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **февраль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **февраль**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**61 262 116,88**		**61 262 116,88**						**7 351 454,03**	**68 613 570,91**
в том числе:										
за февраль 2015г.		**61 262 116,88**		**61 262 116,88**					**7 351 454,03**	**68 613 570,91**
-удержание по договору 10%		**6 126 211,69**		**6 126 211,69**					**735 145,40**	**6 861 357,09**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**55 135 905,20**		**55 135 905,19**					**6 616 308,63**	**61 752 213,82**
61 752 213,82 (шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят две тысячи двести тринадцать) тенге 82 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за февраль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	416,94	475,92 5,94	15,35 5,06	198431 2477	6401 2110	6100 133	0,03 0,02	14 7
2	E0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	417	566,28 0,10	- -	236105 42	- -	55 133	0,001 -	0 -
3	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1251	40097,60 -	339,59 140,94	5015 -	42 18	23 133	0,58 0,58	0 0
4	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	11600	613,78 5,94	15,35 5,06	7119865 68904	178077 58696	169707 133	0,03 0,02	390 205

5	E0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозер-нистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	11600	295,32 0,04	- -	3425712 464	- -	617 133	0,0004 -	4 -
6	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	5546,9	531,03 4,79	20,49 5,42	2945574 26570	113629 30078	75341 133	0,03 0,02	176 113
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			13930701 98456	298150 90903	- -		584 326
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13930701	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			251845	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			855434	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15037981	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**15037981**	-	-		-
		Раздел 2. Примыкание ПК94+16(вправо)								
		РАЗДЕЛ 2.1. Подготовительные работы								
7	E0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером м3	133	11,19 -	11,19 3,06	1488 -	1488 407	395 97	- 0,01	- 1
8	E0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомо-билями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	133	29,64 0,99	28,58 9,56	3942 132	3800 1272	1361 97	0,01 0,04	1 5
9	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самос-валами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	213	23,64 -	23,64 4,73	5035 -	5035 1007	1007 100	- 0,10	- 21
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2.1		Тенге Тенге			10466 132	10323 2686	- -		5 27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10466	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2763	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			794	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14023	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1		**Тенге**			**14023**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2.2. Земляные работы								
10	E0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	914	29,64 0,99	28,58 9,56	27093 905	26118 8740	9356 97	0,01 0,04	6 32

11	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1444,12	54,0 -	54,0 10,80	77982 -	77982 15596	15596 100	- 0,23	- 328
12	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	914	16,8 -	13,7 5,10	15357 -	12522 4661	4522 97	- 0,025	- 22
13	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	914	3,80 0,48	3,24 1,12	3474 439	2965 1024	1419 97	0,003 0,004	3 3
14	Е0101-150-1 1-150--1	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина рыхляемого участка до 100м м3	604,8	2,12 -	2,12 0,62	1282 -	1282 374	363 97	- 0,002	- 1
15	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	831	12,51 -	12,51 4,3	10394 -	10394 3557	3451 97	- 0,01	- 12
16	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, при толщине слоя 30см м3	831	6,36 -	6,36 1,9	5281 -	5281 1589	1542 97	- 0,01	- 5
17	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	831	26,12 1,62	13,5 3,10	21703 1346	11246 2573	3802 97	0,01 0,01	10 11
18	Е0101-145-1 -2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы мех.способом м2	3035	8,55 4,12	4,43 0,74	25936 12504	13432 2254	14316 97	0,03 0,003	85 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2.2		Тенге Тенге			188503 15194	161223 40370	- -		104 422
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188503	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54365	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14572	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257440	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.2		**Тенге**			**257440**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2.3. Дорожная одежда по типу основной дороги									

19	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2393	24,42 6,41	18,01 5,11	58425 15339	43086 12225	36660 133	0,04 0,02	100 44
20	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	226	2530 -	- -	571780 -	- -	- -	- -	- -
21	C143101-1 31-1-1	Вода м3	26,32	109,64 -	- -	2886 -	- -	- -	- -	- -
22	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2390	24,42 6,41	18,01 5,11	58352 15320	43032 12210	36614 133	0,04 0,02	99 44
23	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	319,78	2530 -	- -	809048 -	- -	- -	- -	- -
24	C143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	136,95	2855 -	- -	391038 -	- -	- -	- -	- -
25	C143101-1 31-1-1	Вода м3	26,29	109,64 -	- -	2882 -	- -	- -	- -	- -
26	E0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложен-ного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применен.битума м2	2388	28,75 7,88	17,70 4,86	68663 18817	42275 11606	40463 133	0,05 0,02	124 42
27	E0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	2388	6,91 0,20	1,55 0,64	16491 478	3691 1532	2673 133	0,001 0,003	3 6
28	C143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	366,797	2585,4 -	- -	948316 -	- -	- -	- -	- -
29	C143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	35,820	3165,4 -	- -	113385 -	- -	- -	- -	- -

30	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	29,51568	37900 -	- -	1118644 -	- -	- -	- -	- -
31	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	152,832	122,8 -	- -	18768 -	- -	- -	- -	- -
32	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	152,832	23,64 -	23,64 4,73	3613 -	3613 723	723 100	- 0,10	- 15
33	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2386	475,92 5,94	15,35 5,06	1135549 14173	36629 12073	34907 133	0,03 0,02	80 42
34	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	566,28 0,10	- -	1351144 239	- -	317 133	- -	- -
35	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,7158	40097,60 -	339,59 140,94	28702 -	243 101	134 133	0,58 0,58	0 0
36	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2386	613,78 5,94	15,35 5,06	1464483 14173	36629 12073	34907 133	0,03 0,02	80 42
37	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	295,32 0,04	- -	704634 95	- -	127 133	- -	- -

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2.3	Тенге			8866803	209198	-		489
		Тенге			78634	62542	-		236
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8866803	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			187526	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543260	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9597588	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.3	**Тенге**			**9597588**	-	-		-
	ВСЕГО ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9869051**				
	ВСЕГО ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1- 2	**Тенге**			**24907032**		-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	Тенге			916579	-	-		-
	ИТОГО:				25823611				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%	Тенге			271148	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			258236	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			103294	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			26456289	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			26456289	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015года к=2,38968	Тенге			63221998,84	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1264439,98	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			64486438,82	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			7738372,66	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			72224811,48	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**68613570,91**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			6861357,09				
	Итого к оплате	**Тенге**			**61752213,82**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**77 947 393,32**		**13 460 954,50**						**1 615 314,54**	**15 076 269,04**
в том числе:										
за апрель 2015г.		**13 460 954,50**		**13 460 954,50**					**1 615 314,54**	**15 076 269,04**
-удержание по договору 10%		**1 346 095,45**		**1 346 095,45**					**161 531,45**	**1 507 626,90**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**12 114 859,05**		**12 114 859,05**					**1 453 783,09**	**13 568 642,14**
13 568 642,14 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок две) тенге 14 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Объездная дорога								
1.	Е0127-93-2 27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 км	1,52	152175,42 13185	110551,02 15231,23	230698 19988	167595 23091	57295 133	91,70 51,33	139 78
2.	Е0127-93-5 27-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория гр.2 км	1,52	11935,86 195,75	11740,11 1560,43	18095 297	17798 2366	3541 133	1,23 5,21	2 8
3.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 насыпь съездов м3	261,69	29,67 0,99	28,58 9,56	7764 259	7478 2502	2679 97	0,01 0,04	2 9
4.	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями--самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	413,5	91,92 -	91,92 18,38	38006 -	38006 7601	7601 100	- 0,39	- 160
5.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы	262	16,80	13,70	4397	3585	1295	-	-

	1-19-2 к=3	грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3		-	5,10	-	1335	97	0,02	6
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	262	3,83 0,48	3,24 1,12	1002 126	849 293	406 97	0,004 0,004	1 1
8.	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	168	14,01 -	14,01 4,8	2356 -	2356 808	783 97	- 0,02	- 3
9.	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	168	6,96 -	6,96 2,1	1172 -	1172 353	342 97	- 0,01	- 1
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	168	26,12 1,62	13,5 3,1	4394 273	2277 521	770 97	0,01 0,01	2 2
11.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка съездов и въездов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	168	11,19 -	11,19 3,1	1882 -	1882 515	499 97	- 0,01	- 2
12.	Е0101-25-10 1-25-10	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующ. 10м м3	168	9,40 -	9,40 2,57	1581 -	1582 432	419 97	- 0,01	- 1
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках шт	8	747,86 506,25	146,19 28,22	5983 4050	1170 226	5687 133	3,20 0,11	26 1
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка ограждающих устройств шт	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2244 1519	439 84	2132 133	3,20 0,11	10 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			319573 26511	246182 40126	- -		181 271
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319573	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			83449	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24064	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427087	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**427087**	-	-		-
		Раздел 2. Демонтажные работы								
1.	Е0127-61-1- 27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных шт	3	219,16 80,28	95,88 23,76	657 241	288 71	415 133	0,51 0,10	2 0
2.	Е0127-83-1-	Демонтаж дорожных знаков на	13	598,29	116,95	7778	1520	7393	2,56	33

	27-83-1	металлических стойках шт		405	22,57	5265	293	133	0,09	1
3	Е0168-1-4 68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм м2	16568,01	55,78 2,18	53,60 9,16	924241 36118	888123 151763	224894 120	0,01 0,05	236 839
4	Е010333-А1- -1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	3609	23,64 -	23,64 4,73	85307 -	85307 17061	17062 100	- 0,10	- 358
5	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером, толщ.12см м3	1522,61	11,19 -	11,19 3,06	17038 -	17038 4659	4519 97	- 0,01	- 16
6	Е0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобиля-ми -самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1522,61	29,67 0,99	28,58 9,56	45173 1507	43505 14560	15585 97	0,01 0,04	11 53
7	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	2436,18	23,64 -	23,64 4,73	57591 -	57591 11518	11518 100	- 0,10	- 242
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге тенге			1137786 43132	1093371 199926	- -		282 1510
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1137786	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			281387	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			85319	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1504491	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**1504491**				
		РАЗДЕЛ 3. Земляные полотно								
4	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	278,5739	12,61 -	12,61 4,38	3513 -	3513 1219	1182 97	- 0,01	- 4
5	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	278,57	15,21 -	15,21 5,28	4237 -	4238 1470	1426 97	- 0,02	- 5
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с	479,18	56,25	52,36	26954	25091	10809	0,03	13

	1-18-5	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3		3,89	19,37	1864	9280	97	0,08	37
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	757,11	23,64 -	23,64 4,73	17898 -	17898 3580	3580 100	- 0,10	- 75
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	479,18	3,83 0,48	3,24 1,12	1834 230	1554 537	744 97	0,003 0,004	2 2
9	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	5652,4283	29,67 0,99	28,58 9,56	167699 5596	161518 54051,4	57858 97	0,01 0,04	39 198
10	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	8930,84	54,0 -	54,0 10,80	482265 -	482265 96453	96453 100	- 0,23	- 2026
11	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	5652,43	3,83 0,48	3,24 1,12	21649 2713	18337 6331	8773 97	0,003 0,004	19 21
12	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	479,18	3,36 -	2,74 1,02	1610 -	1312,9624 489	474 97	- 0,005	- 2
13	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	5652,43	16,8 -	13,7 5,10	94961 -	77438 28827	27963 97	- 0,025	- 138
14	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	3944,29	2,12 -	2,12 0,62	8362 -	8362 2438	2365 97	- 0,002	- 8
15	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	21611,52	8,55 4,12	4,43 0,74	184779 89039	95642 16052	101938 97	0,03 0,003	603 54
16	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	5469,75	12,51 -	12,51 4,3	68427 -	68427 23416	22713 97	- 0,01	- 77
17	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	5469,75	6,36	6,36	34760	34760	10148	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	10462	97	0,01	34
18	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5469,75	26,12 1,62	13,5 3,10	142870 8861	74023 16935	25022 97	0,01 0,01	67 75
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге тенге			1261817 108304	1074379 271539	- -		742 2757
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1261817	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			371448	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			98169	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1731434	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**1731434**	-	-		-
	Переустройство пересечения с техническим каналом ХГМЗ на ПК87+70									
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж существующего лотка								
1.	E0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах (устройство прогала) м3	507	33,67 1,57	32,10 12,33	17071 796	16275 6249	6834 97	0,01 0,05	6 25
2.	E0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3. 180, доп. изм. №1, к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	25	262,72 262,72	- -	6568 6568	- -	7422 113	1,85 -	46 -
3.	E0107-61-1 7-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	13,26	950,06 453,60	451,55 156,39	12598 6015	5988 2074	11324 140	2,66 0,60	35 8
4.	E01031-A11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках т	33,15	152,8 -	- -	5065 -	- -	- -	- -	- -
5.	E01031-A11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках т	33,15	140,0 -	- -	4641 -	- -	- -	- -	- -
6.	E010332-A10- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	33,15	97,8 19,56	- -	3242 648	- -	648 100	0,41 -	14 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			49185	22263	-		101

			Тенге			14027	8323	-		33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49185	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26228	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4525	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79938	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			79938	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Устройство ж/б тубы Д=1,5м									
7.	Е0101-24-6 1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м (под укрепление, рытье котлована под тело трубы, по расчистке подводящего и отводящего русел) м3	59,25	6,01 -	6,01 2,08	356 -	356 123	120 97	- 0,01	- 0
8.	Е0101-24-14 1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующ. 10м м3	59,25	4,75 -	4,75 1,65	282 -	282 98	95 97	- 0	- 0
9.	Е0101-30-2 1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	200	0,2 -	0,2 0,07	41 -	41 14	14 97	- 0	- 0
10.	Е0101-13-5 1-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах при объеме котлована до 300м3 (рытье котлована под оголовки, в ковше размыва) м3	98	40,41 1,89	38,52 14,79	3960 185	3775 1449	1585 97	0,01 0,06	1 6
11.	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3. 180, доп. изм. №1, к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	262,72 262,72	- -	2627 2627	- -	2969 113	1,85 -	18 -
12.	Е0130-3-2 30-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси м3	13,6	3080,12 263,25	33,87 12,47	41890 3580	461 170	4087 109	1,94 0,06	26 1
13.	Е0130-3-1 30-3-1	То же щебеня м3	5,33	4318,18 310,50	38,67 14,24	23016 1655	206 76	1887 109	1,99 0,07	11 0
15.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость ж/б плит фундамента блок №42	2	30925,5 -	- -	61851 -	- -	- -	- -	- -

		шт								
16.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость ж/б плит фундамента блок №43 шт	5	22816,15 -	- -	114081 -	- -	- -	- -	- -
17.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость ж/б плит фундамента блок №44 шт	4	19155,6 -	- -	76622 -	- -	- -	- -	- -
19.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость звеньев труб 3КП5.200 шт	4	81406,9 -	- -	325628 -	- -	- -	- -	- -
20.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость звеньев труб 3КП5.300 шт	2	122110,4 -	- -	244221 -	- -	- -	- -	- -
22.	С143023-36	Звеньев оголовка 3КП 13.170 /ТП 3.501.1-144/ шт	1	118167,3 -	- -	118167 -	- -	- -	- -	- -
23.	С143023-36	Звеньев оголовка 3КП 13.170 /ТП 3.501.1-144/ шт	1	122601,1 -	- -	122601 -	- -	- -	- -	- -
24.	С143023-52	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-144/ шт	2	83656,6 -	- -	167313 -	- -	- -	- -	- -
25.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость ж/б откосных стенок №108 шт	2	81152,4 -	- -	162305 -	- -	- -	- -	- -
26.	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЗМК"	Стоимость ж/б противофильтрацион-ного экрана ф264 из тяжелого бетона класса В20 шт	2	55202,3 -	- -	110405 -	- -	- -	- -	- -
41.	С143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ шт	2	8903,4 -	- -	17807 -	- -	- -	- -	- -
42.	С143023-153	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ шт	2	11782,8 -	- -	23566 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			1616737 8047	5121 1930	- -		57 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1616737	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10756	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102310	-			-

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1729802	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1729802**	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5	**тенге**			**5472752**	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			201397	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			5674150				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%	тенге			59579	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			56741	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			22697	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			5813166	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			5813167	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			13891594,89	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			277831,90	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			14169425,79	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			1700331,09	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			15869756,88	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**15076269,04**				
	Удержание аванс 10%	тенге			1507626,90				
	Итого к оплате	тенге			**13568642,14**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**274 370 121,80**		**141 720 031,08**						**17 006 403,73**	**158 726 434,81**
в том числе:										
за июнь 2015г.		**141 720 031,08**		**141 720 031,08**					**17 006 403,73**	**158 726 434,81**
-удержание по договору 10%		**14 172 003,12**		**14 172 003,12**					**1 700 640,37**	**15 872 643,49**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**127 548 027,97**		**127 548 027,97**					**15 305 763,36**	**142 853 791,32**
142 853 791,32 (Сто сорок два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто один) тенге 32 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	16595,07	28,75 7,88	17,70 4,86	477162 130769	293786 80652	281190 133	0,05 0,02	860 291
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	16595,07	6,91 0,20	1,55 0,64	114601 3319	25651 10646	18574 133	0,001 0,003	20 44
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	2549,00	2585 -	- -	6590192 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	248,9	3165 -	- -	787951 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	205,115	37900 -	- -	7773861 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	350,70	123 -	- -	43066 -	- -	- -	- -	- -

14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	350,70	23,64 -	23,64 4,73	8291 -	8291 1659	1659 100	- 0,10	- 35
15.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	15438	475,92 5,94	15,35 5,06	7347344 91703	236997 78117	225864 133	0,03 0,02	519 273
16.	Е0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	15438	566,28 0,10	- -	8742313 1544	- -	2053 133	0,001 -	14 -
17.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	4,6314	40097,60 -	339,59 140,94	185710 -	1573 653	868 133	0,58 0,58	3 3
18.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	15438	613,78 5,94	15,35 5,06	9475647 91703	236997 78117	225864 133	0,03 0,02	519 273
19.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	15438	295,32 0,04	- -	4559193 617	- -	821 133	0,0004 -	6 -
20.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	7399,75	531,03 4,79	20,49 5,42	3929494 35445	151585 40125	100508 133	0,03 0,02	235 151
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			50034823 355100	954881 289969	- -		2174 1070
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50034823	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			857401	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3072458	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53964683	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**53964683**	**-**	**-**		**-**

		Примыкание на ПК66+54,49(влево)								
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы								
1.	Е0168-1-4 68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм м2	320	55,78 2,18	53,60 9,16	17851 698	17153 2931	4344 120	0,01 0,05	5 16
2.	Е010333-А1- -1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	70	23,64 -	23,64 4,73	1655 -	1655 331	331 100	- 0,10	- 7
3.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером м3	42	11,19 -	11,19 3,06	470 -	470 129	125 97	- 0,01	- -
4.	Е0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	42	29,64 0,99	28,58 9,56	1245 42	1200 402	430 97	0,01 0,04	0 1
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	67	23,64 -	23,64 4,73	1584 -	1584 317	317 100	- 0,10	- 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			22805 739	22062 4101	- -		5 32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22805	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5546	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1701	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30052	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**30052**	**-**	**-**		**-**
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
6.	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в кавальер м3	82	11,19 -	11,19 3,06	918 -	918 251	243 97	- 0,01	- 1
7.	Е0101-25-10 1-25-10 к=10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующ. 20м	82	18,8 -	18,8 5,14	1542 -	1542 422	409 97	- 0,02	- 1

		м3								
8.	E0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	157	14,01 -	14,01 4,8	2199 -	2199 753	730 97	- 0,01	- 2
9.	E0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см м3	157	1,39 -	1,39 0,4	219 -	219 66	64 97	- -	- -
10.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	157	26,12 1,62	13,5 3,10	4100 254	2125 486	718 97	0,01 0,01	2 2
11.	E0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	783	8,55 4,12	4,43 0,74	6691 3226	3465 582	3693 97	0,03 0,003	22 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			15668 3480	10467 2559	- -		24 9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15668	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5858	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1292	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22818	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**22818**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда									
12.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	762	24,42 6,41	18,01 5,11	18604 4884	13720 3893	11674 133	0,04 0,02	32 14
13.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	105	2530 -	- -	265650 -	- -	- -	- -	- -
14.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	8,382	109,64 -	- -	919 -	- -	- -	- -	- -
15.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований	694	24,42	18,01	16944	12496	10632	0,04	29

	27-21-1	из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2		6,41	5,11	4449	3545	133	0,02	13
16.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	92,8572	2530 -	- -	234929 -	- -	- -	- -	- -
17.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	39,7662	2855 -	- -	113548 -	- -	- -	- -	- -
18.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	7,634	109,64 -	- -	837 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальто-бетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	676	28,75 7,88	17,70 4,86	19437 5327	11967 3285	11454 133	0,05 0,02	35 12
20.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	676	6,91 0,20	1,55 0,64	4668 135	1045 434	757 133	0,001 0,003	1 2
21.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	103,8336	2585,4 -	- -	268451 -	- -	- -	- -	- -
22.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	10,140	3165,4 -	- -	32097 -	- -	- -	- -	- -
23.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	8,35536	37900 -	- -	316668 -	- -	- -	- -	- -
24.	С01031-А37	Погрузка отфрезерованного	43,264	122,8	-	5313	-	-	-	-

	1	асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т		-	-	-	-	-	-	-
25.	С010333-А1	Перевозка отфрезерованного	43,264	23,64	23,64	1023	1023	205	-	-
	1	асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т		-	4,73	-	205	100	0,10	4
26.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	663	475,92 5,94	15,35 5,06	315536 3938	10178 3355	9700 133	0,03 0,02	22 12
27.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	663	566,28 0,10	- -	375444 66	- -	88 133	- -	- -
28.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1989	40097,60 -	339,59 140,94	7975 -	68 28	37 133	0,58 0,58	0 0
29.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	663	613,78 5,94	15,35 5,06	406937 3938	10178 3355	9700 133	0,03 0,02	22 12
30.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	663	295,32 0,04	- -	195797 27	- -	35 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			2600778 22764	60674 18099	- -		142 68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2600778	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54281	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			159304	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2814363	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**2814363**	-	-		-

	РАЗДЕЛ 5. Присыпные обочины									
31.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из кавальера в насыпь м3	52	12,61 -	12,61 4,38	656 -	656 228	221 97	- 0,01	- 1
32.	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	52	5,07 -	5,07 1,76	264 -	264 91	89 97	- 0,01	- -
33.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	284	8,55 4,12	4,43 0,74	2427 1170	1257 211	1340 97	0,03 0,003	8 1
34.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	47	12,51 -	12,51 4,3	588 -	588 201	195 97	- 0,01	- 1
35.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	47	6,36 -	6,36 1,9	299 -	299 90	87 97	- 0,01	- -
36.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	47	26,12 1,62	13,5 3,10	1228 77	636 146	215 97	0,01 0,01	1 1
37.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	157,00	531,03 4,79	20,49 5,42	83372 752	3216 851	2132 133	0,03 0,02	5 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			88832 1998	6915 1818	- -		13 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88832	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4279	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5587	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98698	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**98698**	-	-		-

		Обстановка дорог								
		РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки и указатели								
1.	Е0101-17-8 1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	171,84	32,29 1,42	30,77 8,34	5549 244	5288 1434	1434 97	0,01 0,03	2 5
2.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	271,51	54,0 -	54,0 10,80	14662 -	14662 2932	2932 100	- 0,23	- 62
3.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	172	16,8 -	13,7 5,10	2887 -	2354 876	850 97	- 0,025	- 4
4.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	172	3,83 0,48	3,24 1,12	658 82	557 192	267 97	0,003 0,004	1 1
5.	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	156	21,55 17,03	4,52 -	3361 2657	704 -	2578 97	0,1 -	17 -
6.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	156	26,12 1,62	13,5 3,10	4075 253	2112 483	714 97	0,01 0,01	2 2
7.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	655	11,64 11,64	- -	7628 7628	- -	7399 97	0,1 -	48 -
8.	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	29	747,86 506,25	146,2 28,22	21471 14534	4197 810	20408 133	3,20 0,11	92 3
9.	Е0127-84-1 27-84-1	При установка допольнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83 шт	10	157,67 119,03	- -	1509 1139	- -	1515 133	0,7 -	7 -
10.	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство монолитных фундаментов под стойки, бетон В15 м3	1,25	6693,73 195,75	66,0 24,93	8355 244	83 31	289 105	1,35 0,12	2 0
11.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек дорожных знаков	225	431,9 -	- -	97178 -	- -	- -	- -	- -

		п.м								
12.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 900x900x900 мм, ГОСТ 10807-78 N 1.11.1; 1.11.2 шт	2	2073,14 -	- -	4146 -	- -	- -	- -	- -
13.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 900x900x900 мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4 шт	16	2073,14 -	- -	33170 -	- -	- -	- -	- -
14.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий прямо-угольной формы из тонколистовой стали с полной светоотраждающей поверхностью, со сторонами размером 500x2250 мм, ГОСТ 10807-78 N1.31.3 шт	4	5113,75 -	- -	20455 -	- -	- -	- -	- -
15.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак приоритета приоритета прямо-угольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 700x700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1 шт	1	2142,25 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
16.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 900мм. ГОСТ 10807-78N3.13 шт	10	2124,97 -	- -	21250 -	- -	- -	- -	- -
17.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный,прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 700x1400 мм, ГОСТ 10807-78 N 5.8.1 шт	8	3925,15 -	- -	31401 -	- -	- -	- -	- -
18.	СПРАЙС	Знак информационно-	13	2142,25	-	27849	-	-	-	-

	ЛИСТ	указательный,прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N 5.8.3-5.8.5 шт		-	-	-	-	-	-	-
19.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно- указательный,прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1м2, ГОСТ 10807-78 N5.21.2 шт	16	3925,15 -	- -	62802 -	- -	- -	- -	- -
20.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно- указательный,прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотраждающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1м2, ГОСТ 10807-78 N5.22-5.23 шт	2	5113,75 -	- -	10228 -	- -	- -	- -	- -
21.	СПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный километровый, прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 200х300мм, ГОСТ 10807-78 N5.22-5.23 шт	20	829,26 -	- -	16585 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			397363 26782	71997 16246	- -		407 185
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397363	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38386	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28300	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464049	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**464049**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 7. Ограждающие									
22.	Е0127-61-1 27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 шт	40	273,96 100,35	119,8 29,70	10958 4014	4794 1188	6919 133	0,64 0,12	26 5
23.	С143019-210 27-63-11	Столбики сигнальные бетон В30	0,92	16400 -	- -	15088 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			26045 4014	4794 1188	- -		26 5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26045	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6919	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1978	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34942	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**34942**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части									
24.	E0127-65-1 27-61-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	8,243	10970,65 450,00	1692,25 632,07	90429 3709	13948 5210	11863 133	3,18 2,85	26 23
25.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	2,730	4349,35 450,00	1692,25 632,07	11875 1229	4620 1726	3929 133	3,18 2,85	9 8
26.	E0127-65-6 27-61-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,188	8763,55 450,00	1692,25 632,07	1644 84	317 119	270 133	3,18 2,85	1 1
27.	E0127-65-4 27-61-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1 км	0,104	6556,45 450,00	1692,25 632,07	682 47	176 66	150 133	3,18 2,85	0 0
28.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,62	6556,45 450,00	1692,25 632,07	4048 278	1045 390	889 133	3,18 2,85	2 2
29.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части вручную м2	240,66	134,48 78,30	1,88 0,72	32365 18844	452 173	19968 105	0,47 -	112 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			141043 24191	20559 7684	- -		150 36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141043	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37068	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10687	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188799	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			**188799**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-8					**57618403**				
	-Временные здания и сооружения, 3,68%		тенге			2120357	-	-		-
	ИТОГО:		тенге			59738760				-
	-Допольнительные затраты при производстве работ		тенге			627257	-	-		-

	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			597388	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			238955	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			61202359	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			61202359	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			146253902,04	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			2925078,04	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			149178980,08	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			17901477,61	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			167080457,69	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**158726434,81**				
	Удержание аванс 10%	тенге			15872643,49				
	Итого к оплате	тенге			**142853791,32**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**132 650 090,72**		**54 702 697,40**						**6 564 323,69**	**61 267 021,09**
в том числе:										
за май 2015г.		**54 702 697,40**		**54 702 697,40**					**6 564 323,69**	**61 267 021,09**
-удержание по договору 10%		**5 470 269,74**		**5 470 269,74**					**656 432,37**	**6 126 702,11**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**49 232 427,66**		**49 232 427,66**					**5 907 891,32**	**55 140 318,98**
55 140 318,98 (Пятьдесят пять миллионов сто сорок тысяч триста восемнадцать) тенге 98 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные полотно								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	146,66	12,61 -	12,61 4,38	1849 -	1849 642	623 97	- 0,01	- 2
2	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	146,66	15,21 -	15,21 5,28	2231 -	2231 774	751 97	- 0,02	- 3
3	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	240,00	56,25 3,89	52,36 19,37	13500 934	12567 4648	5414 97	0,03 0,08	7 19
4	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	379,20	23,64 -	23,64 4,73	8964 -	8964 1793	1793 100	- 0,10	- 38
5	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	240,00	3,83 0,48	3,24 1,12	919 115	779 269	372 97	0,003 0,004	1 1
6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой	3010,00	29,67	28,58	89302	86011	30810	0,01	21

	1-17-2	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3		0,99	9,56	2980	28783,1	97	0,04	105
7	E010333-A5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	4755,80	54,0 -	54,0 10,80	256813 -	256813 51363	51363 100	- 0,23	- 1079
8	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3010,00	3,83 0,48	3,24 1,12	11528 1445	9765 3371	4672 97	0,003 0,004	10 11
9	E0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	240,00	3,36 -	2,74 1,02	806 -	657,6 245	237 97	- 0,005	- 1
10	E0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	3010,00	16,8 -	13,7 5,10	50568 -	41237 15351	14890 97	- 0,025	- 74
11	E0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	2180,00	2,12 -	2,12 0,62	4622 -	4622 1348	1307 97	- 0,002	- 4
12	E0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	14000,00	8,55 4,12	4,43 0,74	119700 57680	61955 10398	66036 97	0,03 0,003	391 35
13	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	3550,00	12,51 -	12,51 4,3	44411 -	44411 15197	14741 97	- 0,01	- 50
14	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	3550,00	6,36 -	6,36 1,9	22560 -	22560 6790	6587 97	- 0,01	- 22
15	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3550,00	26,12 1,62	13,5 3,10	92726 5751	48043 10991	16239 97	0,01 0,01	43 49
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге			720499 68905	602463 151962	- -		472 1493
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			720499	-	-		-

	Накладные расходы -		тенге			215835	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			56055	-			-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		тенге			992389	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**992389**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 2. Присыпные обочины									
16.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	4360,498	29,67 0,99	28,58 9,56	129369 4317	124601 41697	44634 97	0,01 0,04	30 153
17.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	6889,59	54,0 -	54,0 10,80	372038 -	372038 74408	74408 100	- 0,23	- 1563
18.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4360,498	16,8 -	13,7 5,10	73267 -	59739 22239	21571 97	- 0,025	- 107
19.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4360	3,83 0,48	3,24 1,12	16690 2093	14146 4884	6767 97	0,003 0,004	14 16
20.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	21703	8,55 4,12	4,43 0,74	185465 89414	96046 16119	102368 97	0,03 0,003	606 54
21.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	3964	12,51 -	12,51 4,3	49582 -	49582 16970	16461 97	- 0,01	- 55
22.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	3964	6,36 -	6,36 1,9	25192 -	25192 7581	7354 97	- 0,01	- 25
23.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3964	26,12 1,62	13,5 3,10	103532 6422	53647 12274	18136 97	0,01 0,01	48 54
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			955134 102247	794991 196172	- -		698 2028
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955134	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			291698	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			74810	-			-

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1321642	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1321642**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
24	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см (добавить 14693м3) м2	29182,66	24,42 6,41	18,01 5,11	712496 187061	525435 149085	447074 133	0,04 0,02	1214 538
25	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	2847	2530 -	- -	7203051 -	- -	- -	- -	- -
26	С143101-1 31-1-1	Вода м3	321,009	109,64 -	- -	35195 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	18209,49	24,42 6,41	18,01 5,11	444586 116723	327863 93027	278967 133	0,04 0,02	758 336
28	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	2436,43	2530 -	- -	6164168 -	- -	- -	- -	- -
29	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	1043,404	2855 -	- -	2979335 -	- -	- -	- -	- -
30	С143101-1 31-1-1	Вода м3	200,304	109,64 -	- -	21961 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			17560793 303784	853296 242112	- -		1972 875
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17560793	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			726052	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1078345	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19365190	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**19365190**	-	-		-
	Переустройство пересечения с техническим каналом ХГМЗ на ПК87+70									
	РАЗДЕЛ 4. Устройство ж/б тубы Д=1,5м									
31	Е0130-53-2 30-53-2	Укладка локальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м м3	6,62	959,58 247,5	630 163,80	6352 1638	4171 1084	2968 109	1,50 0,56	10 4
32	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых	11,9	3392,71	1463	40373	17404	16810	5,46	65

	30-54-8	круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,3м м3		915,8	380,25	10897	4525	109	1,30	15
33	Е0130-62-6 30-62-6	Сооружение оголовков, откосных крыльев, противофильтрационного экрана двухочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м м3	14,85	1528,02 576	675 175,50	22691 8554	10024 2606	12164 109	3,45 0,60	51 9
34	С143002-9 30-2-9 изм.и доп. вып. 17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М200 м3	1,61	10200 -	- -	16422 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-8 30-1-8 изм и доп. вып. 17	Монолитный бетон лотка оголовков В20 м3	3,09	7582 -	- -	23428 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0130-78-5 30-78-5	Обмазочная гидроизоляции тела трубы и оголовков обмазочной элоксидной мастикой двухслойной м2	165,06	510,78 122,85	- -	84309 20278	- -	22103 109	0,73 -	120 -
37	Е0113-40-1 13-40-1 Изм. и доп.вып.1	Оклеечная гидроизоляция тела трубы стеклотканью элоксидных смолах м2	11,28	2031,54 191	9 4,50	22916 2157	104 51	1987 90	1,00 0,02	11 0
38	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы м3	60,57	134,1 134,1	- -	8122 8122	- -	9178 113	0,97 -	59 -
39	Е0101-27-5 1-27-5	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы на 5м м3	683	3,35 -	3,35 1,16	2289 -	2289 794	770 97	- 0,004	- 3
40	Е0101-27-11 1-27-11	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на последующие 10м м3	683	2,96 -	2,96 1,03	2024 -	2024 702	681 97	- 0,003	- 2
41	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	683	21,55 17,03	4,52 -	14716 11631	3084 -	11283 97	0,11 -	74 -
42	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	743,57	26,12 1,62	13,5 3,10	19420 1205	10063 2302	3402 97	0,01 0,01	9 10

		м3								
43	Е0101-158-5 1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосов насыпи) толщ. 8см м2	29,1	1238,42 181,13	30,59 8,11	36038 5271	890 236	5342 97	1,22 0,04	36 1
44	Е0101-158-5 1-158-5 т.ч. п-3,174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло входного оголовка) толщ. 8см м2	22,6	1217,25 163,02	27,53 7,30	27510 3684	622 165	3734 97	1,1 0,03	25 1
45	Е0101-158-5 1-158-5 т.ч. п-3,174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка) толщ. 12см м2	30,5	1217,25 163,02	27,53 7,30	37126 4972	840 223	5039 97	1,1 0,03	33 1
46	Е0101-158-5 1-158-5 т.ч. п-3,174 к=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины (русла и конца укрепления) м2	30,5	166,33 20,99	0,29 0,13	5073 640	9 4	625 97	0,1 -	4 -
47	Е0101-159-2 1-159-2 т.ч. п-3,174 к=0,9	Устройство блоков упоров размером 200х40х50см и 150х40х50см м	7	826,91 289,58	182,94 48,47	5788 2027	1281 339	2295 97	1,83 0,17	13 1
48	Е0130-8-1 30-8-1	Установка арматурной сетки /ТП 3.501.1-156/ т	0,181	67099,96 8055	- -	12145 1458	- -	1589 109	48,40 -	9 -
49	С143010-10 30-10-10	Асфальтовые планки т	4,977	6100 -	- -	30360 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкой цемен м3	63,47	143 -	- -	9076 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0101-156- 1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	3,19	1923,36 432	0,86 0,32	6136 1378	3 1	1338 97	2,8 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			432315 83913	52807 13033	- -		528 48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432315	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			101308	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27358	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560980	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**560980**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-4				**22240201**				
-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			818439	-	-		-
ИТОГО:	тенге			23058641				-
-Дополнительные затраты при производстве работ	тенге			242116	-	-		-
-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			230586	-	-		-
-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			92235	-	-		-
ВСЕГО:	тенге			23623578	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			23623578	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			56452732,09	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1129054,64	-	-		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			57581786,74	-	-		-
- НДС (12%)	тенге			6909814,41	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			64491601,14	-	-		-
Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**61267021,09**				
Удержание аванс 10%	тенге			6126702,11				
Итого к оплате	тенге			**55140318,98**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: