ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **февраль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **февраль**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**45 835 212,96**		**45 835 212,96**						**5 500 225,55**	**51 335 438,51**
в том числе:										
за февраль 2016г.		**45 835 212,96**		**45 835 212,96**					**5 500 225,55**	**51 335 438,51**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**3 391 805,76**		**3 391 805,76**					**407 016,69**	**3 798 822,45**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**42 443 407,20**		**42 443 407,20**					**5 093 208,86**	**47 536 616,06**
47 536 616,08 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестнадцать) тенге 06 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за февраль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	89,59	12,61 -	12,61 4,38	1130 -	1130 392	380 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	89,59	15,21 -	15,21 5,28	1363 -	1363 473	459 97	- 0,02	- 2
3	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	154,10	56,25 3,89	52,36 19,37	8668 599	8069 2984	3476 97	0,03 0,08	4 12
4	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	243,48	23,64	23,64	5756	5756	1152	-	-

	-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	1151	100	0,10	24
5	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	154,10	3,83 0,48	3,24 1,12	590 74	500 173	239 97	0,003 0,004	1 1
6	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1860,361	29,67 0,99	28,58 9,56	55194 1842	53160 17789,7	19042 97	0,01 0,04	13 65
7	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2939,37	54,0 -	54,0 10,80	158726 -	158726 31745	31745 100	- 0,23	- 667
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1860,36	3,83 0,48	3,24 1,12	7125 893	6035 2084	2887 97	0,003 0,004	6 7
9	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	154,10	3,36 -	2,74 1,02	518 -	422,2338 157	152 97	- 0,005	- 1
10	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1860,36	16,8 -	13,7 5,10	31254 -	25487 9488	9203 97	- 0,025	- 46
11	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	1316,30	2,12 -	2,12 0,62	2791 -	2791 814	789 97	- 0,002	- 3
12	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	7645,02	8,55 4,12	4,43 0,74	65365 31497	33829 5678	36060 97	0,03 0,003	213 19
13	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1934,91	12,51 -	12,51 4,3	24206 -	24206 8283	8035 97	- 0,01	- 27
14	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	1934,91	6,36	6,36	12296	12296	3590	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	3701	97	0,01	12
15	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1934,91	26,12 1,62	13,5 3,10	50540 3135	26185 5990	8850 97	0,01 0,01	24 27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге тенге			425521 38040	359955 90903	- -		261 913
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			425521	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			126061	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			33106	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			584687	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**584687**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 2. Присыпные обочины									
16.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	532,3944	29,67 0,99	28,58 9,56	15795 527	15213 5091	5450 97	0,01 0,04	4 19
17.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	841,18	54,0 -	54,0 10,80	45424 -	45424 9085	9085 100	- 0,23	- 191
18.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	532,3944	16,8 -	13,7 5,10	8946 -	7294 2715	2634 97	- 0,025	- 13
19.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	532	3,83 0,48	3,24 1,12	2038 256	1727 596	826 97	0,003 0,004	2 2
20.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2650	8,55 4,12	4,43 0,74	22644 10917	11721 1968	12498 97	0,03 0,003	74 7
21.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	484	12,51	12,51	6054	6054	2010	-	-

	1-130-2	катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,3	-	2072	97	0,01	7
22.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	484	6,36 -	6,36 1,9	3076 -	3076 926	898 97	- 0,01	- 3
23.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	484	26,12 1,62	13,5 3,10	12641 784	6550 1499	2215 97	0,01 0,01	6 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			116617 12484	97059 23951	- -		85 248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116617	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35615	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9134	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161366	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**161366**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания м2	6272,492	24,42 6,41	18,01 5,11	153143 40207	112937 32044	96094 133	0,04 0,02	261 116
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	612	2530 -	- -	1548217 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	68,997	109,64 -	- -	7565 -	- -	- -	- -	- -
4.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3913,93	24,42 6,41	18,01 5,11	95559 25088	70471 19995	59961 133	0,04 0,02	163 72
5.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	523,68	2530 -	- -	1324920 -	- -	- -	- -	- -
6.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	224,268	2855 -	- -	640375 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
7.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	43,053	109,64 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	3565,955	28,75 7,88	17,70 4,86	102533 28100	63129 17331	60422 133	0,05 0,02	185 63
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	3565,955	6,91 0,20	1,55 0,64	24625 713	5512 2288	3991 133	0,001 0,003	4 9
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	547,73	2585 -	- -	1416103 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	53,5	3165 -	- -	169315 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	44,075	37900 -	- -	1670450 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	228,22	123 -	- -	28026 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	228,22	23,64 -	23,64 4,73	5395 -	5395 1080	1080 100	- 0,10	- 23
15.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3317	475,92 5,94	15,35 5,06	1578801 19705	50925 16786	48538 133	0,03 0,02	111 59

16.	E0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3317	566,28 0,10	- -	1878552 332	- -	441 133	0,001 -	3 -
17.	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,9952	40097,60 -	339,59 140,94	39905 -	338 140	187 133	0,58 0,58	1 1
18.	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3317	613,78 5,94	15,35 5,06	2036132 19705	50925 16786	48538 133	0,03 0,02	111 59
19.	E0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3317	295,32 0,04	- -	979681 133	- -	176 133	0,0004 -	1 -
20.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	1590,06	531,03 4,79	20,49 5,42	844372 7616	32572 8622	21598 133	0,03 0,02	50 33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			14548390 141599	392203 115071	- -		891 433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14548390	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			341026	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			893364	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15782780	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**15782780**	-	-		-
			Примыкание на ПК65+00							
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы								
1.	E0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в кавальер м3	131	11,19 -	11,19 3,06	1466 -	1466 401	389 97	- 0,01	- 1
2.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами	131	18,8	18,8	2463	2463	653	-	-

	1-25-10 к=10	мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующ. 10м м3		-	5,14	-	673	97	0,02	2
3.	E0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	146	14,01 -	14,01 4,8	2045 -	2045 700	679 97	- 0,02	- 2
4.	E0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см м3	146	1,39 -	1,39 0,4	203 -	203 61	59 97	- -	- -
5.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	146	26,12 1,62	13,5 3,10	3813 237	1976 452	668 97	0,01 0,01	2 2
6.	E0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	728	8,55 4,12	4,43 0,74	6221 2999	3222 541	3434 97	0,03 0,003	20 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			16211 3236	11375 2828	- -		22 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16211	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5882	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1326	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23419	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**23419**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда									
7.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	689	24,42 6,41	18,01 5,11	16822 4416	12405 3520	10555 133	0,04 0,02	29 13
8.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	132,8392	2530 -	- -	336083 -	- -	- -	- -	- -
9.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	7,579	109,64 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -

10.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	458	24,42 6,41	18,01 5,11	11182 2936	8246 2340	7016 133	0,04 0,02	19 8
11.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	61,2804	2530 -	- -	155039 -	- -	- -	- -	- -
12.	C143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	26,2434	2855 -	- -	74935 -	- -	- -	- -	- -
13.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	5,038	109,64 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
14.	E0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	427	28,75 7,88	17,70 4,86	12278 3365	7559 2075	7235 133	0,05 0,02	22 7
15.	E0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	427	6,91 0,20	1,55 0,64	2949 85	660 274	478 133	0,001 0,003	1 1
16.	C143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	65,5872	2585,4 -	- -	169569 -	- -	- -	- -	- -
17.	C143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	6,405	3165,4 -	- -	20274 -	- -	- -	- -	- -
18.	C11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	5,27772	37900 -	- -	200026 -	- -	- -	- -	- -

		т								
19.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	27,328	123 -	- -	3356 -	- -	- -	- -	- -
20.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	27,328	23,64 -	23,64 4,73	646 -	646 129	129 100	- 0,10	- 3
21.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	404	475,92 5,94	15,35 5,06	192272 2400	6202 2044	5911 133	0,03 0,02	14 7
22.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	404	566,28 0,10	- -	228777 40	- -	54 133	- -	- -
23.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1212	40097,60 -	339,59 140,94	4860 -	41 17	23 133	0,58 0,58	0 0
24.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	404	613,78 5,94	15,35 5,06	247969 2400	6201 2044	5911 133	0,03 0,02	14 7
25.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	404	295,32 0,04	- -	119309 16	- -	21 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1797729	41962	-		98

			Тенге			15659	12444	-		47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37333	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110104	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1945166	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1945166**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 6. Присыпные обочины									
26.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из кавальера в насыпь м3	53	12,61 -	12,61 4,38	668 -	668 232	225 97	- 0,01	- 1
27.	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	53	5,07 -	5,07 1,76	269 -	269 93	90 97	- 0,01	- -
28.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	266	8,55 4,12	4,43 0,74	2273 1096	1177 198	1255 97	0,03 0,003	7 1
29.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	48	12,51 -	12,51 4,3	600 -	600 205	199 97	- 0,01	- 1
30.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	48	6,36 -	6,36 1,9	305 -	305 92	89 97	- 0,01	- -
31.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	48	26,12 1,62	13,5 3,10	1254 78	650 149	220 97	0,01 0,01	1 1
32.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	182,00	531,03 4,79	20,49 5,42	96648 872	3728 987	2472 133	0,03 0,02	6 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			102017 2045	7398 1956	- -		14 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102017	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге			4550	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112961	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**112961**	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-6	**тенге**			**18610380**	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			684862	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			19295242				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			228743	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			192952	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			77181	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			19794118	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			19794119	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			47301561,36	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			946031,23	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			48247592,59	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			5789711,11	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			54037303,70	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**51335438,51**				
	Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			3798822,45				
	Итого к оплате	тенге			**47536616,06**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Келісім шарты № 42
жұмыстардың мемлекеттік сатып алулары туралы

Актау қ. «21» мамыр 2014 жыл

Бұдан әрі «Тапсырма беруші» деп аталатын, «Маңғыстау облысының жолушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ, атынан басқарма басшысының орынбасары Т.К.Спанов, Ереже негізінде әрекет ететін, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «Алтынқұрық» ЖШС, оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Д.Қ.Әбдірахман, екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заң негізінде, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындысы 13.05.2014 жылы № 660058-2 Ақтау қаласында өткен, келесі тараптан төмендегі мәселелер туралы және мемлекеттік сатып алу туралы Келісім шарт жасасты:

1. Мемлекеттік сатып алуларын ұйымдастырушы «Маңғыстау облысының құрылыс басқармасы» ММ Тапсырма берушіге арналған «Актау-Құйылыс» (7-15 шм телімі) автомобиль жол күрделі жөндеу жұмыстарының мемлекеттік сатып алуы жарияланды және ортақ сомма 1 316 573 782-98 (бір миллиард үш жүз он алты миллион бес жүз жетпіс үш мың жеті жүз сексен екі) теңге 98 тиын, оның ішінде 2014 жылға - 118 167 226-80 (бір жүз он сегіз миллион бір жүз алпыс жеті мың екі жүз жиырма алты) теңге 80 тиын, 2015 жылға – 633 849 956-59 (алты жүз отыз үш миллион сегіз жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз елу алты) теңге 59 тиын, 2016 жылға - 564 556 599-59 (бес жүз алпыс төрт миллион бес жүз елу алты мың бес жүз тоқсан тоғыз) теңге 59 тиын бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 268 «Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы», бюджеттік бағдарлама 025 «Облыстық маңыздағы автомобиль жолдарын және елді мекен көшелерін күрделі және орташа жөндеу» кіші бағдарлама 000 ерекшілік атауы 422 «Жолдарды күрделі жөндеу» арқылы бұл жұмыстарының орындауға Тапсырма берушінің конкурстық мәлімдемесін қабылдады (сметалық есеп құны). Сметалық есеп құны осы Келісім шартының ажырамас бөлігі болып табылады.

2. «Актау-Құйылыс» (7-15 шм телімі) автомобиль жолын күрделі жөндеуін Жоба бойынша орындалады.

«Бас жобалаушы» - «Engineering Design Consulting Group» ЖШС.

3.Төменде аталған ұғымдар осы Келісім шартында келесі түсіндірмесі болады:

1) "Тапсырма беруші" - "Маңғыстау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ.

2) "Бас өнім беруші" (бұдан әрі – Өнім беруші)-" «Алтынқұрық» ЖШС;

3) "Қосалқы мердігер мекемесі" (орындаушы) тұлға немесе болатын ұйымдарды білдіретін, Келісім шарты бар жұмыстардың бір бөлігінің орындауына

Договор № 42
о государственных закупках работ

г.Актау «21» мая 2014 года

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя управления Спанов Т.К., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Алтынқұрық», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Әбдірахман Д.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» № 303-III от 21.07.2007г. и итогов государственных закупок способом конкурса, прошедшего в г.Актау от 13.05.2014. № 660058-2 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Управление строительства Мангистауской области» объявил государственные закупки работ на капитальный ремонт автодороги «Актау-Куюлус» (участок 7-15 км) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму 1 316 573 782-98 (один миллиард триста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят два) тенге 98 тиын, в том числе на 2014 год – 118 167 226-80 (сто восемнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести двадцать шесть) тенге 80 тиын, на 2015 год – 633 849 956-59 (шестьсот тридцать три миллиона восемьсот сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге 59 тиын, на 2016 год 564 556 599-59 (пятьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) тенге 59 тиын по коду администратор бюджетных программ 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» бюджетная программа 025 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов» подпрограмма 000 специфика 422 «Капитальный ремонт дорог (сметный расчет стоимости). Сметный расчет стоимости является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Работы выполняются по Проекту капитального ремонта автодороги «Актау-Куюлус» (участок 7-15 км).

Генеральный проектировщик - ТОО «Engineering Design Consulting Group».

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Алтынқұрық»;

3) "Субподрядчик" (соисполнитель) означает

бойынша Өнім беруші Келісім шарт бойынша бөлімшеде(объект);

4) "Қадағалау" - Тапсырма берушімен және қатынас Өнім берушіге келісім шарттарымен сәйкес Өнім берушілік жұмыстарды Өнім берушідің бақылауды іске асыруға тағайындалған тұлғаны білдіреді;

5) "Объект Актау-Құйылыс» (7-15 шм телімі) автомобиль жолы;

6) "Бөлімше" жұмыс жасау арналған аумакты білдіреді;

7) "Келісім шартының бағасы" келісім шартының оның конкурстық мәлімдемесінде және қабылданған Тапсырма берушінің Өнім берушіге көрсетілген ортақ сомасын білдіреді;

8) "Келісім шарт" - азаматтық-құқықтық акті, Қазақстанның Республикасының "Мемлекеттік сатып алулар туралы" заңымен сәйкес және Қазақстанның Республикасының басқа нормативтік құқықтық акт ішіне алынған Тапсырма берушімен және Өнім берушінің аралығында облыстық маннің автожолының ағымдағы жөндеуіне. Келісім шартындағы барлық қосымша мен өзгерістері, оның қол қоюынан кейін, өзгерістің қабылдануы жолымен істеле алады. Келісім шарты Тапсырма берушілермен және субөнім берушілермен Жобалаушымен және Өнім берушінің аралығында кандай болмасын Келісім қатынастарын құрылу үшін сәйып келгенде түсінік беруі керек;

9) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

10) "Өзгерістер" - өзгеріс, осы Тапсырма берушілер Келісім шартының қол қоюынан кейін;

11) "Мін" - Келісім шартының шарттарды бұзылыстарымен істелінген жұмыстардың бір бөліктері;

12) "Істелмегендер және міндердің жою мерзімі" - істелмегендер және жұмыс жасаудың тексерулерін процесс білдірген міндердің жою мерзімі.

4. Құжаттар және ол аталып өткен шарттар аталған төменде осы Келісім шартыларды құрастырады және оның ажырамас бөліктерімен болып есептеледі, атап айтқанда:

1) осы Келісім шарты;

2) сатып алатын жұмыстардың тізімі Келісім шарт зат;

3) техникалық спецификация;

4) Келісім шартты орындауды қамтамасыз ету.

5. Мемлекеттік сатып алуды өткізу электрондық өткізу Ережесі тармағына сәйкес келісім шарт жасалғаннан кейін он жұмыс күні ішінде Өнім беруші Келісім шартты орындауды қамтамасыз ету кепілдігін енгізуге міндетті.

6. Қасында пайда болу жетектеп жүнетін әсерлердің мердігерімен іске асыруға рұқсат етілмейді негізінен талаптың құқықтары үшінші тарап немесе дейін акшалай жарна бөлікте енгізілгенге кепілді келісім шарты бойынша міндеттемелердің толық орындаулары. Қолдану Тапсырма берушілерге рұқсат етілмейді Өнім беруші енгізген кепілді акшалай жарна максаттарға заң ескертіпеген.

лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – автодорога «Актау-Куюлус» (участок 7-15 км);

6) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" – гражданско - правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на капитальный ремонт автодороги областного значения. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

10) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

12) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора согласно пунктов проведения электронных государственных закупок.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором до 31 октября 2016 года.

8. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже,

7. Өнім беруші 2016 жылдың 31 қазанға дейін осы Келісім шарт ескерілген барлық жұмыстарды орындаумен қамтамасыз етуге міндет артады.

8. Келісім шарты мемлекеттік және орыс тілдері жасалады. Келісім шартының қарастырулары қажеттілік жағдайда, мемлекеттік және орыс тілдерінде Келісім шартының данасын қаралады. Осы шарттармен сәйкес келу тиісті тараптар ауысып кетеді сәйкес келу тиісті тағы басқа құжаттаманы хат алысуды барлық жататын Келісім шартқа.

9. Тапсырма берушімен мен Өнім беруші аралығында сұрақтар қатысы бар ресми қарым-қатынас
жұмыс жасаулары, күшті тек қана жазбаша алады.

10. Өнім беруші 2/3 (Өнім берушінің бағасы) ортақ жұмыс көлемінен аспайтын көлемде Өнім берушілік ұйымдармен Келісім шартқа отыра алады, және үшінші тарапқа келісім шарты алып бере алмайды Тапсырма берушінің жазбаша рұқсаттарымен. Субөнім берушілердің бар болуы аралық келісім шартын өзгертпейді Тапсырма берушімен және Өнім берушімен.

11. Өнім беруші субөнім берушілердің бөлімшесінде болған жағдайдалары бар өз жұмыстары үйлестіруі керек.

12. Тапсырма беруші «Актау-Құйылыс» (7-15 шм телімі) автомобиль жолын күрделі жөндеуі бойынша физикалық жұмыс көлемдерін Өнім берушіге алып береді.

13. Өнім беруші біліктілік туралы мәлімет көрсетілген қызметкерлердің лауазымы жалдап алады. Басқа Өнім берушілерге бұл тұлғалардың алмастыруының жанында мұндай алмастыруға Тапсырма берушінің келісімі алуы керек. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәлімет аталған қызметкерлердің біліктілігі жоғары болуы және одан жоғарлауы керек.

14. Егер Өнім берушінің Тапсырма берушісі Өнім беруші немесе субөнім берушінің қызметкер болатын тұлға объектте жұмыс жасаудан шеттетуге сұратса, Өнім беруші объекттен бұл тұлға 72 сағат ішінде алып тастауға бұл себепте көрсете міндетті, осы тұлға кейін не осы келісім шарты бойынша жұмыс жасауы бар ешкандай да байланыстар алуы керек.

15. Өнім беруші Тапсырма берушінің дүниесіне шығындармен немесе залал келтірумен байланатын барлық тәуекелге Келісім шартының орындауы ағымында және салдарынан пайда болатын меншіктер және өз қызметкерлерінің денсаулығына жауапкершілік жүктейді, сонымен бірге өз қызметкерлерінің опат болуымен.

16. Тапсырма беруші тәуекелдің ерекше түрлерінде жауапкершілік жүктейді, атап айтқанда: соғыстың тәуекелі, көтерілістер, төңкеріс, азамат соғысы, бүліктер, (оларда егер қызметкер Тапсырма берушілерге қатысады) тәртіпсіздіктер. Сонымен бірге Тапсырма берушісінің тәуекелі білдірткен Өнім берушілер болып табылады улағыштық және жарылғыш заттардың топырактың жұктыруын конкурстық құжаттамасында және бұл табылулар егер жұмыс жасауларға тікелей ықпал етуге көрсетілмеген.

рассматривается экземпляр Договора на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов производства работ, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик может заключать Договоры с Субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12. Заказчик передает Подрядчику физические объемы работ по капитальному ремонту автодороги «Актау-Куюлус» (участок 7-15 км).

13. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под работы.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

17. Өнім беруші объекттегі жұмыс жасауының техника қауіпсіздігіне толық жауап береді.

18. Өнім берушіге Тапсырма берушіні белгіленген жұмыстары барлық бөлімшемен пайдалануға рұқсат береді.

19. Тапсырма беруші немесе оның уәкілі бөлімшеге немесе Келісім шарты бойынша жұмыстар орындалып немесе орындалатын кез келген басқа жерге әрдайым рұқсаты болады.

20. Тапсырма беруші және Өнім беруші барлық алалықтың келіссөздерінің түзеулерін процессте немесе келісім шарты немесе онымен байланысы бойынша ол пайда болатын дауларды рұқсат берілу үшін соған күш-жігерін жұмсауы керек.

21. Егер мұндай Тапсырма беруші және Өнім берушінің келіссөздерінің бір күнінен 21 (жиырма бір) ағымында келісім шарты бойынша дау рұқсат ете алмаса, сәйкес Қазақстан Республикасының заңын бұл сұрақтың шешімі тараптардың қайсысы болса да талап ете алады.

22. Егер Өнім беруші өйткені қабілетсіз сметалық құжаттамасымен сәйкес ақырына дейін істі орындамаса, егер Өнім беруші келісім құжаттарының талаптардың бұзылуымен істелінген жұмыстардың дұрыстауы бойынша өз міндеттемелері орындамайды екен болса, сонымен бірге, жазбаша ұйғарыммен Тапсырма беруші жұмыстардың тоқтауы туралы Өнім берушіге ұйғарым негізінен бере алады немесе тоқтаудың себептерінің жоюына дейін оның бөлігі.

23. Егер Өнім беруші істей алмаса немесе (сметалық құжаттамасымен сәйкес оны келтірілу) жұмысты жөндегісі келмесе және жазбаша жауап бермесе немесе Тапсырма берушіден бұл туралы әсерлермен жеті күннің ішінде жазбаша ескертуді алудан кейін, көрсетілген жеті күндік мерзімнің өтуі арналған Тапсырма беруші өз талабын қайта айтуға құқығы болады. Егер ағымында келесі жеті күндік мерзімнің Өнім беруші көрсетілген міндер жөндей алмаған екен болса, мүмкін, Тапсырма беруші, өз күштерімен бұл жұмысты әсердің басқа әдістерінің өз қолдану құқығынан бас тартпай орындау. Қосымша қызметтегі Тапсырма берушісінің мәжбүр шығындарының өтемін қоса мердігерге төлеуге бастауыштары енді сома негізде өзгерістер туралы тиісті бұйрық көрсетілген міндердің түзетуін құнды шегереді бұл жағдайда шығарады. Егер сома болса, Өнім берушіге жататын төлеулер, көрсетілген шығындардың жамылғысына жеткіліксіз, Өнім беруші өз құралдарынан айырмашылығын Тапсырма берушіге төлеуге міндетті.

24. Өнім беруші оның конкурстық малімдемесімен сәйкес рет және жұмыс жасаудың мерзімдері баяндалатын жұмыс жасауының графикаларының бекітуіне Тапсырма берушіге сонымен бірге Тапсырма беруші төлеулерді өндірістің графикалары жактан жеті күнінің ішінде ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар немесе ол ұсынған ауытқулар орын алса, Тапсырма беруші жұмыс жасау мерзімді ұзартады, жұмыс жасауға арналған қосымша мерзімдер талап етеді, сонымен бірге жұмыс жасауды процессте жағдайда шығындардың қосымша жұмысты талап ететін жасырын міндер айқындалған. Азаматтық заңына

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик в течение семи дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность, и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения

сәйкес ескертілген процедурамен Тапсырма беруші бұл Өнім берушіге жазбаша ескертілуі керек.

26. Өнім беруші тексеріп барлық мүмкіндіктері бар білімді пайдалана жұмысты бағыттауға міндетті. Өнім беруші толық жауапкершілікті алып жүреді, және құралдармен, әдістермен, техникамен, тізбекпен және жұмыс жасауды сапаға бақылауды іске асырады, сонымен бірге Келісім шарты бойынша барлық жұмыстарды үйлестірумен.

27. Өнім беруші әсер және өз қызметкерлерінің білместігінде, субөнім берушілердің Тапсырма берушісінің алдағы жауапкершілікті жүктейді, қызметкерлер және сенімді тұлға субөнім берушілер, сонымен бірге Келісім шарты негізінде Өнім берушімен Келісім шартытағы жұмыстардың бір бөлігі шеңберінде орындайтын басқа тұлғалары.

28. Тапсырма беруші жұмысты немесе конструкцияны тексерілу үшін сынау өткізе алады. Егер Өнім беруші мінді дұрыстайды тексерулерден кейін сыннан өткен жұмыс немесе конструкция ақау болса, жұмыстар (немесе) және конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырма беруші мерзімнің нұсқауы бар кез келген білдірген міндері туралы Өнім берушіні жазбаша хабарлайды міндердің дұрыстаулары туралы.

30. Өнім беруші Тапсырма берушіге көрсетілген уақыт мін мерзімнің ішінде шеттетуге міндер туралы ескерту алынып міндетті.

31. Төлеуді форма - тізім.

32. Төлеулерді түр және мерзімдер - ай сайын, істелінген жұмыстардың қабылдау-тапсыруі акт бойынша.

33. Төлеу алдыңғы құжаттар қажетті: істелінген жұмыстардың қабылдау-тапсыру акті және шот-фактура.

34.Тапсырма беруші аванстық төлемді 1 316 573 782-98 (бір миллиард үш жүз он алты миллион бес жүз жетпіс үш мың жеті жүз сексен екі) теңге 98 тиын бөлінген соммадан 10 % өлшемді 131 657 378-30 (бір жүз отыз бір миллион алты жүз елу жеті мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 30 тиын, оның ішінд: 2014 жылға - 11 816 722-68 (он бір миллион сегіз жүз он алты мың жеті жүз жиырма екі) теңге 68 тиын, 2015 жылға - 63 384 995-66 (алпыс үш миллион үш жүз сексен төрт мың тоғыз жүз токсан бес) теңге 66 тиын, 2016 жылға - 56 455 659-96 (елу алты миллион төрт жүз елу бес мың алты жүз елу тоғыз) теңге 96 тиын. Өнім берушіге өндіріп алады.

35. Төлеулер істелінген жұмыстардың көлемдеріне 10% аванстық төлеу өлшемдердегі сомаларының шегермесімен пропорционалдық түзетеді. Ақырғы есеп негізгі мәлімет ретінде және шот-фактура жұмыс аяғынан кейін өндіріп алады.

36. Келесі оқиғалар жұмыстардың ұзақтығының мерзімдері өзгеріске әкеліп соғады немесе ақшалай өтемі Өнім берушілер:

1) Тапсырма беруші жұмыстар орындауды бөгелтетін объекттің барлық бөлімшелерімен пайдалануға рұқсат бермейді. Тапсырма беруші осы жағдайда осы Келісім шарты бойынша жұмыс жасауды мерзім созуға міндетті;

2) Тапсырма беруші сынауларды Келісім шарт

работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Форма оплаты - перечисление.

32. Виды и сроки выплат - ежемесячно, по акту приема-передачи выполненных работ.

33.Необходимые документы, предшествующие оплате: счёт-фактура, акт приема-передачи выполненных работ.

34. Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику от выделенной суммы 1 316 573 782-98 (один миллиард триста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят два) тенге 98 тиын в размере 10 % на сумму 131 657 378-30 (сто тридцать один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) тенге 30 тиын в том числе: на 2014 год – 11 816 722-68 (одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот двадцать два) тенге 68 тиын, на 2015 год – 63 384 995-66 (шестьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять) тенге 66 тиын, на 2016 год – 56 455 659-96 (пятьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге 96 тиын.

35. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размере 10% пропорционально объемам выполненных работ. Окончательный расчет производится после завершения работ, на основании акта приема-передачи выполненных работ и счет-фактуры.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ

жоспарланбаған өткізулер үшін жұмыстардың тоқтауына нұсқауды Өнім берушіге береді. Осы сынаулар жағдайда сынауды өткізуге арналған жұмыстардың аялдау уақыты міндері, қандай болмасын жұмыс жасауды келісім мерзімдеріне жамалады;

3) аванстық төлеу аялдайды;

4) бірнеше Өнім берушілердің объектінде болған жағдайда Өнім беруші жұмыс кестесі Тапсырма берушімен басқалар үшін осы Келісім шарты бойынша Өнім берушінің жұмыс жасауының мерзімдеріне негативті ықпал етуге қосып жасаткан. Өтемдердің сомасын Өнім берушімен сәйкес келеді.

37. Ұсталған сома істелмегендер және міндердің тізімнің барлық жұмыстар мен жоюларын аяқтауы тек қана содан кейін Өнім берушіге төлейді.

38. Өнім беруші сапаның материалдар және Келісім шарты бойынша қойылған жабдықтары және техникалық спецификациялар және жұмысты міндерсіз орындай сметалық құжаттамасының талапқа сәйкес келмейтін деңгейге дейін оның сапа төмендететін сметалық құжаттамасы сәйкес келуге жақсы болатын Тапсырма берушіге кепілдік береді. Бұл талап сәйкес келмейтін жұмыс, соның ішінде болатын жеткіліксіз қисынды және рұқсат етілмегенген өзгерістер ақау танылады. Өнім беруші қабылдау актісін қол қойылғаннан кейін Тапсырма берушіге 4 (төрт) жылға автомобиль жолды пайдалануға кепілдік береді.

39 Егер егер, Тапсырма беруші немесе Өнім беруші Келісім шартында егер көрсетілген мерзімге дейін шартты бұза алады баска жағынанда ол айыратын Келісім шартының маңызды шарттарды бұзылысы болған Келісім шартта ескертілген маңызды шарттары.

40. Келісім шартының маңызды шарттарды бұзылысы келесі тұрғыда, бірақ емес аталған шектеледі:

1) Тапсырма беруші шартты бұза алады; егер Өнім беруші жұмыс кестесін орындаудың мерзімдері алдеиеше бұлса;

2) Өнім беруші 7 (жеті) күндерде сол мерзімге дейінді жұмысын бөгейді, және де тоқтату Тапсырма берушімен мақұлдамады;

3) Өнім беруші Тапсырма берушімен қисынды мерзім ішінде көрсетілген Тапсырма беруші нақтылы уақыт мінді жоймайды;

4) нұсқауды Өнім берушіге Тапсырма беруші жұмыстардың жүрісі, мұндай нұсқау ұсталуға береді және жеті күннің ішінде бұзылмайды;

5) немесе Тапсырма беруші, немесе Өнім беруші банкроттыкка шыдайды немесе қандай болмасын себептер бойынша жоғалтылады, оның қайта ұйымдастыруы немесе біріктіру коспаганда;

6) Тапсырма беруші ағымындағы 10 (он) күн ішінде, уақытқа келесі соманың растауларын сомага Тапсырма берушінің растаткан қадағалауын Өнім берушіге төлемейді;

7) Өнім беруші жұмыс жасауы, нұсқаулармен және жоба құжаттамасы және келісім құжаттама көрсетілген жағдайлармен ережелерді менсінбейді.

41. Егер келісім шартты Өнім берушінің сылтаумен маңызды Келісім шартты бұзса,

для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с Подрядчиком.

37. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

38. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию автодороги сроком на 4 (четыре) года с момента подписания акта приемки.

39. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

40. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 (семи) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение семи дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 (десяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий

Тапсырма беруші іс жүзінде істелінген жұмыстарда калған сомаларды Өнім берушіге ақы төлейді, ар жағында жаңа Өнім берушінің таңдауына борышақылар және Тапсырма берушінің шығындарының шегермесімен. Егер шығындардың ортақ сома болса, Келісім шарт бұзуға қатысты Тапсырма беруші тиесілі ортақ соманы асады Өнім берушіге, айырмашылық парыз. Тапсырма беруші жататын төлеуге құрайды.

42. Тапсырма беруші оның ары карай орындауы кез келген уақытта тиісті жазбаша ескертуді Өнім берушіге бағытталып колайсыздыққа байланысты шартты бұза алады. Ескертуде шартты бұзуды себеп корсетіледі, Келісім шартының жойылган жұмыстарының көлемі, сонымен бірге шартты бұзуды күшке ену уақыты реттеледі.

43. Тапсырма беруші осы жағдайда барлық істелінген жұмыстардың құнга төлеуін өндіріп алады, объекттен машиналар және тетіктерінің шығарылымга алган материалдар, шығындары және объекттің консервациясының құны.

44. Келісім шарты қашан арқасында жогарыда көрсетілген жағдайлар, Өнім берушіні жояды бұзу тек қана Келісім шарты бойынша бұзуга қатысты нақты шығындарга төлеуді күниіне талап етуге құқығы болады.

45. Мемлекеттік сатып алулар туралы Келісім шарты анықталуды жағдайда кез келген кезеңде бір бұзады келесі айғақтардан:

1) шектеулерді бұзылыстары заңның 6 бабында ескерілген;

2) потенциалдық Өнім берушіге Заңда ескертпеген жәрдемдесулердің мемлекеттік сатып алуларын ұйымдастырушының корсетулері.

Егер Келісім шартын бұзса, Өнім беруші жұмыс дереу тоқтатуы, оның Тапсырма берушісіне объекттің консервациясы және берілуді анықтаган ретте камтамасыз етуі керек.

46. Егер Келісім шартта Өнім берушіні Келісім шартының сылтаумен маңызды шарттарды бұзылысын бұзса, объектте және істелінген құрылыс жұмыстары Тапсырма берушінің меншіктерімен болып есептелуге және Келісім шарт бұзуга қатысты каржы есеп айырысуларын шешуге дейін оның ұйгарымдарында болуга болатын барлық материалдар мен жабдықтарылар.

47. Егер дүлей апат болса, әскери әсер немесе кандай болмасын басқа форс-мажорлық окига, бақылаулы емес Тапсырма берушіге немесе Өнім берушіге, Келісім шартының орындауы, Тапсырма беруші Келісім шартының токтатылуына көз жеткізеді. Өнім беруші қысқа мерзімде алудан кейін тоқтату туралы ескертулер объекттің консервациясын камтамасыз етеді және жұмыс токтатады. Тапсырма беруші тоқтау уақытка дейін істелінген жұмыстардың барлық колеміне Өнім берушіге төлеуді өндіріп алады Объект және жұмыстарда сабақтас объекттің консервациясымен.

48. Өнім беруші істелінген жұмыстар және барлық материалдарды коргауды камтамасыз етуге міндетті, жабдықтар, корлар және залалдың барлық түр жұмыстарга катысты калган позициялар, климаттық тұнбалықтар, таскынмен, суыққамен

выплате Заказчику.

42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

43. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

48. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая

сабактас бұзылу, жоюлар, өрт, ұрлықтармен және қалған себептермен. Өнім беруші өз жұмыстарының өндірісінде міндетті жоба бойынша басқа жұмыстардың қорғауын қамтамасыз етілсін, сонымен бірге Тапсырма беруші тәуелді меншікті, және бұзылудың түрлері немесе басқа себептер ғимараттар тәуелді олар қандай болмасын, қоса жол, ғимарат, материалдардың қоймасы және қалған түрлер (бірақ, бұл шектелмей) жылжитын және жылжымайтын мүліктер. Емес жоғарыда айтылған Өнім берушімен байланысты алып кеткен барлық шығындар Тапсырма беруші қосымша орнын толтыруға жақтан жатады.

49. Тапсырма беруші Өнім берушінің жұмыстарының бұзылуы залал ар жағында қандай болмасын қандай болмасын жауапкершілік жүктемейді толық аяктауы және қабылдауға дейін сылтаумен жоғарыда айтылған, және Өнім беруші залал барлық дұрыстау қандай болмасын қосымша орнын толтырусыз жүзеге асырады, нәтижеде жоғарыда айтылған қалған міндерінің бұзылулары қандай болмасын.

50. Өнім беруші жабдықтаулар, бір жағынан жіберу, барлық Өнім беруші қойылғын материалдардың сақтауын жүк түсіруі және объектке апарып беруі керек болған жабдық ұйымға жауапты болады. Жабдықтаулар тек қана Өнім берушінің аттарына іске асады. Тапсырма беруші ешкандай жағдайда көлік құралдары тұрып қала өңдеумен, сақтаумен және төлеу жабдықтауға қатысты шығындарға жауапкершіліктің қатқағы міндетті емес. Ешкандай да жабдықтаулар Тапсырма берушіге жіберуі керек.

51. Өнім беруші материалдардың алуының графикаларының тапсырма берушісі және жабдықты ілігеді бөлімшеде. Сақтаулар, қалау немесе штабедеуге тек қана бөлімшелер қолданыла алады, мақұлдасы Тапсырма берушілер. Егер Өнім беруші сақтау да жүк түсіруді бөгелтсе, өз материалдары және жабдықтар, және мұндай тоқтау егер жүзеге асыруға зарар келтіре алады жұмыстар негізінен, Тапсырма беруші материалдардың жүк түсіруді және сақтауы және жабдық іске асыра алады (бірақ бұл істеуге міндетті емес бол) Өнім беруші есебінен. Егер мұндай жүк түсіруді немесе, сақтау Тапсырма беруші, немесе бұзылу залалға қатысты барлық тәуекелді жүзеге асырады жоғарыда айтылған, Өнім беруші алып жүреді.

52. Егер Келісім шартымен материалдар немесе жабдықтың жабдықтауы ескерілсе, Тапсырма беруші, Өнім беруші алатын мерзімдер туралылардың Тапсырма берушісі алдын ала ескертілуі керек кажетті олвтын жабдықтауларына көрсетсін. Бұл мерзімдер графикпен ескеруі керек Өнім берушінің жұмыстары.

53. Өнім беруші тазалықтағы бөлімшенің аумағын болады. Өнім беруші барлық құрылыс қоқысының бөлімшесінен алып тастап және рет жедел бөлімшені келтіруге міндетті.

54. Егер Өнім беруші тазалықтағы бөлімшеде бола алмауға болса, баганағыдайдың осы Келісім шарты, Тапсырма берушісі бұл жұмысты шығындар Өнім беруші есебінен жата орындай аладуға талап

(но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесённые Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

49. Заказчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

50. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

51. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

52. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает приемочную комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

56. Дата заключения приемочной комиссии

ЖСК KZ20070102KSN4301000 БСК KKMFKZ2A Мангыстау облыстық Қазынашылық Департаменті **Басқарма басшысының орынбасары** **Т.К.Спанов** _____ **Өнім беруші** «Алтынқұрық» ЖШС КР, 130000, Актау к., Промзона Тел/факс 54-48-77, 54-40-48 БСН 030140005792 СТН 30100218346 ЖСК KZ63319N010000386249 БСК ABKZKZKX «БТА Банк» АҚ **Директор** **Д.Қ. Әбдірахман** _____	**Заместитель руководителя управления** **Спанов Т.К.** _____ **Подрядчик** ТОО «Алтынкурык» РК, 130000, г.Актау, Промзона. Тел/факс 54-48-77, 54-40-48 БИН 030140005792 РНН 430100218346 ИИК KZ63319N010000386249 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк» **Директор** **Әбдірахман Д.Қ.** _____

Приложение к договору №42 от "21" мая 2014 года

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Мангистауской области"
_____Спанов Т.К.
_____2014г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)

Сметная стоимость строительства в сумме 1385867,14 тыс.тенге
в том числе
Налог на добавленную стоимость(НДС) 148485,76 тыс.тенге

Составлен в ценах 2001 г.лПо состоянию на 1.01.2014 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость строительства, тыс.тенге			
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1.	1-1	-Устройство объездной дороги	1919,52	-	-	1919,52
2.	1-2	-Устройство пересечений объездной дороги с трубопроводами ПК65+55, ПК82+15, ПК139+70	3053,10	-	-	3053,10
3.	1-3	Демонтажные работы	6428,27	-	-	6428,27
		Всего по главе	11400,88	-	-	11400,88
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4.	2-1	-Земляные механизированные работы	17911,7	-	-	17911,7
5.	2-2	-Покрытие из асфальтобетонной смеси	378950,44	-	-	378950,4
6.	2-3	-Переустройство пересечения с техническим каналом ХГМЗ на ПК87+70	2370,72	-	-	2370,7
7.	2-4	-Переход через трубопроводы на примыканиях на примыканиях ПК94+16,ПК119+32,ПК139+78	4141,12	-	-	4141,1
8.	2-5	-Примыкание ПК65+00	2081,55	-	-	2081,5
9.	2-6	-Примыкание ПК66+54,49(влево)	2965,93	-	-	2965,9
10.	2-7	-Примыкание ПК94+16(вправо)	10984,58	-	-	10984,6
11.	2-8	-Примыкание ПК119+32(вправо)	11940,69	-	-	11940,7
12.	2-9	-Примыкание ПК139+78	21482,42	-	-	21482,4

13.	2-10	-Примыкание ПК162+61(влево)	11723,74	-	-	11723,7
14.	2-11	-Дорожные знаки и указатели,разметка проезжей части,ограждение	1337,18	-	-	1337,2
		Всего по главе	465890,07	-	-	465890,07
		Итого по главам 1-7	477290,95	-	-	477290,95
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения -3,68%	17564,31	-	-	17564,31
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2634,65	-	-	2634,65
		Всего по главе	17564,31	-	-	17564,31
		Итого по главам 1-8	494855,25	-	-	494855,25
		Глава 9. Допольнительные затраты на производство работ				
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,18549%	5866,46	-	-	5866,46
18.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслуги лет, 1%	-	-	4948,55	4948,55
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Допольнительные затраты до отпуска 0,4%	-	-	1979,42	1979,42
		Всего по главе	5866,46	-	6927,97	12794,43
		Итого по главам	500721,71	-	6927,97	507649,69
20.		-в том числе возвратные суммы	2634,65	-	-	2634,65
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	500721,71	-	6927,97	507649,69
21.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	1196563,37	-	16555,63	1213119
22.		-в том числе возвратные суммы в текущих ценах	6295,95	-	-	6295,95
23.	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-	-	24262,38	24262,38
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1196563,37**	**-**	**40818,01**	**1237381,37**
24.	Решение Правительства	- Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	148485,76	148485,76
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1196563,37**	**-**	**189303,77**	**1385867,14**
25.	Понижающий коэфициент К-0,95	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ				**1316573,78**
26.		в том числе НДС, 12%				**141061,48**

АЛТЫНҚҰРЫҚ

Директор ТОО "Алтынқұрық" _____ **Әбдірахман Д.Қ.**