ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **март**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **март**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**91 143 671,80**		**45 308 458,84**						**5 437 015,06**	**50 745 473,90**
в том числе:										
за март 2016г.		**45 308 458,84**		**45 308 458,84**					**5 437 015,06**	**50 745 473,90**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**3 352 825,96**		**3 352 825,96**					**402 339,11**	**3 755 165,07**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**41 955 632,88**		**41 955 632,88**					**5 034 675,95**	**46 990 308,83**
46 990 308,83 (Сорок шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста восемь) тенге 83 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Объездная дорога								
1.	Е0127-93-2 27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 км	1,21	152175,42 13185	110551,02 15231,23	184132 15954	133767 18430	45730 133	91,70 51,33	111 62
2.	Е0127-93-5 27-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория гр.2 км	1,21	11935,86 195,75	11740,11 1560,43	14442 237	14206 1888	2826 133	1,23 5,21	1 6
3.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 насыпь съездов м3	208,87	29,67 0,99	28,58 9,56	6197 207	5968 1997	2138 97	0,01 0,04	1 7
4.	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-	330,0	91,92	91,92	30335	30335	6067	-	-

	-1	-самосвалами /работающими вне ьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т		-	18,38	-	6067	100	0,39	128
5.	Е0101-19-2 1-19-2 к=3	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	209	16,80 -	13,70 5,10	3510 -	2862 1065	1033 97	- 0,02	- 5
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	209	3,83 0,48	3,24 1,12	800 100	678 234	324 97	0,004 0,004	1 1
7.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	610	8,55 4,12	4,43 0,74	5213 2513	2695 453	2877 97	0.03 0,003	17 2
8.	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	190	14,01 -	14,01 4,8	2663 -	2663 913	885 97	- 0,02	- 3
9.	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	190	6,96 -	6,96 2,1	1324 -	1324 399	387 97	- 0,01	- 1
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	190	26,12 1,62	13,5 3,1	4966 308	2573 589	870 97	0,01 0,01	2 3
11.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка съездов и въездов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	190	11,19 -	11,19 3,1	2128 -	2128 582	564 97	- 0,01	- 2
12.	Е0101-25-10 1-25-10	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующ. 10м м3	190	9,40 -	9,40 2,57	1787 -	1788 489	474 97	- 0,01	- 2
13.	Е0101-30-3 1-30-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	1600	0,26 -	0,26 0,05	414 -	414 83	81 97	- 0,00	- 0

		м3								
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках шт		747,86 506,25	146,19 28,22	0 0	0 0	0 133	3,20 0,11	0 0
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка ограждающих устройств шт		747,86 506,25	146,19 28,22	0 0	0 0	0 133	3,20 0,11	0 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			257911 19319	201400 33188	- -		134 220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257911	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64257	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19421	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341589	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**341589**	**-**	**-**		**-**
		Раздел 2. Устройство пересечений объездной дороги с трубопроводами								
1.	Е0101-18-2 1-18-2	Разработка грунта в котловане 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	28	47,43 2,59	44,84 13,81	1328 73	1256 387	445 97	0,04 0,04	1 1
2.	Е010333-А5 -1	Перевозка грузов автомобилями- -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 тн	43,96	54 -	54 10,80	2374 -	2374 475	475 100	- 0,23	- 10
3.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	28	16,80 -	13,70 5,10	470 -	384 143	139 97	- 0,02	- 1
4.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	28	3,83 0,48	3,24 1,12	107 13	91 31	43 97	0 0	0 0
5.	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из из грунтов 2 группы ручным способом м2	48	19,4 19,4	- -	931 931	- -	903 97	0,12 -	6 -
6.	Е107-43-3 7-43-3	Укладка фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5т шт	96	2691,37 1021,5	1123,36 385,11	258371 98064	107842 36971	189048 140	5,940 1,440	570 138
7.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала	78,24	11381,00	-	890449	-	-	-	-

	30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5/М-100/ м3		-		-	-	-	-	-
8.	Е127-36-3 27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямо-угольных плит площадью до 10,5 м2 м3	97,2	818,95 221,18	272,97 75,60	79602 21499	26533 7348	38367 133	1,28 0,28	124 27
9.	С143019-201 30-19-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30т, длина 5,5 и более м2	270,00	2540,00 -	- -	685800 -	- -	- -	- -	- -
10.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание торцов плит покрытий бетоном В20, водонепроницаемость W6 м3	6,03	7419,87 195,75	66,01 24,93	44742 1180	398 150	1397 105	1,35 0,12	8 1
11.	Е0106-11-3 6-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании 1т	0,0432	24078,76 19800	587,63 222,75	1040 855	25 10	908 105	118 1,08	5 0
12.	С143003-21 30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04 2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0432	50900,00 -	- -	2199 -	- -	- -	- -	- -
13.	Е0146-34-2 46-34-2	Разборка бетонных фундаментов м3	78,24	2430,59 1347,75	1082,84 481,50	190169 105448	84721 37673	143121 100	8 1,95	647 153
14.	Е0127-36-3 27-36-3	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямо-угольных плит площадью до 10,5м2 м3	103,23	395,32 176,94	218,38 60,48	40809 18266	22543 6243	32597 133	1,02 0,22	106 23
15.	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железо-бетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках т	446,16	152,8 -	152,8 106,96	68173 -	68173 47721	47721 100	- 2,25	- 1004
16.	Е01031-А11-	Разгрузка изделий из сборного железо-	446,16	140	140	62462	62462	43724,1	-	-

	21	бетона, бетона, керамзитобетона м. сой до 5т при автомобильных перевозках т		-	98	-	43724	100	2,06	919
17.	E010332-A10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	446,16	97,8 -	97,8 19,56	43634 -	43634 8727	8727 100	- 0,41	- 183
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2372662 246329	420436 189602	- -		1467 2460
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2372662	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			507616	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			172817	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3053095	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**3053095**	-	-		-
		Раздел 3. Демонтажные работы								
1.	E0127-61-1-27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных шт	9	219,16 80,28	95,88 23,76	1972 723	863 214	1245 133	0,51 0,10	5 1
2.	E0127-83-1-27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт	28	598,29 405	116,95 22,57	16752 11340	3275 632	15923 133	2,56 0,09	72 3
3	E0168-1-4 68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм м2	26737	55,78 2,18	53,60 9,16	1491495 58286	1433209 244908	362923 120	0,01 0,05	382 1354
4	E010333-A1--1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	5823	23,64 -	23,64 4,73	137664 -	137664 27533	27533 100	- 0,10	- 578
5	E0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером, толщ.12см м3	3566	11,19 -	11,19 3,06	39906 -	39906 10913	10585 97	- 0,01	- 36
6	E0101-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобиля-	3566	29,67	28,58	105805	101902	36504	0,01	25

	1-17-2	ми -самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3		0,99	9,56	3531	34102	97	0,04	125
7	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	5706	23,64 -	23,64 4,73	134889 -	134889 26978	26978 100	- 0,10	- 567
	E0109-52-1 9-52-1	Резка демонтируемой трубы на плети м2	4	134,76 56,25	5,38 2,25	539 225	22 9	211 90	0,34 0,01	1 -
11	C01031-A12- 1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках тн	2,754	234,30 -	- -	645 -	- -	- -	- -	- -
12	C01031-A12- 2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках тн	2,754	232,80	- -	641 -	- -	- -	- -	- -
14	C010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 тн	11,404	91,92 18,38	- -	1048 210	- -	210 100	0,39 -	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге тенге			1931357 74314	1851729 345288	- -		488 2664
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1931357	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			482111	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			144826	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			2558294	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**2558294**				
		РАЗДЕЛ 4. Земляные полотно								
4	E0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	686,60	12,61 -	12,61 4,38	8658 -	8658 3004	2914 97	- 0,01	- 10
5	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие	686,60	15,21	15,21	10443	10446	3515	-	-

	к=3	10м перемещения грунтов 2-3 груп бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3		-	5,28	-	3624	97	0,02	12
6	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	1181,04	56,25 3,89	52,36 19,37	66434 4594	61841 22872	26642 97	0,03 0,08	32 91
7	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1866,04	23,64 -	23,64 4,73	44113 -	44113 8823	8823 100	- 0,10	- 186
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1181,04	3,83 0,48	3,24 1,12	4520 567	3831 1323	1833 97	0,003 0,004	4 4
9	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	14258,03	29,67 0,99	28,58 9,56	423013 14115	407423 136342,4	145944 97	0,01 0,04	98 499
10	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	22527,68	54,0 -	54,0 10,80	1216495 -	1216495 243299	243299 100	- 0,23	- 5110
11	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	14258,03	3,83 0,48	3,24 1,12	54608 6844	46253 15969	22128 97	0,003 0,004	47 53
12	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1181,04	3,36 -	2,74 1,02	3968 -	3236,05 1205	1169 97	- 0,005	- 6
13	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	14258,03	16,8 -	13,7 5,10	239535 -	195335 72716	70534 97	- 0,025	- 349
14	Е0101-150-1	Рыхление существующих откосов	10088,32	2,12	2,12	21387	21387	6049	-	-

	1-150-1	механизированным способом, грунт 3 группы м3		-	0,62	-	6236	97	0,002	20
15	Е0101-145-1 2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	58592,35	8,55 4,12	4,43 0,74	500965 241400	259311 43519	276372 97	0,03 0,003	1635 146
16	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	14829,39	12,51 -	12,51 4,3	185516 -	185516 63484	61579 97	- 0,01	- 208
17	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	14829,39	6,36 -	6,36 1,9	94241 -	94241 28362	27511 97	- 0,01	- 93
18	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	14829,39	26,12 1,62	13,5 3,10	387344 24024	200688 45917	67841 97	0,01 0,01	181 204
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге тенге			3261240 291545	2758775 696694	- -		1997 6991
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			3261240	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			966155	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			253724	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			4481119	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**тенге**			**4481119**				
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см м2	26149	24,42 6,41	18,01 5,11	638438 167617	470820 133589	400604 133	0.04 0,02	1088 482
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	2551	2530 -	- -	6454348 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	287,64	109,64 -	- -	31537 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7124323	470820	-		1088

	Тенге			167617	133589	-		482
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7124323	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			400604	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437479	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7962406	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7962406**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5	**тенге**			**18396503**	**-**	**-**		**-**
-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			676991	-	-		-
ИТОГО:	тенге			19073494				-
-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			226114	-	-		-
-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			190735	-	-		-
-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			76294	-	-		-
ВСЕГО:	тенге			19566637	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			19566638	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			46757955,46	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			935159,11	-	-		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			47693114,57	-	-		-
- НДС (12%)	тенге			5723173,75	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			53416288,32	-	-		-
Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**50745473,90**				
Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			3755165,07				
Итого к оплате	тенге			**46990308,83**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: