ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**177 975 973,09**		**86 832 301,29**						**10 419 876,16**	**97 252 177,45**
в том числе:										
за апрель 2016г.		**86 832 301,29**		**86 832 301,29**					**10 419 876,16**	**97 252 177,45**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**6 425 590,29**		**6 425 590,29**					**771 070,84**	**7 196 661,13**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**80 406 711,00**		**80 406 711,00**					**9 648 805,32**	**90 055 516,32**
90 055 516,32 (Девяносто миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) тенге 32 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные полотно								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	94,21	12.61 -	12,61 4,38	1188 -	1188 412	400 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	94,21	15,21 -	15,21 5,28	1433 -	1433 497	482 97	- 0,02	- 2
3	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	162,06	56,25 3,89	52,36 19,37	9116 630	8486 3138	3656 97	0,03 0,08	4 13
4	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	256,05	23,64	23,64	6053	6053	1211	-	-

	-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	1211	100	0,10	26
5	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	162,06	3,83 0,48	3,24 1,12	620 78	526 182	252 97	0.003 0,004	1 1
6	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1956,458	29,67 0,99	28,58 9,56	58045 1937	55906 18708,6	20026 97	0,01 0,04	13 68
7	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	3091,20	54,0 -	54,0 10,80	166925 -	166925 33385	33385 100	- 0,23	- 701
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1956,46	3,83 0,48	3,24 1,12	7493 939	6347 2191	3036 97	0,003 0,004	6 7
9	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	162,06	3,36 -	2,74 1,02	545 -	444,0444 165	160 97	- 0,005	- 1
10	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1956,46	16,8 -	13,7 5,10	32869 -	26803 9978	9679 97	- 0,025	- 48
11	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	1384,30	2,12 -	2,12 0,62	2935 -	2935 856	830 97	- 0,002	- 3
12	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	8039,93	8,55 4,12	4,43 0,74	68741 33125	35577 5971	37923 97	0,03 0,003	224 20
13	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	2034,86	12,51 -	12,51 4,3	25456 -	25456 8711	8450 97	- 0,01	- 28

		м3								
14	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	2034,86	6,36 -	6,36 1,9	12932 -	12932 3893	3776 97	- 0,01	- 13
15	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2034,86	26,12 1,62	13,5 3,10	53151 3296	27538 6300	9307 97	0,01 0,01	25 28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге			447501 40006	378548 95598	- -		274 960
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			447501	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			132573	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			34816	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			614890	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**			**614890**				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см м2	28068	24,42 6,41	18,01 5,11	685293 179919	505374 143393	430005 133	0.04 0,02	1168 518
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	2738	2530 -	- -	6928036 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	308,75	109,64 -	- -	33852 -	- -	- -	- -	- -
4.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	33831,0	24,42 6,41	18,01 5,11	825986 216857	609129 172832	518286 133	0,04 0,02	1407 624
5.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	4526,59	2530 -	- -	11452267 -	- -	- -	- -	- -
6.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	1938,52	2855 -	- -	5535239 -	- -	- -	- -	- -
7.	С143101-1	Вода	372,14	109,64	-	40802	-	-	-	-

	31-1-1	м3		-	-	-	-	-	-	-
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	6400	28,75 7,88	17,70 4,86	184021 50432	113301 31104	108443 133	0,05 0,02	332 112
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	6400	6,91 0,20	1,55 0,64	44197 1280	9893 4106	7163 133	0,001 0,003	8 17
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	983,04	2585 -	- -	2541552 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	96,0	3165 -	- -	303878 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	79,104	37900 -	- -	2998042 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	409,60	123 -	- -	50299 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	409,60	23,64 -	23,64 4,73	9683 -	9683 1938	1938 100	- 0,10	- 41
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			31633145 448488	1237696 351435	- -		2914 1312
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31633145	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1065834	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1942478	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34641457	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**34641457**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2		**тенге**			**35256346**	**-**	**-**		**-**

	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			1297434	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			36553780				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			433341	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			365538	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			146215	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			37498874	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			37498875	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			89610218,05	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1792204,36	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			91402422,41	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			10968290,69	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			102370713,10	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**97252177,45**				
	Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			7196661,13				
	Итого к оплате	тенге			**90055516,32**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: