Счет-фактура № 00000000012 от 13.05.16 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0004591 от 19.02.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ63319N010000386249 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 42 от 21.05.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма №2, 3 за май 2016г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Алтынқұрық", БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 030140005792, г Актау Промзона (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140008912,РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008912, РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом (10а)

ИИК получателя: KZ920705022682751001 в ГУ "Комитет Казначейство Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15)	тг	1	63 666 492,05	63 666 492,05	12%	7 639 979,05	71 306 471,10		
Всего по счету:					**63 666 492,05**		**7 639 979,05**	**71 306 471,10**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Гл бухгалтер: Не предусмотрено.
(Ф.И.О., подпись)

Материальный
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**241 642 465,15**		**63 666 492,05**						**7 639 979,05**	**71 306 471,10**
в том числе:										
за май 2016г.		**63 666 492,05**		**63 666 492,05**					**7 639 979,05**	**71 306 471,10**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**4 711 320,41**		**4 711 320,41**					**565 358,45**	**5 276 678,86**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**58 955 171,64**		**58 955 171,64**					**7 074 620,60**	**66 029 792,24**
66 029 792,24 (Шестьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч семьсот девяносто два) тенге 24 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные полотно								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	150,00	12,61 -	12,61 4,38	1892 -	1892 656	637 97	- 0,01	- 2
2	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	150,00	15,21 -	15,21 5,28	2282 -	2282 792	768 97	- 0,02	- 3
3	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	200	56,25 3,89	52,36 19,37	11250 778	10472 3873	4512 97	0,03 0,08	5 15
4	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	316,00	23,64	23,64	7470	7470	1495	-	-

	-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	1494	100	0,10	32
5	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	200,00	3,83 0,48	3,24 1,12	766 96	649 224	310 97	0,003 0,004	1 1
6	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1500	29,67 0,99	28,58 9,56	44503 1485	42863 14343,8	15354 97	0,01 0,04	10 53
7	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2370,00	54,0 -	54,0 10,80	127980 -	127980 25596	25596 100	- 0,23	- 538
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1500,00	3,83 0,48	3,24 1,12	5745 720	4866 1680	2328 97	0,003 0,004	5 6
9	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	200,00	3,36 -	2,74 1,02	672 -	548 204	198 97	- 0,005	- 1
10	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1500,00	16,8 -	13,7 5,10	25200 -	20550 7650	7421 97	- 0,025	- 37
11	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	1000,00	2,12 -	2,12 0,62	2120 -	2120 618	600 97	- 0,002	- 2
12	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1500,00	8,55 4,12	4,43 0,74	12825 6180	6633 1114	7075 97	0,03 0,003	42 4
13	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	1700,00	12,51 -	12,51 4,3	21267 -	21267 7278	7059 97	- 0,01	- 24

		м3								
14	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1700,00	6,36 -	6,36 1,9	10804 -	10804 3252	3155 97	- 0,01	- 11
15	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1700,00	26,12 1,62	13,5 3,10	44404 2754	23006 5263	7775 97	0,01 0,01	21 23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге			319178 12013	283400 74037	- -		84 750
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			319178	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			84281	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			24832	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			428291	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**							
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см м2	452	24,42 6,41	18,01 5,11	11031 2896	8135 2308	6922 133	0,04 0,02	19 8
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	44	2530 -	- -	111520 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	4,97	109,64 -	- -	545 -	- -	- -	- -	- -
4.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	281,9	24,42 6,41	18,01 5,11	6883 1807	5076 1440	4319 133	0,04 0,02	12 5
5.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	37,72	2530 -	- -	95436 -	- -	- -	- -	- -
6.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	16,15	2855 -	- -	46127 -	- -	- -	- -	- -
7.	С143101-1	Вода	3,10	109,64	-	340	-	-	-	-

	31-1-1	м3		-	-	-	-	-	-	-
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	24680,06	28,75 7,88	17,70 4,86	709631 194479	436916 119945	418184 133	0,05 0,02	1278 433
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	24680,06	6,91 0,20	1,55 0,64	170434 4936	38148 15833	27622 133	0,001 0,003	30 65
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	3790,86	2585 -	- -	9800882 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	370,2	3165 -	- -	1171834 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	305,046	37900 -	- -	11561226 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	1579,52	123 -	- -	193966 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	1579,52	23,64 -	23,64 4,73	37340 -	37340 7469	7469 100	- 0,10	- 157
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			23917194 204118	488276 139526	- -		1339 668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23917194	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			464516	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1468669	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25850379	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**25850379**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2		**тенге**			**25850379**	-	-		-

-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			951294	-	-		-
ИТОГО:	тенге			26801672				-
-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			317731	-	-		-
-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			268017	-	-		-
-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			107207	-	-		-
ВСЕГО:	тенге			27494627	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			27494628	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			65703294,18	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1314065,88	-	-		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			67017360,06	-	-		-
- НДС (12%)	тенге			8042083,21	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			75059443,27	-	-		-
Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**71306471,10**				
Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			5276678,86				
Итого к оплате	тенге			**66029792,24**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: