Счет-фактура № 00000000024 от 28.06.16 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на (2а)

ИИК поставщика: KZ63319N010000386249 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 42 от 21.05.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма №2, 3 за июнь 2016г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Алтынқұрық". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 030140005792, г Актау Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области". БИН и (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006912, РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом (10а)

ИИК получателя: KZ920705022682751001 в ГУ "Комитет Казначейство Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15)	тг	1	78 594 078,15	78 594 078,15	12%	9 431 289,38	88 025 367,53		
Всего по счету:					**78 594 078,15**		**9 431 289,38**	**88 025 367,53**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

дор. рабочий: Непредусмотрено.

(Ф.И.О., подпись)

Материальный

(Ф.И.О., подпись)

МП

АЛТЫНҚҰРЫҚ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**320 236 543,30**		**78 594 078,15**						**9 431 289,38**	**88 025 367,53**
в том числе:										
за июнь 2016г.		**78 594 078,15**		**78 594 078,15**					**9 431 289,38**	**88 025 367,53**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**5 815 961,79**		**5 815 961,79**					**697 915,41**	**6 513 877,20**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**72 778 116,37**		**72 778 116,37**					**8 733 373,96**	**81 511 490,33**
81 511 490,33 (Восемьдесят один миллион пятьсот одиннадцать тысяч четыресто девяносто) тенге 33 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"

Форма №2

Подрядчик ТОО "Алтынқұрық"
Наименование
объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см	28468	475,92	15,35	13548460	437023	416488	0,03	957
	27-53-6	из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		5,94	5,06	169099	144047	133	0,02	503
16.	Е0127-54-1	Нормы для корриктировки табл.27-53	28468	566,28	-	16120773	-	3786	0,001	26
	к=10	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,10	-	2847	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			29669235	437021	-		982
			Тенге			171946	144048	-		503
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29669235	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			420281	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1821881	-			-

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31911397	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**31911397**	**-**	**-**		**-**
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			1174339	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			33085736				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			392228	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			330857	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			132343	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			33941164	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			33941165	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			81108439,78	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1622168,80	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			82730608,58	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			9927673,03	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			92658281,61	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**88025367,53**				
	Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			6513877,20				
	Итого к оплате	тенге			**81511490,33**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: