ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июль**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**451 578 069,83**		**451 578 069,83**						**54 189 368,38**	**505 767 438,21**
в том числе:										
за июль 2016г.		**131 341 526,54**		**131 341 526,54**					**15 760 983,18**	**147 102 509,72**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**9 719 272,96**		**9 719 272,96**					**1 166 312,76**	**10 885 585,72**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**121 622 253,57**		**121 622 253,57**					**14 594 670,43**	**136 216 924,00**
136 216 924,00 (Сто тридцать шесть миллионов двести шестнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Присыпные обочины								
16.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	4982,552	29,67 0,99	28,58 9,56	147824 4933	142376 47646	51001 97	0,01 0,04	34 174
17.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	7872,43	54,0 -	54,0 10,80	425111 -	425111 85022	85022 100	- 0,23	- 1786
18.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4982,55	16,8 -	13,7 5,10	83719 -	68261 25411	24649 97	- 0,025	- 122
19.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4983	3,83 0,48	3,24 1,12	19070 2392	16164 5580	7733 97	0,003 0,004	17 18
20.	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	24799	8,55	4,43	211922	109749	116971	0,03	692

	-2 1-145--12	из грунтов 2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	102170	18419	97	0,003	62
21.	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	4530	12,51 -	12,51 4,3	56655 -	56655 19391	18809 97	- 0,01	- 63
22.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	4530	6,36 -	6,36 1,9	28786 -	28786 8663	8403 97	- 0,01	- 28
23.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4530	26,12 1,62	13,5 3,10	118301 7338	61300 14025	20723 97	0,01 0,01	55 62
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			1091390 116833	908402 224158	- -		798 2317
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091390	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			333311	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85482	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1510183	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**1510183**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
15.	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2652	475,92 5,94	15,35 5,06	1262145 15753	40711 13419	38804 133	0,03 0,02	89 47
16.	E0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2652	566,28 0,10	- -	1501775 265	- -	353 133	0,001 -	2 -
17.	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,3360	40097,60 -	339,59 140,94	374351 -	3170 1316	1750 133	0,58 0,58	5 5

		т								
18.	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	31120	613.78 5,94	15.35 5,06	19100880 184853	477737 157467	455288 133	0.03 0,02	1046 550
19.	E0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	31120	295.32 0,04	- -	9190358 1245	- -	1655 133	0.0004 -	11 -
20.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	13777	531.03 4,79	20.49 5,42	7316010 65992	282224 74706	187129 133	0.03 0,02	437 282
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			38745518 268107	803842 246908	- -		1590 884
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38745518	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			684979	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2379223	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41809720	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**41809720**	**-**	**-**		**-**
			Пересечение на ПК139+78							
	РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.	E0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером м3	133	11.19 -	11.19 3,06	1488 -	1488 407	395 97	- 0,01	- 1
2.	E0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	133	29.64 0,99	28.58 9,56	3942 132	3800 1272	1361 97	0.01 0,04	1 5
3.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	213	23.64 -	23.64 4,73	5035 -	5035 1007	1007 100	- 0,10	- 21

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			10466 132	10323 2686	- -		5 27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10466	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2763	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			794	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14023	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**14023**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
4.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	914	29,64 0,99	28,58 9,56	27093 905	26118 8740	9356 97	0,01 0,04	6 32
5.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1444,12	54,0 -	54,0 10,80	77982 -	77982 15596	15596 100	- 0,23	- 328
6.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	914	16,8 -	13,7 5,10	15357 -	12522 4661	4522 97	- 0,025	- 22
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	914	3,80 0,48	3,24 1,12	3474 439	2965 1024	1419 97	0,003 0,004	3 3
8.	Е0101-150-1 1-150--1	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина рыхляемого участка до 100м м3	604,8	2,12 -	2,12 0,62	1282 -	1282 374	363 97	- 0,002	- 1
9.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	831	12,51 -	12,51 4,3	10394 -	10394 3557	3451 97	- 0,01	- 12
10.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	831	6,36	6,36	5281	5281	1542	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	1589	97	0,01	5
11.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	831	26,12 1,62	13,5 3,10	21703 1346	11246 2573	3802 97	0,01 0,01	10 11
12.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3035	8,55 4,12	4,43 0,74	25936 12504	13432 2254	14316 97	0,03 0,003	85 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			188503 15194	161223 40370	- -		104 422
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188503	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54365	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14572	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257440	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**257440**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по типу основной дороги									
13.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2393	24,42 6,41	18,01 5,11	58425 15339	43086 12225	36660 133	0,04 0,02	100 44
14.	С143008- 10430-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	226	2530 -	- -	571780 -	- -	- -	- -	- -
15.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	26,323	109,64 -	- -	2886 -	- -	- -	- -	- -
16.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2390	24,42 6,41	18,01 5,11	58352 15320	43032 12210	36614 133	0,04 0,02	99 44
17.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	319,782	2530 -	- -	809048 -	- -	- -	- -	- -
18.	С143008-26	Щебень из природного камня для	136,947	2855	-	391038	-	-	-	-

	30-8-26	строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3		-	-	-	-	-	-	-
19	С143101-1 31-1-1	Вода м3	26,29	109,64 -	- -	2882 -	- -	- -	- -	- -
20.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальто-бетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	2388	28,75 7,88	17,70 4,86	68663 18817	42275 11606	40463 133	0,05 0,02	124 42
21.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	2388	6,91 0,20	1,55 0,64	16491 478	3691 1532	2673 133	0,001 0,003	3 6
22.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	366,7968	2585,4 -	- -	948316 -	- -	- -	- -	- -
23	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	35,820	3165,4 -	- -	113385 -	- -	- -	- -	- -
24.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	29,51568	37900 -	- -	1118644 -	- -	- -	- -	- -
25.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	152,832	122,8 -	- -	18768 -	- -	- -	- -	- -
26.	С010333-А1	Перевозка отфрезерованного	152,832	23,64	23,64	3613	3613	723	-	-

	1	асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т		-	4,73	-	723	100	0,10	15
27.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2386	475,92 5,94	15,35 5,06	1135549 14173	36629 12073	34907 133	0,03 0,02	80 42
28.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	566,28 0,10	- -	1351144 239	- -	317 133	- -	- -
29.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,7158	40097,60 -	339,59 140,94	28702 -	243 101	134 133	0,58 0,58	0 0
30.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2386	613,78 5,94	15,35 5,06	1464483 14173	36629 12073	34907 133	0,03 0,02	80 42
31.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	295,32 0,04	- -	704634 95	- -	127 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			8866803 78634	209198 62542	- -		489 236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8866803	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187526	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			543260	-			-

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9597588	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**9597588**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. Присыпные обочины									
41.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	43	29,64 0,99	28,58 9,56	1275 43	1229 411	440 97	0,01 0,04	0 2
42.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	67,94	54,0 -	54,0 10,80	3669 -	3669 734	734 100	- 0,22	- 15
43	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	43	16,0 -	13,7 5,10	689 -	589 219	213 97	- 0,025	- 1
44.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	43	3,80 0,48	3,24 1,12	163 21	139 48	67 97	0.003 0,004	0 0
45.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	335	8,55 4,12	4,43 0,74	2863 1380	1483 249	1580 97	0,03 0,003	9 1
46.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	39	12,51 -	12,51 4,3	488 -	488 167	162 97	- 0,01	- 1
47.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	39	6,36 -	6,36 1,9	248 -	248 75	72 97	- 0,01	- 0
48.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	39	26,12 1,62	13,5 3,10	1019 63	528 121	178 97	0,01 0,01	0 1
49.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-	216,00	531,03	20,49	114703	4425	2934	0,03	7

27-63-11	/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2		4,79	5,42	1035	1171	133	0,02	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			125115	12797	-		17
		Тенге			2541	3195	-		25
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125115	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6380	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7890	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139385	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**139385**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**53328339**				
-Временные здания и сооружения, 3,68%		тенге			1962483	-	-		-
ИТОГО:		тенге			55290822				-
-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%		тенге			655467	-	-		-
-Затраты на выслугу лет, 1%		тенге			552908	-	-		-
-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		тенге			221163	-	-		-
ВСЕГО:		тенге			56720361	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		тенге			56720361	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968		тенге			135543371,04	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		тенге			2710867,42	-	-		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		тенге			138254238,46	-	-		-
- НДС (12%)		тенге			16590508,61	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		тенге			154844747,07	-	-		-
Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95		тенге			**147102509,72**				
Удержание по договору 5% (7,4%)		тенге			10885585,72				
Итого к оплате		тенге			**136216924,00**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: