ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
17.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	3,8399	40097,60 -	339,59 140,94	153971 -	1304 541	720 133	0,58 0,58	2 2
18.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	12800	613,78 5,94	15,35 5,06	7856403 76032	196499 64768	187263 133	0,03 0,02	430 226
19.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	12800	295,32 0,04	- -	3780096 512	- -	681 133	0,0004 -	5 -

20.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	7613,5	531,03 4,79	20,49 5,42	4043002 36469	155964 41285	103411 133	0,03 0,02	241 156
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			15833471 113013	353767 106594	- -		437 384
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15833471	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			292075	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1676079	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17801625	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**17801625**	**-**	**-**		**-**
	Пересечение на ПК162+61 (ВЛЕВО)									
	РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда по типу основной дороги									
29.	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,7488	40097,60 -	339,59 140,94	30025 -	254 106	140 133	0,58 0,58	0 0
30.	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2496	613,78 5,94	15,35 5,06	1531999 14826	38317 12630	36516 133	0,03 0,02	84 44
31.	E0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2496	295,32 0,04	- -	737119 100	- -	133 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2299142 14926	38572 12735	- -		87 44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2299142	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36789	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			146604	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2482536	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2482536**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда облегченного типа									

44.	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0960	40097,60 -	339,59 140,94	3849 -	33 14	18 133	0,58 0,58	0 0
45.	E0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	320	613,78 5,94	15,35 5,06	196410 1901	4912 1619	4682 133	0,03 0,02	11 6
46.	E0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	320	295,32 0,04	- -	94502 13	- -	17 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			294762 1914	4945 1633	- -		11 6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294762	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4717	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18007	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317485	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**317485**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 4. Присыпные обочины									
47.	E0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер м3	47	11,19 -	11,19 3,06	526 -	526 144	140 97	- 0,01	- 1
48.	E0101-25-10 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	47	18,80 -	18,80 5,14	884 -	884 242	234 97	- 0,01	- 0
49.	E0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	352	8,55	4,43	3008	1558	1660	0,03	10

	-2 1-145--12	из грунтов 2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	1450	261	97	0,003	1
50.	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	43	12,51 -	12,51 4,3	538 -	538 184	179 97	- 0,01	- 1
51.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	43	6,36 -	6,36 1,9	273 -	273 82	80 97	- 0,01	- 0
52.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	43	26,12 1,62	13,5 3,10	1123 70	582 133	197 97	0,01 0,01	1 1
53.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	224,00	531,03 4,79	20,49 5,42	118951 1073	4589 1215	3043 133	0,03 0,02	7 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			125303 2593	8949 2261	- -		17 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125303	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5532	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7850	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138684	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**138684**	**-**	**-**		**-**
			Примыкание ПК94+16(вправо)							
	РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда облегченного типа									
32	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	382	24,42 6,41	18,01 5,11	9327 2449	6878 1952	5852 133	0,04 0,02	16 7
33	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые	51,1116	2530 -	- -	129312 -	- -	- -	- -	- -

		м3									
34	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	21,8886	2855 -	- -	62501 -	- -	- -	- -	- -	- -
35	С143101-1 31-1-1	Вода м3	4,202	109,64 -	- -	461 -	- -	- -	- -	- -	- -
36	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	358	475,92 5,94	15,35 5,06	170380 2127	5496 1811	5238 133	0,03 0,02	12 6	
37	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	358	566,28 0,10	- -	202728 36	- -	48 133	- -	- -	
38	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1074	40097,60 -	339,59 140,94	4306 -	36 15	20 133	0,58 0,58	0 0	
39	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	358	613,78 5,94	15,35 5,06	219734 2127	5496 1811	5238 133	0,03 0,02	12 6	
40	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изм. толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ м2	358	295,32 0,04	- -	105725 14	- -	19 133	- -	- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			904473	17906	-		40	

			Тенге			6752	5590	-		20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16414	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55253	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976141	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**976141**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 6. Присыпные обочины									
41	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	43	29,64 0,99	28,58 9,56	1275 43	1229 411	440 97	0,01 0,04	0 2
42	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	67,94	54,0 -	54,0 10,80	3669 -	3669 734	734 100	- 0,22	- 15
43	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км дл. м3	43	16,0 -	13,7 5,10	689 -	589 219	213 97	- 0,025	- 1
44	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	43	3,80 0,48	3,24 1,12	163 21	139 48	67 97	0,003 0,004	0 0
45	Е0101-145-1 -2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы мех.способом м2	335	8,55 4,12	4,43 0,74	2863 1380	1483 249	1580 97	0,03 0,003	9 1
46	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	39	12,51 -	12,51 4,3	488 -	488 167	162 97	- 0,01	- 1
47	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	39	6,36	6,36	248	248	72	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	75	97	0,01	0
48	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	39	26,12 1,62	13,5 3,10	1019 63	528 121	178 97	0,01 0,01	0 1
49	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	216,00	531,03 4,79	20,49 5,42	114703 1035	4425 1171	2934 133	0,03 0,02	7 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге** **Тенге**			125115 2541	12797 3195	- -		17 25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125115	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6380	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7890	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139385	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**139385**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Переход через трубопроводы на примыканиях ПК94+16,ПК119+32									
1.	Е0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах (устройство прогала) м3	690	33,67 1,57	32,10 12,33	23233 1083	22149 8505	9300 97	0,01 0,05	8 34
2.	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, м3 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	69	262,72 262,72	- -	18127 18127	- -	20484 113	1,85 -	128 -
3.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в	86	40,41	38,52	3475	3313	1391	0,01	1

	1-13-5 т.ч. п-3,37, к-1,2	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах (рытье котлована под оголовки, в ковше размыва) м3		1,88	14,79	162	1272	97	0,06	5
4.	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из из грунтов 2 группы ручным способом м2	122	19,4 19,4	- -	2367 2367	- -	2296 97	0,12 -	15 -
5.	Е0111-13-3 11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	122	687,86 39,83	24,55 9,2	83919 4859	2995 1122	7357 123	0,26 0,04	32 5
6.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т шт	42	408,67 135,68	272,99 94,48	17164 5699	11466 3968	13533 140	0,83 0,36	35 15
7.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой свыше 1,5 т(96шт разборки объездной дороги) шт	126	1196,31 195,53	598,40 214,16	150735 24637	75399 26984	72269 140	1,18 0,91	149 115
8.	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 СН РК 8.02-04С-2 004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, 02, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	23,1	26624,00 -	- -	615014 -	- -	- -	- -	- -
9.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала	24,46	11524,00	-	281877	-	-	-	-

	30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5/М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	146	245,44 37,35	3,82 1,44	35834 5453	558 210	6683 118	0,21 0,01	31 1
11.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2(45шт от разборки в объездной дороги) м3	138,24	818,95 221,18	272,97 75,6	113212 30576	37735 10451	54566 133	1,28 0,28	177 39
12.	С143019-201 30-19-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30т, длина 5,5 и более м2	114,00	2540,00 -	- -	289560 -	- -	- -	- -	- -
13.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание торцов плит покрытий бетоном В20, водонепроницаемость W6 м3	7,02	7419,87 195,75	66,01 24,93	52087 1374	463 175	1627 105	1,35 0,12	9 1
14.	Е0106-11-3 6-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании 1т	0,0512	24078,76 19800	587,63 222,75	1233 1014	30 11	1076 105	118 1,08	6 0
15.	С143003-21 30-3-21 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные	0,0512	50900,00	-	2606	-	-	-	-

	и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
16.	Е0101-27-5	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы на 5 м м3	286	3,35 -	3,35 1,16	959 -	959 333	323 97	- -	- 1
17.	Е0101-27-11	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на последующие 10 м м3	286	2,96 -	2,96 1,03	848 -	848 3	285 97	- -	- 1
18.	Е0101-34-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	286	21,55 17,03	4,52 -	6162 4871	1292 -	4724 97	0,11 -	31 -
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	286	26,12 1,62	13,5 3,10	7470 463	3870 886	1308 97	0,01 0,01	3 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге** **Тенге**			1705882 100685	161077 54211	- -		624 222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1705882	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			197223	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			114186	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2017291	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**2017291**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Переход через трубопроводы пересечении ПК139+78									
20.	Е0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах (устройство прогала)	441	33,67 1,57	32,10 12,33	14849 692	14157 5436	5944 97	0,01 0,05	5 22

		м3								
21.	E0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, м3 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	44	262,72 262,72	- -	11560 11560	- -	13062 113	1,85 -	81 -
22.	E0101-13-5 1-13-5 т.ч. п-3,37, к-1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах (рытье котлована под оголовки, в ковше размыва) м3	43	40,41 1,88	38,52 14,79	1737 81	1656 636	695 97	0,01 0,06	1 3
23.	E0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из из грунтов 2 группы ручным способом м2	61	19,4 19,4	- -	1183 1183	- -	1148 97	0,12 -	8 -
24.	E0111-13-3 11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	61	687,86 39,83	24,55 9,2	41959 2430	1498 561	3679 123	0,26 0,04	16 3
25.	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т шт	21	408,67 135,68	272,99 94,48	8582 2849	5733 1984	6767 140	0,83 0,36	17 8
26.	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой свыше 1,5 т(96шт разборки объездной дороги) шт	63	1196,31 195,53	598,40 214,16	75368 12318	37699 13492	36135 140	1,18 0,91	74 57
27.	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	11,6	26624,00	-	307507	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, 02, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3		-	-	-	-	-	-	-
28.	С143003-21 30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5/М-100/ м3	51,35	11524,00 -	- -	591757 -	- -	- -	- -	- -
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	73	245,44 37,35	3,82 1,44	17917 2727	279 105	3341 118	0,21 0,01	15 1
30.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2(45шт от разборки в объездной дороги) м3	72,96	818,95 221,18	272,97 75,6	59751 16137	19916 5516	28799 133	1,28 0,28	93 20
31.	С143019-201 30-19-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30т, длина 5,5 и более м2	288	2540,00 -	- -	731520 -	- -	- -	- -	- -
32.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание торцов плит покрытий бетоном В20, водонепроницаемость W6 м3	3,51	7419,87 195,75	66,01 24,93	26044 687	232 88	813 105	1,35 0,12	5 0

33.	Е0106-11-3 6-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании 1т	0,0256	24078,76 19800	587,63 222,75	616 507	15 6	538 105	118 1,08	3 0
34.	С143003-21 30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0256	50900,00 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
35.	Е0101-27-5	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы на 5 м м3	143	3,35 -	3,35 1,16	479 -	479 166	161 97	- -	- 1
36.	Е0101-27-11	Засыпка труб бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на последующие 10 м м3	143	2,96 -	2,96 1,03	424 -	242 147	143 97	- -	- 1
37.	Е0101-34-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	143	21,55 17,03	4,52 -	3081 2435	646 -	2362 97	0,11 -	15 -
38.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	143	26,12 1,62	13,5 3,10	3735 232	1935 443	654 97	0,01 0,01	2 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге** **Тенге**			1899373 53838	84668 28579	- -		336 117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899373	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			104242	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			120217	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123831	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			**2123831**	**-**	**-**		**-**
	Обстановка дорог									

	РАЗДЕЛ 9. Дорожные знаки и указатели									
1.	Е0101-17-8 1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	241,16	32,29 1,42	30,77 8,34	7787 342	7420 2012	2012 97	0,01 0,03	2 7
2.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	381,03	54,0 -	54,0 10,80	20575 -	20575 4115	4115 100	- 0,23	- 86
3.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	241	16,8 -	13,7 5,10	4052 -	3304 1230	1193 97	- 0,025	- 6
4.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	241	3,83 0,48	3,24 1,12	923 116	782 270	374 97	0,003 0,004	1 1
5.	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	219	21,55 17,03	4,52 -	4718 3729	989 -	3617 97	0,1 -	24 -
6.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	219	26,12 1,62	13,5 3,10	5719 355	2964 678	1002 97	0,01 0,01	3 3
7.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	920	11,64 11,64	- -	10705 10705	- -	10384 97	0,1 -	68 -
8.	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	40	747,86 506,25	146,2 28,22	30131 20397	5890 1137	28640 133	3,20 0,11	129 4
9.	Е0127-84-1 27-84-1	При установка допольнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83	13	157,67 119,03	- -	2118 1599	- -	2126 133	0,7 -	9 -

		шт								
10.	E0106-1-1 6-1-1	Устройство монолитных фундаментов под стойки, бетон В15 м3	1,75	6693,73 195,75	66,0 24,93	11726 343	116 44	406 105	1,35 0,12	2 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге			98456 37586	71997 16246	- -		407 185
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98456	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54335	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7012	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159803	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			**159803**	**-**	**-**		-
	РАЗДЕЛ 10. Ограждающие									
22.	E0127-61-1 27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 шт	143	273,96 100,35	119,8 29,70	39176 14350	17138 4247	24734 133	0,64 0,12	92 17
23.	С143019-210 27-63-11	Столбики сигнальные бетон В30 м3	3,289	16400 -	- -	53940 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			93116 14350	17138 4247	- -		92 17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93116	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24734	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7071	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124921	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**124921**	**-**	**-**		-
	РАЗДЕЛ 11. Разметка проезжей части									
24.	E0127-65-1 27-61-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	15,921	10970,65 450,00	1692,25 632,07	174666 7165	26942 10063	22913 133	3,18 2,85	51 45
25.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	5,274	4349,35 450,00	1692,25 632,07	22937 2373	8925 3333	7590 133	3,18 2,85	17 15
26.	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой	0,362	8763,55	1692,25	3176	613	522	3,18	1

	27-61-6	линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км		450,00	632,07	163	229	133	2,85	1
27.	E0127-65-4 27-61-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1 км	0,201	6556,45 450,00	1692,25 632,07	1318 90	340 127	289 133	3,18 2,85	1 1
28.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	1,19	6556,45 450,00	1692,25 632,07	7819 537	2018 754	1716 133	3,18 2,85	4 3
29.	E0127-65-5 27-61-5	Разметка проезжей части вручную м2	464,85	134,48 78,30	1,88 0,72	62515 36398	874 335	38569 105	0,47 -	217 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге			272431 46725	39712 14841	- -		290 68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272431	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			71599	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20640	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364670	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**			**364670**	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-11		**тенге**			**26646373**	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%		тенге			980587	-	-		-
	ИТОГО:		тенге			27626959				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%		тенге			327515	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		тенге			276270	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		тенге			110508	-	-		-
	ВСЕГО:		тенге			28341251	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									-
	В БАЗОВЫХ ценах 2001г		тенге			28341251	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968		тенге			67726634,94	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		тенге			1354532,70	-	-		-

	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			69081167,64	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			8289740,12	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			77370907,76	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**73502362,37**				
	Удержание по договору 25,5%	тенге			18743102,40				
	Итого к оплате	тенге			**54759259,97**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: