ЗАКАЗЧИК:ТОО «Керуен»
ПОДРЯДЧИК:ТОО «ПМК-615

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административноезданиепо ул:Луганского 96,в Медеуском районе г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Административное здание

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2011г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы												
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1776	134,76	132,62	239334	235535	3685	0,01	23				
		м3		2,14	-	3799	-	97	0,04	66				
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	18	537,17	-	9669	-	10926	2,98	54				
	т.ч. п-3.178 к=1,2			537,17	-	9669	-	113	-	-				
		м3												
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3464	88,09	88,09	305144	305144	54926	-	-				
				-	17,62	-	61029	90	0,37	1282				
		т												
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 10 км, класс груза 1,К 1,95	3464	-	-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1776	12	11,45	21320	20339	981	-	6				
		м3		0,55	0,02	980	31	97	-	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	134,76	132,62	134760	132621	2075	0,01	13
		м3		2,14	-	2139	-	97	0,04	37
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1950	88,09	88,09	171776	171776	30920	-	-
		т		-	17,62	-	34355	90	0,37	721
8	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1000	29,76	29,76	29758	29758	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	0,01	9
9	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	30,4	192,26	-	5845	-	6604	1,21	37
		м3		192,26	-	5845	-	113	-	-
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1000	29,49	6,18	29493	6183	22611	0,13	129
		м3		23,31	-	23311	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	947099	901356		261
	Тенге	45742	95415		2123
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	947099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	141157	-	-
Накладные расходы -	Тенге	132728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19909	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64790	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	86386	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1231002	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161067	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1231002	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161067	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	947099	901356		261
	Тенге	45742	95415		2123
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	947099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	141157	-	-
Накладные расходы -	Тенге	132728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19909	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64790	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			86386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1231002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161067	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1231002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161067	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			22158				
		ИТОГО:	Тенге			1253160				
		ИТОГО в текущих ценах К=1,95	Тенге			2443662				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			48873				
		ИТОГО:	Тенге			2492535				
		НДС 12%	Тенге			299104				
		ВСЕГО:	Тенге			2791639				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: