74	Е7-32-8	Укладка плит покрытий	1	1845,71	274,67	1846	317	275	82	559	140%
		шт сборных конструкций		317,25	82,17						
75	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2837,48	1856,11	340	98	223	72	238	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97						
76	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-3, КСО-1)	0,65	3588	0	2332	0	0	0	0	
		м		0	0						
77	Е6-11-7	Установка гильз из труб весом до 4 кг	0,00458	93997,62	304,24	431	151	1	1	160	105%
		т		33075	114,75						
78	Е89-29-1	Монтаж лестниц	0,074	13711,46	5475,86	1015	373	405	115	439	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
79	С2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничнын марши, пожарные лестницы	0,074	133700	0	9894	0	0	0	0	
		т		0	0						
80	С95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,092	5940	0	546	0	0	0	0	
		тн		0	0						
81	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,51266	245,44	3,82	5526	841	86	32	1030	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
		Раздел 15. Каналы									
85	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	3,888	1986,57	564,43	7724	2204	2195	760	4150	140%
		м3 сборных конструкций		567	195,49						
86	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,463	245,44	3,82	114	17	2	1	21	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
88	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,888	18100	0	70373	0	0	0	0	
		м3		0	0						
92	Е8-6-9	Кладка стен каналов из кирпича керамического	2,358	7223,65	296,6	17033	2159	699	260	2854	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
92	Е8-6-9	Кладка стен из кирпича керамического	3,4	7223,65	296,6	24560	3114	1008	375	4116	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
		Локальная смета 6-2-1									
		Наружный водопровод									
		Раздел 1.Наружные сеим В1									

1	Е1-12-13	Разработка в отв[illegible] грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3	716	22,04	20,73	15781	[illegible]38	14843	4081	6525	130%
		м3 грунта		1,31	5,7						
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка)	23	200,88	0	4620	4620	0	0	5221	113%
		м3 грунта		200,88	0						
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	23	122,18	0	2810	2810	0	0	3175	113%
		м3 грунта		122,18	0						
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	716	6,83	6,83	4890	0	4890	1339	1299	97%
		м3 грунта		0	1,87						
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	716	21,55	4,52	15430	12193	3236	0	15852	130%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
8	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,012	3578106,79	85907,16	42937	1150	1031	389	2002	130%
		км трубопровода		95850	32451,75						
14	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (футляр)	0,0115	647812,25	104375,72	7450	714	1200	453	1517	130%
		км трубопровода		62122,5	39429						
15	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	288	37	14	393	130%
		шт		288	13,5						
19	С8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (подставки под гидрант)	0,026	126700	0	3294	0	0	0	0	
		т		0	0						
20	С11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	3	10500	0	31500	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
22	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,5	7931,28	1879,87	35691	6460	8459	2423	11548	130%
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43						
23	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	2870	0	7663	0	0	0	0	
		м		0	0						
25	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ15-9	1,78	6010	0	10698	0	0	0	0	
		м		0	0						

26	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ15-6	2,36	6611	0	15602	0	0	0	0	
				0	0						
27	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	23900	0	46605	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	227	16	7	304	130%
		задвижка или клапан		227,25	6,75						
29	С9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6брр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dу 80 мм	1	5190	0	5190	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	С8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dу 80 мм	2	377	0	754	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,0512	147411,46	5475,86	7547	258	280	80	304	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
39	С95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,0512	5940	0	304	0	0	0	0	
		тн		0	0						
40	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	764,92	120,17	765	362	120	45	529	130%
		врезка		362,25	45						
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
7	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,01	442757,36	8122,48	4428	459	81	31	637	130%
		км трубопровода		45900	3069						
	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,032	58881,69	25695,31	1884	1058	822	218	1659	130%
		км		33075	6813,45						
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90 мм, 110 мм	0,042	8287,75	0	348	337	0	0	439	130%
		км		8032,5	0						
12	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	0,01	179860,41	29821,28	1799	356	298	113	609	130%
		км трубопровода		35550	11265,75						
28	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	232	18	7	310	130%
		задвижка или клапан		231,75	6,75						

29	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм	1	6480	0	6480	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	0	984	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сборный емкостью 100 м3 (2 шт)									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3	226,92	27,84	26,18	6317	377	5941	1634	1951	97%
		м3 грунта		1,66	7,2						
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка)	17,08302	262,72	0	4488	4488	0	0	5071	113%
		м3 грунта		262,72	0						
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,54	134,1	0	1145	1145	0	0	1294	113%
		м3 грунта		134,1	0						
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	58	6,83	6,83	396	0	396	108	105	97%
		м3 грунта		0	1,87						
12	С4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0728	73000	0	5314	0	0	0	0	
		т		0	0						
13	С4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0606	41200	0	2497	0	0	0	0	
		т		0	0						
14	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,171	68200	0	11662	0	0	0	0	
		т		0	0						
15	С4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,13	67700	0	8801	0	0	0	0	
		т		0	0						
16	С4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3179	65900	0	20950	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	С4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1858	65900	0	12244	0	0	0	0	
		т		0	0						
20	Е7-30-8	Установка стеновых и угловых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемыми раствором	13,92	3902,08	1129,16	54317	10602	15718	5525	22577	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		761,63	396,88						

21	30-18-14	Панели стеновые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона класса В15, В6, Мрз100 площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	7,28	16500	0	120120	0	0	0	0	
		м3		0	0						
22	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,28	236	0	1718	0	0	0	0	
		м3		0	0						
23	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,28	274	0	1995	0	0	0	0	
		м3		0	0						
24	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0244	63800	0	1557	0	0	0	0	
		т		0	0						
25	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0496	40200	0	1994	0	0	0	0	
		т		0	0						
26	30-18-20	Блоки угловые стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	22700	0	150728	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	236	0	1567	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,64	274	0	1819	0	0	0	0	
		м3		0	0						
29	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0244	63800	0	1557	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (стыковая накладка)	0,05792	175710,1	1826,1	10177	469	106	40	713	140%
		т стальных элементов		8100	690,75						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2011389**				**284467**	

Накладные расходы	284467
Итого, в том числе:	2295856
СМР	2295856
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	137751
Итого	2433608
Временные здания и сооружения 1,8%	43805
Итого	2477412
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	54503
Затраты на выслугу лет 1%	24774

Затраты на выслугу лет 1%	24774
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9910
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	2566599
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 года К=2,088	5359059
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	107181
Итого, в том числе:	**5466241**
СМР	5466241
Оборудование	0
НДС 12%	**655949**
ВСЕГО ПО АКТУ	**6122190**

Заказчик:

Зам. начальника ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Айманбетов Н.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Шоранов Е.К.

Технадзор:

Директор КГКП «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** от 21 августа 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	45 175 502	20 924 903	0	0	11 886 232	5 505 600	0	0
Итого:	45 175 502	20 924 903	0	0	11 886 232	5 505 600	0	0
НДС 12 %	5 421 061				1 426 348			
Итого:	50 596 563				13 312 580			
Исключить аванс 30%	15 178 969				3 993 774			
Всего к оплате:	35 417 594				9 318 806			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»
_____ **А.И. Каребаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ 48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2 тел 35-07-29, 33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК RZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

Акт № 4
выполненных работ за август 2012 года

объект: «Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 в г.Семей ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 6. Отделочные работы подвала									
55	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	93,94	258,43	3,39	24277	10991	318	68	11612	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72						
59	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,85	673,87	6,33	1921	891	18	7	943	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39						
		Раздел 9. Стены и перегородки									
141	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	96	5662,06	337,41	543558	64368	32391	12096	90228	118%
		м3 кладки		670,5	126						
142	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м	75	873,82	34,73	65537	16875	2605	976	21064	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01						

143	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	38	796,24	34,37	30257	7182	1306	489	9052	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87						
144	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	106,61	66,43	8529	1908	5314	1908	5342	140%
		шт сборных конструкций		23,85	23,85						
145	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,85	250,96	790	261	502	176	612	140%
		шт сборных конструкций		130,73	88,22						
146	С30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2	23100	0	46200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
147	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	7	636,39	292,42	4455	2079	2047	726	3927	140%
		шт сборных конструкций		297	103,75						
148	С30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 28.1.3-4т))	0,7	17700	0	12390	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 11. Проемы									
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
		11.2 Окна									
186	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	56,04	346,04	18,87	19392	7646	1057	358	9605	120%
		м2		136,44	6,39						
187	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,24	427,5	19,32	1813	788	82	27	978	120%
		м2		185,83	6,39						
188	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	60,28	9411,2	0	567307	0	0	0	0	
		м2		0	0						
192	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,76	237,89	5,58	3987	1576	94	36	1934	120%
		м2		94,05	2,12						
193	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	36,8	3680	0	135424	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 13. Перекрытие									
249	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	8	920,66	200,77	7365	2394	1606	569	4148	140%
		шт сборных конструкций		299,25	71,15						

250	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	30	1492,76	373,54	44783	13973	11206	4052	25234	140%
		шт сборных конструкций		465,75	135,07						
251	С30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной т. 11 см	254	2640	0	670560	0	0	0	0	
		м2		0	0						
252	С30-17-127	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	239,096	117	0	27974	0	0	0	0	
		м2		0	0						
253	С30-17-265	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	692,1816	389	0	269259	0	0	0	0	
		м2		0	0						
254	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,2918	5030,5	2020,02	1468	663	589	147	729	90%
		т конструкций		2272,5	502,43						
255	С2-1-120	Прогоны доп. и кровельные из прокатных профилей	0,292	101700	0	29696	0	0	0	0	
		т		0	0						
256	Е7-53-11	Установка мелких конструкций массой 0,5 т	3	411,54	24,15	1235	516	72	26	759	140%
		шт сборных конструкций		171,9	8,83						
257	С30-18-67	Плита перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,5376	18800	0	10107	0	0	0	0	
		м3		0	0						
258	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,08032	175710,1	1826,1	14113	651	147	55	988	140%
		т стальных элементов		8100	690,75						
262	Е6-22-9	Устройство монолитных участков из бет. В-15 (сеч. 1-1)	0,41448	10211,2	269,2	4232	552	112	42	624	105%
		м3		1332	101,7						
263	С4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01552	67700	0	1051	0	0	0	0	
		т		0	0						
264	С4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01259	73000	0	919	0	0	0	0	
		т		0	0						
265	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 приведенной толщ. до 200 мм	2,82744	13321,4	269,2	37665	3766	761	288	4257	105%
		м3		1332	101,7						
266	С2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (швеллеры и уголки)	0,9906	101700	0	100744	0	0	0	0	
		т		0	0						
267	С4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04604	53600	0	2468	0	0	0	0	
		т		0	0						
268	Е7-53-6	Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных	3	1891,8	924,97	5675	2423	2775	950	4722	140%
		шт сборных конструкций		807,75	316,76						

269	С30-21-29	Плиты козырька из бет. кл. В15, сплошные, плоские	1,5	6720	0	10725	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 15. Отделочные работы									
294	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	437	434,19	3,94	189741	44622	1722	651	47537	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49						
297	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	778	168,08	4,07	130766	105559	3166	755	111629	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97						
301	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	133	1880,71	2,1	250134	44289	279	105	46614	105%
		м2 поверхности облицовки		333	0,79						
302	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	60	673,87	6,33	40432	18765	380	143	19854	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39						
		Локальная смета 2-1-2									
		Электроосвещение и электросиловое оборудование									
		Раздел 2. Монтажные работы									
		2.15. Электропроводка (провода, кабели)									
45	С16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,4896	13300	0	6512	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
46	С16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,0969	19900	0	1928	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
47	С16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,2320	29000	0	6728	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
48	С16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,00306	82200	0	252	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
49	С16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,00459	127900	0	587	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
50	С16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,00612	109700	0	671	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						

51	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	328	9,33	0,82	3060	2621	269	164	3007	108%
		м		7,99	0,5						
52	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	328	3,98	0	1305	1217	0	0	1314	108%
		м		3,71	0						
53	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы провода кабеля в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3	11,05	1,1	33	28	3	2	32	108%
		м		9,23	0,66						
54	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы кабеля в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	16	16,24	1,95	260	213	31	18	250	108%
		м		13,34	1,15						
55	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1803	26,92	0	48537	44624	0	0	48194	108%
		м провода		24,75	0						
		2.16. Электроустановочные изделия, трубы, разное									
56	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	347	36,51	0	12669	9137	0	0	9867	108%
		м труб		26,33	0						
57	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д16мм	114,7	6	0	688	0	0	0	0	
		м		0	0						
58	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д20мм	173,4	7	0	1214	0	0	0	0	
		м		0	0						
59	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д25мм	66,3	11	0	729	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Отопление									
		Раздел 3. Узел управления									
34	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, м до 0,1 т	0,1208	17355,76	2191,28	2097	1517	265	12	1376	90%
		т конструкций		12555	101,25						
39	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2	627,13	14,54	1254	207	29	11	279	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
40	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	11	940,29	21,42	10343	1479	236	88	2006	128%
		м трубопровода		134,42	8,02						
47	Е16-15-2	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	1048	162	65	1425	128%
		шт		261,88	16,22						

48	Е16-15-3	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	6	908,06	92,83	5448	2767	557	209	3809	128%
		шт		461,18	34,76						
49	С9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50мм	4	3500	0	14000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
50	С9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 80мм	4	5190	0	20760	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	С9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Dy 80мм	2	10400	0	20800	0	0	0	0	
		шт		0	0						
52	С8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50мм	8	285	0	2280	0	0	0	0	
		шт		0	0						
53	С8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 80мм	12	377	0	4524	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный									
1	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	32	801,76	15,99	25656	3715	512	192	5001	128%
		м трубопровода		116,1	5,99						
6	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	14	693,07	10,34	9703	1077	145	54	1448	128%
		м трубопровода		76,95	3,87						
18	Е16-15-3	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	891,93	90,13	1784	896	180	68	1234	128%
		шт		447,75	33,75						
19	С9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 80мм	2	5190	0	10380	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 80мм	4	377	0	1508	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сборный емкостью 100 м3 (2штук)									
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	59,1525	6,83	6,83	404	0	404	111	107	97%
		м3 грунта		0	1,87						

8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище резервуара		7001,77	66,01	56014	1566	528	199	1853	105%
		м3		195,75	24,93						
9	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	30	9199,59	672,63	275988	27810	20179	7032	36584	105%
		м3		927	234,39						
10	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30	236	0	7080	0	0	0	0	
		м3		0	0						
11	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30	274	0	8220	0	0	0	0	
		м3		0	0						
12	С4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0728	73000	0	5314	0	0	0	0	
		т		0	0						
13	С4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=5 мм	0,0606	41200	0	2497	0	0	0	0	
		т		0	0						
14	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,171	68200	0	11662	0	0	0	0	
		т		0	0						
15	С4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,131	67700	0	8869	0	0	0	0	
		т		0	0						
16	С4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3179	65900	0	20950	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	С4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1858	65900	0	12244	0	0	0	0	
		т		0	0						
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек для создания уклона средней толщины 5 мм	72	239,64	9,95	17254	3758	716	269	4953	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
19	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=3,0	-216	37,41	0,67	-8081	-136	-145	-54	-234	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
20	Е7-30-8	Установка стеновых и угловых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемыми раствором	13,92	3902,08	1129,16	54317	10602	15718	5525	22577	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		761,63	396,88						
21	С30-18-14	Панели стеновые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона класса В15, В6, Мрз100 площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	7,28	16500	0	120120	0	0	0	0	
		м3		0	0						

22	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,28	236	0	1718	0	0	0	0	
		м3		0	0						
23	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,28	274	0	1995	0	0	0	0	
		м3		0	0						
24	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0244	63800	0	1557	0	0	0	0	
		т		0	0						
25	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0496	40200	0	1994	0	0	0	0	
		т		0	0						
26	С30-18-20	Блоки угловые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	22700	0	150728	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	236	0	1567	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,64	274	0	1819	0	0	0	0	
		м3		0	0						
29	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0244	63800	0	1557	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05792	175710,1	1826,1	10177	469	106	40	713	140%
		т стальных элементов		8100	690,75						
31	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1985,49	310,26	7942	1026	1241	377	1964	140%
		шт сборных конструкций		256,5	94,27						
32	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2796,11	414,99	2796	340	415	129	656	140%
		шт сборных конструкций		339,75	128,68						
33	С30-18-21	Плиты покрытий ребристые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), В6, Мрз150	4,25	24400	0	103700	0	0	0	0	
		м3		0	0						
34	С30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого 22,5 до 25	4,25	119	0	506	0	0	0	0	
		м3		0	0						
35	С30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,25	118	0	502	0	0	0	0	
		м3		0	0						
36	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,25	274	0	1165	0	0	0	0	

		м3		0	0						
37	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,06776	63800	0	4323	0	0	0	0	
		т		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4421486**				**570808**	

Накладные расходы	570808
Итого, в том числе:	4992294
СМР	4992294
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	299538
Итого	5291832
Временные здания и сооружения 1,8%	95253
Итого	5387085
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	118516
Затраты на выслугу лет 1%	53871
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	21548
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	5581020
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 года К=2,088	11653169
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	233063
Итого	**11886232**
СМР	11886232
Оборудование	0
НДС 12%	**1426348**
ВСЕГО ПО АКТУ	**13312580**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Т.К.**

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **сентябрь** от 17 сентября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	58 651 314	√27 166 783	0	0	13 475 812	6 241 880	0	0
Итого:	58 651 314	27 166 783	0	0	13 475 812 √	√6 241 880	0	0
НДС 12 %	7 038 158				1 617 097 √			
Итого:	65 689 472 √				15 092 909 √			
Исключить аванс 30%	19 706 842 √				4 527 873 √			
Всего к оплате:	45 982 630 √				10 565 036 √			

Заказчик:

ИО начальника ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Н.Н. Айманбетов**

В соотв. с процентовой технадзора

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **А.И. Каребаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ 48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2 тел 35-07-29, 33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

Акт № 5
выполненных работ за сентябрь 2012 года

объект: «Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 в г.Семей ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 8. Разные работы (ниже отм. 0,00)									
		8.5. Эвакуационная лестница по оси «5»									
88	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,975	14215,46	5475,86	13860	5405	5339	1514	6227	90%
		т конструкций		5544	1552,87						
89	С2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,975	133700	0	130358	0	0	0	0	
		т		0	0						
90	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	8916,95	95,97	2675	232	29	11	255	105%
		м3		771,75	36,25						
		8.13 Воздухоприемная камера									
125	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м	10,7	995,32	34,73	10650	2408	372	139	3005	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01						

126	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок минплитой толщиной 50 мм на битуме	0,31	14271,85	374,4	4424	938	116	43	981	100%
		м3 изоляции		3026,25	139,5						
128	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасов	4,92	1013,86	4,92	4988	950	24	9	1007	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87						
129	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	3,1	1045,01	4,92	3240	671	15	6	711	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87						
132	Е11-2-9	Устройство керамзитового подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,372	13699,88	0	5096	211	0	0	260	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		Раздел 9. Стены и перегородки									
136	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (исключить)	-589,6563	38,93	0	-22955	-22955	0	0	-27087	118%
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	0						
140	Е8-6-1	Кладка фронтона из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича	49,268	5703,24	335,84	280987	34475	16546	6208	48006	118%
		м3 кладки		699,75	126						
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
135	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	58,54	6004,16	282,71	351484	52818	16550	6191	69630	118%
		м3		902,25	105,75						
137	Е0108-6-1	Облицовка стен наружных из силикатного кирпича	23,95	8353,78	335,84	200073	16759	8043	3018	23337	118%
		м3		699,75	126						
138	Е0126-30-2	Утепление стен минплитами М50	14,2	4202,15	360,5	59671	26614	5119	1917	28531	100%
		м3		1874,25	135						
139	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующеи, марка 50	12,78	2890	0	36934	0	0	0	0	
		м3		0	0						
144	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	106,61	66,43	533	119	332	119	334	140%
		шт сборных конструкций		23,85	23,85						
146	С30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-48)	0,295	23100	0	6815	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 10. Лестница									
		10.1. Лестница в осях 4-5									
151	Е9-29-1	Монтаж косоуров, подкосоурных балок и ограждения лестницы	0,4	14215,46	5475,86	5686	2218	2190	621	2555	90%
		т конструкций		5544	1552,87						
154	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	53,2	987,86	12,56	52554	9576	668	253	13761	140%
		м ступеней		180	4,75						

157	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	920,66	200,77	3683	1197	803	285	2075	140%
		шт сборных конструкций		299,25	71,15						
158	С30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед. толщиной 11 см	14,1848	2640	0	37448	0	0	0	0	
		м2		0	0						
159	С30-17-60	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	14,18	9	0	128	0	0	0	0	
		м2		0	0						
161	С30-18-67	Перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,3584	18800	0	6738	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 11. Проемы									
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
		11.2 Окна									
186	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	56	346,04	18,87	19378	7641	1057	358	9598	120%
		м2		136,44	6,39						
187	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4	427,5	19,32	1710	743	77	26	923	120%
		м2		185,83	6,39						
188	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	60	9411,2	0	564672	0	0	0	0	
		м2		0	0						
192	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16	237,89	5,58	3806	1505	89	34	1846	120%
		м2		94,05	2,12						
193	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	36	3680	0	132480	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 15. Отделочные работы									
294	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	438	434,19	3,94	190175	44724	1726	653	47646	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49						
297	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	779	168,08	4,07	130934	105695	3171	756	111773	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97						
302	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	60	673,87	6,33	40432	18765	380	143	19854	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39						