ЗАКАЗЧИК:ТОО «Керуен»
ПОДРЯДЧИК:ТОО «ПМК-615

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административноезданиепо ул.Луганского 96,в Медеуском районе г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Административное здание

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2011г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стм1-7										
1	Е0106-16-10	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	92,6	9348,41	196,51	865663	18197	101813	5,4	500		
				972,9	74,23	90091	6874	105	0,32	29		
		м3										
2	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	24,3	51265,95	29921,97	1245763	727104	377209	91	2211		
				18837	327,21	457739	7951	81	7,36	179		
		т										
3	СПрайс	-Арматура АШ д12-32,А1 д-10	76,13	66400	-	5054700	-	-	-	-		
		тн		-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайс	-Пиломатериал	11,77	20640	-	242871	-	-	-	-		
		М3		-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс	-Фанера 2500х1525х0,021	61	1077	-	65697	-	-	-	-		
		м2		-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	202	282,26	4,39	57016	887	9570	0,21	43		
				42,95	1,66	8676	335	106,2	0,01	1		
		м2										
7	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	202	470,66	8,21	95073	1659	6113	0,14	29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов		25,42	3,08	5134	623	106,2	0,01	3
8	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м2	10,4	6951,96	434,95	72300	4524	44348	20,04	208
				4101,19	163,01	42652	1695	100	0,69	7
9	СПрайс	-Пеноплекс м3	10,4	9386	-	97614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7796697	752371			2991
			Тенге			604292	17478			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6550935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			312212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5460882	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			548475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402767	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			537022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7652567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180356	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1245763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	465690	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97378	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			129838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1850188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9502755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702628	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7796697	752371			2991
			Тенге			604292	17478			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6550935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			312212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5460882	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			548475	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			161843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402767	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			537022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7652567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180356	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1245763	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	465690	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97378	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			129838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1850188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	522272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9502755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702628	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			171050				
		ИТОГО:	Тенге			9673805				
		ИТОГО в текущих ценах К=1,95	Тенге			18863920				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			377278				
		ИТОГО:	Тенге			19241198				
		НДС 12%	Тенге			2308944				
		ВСЕГО:	Тенге			21550142				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: