Заказчик - ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Районный суд в г.Мамлютке Мамлютского района СКО (капитальный ремонт)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
апрель месяц 2011года
Общестроительные работы и электроосвещение.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 125 802	2 125 802	1 741 180	1 741 180					
НДС 12%	227 764	227 764							227 764
Итого	**2 125 802**	**2 125 802**	**1 741 180**	**1 741 180**					**227 764**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик - ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»

Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Районный суд в г.Мамлютке Мамлютского района СКО (капитальный ремонт)

Акт N 1
выполненных работ за апрель 2011 года
Общестроительные работы и электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Двери										
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	3,6	158,38	23,78	570	86	465	0,91	3		
				134,6	8,98	485	32	90	0,04	-		
2	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,6	517,84	153,79	1864	554	1022	1,24	4		
				209,28	53,5	753	193	108	0,21	1		
3	С12062-3	-ДГ21-9 м2	3,6	4010	-	14436	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		20790	640			7		
				Тенге		1238	225			1		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20790	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1463	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		1487	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1337	-	-		-		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		23614	-	-		-		

РАЗДЕЛ 3. Окна

5	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	52,92	250,04	23,78	13232	1258	11204	1,52	80
		м2		226,26	8,98	11974	475	90	0,04	2
6	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	49,98	455,06	28,12	22744	1405	11843	1,26	63
		м2		210,12	9,28	10502	464	108	0,05	2
7	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	49,98	11500	-	574770	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	166,6	211,68	78,29	35265	13042	15137	0,25	42
		м		42,55	29,57	7088	4926	126	0,14	24
9	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок при высоте проема до 2м	49,98	181,8	8,37	9086	418	7177	0,81	40
		м2		129,79	3,18	6487	159	108	0,02	1
10	СПрайс-лист	-Стоимость пластиковых подоконных досок	35,7	1342	-	47909	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-104	-Утепление подоконной доски пенополистиролом	0,4819	509	-	245	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0134-57-1	-Утепление оконных откосов пенополистеролом	29,2	77,52	1,76	2263	51	2009	0,48	14
		м2		75,76	0,67	2212	20	90	-	-
13	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,5	8390	-	12617	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас гипсокартоном(откосы оконные)	29,2	970,14	7,27	28328	212	8545	1,78	52
		м2		307,55	2,12	8980	62	94,5	0,01	-
15	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	29,2	339,72	2,82	9920	82	1512	0,32	9
		м2		53,72	1,08	1569	32	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			756381	16471			302

		Тенге			48812	6136		30
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756381	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	54948	-	-
Накладные расходы -		Тенге			57427	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48828	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			862636	-	-	332
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Полы

16	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	100	20,86	1,12	2086	112	2204	0,14	14
		1м2		19,74	0,17	1974	17	110,7	-	-
17	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	107	6,77	0,23	724	25	777	0,05	5
		1м		-	0,02	700	2	110,7	-	-
18	E0157-4-1	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	60	194,44	0,31	11666	19	10245	0,96	58
		1м2		154,18	0,06	9251	4	110,7	-	-
19	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	8	61,6	5,87	493	47	502	0,4	3
		1м2		55,73	1	446	8	110,7	0,01	-
20	E0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	8	24,72	0,14	198	1	218	0,17	1
		1м2		24,58	0,06	197	-	110,7	-	-
21	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50	949,74	7,35	47487	368	4622	0,53	26
		м2		80,73	2,77	4037	138	110,7	0,01	1
22	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8	446,67	22,14	3573	177	714	0,5	4
		м2		72,35	8,31	579	66	110,7	0,04	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				66227	749			111
		Тенге				17184	235			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				66227	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	17419	-		-
Накладные расходы -		Тенге				19282	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				5131	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				90640	-	-		112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				90640	-	-		112

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

23	E0163-8-4 прим.	-Разборка облицовки стен и потолков из плиток гипсовых	131,1	958,25	105,31	125626	13806	107977	5,42	710
		м2		852,94	18,62	111820	2442	94,5	0,1	14
24	E0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	20	20,36	0,08	407	2	384	0,14	3
		м2		20,28	0,02	406	-	94,5	-	-
25	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	70	448,81	3,32	31417	232	29250	2,43	170
				440,91	1,25	30864	88	94,5	0,01	1

		м2								
26	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	70	1070	-	74900	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	150	668,57	6,71	100286	1006	67705	2,94	441
				475,07	2,56	71261	384	94,5	0,01	2
		м2								
28	Е0134-60-3 прим.	-Облицовка стен и дверных откосов декоративными панелями	50	1257,65	1,8	62882	90	8160	1,03	52
				172,02	0,68	8601	34	94,5	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	442794	15886				1441
	Тенге	233789	3073				18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	442794	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	625304	-			-
Накладные расходы -	Тенге	223835	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39998	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	706627	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	706627	-	-			1459
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге	1683517					

Электроосвещение

1	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м*	200	36,33 / 34,16	- / -	7266 / 6832	- / -	6641 / 97,2	0,21 / -	42 / -
2	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,2	63700 / -	- / -	12740 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м*	100	136,25 / 47,63	88,62 / 33,72	13625 / 4763	8862 / 3372	7322 / 90	0,31 / 0,18	31 / 18
4	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм *м*	100	68,05 / 56	0,92 / 0,13	6805 / 5600	92 / 13	- / -	0,29 / -	29 / -

Итого:	1 741 180
Итого с к=1,090087	1 898 038
НДС 12%	227 764
Всего:	2 125 802 тенге.

Заказчик

С.К. Актанов

Подрядчик

Д.М. Маратов

Технадзор

Х.А. Авхадов

Заказчик - ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Районный суд в г.Мамлютке Мамлютского района СКО (капитальный ремонт)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за
май месяц 2011года
Общестроительные работы и электроосвещение.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 443 218	2 545 180	4 076 021	2 334 841					
НДС 12%	533 186	305 422							305 422
Итого	**4 976 404**	**2 850 602**	**4 076 021**	**2 334 841**					**305 422**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик - ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»

Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Районный суд в г.Мамлютке Мамлютского района СКО (капитальный ремонт)

Акт N 2
выполненных работ за май 2011 года
Общестроительные работы и электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах м3	0,72	9634,63	154,03	4995	111	1525	14,63	11
				2295	58,5	1652	42	90	0,28	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4995	111	1525		11
			Тенге			1652	42			-
		РАЗДЕЛ 3. Окна								
2	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	28,27	250,04	23,78	7069	672	5985	1,52	43
				226,26	8,98	6396	254	90	0,04	1
3	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	26,7	455,06	28,12	12150	751	6327	1,26	34
110-91-5				210,12	9,28	5610	248	108	0,05	1
4	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно створка м2	26,7	11500	-	307050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

5	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	89	211,68	78,29	18839	6967	8086	0,25	23
				42,55	29,57	3787	2631	126	0,14	13
		м								
6	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок при высоте проема до 2м	26,7	181,8	8,37	4854	223	3834	0,81	22
				129,79	3,18	3465	85	108	0,02	-
		м2								
7	СПрайс-лист	-Стоимость пластиковых подоконных досок	19,07	1342	-	25592	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-104	-Утепление подоконной доски пенополистиролом	0,2574	509	-	131	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0134-57-1	-Утепление оконных откосов пенополистеролом	15,6	77,52	1,76	1209	27	1073	0,48	7
		м2		75,76	0,67	1182	11	90	-	-
10	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,8034	8390	-	6741	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5см	65,73	668,57	6,71	43945	441	29668	2,94	193
				475,07	2,56	31226	169	94,5	0,01	1
		м2								
12	Е0134-60-3	-Облицовка откосов ПВХ профилем	65,73	1257,65	1,8	82665	118	10727	1,03	67
		м2		172,02	0,68	11307	44	94,5	-	-
13	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников ПВХ профилем	131,25	17,08	0,48	2242	63	2330	0,11	14
		м		16,27	0,17	2135	22	108	-	-
14	СПрайс-лист	-Стоимость наличников из ПВХ профиля	147	66,88	-	9831	-	-	-	-
		м		-	-	515249	-	-	-	-

Исключить:

15	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас гипсокартоном(откосы оконные)	29,2	970,14	7,27	28328	212	8545	1,78	52
				307,55	2,12	8980	62	94,5	0,01	-
		м2								
16	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	29,2	339,72	2,82	9920	82	1512	0,32	9
				53,72	1,08	1569	32	94,5	0,01	-
		м2								
17	Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,4	1393,07	120,15	557	48	248	3,24	1
				530,96	42,36	212	17	108	0,17	-
		м2								

18	С12061-18	-Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	0,4	8120	-	3248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	5,6	211,68	78,29	1185	438	509	0,25	1
				42,55	29,57	238	166	126	0,14	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			479080	8483	57216		265
			Тенге			54709	3186			14

РАЗДЕЛ 4. Полы

20	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	50	20,86	1,12	1043	56	1101	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	987	8	110,7	-	-
21	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	53	6,77	0,23	359	12	385	0,05	3
		1м		6,54	0,02	347	1	110,7	-	-
22	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	82	61,6	5,87	5051	81	5150	0,4	33
		1м2		55,73	1	4570	11	110,7	0,01	1
23	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	82	24,72	0,14	2027	11	2232	0,17	14
		1м2		24,58	0,06	2016	-	110,7	-	-
24	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100	949,74	7,35	94974	735	9244	0,53	53
		м2		80,73	2,77	8073	277	110,7	0,01	1
25	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола подсыпкой из грунта	10	710,7	-	7107	-	9192	4,74	47
	Прим.			681,75	-	6818	-	120	-	-
		м3								
26	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.120мм	6	10983,43	-	65901	-	4184	3,66	22
				567	-	3402	-	123	-	-
		м3								
26а	Е0111-27-3	-Покрытие пола керамогранитными плитками	48,36	1761,36	17,58	85180	850	13036	1,46	71
		м2		236,92	6,58	11457	318	110,7	0,03	2
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20мм, 30мм	60	253,51	-	15211	-	3852	0,36	22
				52,2	-	3132	-	123	0,02	1
		м2								
28	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	120	44,03	-	5284	-	93	-	-
				0,63	-	76	-	123	-	-
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			282137	1745	47459		272
			Тенге			40878	615			5

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

29	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	40	20,36	0,08	814	3	767	0,14	6
		м2		20,28	0,02	811	1	94,5	-	-
30	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	150	448,81	3,32	67322	498	62676	2,43	365
		м2		440,91	1,25	66136	188	94,5	0,01	2
31	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	150	1070	-	160500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	250	668,57	6,71	167142	1678	112841	2,94	735
		м2		475,07	2,56	118768	640	94,5	0,01	5
33	Е0134-60-3	-Облицовка стен и дверных откосов декоративными панелями	250	1257,65	1,8	314412	450	40800	1,03	258
		м2		172,02	0,68	43005	170	94,5	-	-
34	Е0110-10-2	-Установка деревянных решеток для радиаторов	4,32	312,4	56,88	1350	246	792	0,96	4
		м2		148,12	21,5	640	93	108	0,11	-
35	С Торговая сеть	-Стоимость решетки	6	1212	-	7272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен	4	657,73	40,55	2631	162	1521	2,34	9
		м2		395,45	6,74	1582	27	94,5	0,04	-
37	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	200	107,01	5,14	21402	1028	19601	0,63	126
		м2		101,75	1,96	20350	392	94,5	0,01	2
37а	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для «финишной» отделки поверхностей на гипсовой основе	232	37	-	8584	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	100	339,72	-	33972	-	5641	0,32	32
		м2		53,72	-	5372	-	105	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			785401	4065	244639		1606
			Тенге			256664	1511			9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:		Тенге			1551613	14404	350839		2083
			Тенге			353903	5354			26

Электроосвещение

1	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м*	500	36,33 34,16	- -	18150 17080	- -	16602 97,2	0,21 -	105 -
2	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,5	63700 -	- -	31850 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м*	200	136,25 47,63	88,62 33,72	27250 9526	17724 6744	14643 90	0,31 0,18	62 36
4	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм *м*	200	68,05 56	0,92 0,13	13610 11200	184 26	10103 90	0,29 -	58 -
5	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	30	937,98 571,32	227,51 136,93	28139 17140	6825 4108	20653 97,2	3,46 0,6	104 18
6	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	10	46,6 40,68	- -	466 407	- -	396 97,2	0,26 -	3 -
7	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	10	45,9 40,68	- -	46 41	- -	40 97,2	0,26 -	3 -
8	С151702-18	-Светильник с люминисцентной лампой встраиваемый 4х18 шт	30	3540 -	- -	106200 -	- -	- -	- -	- -
9	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления шт	120	82 -	- -	9840 -	- -	- -	- -	- -
10	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, шт	10	156 -	- -	1560 -	- -	- -	- -	- -
11	С151801-145	-Розетка штепсельная шт	10	68 -	- -	680 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	Тенге	237791 24733 62437 335
	Тенге	55394 10878 54
ИТОГО	Тенге	1789404 39137 413276 2498
	Тенге	409297 16232
Итого общестроительные работы -	Тенге	1789404 - - -
Накладные расходы -	Тенге	413276 - - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	132161 - - -

Итого в ценах 2001г.	2334841
Итого с к=1,090087	2545180
НДС 12%	305422
Всего:	2850602 тенге.

Заказчик

_____ С.К. Актанов

Подрядчик

_____ Д.М. Маратов

Технадзор

_____ _____ Х.А. Авхадов

_____

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»

ПОСТАВЩИК - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ СУД В Г.МАМЛЮТКЕ МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

Форма 2в

А К Т № 3

приемки выполненных работ за июль 2011 год

на общестроительные работы и электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1 на общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. Двери										
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	7,29	158,38	23,78	1155	173	942	0,91	7		
				134,6	8,98	981	65	90	0,04	-		
		м2										
2	Е0115-177-3	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений проемов дверных	79,44	171,84	-	13651	-	1594	0,12	9		
	т.ч.п.2.31 .12			21,24	-	1687	-	94,5	-	-		
		м2										
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,4	517,84	153,79	2796	830	1533	1,24	7		
				209,28	53,5	1130	289	108	0,21	1		
		м2										
4	С12062-3	-ДГ21-9	5,4	4010	-	21654	-	-	-	-		
		м2		-	-	-	-	-	-	-		
5	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		комплект										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45136	1004			23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3798	354			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4153	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27534	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4763	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4763	-		-

РАЗДЕЛ 4. Полы

6	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	160	20,86	1,12	3337	179	3526	0,14	22
		1м2		19,74	0,17	3158	27	110,7	-	-
7	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	171,7	6,77	0,23	1162	39	1248	0,05	8
		1м		6,54	0,02	1123	4	110,7	-	-
8	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	112	949,74	7,35	106371	823	10353	0,53	59
		м2		80,73	2,77	9042	311	110,7	0,01	2
9	Е0162-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и ступеней	27	114,12	0,06	3081	2	2066	0,49	13
		м2		80,95	0,02	2186	1	94,5	-	-
10	Е0111-27-3	-Покрытие пола керамогранитными плитками	51,64	1761,36	17,58	90957	908	13920	1,46	76
		м2		236,92	6,58	12234	340	110,7	0,03	2
11	Е0151-3-1 прим	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	3,2	847,08	0,02	2711	-	2662	5,69	18
		м3		818,1	-	2618	-	101,7	-	-
12	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,92	11198,89	-	21502	-	1663	5,05	10
		м3		782,46	-	1502	-	110,7	-	-
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	22	288,27	14,92	6342	328	1891	0,49	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
		м2		72,04	5,61	1585	123	110,7	0,03	1
14	Е0111-11-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	44	45,28	1,01	1992	44	61	0,01	-
				0,87	0,37	38	16	110,7	-	-
		м2								
15	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	387	129,54	0,24	50132	93	9611	0,12	48
				22,33	0,11	8641	41	110,7	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			287586	2416			264
			Тенге			42128	863			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42991	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50041	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			354662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50041	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
16	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	6,6	20,36	0,08	134	1	127	0,14	1
				20,28	0,02	134	-	94,5	-	-
		м2								
17	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	50	448,81	3,32	22440	166	20892	2,43	121
				440,91	1,25	22046	62	94,5	0,01	-
		м2								
18	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	50	1070	-	53500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	84,9	668,57	6,71	56761	569	38320	2,94	250
				475,07	2,56	40333	218	94,5	0,01	1
		м2								
20	Е0134-60-3 прим.	-Облицовка стен и дверных откосов декоративными панелями	184,9	1257,65	1,8	232540	333	30175	1,03	190
				172,02	0,68	31806	125	94,5	-	1
		м2								
21	Е0110-10-2	-Установка деревянных решеток для батарей	7,92	312,4	56,88	2474	450	1451	0,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		148,12	21,5	1173	170	108	0,11	1
22	СТорговая сеть	-Стоимость решетки шт	11	1212	-	13332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0162-29-6	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты,сантехнические приборы/ м2	44,3	196,12	0,08	8688	4	6002	0,89	39
				143,34	0,02	6350	1	94,5	-	-
24	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград м2	8	179,52	0,05	1436	-	1079	0,89	7
				142,67	0,02	1141	-	94,5	-	-
25	Е0162-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком м2	0,6	277,89	0,17	167	-	125	1,37	1
				221,27	0,06	133	-	94,5	-	-
26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	139,66	146,97	5,91	20526	825	18892	0,76	107
				140,91	2,24	19680	312	94,5	0,01	2
27	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	101,23	107,01	5,15	10833	521	9921	0,63	64
				101,75	1,96	10300	199	94,5	0,01	1
28	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе м2	279,3	37	-	10334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску кг	139,66	347,22	3,5	48492	488	8124	0,36	50
				60,24	1,32	8413	184	94,5	0,01	1
30	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	201,23	339,72	2,82	68361	567	10422	0,32	64
				53,72	1,08	10811	217	94,5	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			550019	3925			901
			Тенге			152319	1489			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			316610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	153808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66832	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			737282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			737282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175637	-		-

Локальная смета 2-1-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

31	Е0121-24-4 К=0,3	-Демонтаж щитка осветительного	2	290,59	23,25	581	47	538	1,54	3
		шт		267,34	9,22	535	18	97,2	0,05	-
32	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	55	11,18	0,28	615	15	586	0,08	4
		шт		10,91	0,06	600	3	97,2	-	-
33	Е0167-7-4	-Демонтаж бра, плафонов	4	17,94	0,23	72	1	69	0,13	1
		шт		17,71	0,02	71	-	97,2	-	-
34	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	60	10,1	-	606	-	589	0,07	4
		шт		10,1	-	606	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1874	63			12
			Тенге			1812	22			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1834	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2101	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

35	Е0121-24-3	-Установка групповых	3	879,65	62	2639	186	2154	4,14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене		714,15	24,58	2142	74	97,2	0,12	-
		шт								
36	Ц0111-31-1	-Монтаж УЗО"Астро"	4	92,85	-	371	-	282	0,69	3
		шт		86,94	-	348	-	81	-	-
37	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	27	937,98	227,51	25325	6143	18587	3,46	94
				571,32	136,93	15426	3697	97,2	0,6	16
		шт								
38	Е0121-18-15	-Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	4	542,17	150,71	2169	603	1591	1,97	8
				322,92	86,25	1292	345	97,2	0,38	2
		шт								
39	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	11	448,51	138,7	4934	1526	3840	1,74	19
				280,39	78,73	3084	866	97,2	0,35	4
		шт								
40	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	231,13	9,46	462	19	211	0,67	1
				104,95	3,75	210	7	97,2	0,02	-
		шт								
41	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	231,64	86,34	2085	777	1520	0,76	7
				119,85	53,9	1079	485	97,2	0,24	2
		шт								
42	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	46,6	-	419	-	356	0,26	2
				40,68	-	366	-	97,2	-	-
		шт								
43	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	57,54	-	863	-	625	0,27	4
				42,85	-	643	-	97,2	-	-
		шт								
44	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	6	102,52	-	615	-	431	0,47	3
				73,9	-	443	-	97,2	-	-
		шт								
45	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	45,9	-	1102	-	949	0,26	6
				40,68	-	976	-	97,2	-	-
		шт								
46	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	91,51	-	92	-	61	0,4	-
				63,04	-	63	-	97,2	-	-
		шт								
47	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	40	36,33	-	1453	-	1328	0,21	8
				34,16	-	1366	-	97,2	-	-
		м								
48	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	5	36,33	-	182	-	166	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		34,16	-	171	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42711	9253			169
			Тенге			27609	5475			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42711	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33084	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			79300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37899	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
49	С151803-156-Щиток освещения ЩО8505-0406		3	11000	-	33000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист-Стоимость УЗО"Астро"		4	1663	-	6652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С151702-18 -Светильник с люминисцентной лампой встраиваемый PRB/R 4x18		1	3540	-	3540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151702-11 -Светильник с люминисцентной лампой потолочный PAC 2x36		2	4770	-	9540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С151702-24 -Светильник с люминисцентной лампой встраиваемый PRS/R 2x18 прим.		4	2940	-	11760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151702-18 -Светильник с люминисцентной лампой встраиваемый PRS/R 4x18		26	3540	-	92040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С151702-19 -Светильник с люминисцентной лампой потолочный PRB/S 2x36		9	3550	-	31950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С151701-22 -Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3		1	894	-	894	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3		4	871	-	3484	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С151701-92 -Светильники с рассеивателем		2	342	-	684	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4		-	-	-	-	-	-	-
59	С151701-91	-Светильник потолочный НПО22 1х100 шт	4	214	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18 шт	116	82	-	9512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	22	101	-	2222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	258	14	-	3612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	7	39	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С151706-20	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150 шт	1	70	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	9	156	-	1404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	15	182	-	2730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	6	215	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	24	68	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151801-119	-Звонок электрический ЗП-220 шт	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,	0,068	16300	-	1108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ		-	-	-	-	-	-	-
72	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,085	22300	-	1896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С151601-366	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0714	45500	-	3249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С151601-587	-Кабель ВВГп сеч.4х2,5мм2 1000м	0,1224	125400	-	15349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151601-592	-Кабель ВВГп сеч.5х2,5мм2 1000м	0,0051	159700	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			240064	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			240064	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240064	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			254468	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254468	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ								
76	Ц0108-409-6	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	30	60,94	3,9	1828	117	1027	0,23	7
				39,74	0,3	1192	9	85,5	-	-
77	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	30	13,99	0,15	420	5	315	0,08	2
				12,14	0,15	364	5	85,5	-	-
78	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	130	6,86	0,15	891	20	568	0,03	4
				5,11	-	664	-	85,5	-	-
79	С130804-1	-Трубы винипластовые кг	8,08	650	-	5251	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
80	С151607-140	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2 1000м	0,1648	24300	-	4005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			12395	141			13
			Тенге			2220	13			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12395	-	-		-
	Материалы -		Тенге			778	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2234	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9256	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	287	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			858	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2520	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			15163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2520	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОЙРАБОТЫ								
81	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см м2	0,252	1086,48	486,85	274	123	178	3,64	1
				599,63	183,83	151	46	90	0,9	-
82	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	153	234,86	165,22	35933	25279	18348	0,45	69
				69,64	63,61	10654	9733	90	0,35	53
83	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	100	136,25	88,62	13625	8862	7321	0,31	31
				47,63	33,72	4763	3372	90	0,18	18
84	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	100	68,05	0,92	6805	92	5052	0,29	29
				56	0,13	5600	13	90	-	-
85	Е0169-7-1	-Заделка гнезд раствором отверст	153	206,92	2,78	31658	426	27051	1,31	200
	прим.			196,02	0,43	29991	66	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			88294	34782			330
			Тенге			51160	13230			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64390	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			155020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73083	-		-

Локальная смета 2-1-3 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

86	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	6112,9	2,4	6113	2	4779	31,74	32
		шт		5899,5	-	5900	-	81	-	-
87	Цена ТОО "Бастион"	-Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8	1	9309	-	9309	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ,ИП212-41	23	624,36	2,4	14360	55	11235	2,76	63
		шт		603,06	-	13870	-	81	-	-
89	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	22	100,04	0,3	2201	7	1145	0,32	7
		шт		52,44	0,15	1154	3	99	-	-
90	Ц0110-669-1-	Устройство сигнальное "Маяк"	1	2816,66	2,4	2817	2	2215	15,18	15
		шт		2735,16	-	2735	-	81	-	-
91	Ц0108-396-5-	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	11	256,56	174	2822	1914	1179	0,44	5
		м		75,76	49,65	833	546	85,5	0,29	3
92	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	136,84	11,7	137	12	58	0,4	-
		м		67,34	0,75	67	1	85,5	-	-
93	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	19	36,24	3,15	688	60	454	0,14	3
		м		27,19	0,75	517	14	85,5	-	-
94	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный	128	80,04	1,2	10246	154	6998	0,39	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям		67,34	0,15	8620	19	81	-	-
		м								
95	Ц11-580-11-84	--Монтаж резисторов	23	55,89	-	1285	-	1099	0,3	7
		шт		55,89	-	1285	-	85,5	-	-
96	Ц0110-3-8	-Установка щита питания	1	693,84	-	694	-	501	4,14	4
		ящик		618,24	-	618	-	81	-	-
97	1517-1133	-Стоимость щита питания	1	14760	-	14760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			65432	2206			186
			Тенге			35600	584			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			24069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24069	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36183	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			75288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40633	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			99357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40633	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
98	СЦена ТОО "Бастион"	-Извещатель дымовой ИП212-41	23	1176	-	27048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СЦена ТОО "Бастион"	-Устройство сигнальное "Маяк"	1	1098	-	1098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	290220-124 4	-Коробка соединительная КС-2	22	26,4	-	581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	СЦена ТОО "Бастион"	-Кабель ЛВК 1х2х0,5	140	10	-	1400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
102	С3609-10128	-Стоимость резисторов МЛТ	23	36	-	828	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс-лист-Кабель-канал 25х16	м	11	46	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс-лист-Металлорукав д 20мм	м	1	48	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С151601-381-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	63700	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			31964	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31964	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1918	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			33881	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			33881	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1365475	53789			1898
			Тенге			316645	22031			113
	Стоимость оборудования -		Тенге			24069	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			24069	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			370371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10184	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73334	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281283	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9819	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26150	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			461977	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		441
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83153	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			971035	-	-		-
	Материалы -		Тенге			539826	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	265341	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94366	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45313	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			254551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		127
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38183	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73535	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1299121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1731
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	303524	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			1785167				
		ИТОГО с к=1,191370631	Тенге			2126796				
		НДС 12%	Тенге			255215				
		Всего:	Тенге			2382011				

Заказчик С.Актанов

Подрядчик Д.Маратов

Технадзор Х.Авхадов