Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес :Благоустройство мкр "Мелиоратор" г.Талгар Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№4	11.03.2015		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5
Благоустройство мкр"Мелиоратор " г.Талгар Талгарского района Алматинской области	74717355	31985329	3838239	35823568
Итого	74717355	31985329	3838239	35823568

м.п Заказчик:

м.п. Подрядчик

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"

Договор №4 от 11 марта 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство мкр Мелиоратор г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Благоустройство мкр Мелиоратор г.Талгар Талгарского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	727,80	408,11	169,61	297024	123444	1,55	1128
					238,50	4,07	173580	2962	0,01	10
2.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1816,11	122,85	--	223109	--	0,77	1393
					122,85	--	223109	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								520133
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип 1								
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	773,25	21,55	4,52	16660	3492	0,11	84
					17,03	--	13168	--	--	--
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	386,63	640,82	73,75	247762	28515	0,14	56
					21,38	11,67	8266	4512	0,04	16
5.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня	м3	386,63	1395,98	248,35	539727	96019	0,22	84
					32,18	78,59	12442	30384	0,27	106
6.	E0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью	м2	2577,50	519,96	16,01	1340198	41257	0,04	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 3 т/м3 и более			6,48	4,14	16702	10671	0,01	36
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие тип 1								2144348
		Раздел: Установка бордюрного камня								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2307,20	547,86	6,63	1264021	15298	0,70	1610
					108,68	1,76	250746	4053	0,01	14
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	30,15	23900,00	--	720585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-34-2	Установка поребрика	м	3155,60	490,20	6,63	1546889	20924	0,70	2203
					108,68	1,76	342951	5544	0,01	19
		Итого по разделу: Установка бордюрного камня								3531495
		Раздел: Арычная сеть								
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья , с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	м3	533,50	32,24	30,77	17200	16416	0,01	5
					1,42	8,34	758	4452	0,03	15
11.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,50	353,25	--	5829	--	2,33	38
					353,25	--	5829	--	--	--
12.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	962,50	196,00	196,00	188650	188650	--	--
					--	39,20	--	37730	0,82	792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	82,50	2,80	2,80	231	231	--	--
					--	0,97	--	80	0,00	0
14.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27,50	122,18	--	3360	--	0,89	24
					122,18	--	3360	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	82,50	21,55	4,52	1778	373	0,11	9
					17,03	--	1405	--	--	--
16.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	1100,00	704,26	351,18	774686	386298	1,56	1716
					240,75	89,10	264825	98010	0,36	396
17.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	1100,00	1410,00	--	1551000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	0,99	10600,00	--	10494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	25,00	16300,00	--	407500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арычная сеть .Земляные работы								2960741

ИТОГО:

	9156716	920918	8448
	1317141	198398	1405

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1994228
Всего накладных расходов:	1994228
Итого с накладными	11150944

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	669057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11820001
Итого с временными, 0,96 %	11933473
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12094575
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12142309
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12261644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742							31358166	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							627163	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							31985329	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							3838239	
		Итого с НДС							35823568	

Принял:

Заказчик

Усманбаев Е.А

Сдал:

Подрядчик

Атателдиев А.К