ЗАКАЗЧИК: ТОО «КЕРУЕН»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Луганского,96 в Медеуском районе г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Административное здание

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за августа 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Подпорные стены 1-11									
1	Е0106-13-12	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм	455,5	8881,74	352,65	4045634	160631	496846	4,84	2205	
		м3		905,63	133,2	412512	60675	105	0,57	258	
2	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса для подпорных стен	136,89	51265,95	29921,97	7017796	4096019	2361050	91	12457	
		т		18837	327,21	2578597	44792	90	7,36	1008	
3	СПрайс	-Арматура АШ д12-32	136,89	66400	-	9089496	-	-	-	-	
		тн		-	-	-	-	-	-	-	
4	Е0106-50-1	-Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	400	1775,63	1540,17	710254	616069	111935	1,42	568	
		м2		235,46	31,05	94185	12420	105	0,45	180	
5	СПрайс	-Щиты опалубки	400	1077	-	430800	-	-	-	-	
		м2		-	-	-	-	-	-	-	
6	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	5,44	3757,89	2222,06	20443	12088	7032	4,26	23	
		м3		835,76	190,16	4547	1034	126	1,23	7	
7	СПрайс	-Лотки	17	3434	-	58378	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	57,6	282,26	4,39	16258	253	2729	0,21	12	
				42,95	1,66	2474	95	106,2	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
9	Е0109-62-3	-Изготовление решетки на лоток	4,2	51265,95	29921,97	215317	125672	65197	91	382
		т		18837	327,21	79115	1374	81	7,36	31
10	СПрайс	-Металлопрокат	4,2	66400	-	278880	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1000	76,74	75,26	76744	75256	1245	0,01	9
		м3		1,43	-	1426	-	87,3	0,04	44
12	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1000	225,4	225,4	225400	225400	40572	-	-
		т		-	45,08	-	45080	90	0,95	947
13	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1000	206,77	12,65	206770	12650	22611	0,13	129
		м3		23,31	-	23311	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		22392169	5324038			15785
				Тенге		3196167	165470			2474
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15159056	-	-		-
		Материалы -		Тенге		512120	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	657759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9857554	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2589366	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		682970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	102446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		950522	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1267362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18059910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4722
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	760204	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		7233113	-	-		-
		Материалы -		Тенге		353709	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2703878	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2426246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	363937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		579562	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		772749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		11011670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		15091
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3067815	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29071579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3828020	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22392169	5324038			15785
			----			---------	---------			--------
			Тенге			3196167	165470			2474
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15159056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			512120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	657759	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9857554	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2589366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950522	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1267362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18059910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	760204	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7233113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2703878	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2426246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579562	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			772749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11011670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15091
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3067815	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			29071579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3828020	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			523289				
		ИТОГО:	Тенге			29594868				
		ИТОГО в текущих ценах К=1,95	Тенге			57709993				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			1154201				
		ИТОГО:	Тенге			58864194				
		НДС 12%	Тенге			7063703				
		ВСЕГО:	Тенге			65927897				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: