ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **апрель** от 22 апреля 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	20 535 063	9 341 660	0	0	20 535 063	9 341 660	0	0
Итого:	20 535 063	9 341 660	0	0	20 535 063	9 341 660	0	0
НДС 12 %	2 464 207				2 464 207			
Итого:	22 999 270				22 999 270			
Исключить аванс 15,8%	3 633 885				3 633 885			
Всего к оплате:	19 365 385				19 365 385			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 1
выполненных работ за **апрель** от 22 апреля 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1									
		Подготовительные работы									
		Раздел 1. Наружние и внутренние стены, перегородки, железобетонные конструкции									
1	Е46-34-4	Разборка парапетных стен из силикатного кирпича	12,61	1795,5	627,75	22641	14725	7916	2979	17704	100%
		м3		1167,75	236,25						
2	Е7-45-6	Прим. (К=0,8 на демонтаж) Демонтаж плит покрытия с круглыми пустотами площадью до 10 м2 к1трр=0,8; к1трм=0; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	176	671,43	298,83	118172	65578	52594	19017	118433	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		372,6	108,05						
3	Е7-44-6	Прим. Демонтаж железобетонных прогонов весом 1,5 т к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	50	674,01	315,81	33701	17910	15791	5589	32899	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		358,2	111,77						

4	Е7-11-1	Прим. Демонтаж железобетонных перемычек весом 0,7т к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	50	305,35	200,77	15268	5229	10039	3529	12261	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		104,58	70,57						
5	Е7-44-10	Прим. Демонтаж железобетонных перемычек весом до 0,3т к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	160	72,23	53,15	11557	3053	8504	3053	8548	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		19,08	19,08						
6	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен и столбов	199,84	1795,5	627,75	358813	233363	125450	47212	280575	100%
		м3		1167,75	236,25						
7	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	23	2719,44	399,69	62547	53354	9193	1449	64668	118%
		м3 кладки		2319,75	63						
8	Е7-47-4	Прим. Демонтаж железобетонных лестничных маршей весом до 0,5т к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	4	655,59	362,19	2622	1174	1449	502	2346	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		293,4	125,54						
9	Е7-47-2	Прим. Демонтаж железобетонных лестничных маршей весом до 5т к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	5	705,66	381,66	3528	1620	1908	665	3199	140%
	(ДМ)	*шт сборных конструкций*		324	132,9						
10	Е46-34-4	Разборка внутренних кирпичных стен	124,6	1795,5	627,75	223719	145502	78218	29437	174939	100%
		м3		1167,75	236,25						
		Раздел 2. Фундаменты									
11	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	18,4	2430,59	1082,84	44723	24799	19924	8860	33659	100%
		м3		1347,75	481,5						
12	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	4	3714,23	2438,48	14857	5103	9754	3801	8904	100%
		м3		1275,75	950,21						
13	Е52-1-3	Разборка монолитных столбчатых фундаментов	15,84	3714,23	2438,48	58833	20208	38626	15051	35259	100%
		м3		1275,75	950,21						
14	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	1174,0896	49,9	49,9	58587	0	58587	11717	11717	100%
		т		0	9,98						
15	П9-29-1	Мусор строительный- погрузка	1174,0896	27,1	27,1	31818	0	31818	22272	22272	100%
		т		0	18,97						
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в под столбы	68	1104,14	0,09	75081	65331	6	2	66444	101,7%
		м3		960,75	0,03						
2	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	41	855,87	0,05	35091	32195	2	1	32743	101,7%
		м3		785,25	0,02						
3	Е0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	264	710,72	0,02	187630	179982	5	0	183042	101,7%
		м3		681,75	0						
		Раздел 2. Фундаменты									

4	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	17	423,01	215,86	7191	1491	3670	1279	3491	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	603,52	304,22	4225	860	2130	744	2022	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		122,91	106,35						
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	912,19	486,35	9122	1770	4864	1712	4387	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		176,99	171,15						
7	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,39	12000	0	64680	0	0	0	0	
		м3		0	0						
8	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,52	11200	0	61824	0	0	0	0	
		м3		0	0						
9	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7.5	0,2	9632,63	389,15	1927	101	78	29	124	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,583	8465,44	82,51	38797	1032	378	143	1110	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		225,11	31,16						
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-1= 8 шт)	17,24	10954,66	140,45	188858	20252	2421	915	20003	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1174,73	53,05						
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-2=2 шт)	3,72	10954,66	140,45	40751	4370	522	197	4316	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1174,73	53,05						
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-3=5 шт)	3,06	10954,66	140,45	33521	3595	430	162	3550	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1174,73	53,05						
14	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,26581	67700	0	17995	0	0	0	0	
		т		0	0						
15	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5074	65900	0	33438	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М125	5,54	9877,06	337,41	54719	3715	1869	698	4686	106,2%
		м3		670,5	126						
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	9,72	252	4,78	2449	417	46	17	462	106,2%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
19	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	23	20	8	28	90%
		отверстий		22,86	7,74						
		Усиление фундамента УФМ									
22	Е0151-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	34	967,13	0,07	32882	29070	2	1	29565	101,7%
		м3		855	0,03						
23	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в существующих бетонных фундаментах ф 24 мм	4	47,66	22,52	191	101	90	34	121	90%
	п-1.11 и п-3.9 к=1,1	*отверстий*		25,15	8,51						
24	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитным железобетоном В20	4,5	18763,52	496,82	84436	14894	2236	840	14161	90%
		м3		3309,75	186,75						
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5	83	0	374	0	0	0	0	
		м3		0	0						
26	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0982	58700	0	5764	0	0	0	0	
		т		0	0						
27	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,083	65900	0	5470	0	0	0	0	
		т		0	0						
28	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01152	73000	0	841	0	0	0	0	
		т		0	0						
29	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00864	47400	0	410	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,02048	44700	0	915	0	0	0	0	
		т		0	0						
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0372	52400	0	1949	0	0	0	0	
		т		0	0						
32	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0164	50900	0	835	0	0	0	0	
		т		0	0						
33	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,014	48300	0	676	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Фундамент котельной									
34	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	423,01	215,86	4230	877	2159	753	2054	126%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		87,72	75,26						
35	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	603,52	304,22	6639	1352	3346	1170	3178	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		122,91	106,35						
36	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	1328,42	748	6642	1124	3740	1339	3103	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		224,86	267,7						
37	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,2	12000	0	50400	0	0	0	0	
		м3		0	0						
38	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,342	11600	0	3967	0	0	0	0	
		м3		0	0						
39	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,45	11200	0	38640	0	0	0	0	
		м3		0	0						
40	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7.5	1,4	9632,63	389,15	13486	710	545	206	865	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
41	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	6,87	357,95	23,03	2459	679	158	59	817	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
42	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	6,4	242,08	11,31	1549	374	72	27	444	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
		Стены									
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м	183,53	7871,96	419,8	1444741	147688	77046	28906	187543	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
44	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	8,8	7826,79	421,76	68876	6786	3711	1386	8678	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		771,08	157,5						
45	Е0108-8-1	Кладка столбов из силикатного кирпича М150 прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	29,7	10058,39	459,31	298734	43650	13642	5095	51768	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1469,7	171,56						
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	94	130,45	83,04	12262	2578	7806	2802	6780	126%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		27,43	29,81						
51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,7	25100	0	92870	0	0	0	0	
		м3		0	0						
57	Е0107-44-5	Укладка прогонов до 1 т	12	757,69	365,53	9092	4099	4386	1556	7125	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		341,55	129,69						
58	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ60.2.5-4т)	16	20500	0	328000	0	0	0	0	
		м3		0	0						
59	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	14,16	1795,5	627,75	25424	16535	8889	3345	17893	90%
		м3		1167,75	236,25						
60	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,02	9300,23	154,03	18786	4636	311	118	4279	90%
		м3		2295	58,5						
61	Е0146-31-1	Пробивка штраб в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	39	42,56	19,79	1660	888	772	291	1061	90%
		м		22,77	7,47						
		Раздел 3. Перегородки									
64	Е0106-1-16	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7,5	9,3	8892,35	245,78	82699	2912	2286	863	3568	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		313,09	92,84						
66	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,228	53000	0	12084	0	0	0	0	
		т		0	0						
68	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	301,02	1163,27	43,41	350168	77889	13067	4895	87916	106,2%
		м2		258,75	16,26						
69	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	46,81	1260,13	42,96	58987	10174	2011	753	11605	106,2%
		м2		217,35	16,09						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	47	1751,34	466,92	82313	25174	21945	7935	41718	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		535,61	168,84						
81	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	276,67	3196	0	884237	0	0	0	0	
	доп вып. 3	*м2*		0	0						
82	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	127,86	3151	0	402887	0	0	0	0	
	доп вып. 3	*м2*		0	0						

83	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	40,56	3151	0	127805	0	0	0	0	
	доп вып. 3	*м2*		0	0						
94	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,37	69000	0	25530	0	0	0	0	
		т		0	0						
95	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	0,01	42800	0	428	0	0	0	0	
		т		0	0						
97	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,118	50600	0	5971	0	0	0	0	
		т		0	0						
100	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,197	52400	0	10323	0	0	0	0	
		т		0	0						
101	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0427	50900	0	2173	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 6-2-1									
		Наружный водопровод									
		Раздел 1. Водопровод В1									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 п.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зрп=1,2; к1экс=1,2; к1зрм=1,2	9	26,45	24,88	238	14	224	62	74	97%
		м3 грунта		1,57	6,84						
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы п.3.180: к1трр=1,2; к1зрп=1,2	1	537,3	0	537	537	0	0	607	113%
		м3 грунта		537,3	0						
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зрп=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2	51	33,4	31,41	1703	101	1602	441	526	97%
		м3 грунта		1,99	8,64						
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы п.3.180: к1трр=1,2; к1зрп=1,2	2	537,3	0	1075	1075	0	0	1215	113%
		м3 грунта		537,3	0						
5	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зрп=1,2; к1экс=1,2; к1зрм=1,2	86	26,45	24,88	2275	135	2140	588	701	97%

		м3 грунта		1,57	6,84						
6	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы п.3.180: к1трр=1,2; к1зрп=1,2	3	537,3	0	1612	1612	0	0	1822	113%
		м3 грунта		537,2	0						
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и устройство валика грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	103	6,48	6,48	667	0	667	216	210	97%
		м3 грунта		0	2,1						
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	42	122,18	0	5132	5132	0	0	5799	113%
		м3 грунта		122,18	0						
9	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	32	289,15	289,15	9253	0	9253	5972	5793	97%
		м3 мокрого грунта		0	186,62						
10	Е23-1-1	Устройство песчанной подготовки и засыпка песчаным грунтом трубопроводов	11,64	1791,2	152,52	20850	1789	1775	665	3190	130%
		м3 основания		153,68	57,15						
11	Е11-8-3	Устройство теплоизоляции труб шлаком	0,15	761,36	261,86	114	75	39	15	111	123%
		м3 изоляции		499,5	99						
12	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	227	16	7	304	130%
		задвижка или клапан		227,25	6,75						
13	Ц9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 80 мм	1	5190	0	5190	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Е22-35-1	Прим. Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130%
		задвижка или клапан		144	2,25						
15	Ц9-1-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	1	668	0	668	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Ц8-10-73	Прим. Втулка d 75 мм	2	2140	0	4280	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Е22-33-5	Прим. Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0112	121294,13	49389,75	1358	703	553	209	1186	130%
		т фасонных частей		62775	18657						
18	Ц8-9-12	Прим. Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, d= 92 мм	4	492	0	1968	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Е22-11-3	Прим. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (диаметр 75х4,3 мм)	0,0253	58881,69	25695,31	1490	837	650	172	1312	130%
		км трубопроводов		33075	6813,45						

20	Ц8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 65,5 мм к=1,010	25,553	265	0	6772	0	0	0	0	
		м		0	0						
24	Ц99-1-1	Прим. Муфта защитная d=140 мм	2	379	0	758	0	0	0	0	
	ТОО Жакко	*шт*		0	0						
25	Е22-8-3	Укладка патрубок из стальных электросварных диаметром 89х3,5 мм	0,0012	70153,47	10674,97	84	59	13	5	83	130%
		км трубопровода		48825	4032						
26	Ц8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали Бст2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм к=1,004	1,2048	515	0	620	0	0	0	0	
		м		0	0						
27	Е16-27-7	Прим. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 75 мм	1	7432,32	111,65	7432	1190	112	43	1578	128%
		врезка		1190,25	42,75						
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7									
28	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,725	26997,07	2104,76	46570	4075	3631	1076	6696	130%
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48						
29	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высот. 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-3)	0,58	4063	0	2357	0	0	0	0	
		м		0	0						
30	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ15-6)	0,59	7733	0	4562	0	0	0	0	
		м		0	0						
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ15-9, КЦ15-9а)	1,78	7030	0	12513	0	0	0	0	
		м		0	0						
32	Ц1-1-774	Скобы ходовые	10,88	129	0	1404	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6669663**				**1669429**	

Накладные расходы	1669429
Итого, в том числе:	8339091
СМР	8339091
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	500345
Итого	8839437
Временные здания и сооружения 2,72%	240433

Итого	9079869
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	199757
Затраты на выслугу лет 1%	90799
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36319
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	62034
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	9468779
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года К=2,12618916	20132414
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	402648
Итого	**20535063**
- СМР	20535063
- Оборудование	0
НДС 12%	**2464207**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22999270**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июнь** от 24 июня 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	45 535 063	20 714 478	0	0	25 000 000	11 372 818	0	0
Итого:	45 535 063	20 714 478	0	0	25 000 000	11 372 818	0	0
НДС 12 %	5 464 207				3 000 000			
Итого:	50 999 270				28 000 000			
Исключить аванс 15,8%	8 057 885				4 424 000			
Всего к оплате:	42 941 385				23 576 000			

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:
ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 2
выполненных работ за **июнь** от 24 июня 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
20	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,003	115636,32	31953,19	347	199	96	36	275	117%
		км		66375	12071,25						
21	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 159х4 мм	3,012	1060	0	3193	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Фундаменты котельной									
42	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,47	242,08	11,31	114	27	5	2	32	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
		Стены									
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м	90,63	7871,96	419,8	713436	72931	38046	14274	92612	106,2%

58	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ60.2.5-4т)	15	20500	0	307500	0	0	0	0	
		м3		0	0						
62	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,67	2975,47	1238,47	1994	1164	830	314	1330	90%
		м3		1737	468						
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен в местах сопряжения стен	0,0264	72779,65	422,15	1921	218	11	4	236	106,2%
		т		8257,5	157,5						
		Раздел 3. Перегородки									
64	Е0106-1-16	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7,5	13	8892,35	245,78	115601	4070	3195	1207	4987	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		313,09	92,84						
65	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,075	50600	0	3795	0	0	0	0	
		т		0	0						
67	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	30,23	1078,69	42,96	32609	6570	1299	486	7493	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		217,35	16,09						
68	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в ½ кирппича при высоте этажа до 4 м	289	1163,27	43,41	336185	74779	12545	4699	84406	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		258,75	16,26						
69	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	52	1260,13	42,96	65527	11302	2234	837	12892	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		217,35	16,09						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
79	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	11	1078,24	250,96	11861	3786	2761	978	6003	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		344,14	88,94						
80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	73	1751,34	466,92	127848	39100	34085	12325	64796	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		535,61	168,84						
81	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	379,4	3196	0	1212562	0	0	0	0	
		м2		0	0						
82	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	107	3151	0	337157	0	0	0	0	
		м2		0	0						
83	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	48	3151	0	151248	0	0	0	0	

		м2		0	0						
84	С143017-8	Плиты ПК30.15-8AIVт	17,76	2890	0	51326	0	0	0	0	
		м2		0	0						
85	С143017-8	Плиты ПК30.12-8AIVт	17,75	2845	0	50499	0	0	0	0	
		м2		0	0						
86	С143017-8	Плиты ПК30.10-8AIVт	5,9	2845	0	16786	0	0	0	0	
		м2		0	0						
87	С143017-8	Плиты ПК63.15-8AIVт	9,36	3196	0	29915	0	0	0	0	
		м2		0	0						
88	С143017-8	Плиты ПБ-4.120.15-8	142,76	4737	0	676254	0	0	0	0	
		м2		0	0						
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ9, ММ11)	0,0428	14681,63	2282,63	628	399	98	37	549	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9315	863,44						
90	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0428	50600	0	2166	0	0	0	0	
		т		0	0						
91	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали МС14	0,04	63800	0	2552	0	0	0	0	
		т		0	0						
92	С12041-132	Металлизация дополнительных закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200	0	1608	0	0	0	0	
		т		0	0						
93	Е0108-12-1	Устройство арматурного пояса	0,2	10023,81	527,69	2005	1899	106	39	2058	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9496,12	196,87						
96	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,74	12051,55	336,5	57124	7261	1595	603	7431	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1531,8	127,12						
98	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,124	47400	0	5878	0	0	0	0	
		т		0	0						
99	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1123	53000	0	5952	0	0	0	0	
		т		0	0						
102	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,08	48300	0	3864	0	0	0	0	
		т		0	0						
103	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в плитах перекрытий	6	813,54	385,13	4881	2570	2311	873	3099	90%
	К=1,75 п-1.11 п-3.9 К=1,1	*отверстий*		428,41	145,49						

104	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,7	5763,12	307,15	4034	308	215	81	417	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		439,88	115,31						
		Раздел 6. Двери									
151	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	24,08	365,39	103,92	8799	3844	2502	878	5100	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		159,65	36,46						
152	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	24,08	76,45	0,06	1841	1103	2	1	1192	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		45,8	0,03						
153	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	63,47	671,57	39,81	42625	13927	2527	955	16072	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		219,42	15,05						
154	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянныхъ нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	36,97	527,93	39,21	19518	7108	1450	548	8268	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		192,26	14,82						
155	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19 ПЩ	8,94	6010	0	53729	0	0	0	0	
		м2		0	0						
156	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15 ПЩ	3,07	5630	0	17284	0	0	0	0	
		м2		0	0						
157	С12063-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15 А	3,51	5090	0	17866	0	0	0	0	
		м2		0	0						
158	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13	3,04	5850	0	17784	0	0	0	0	
		м2		0	0						
159	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	10,47	3500	0	36645	0	0	0	0	
		м2		0	0						
160	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДО 24-15 внутренние	13,96	3760	0	52490	0	0	0	0	
		м2		0	0						
161	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние	18,06	3900	0	70434	0	0	0	0	
		м2		0	0						

162	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	20,79	4010	0	83368	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 8. Окна									
187	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с тройным остеклением, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,02	510,22	23,76	1031	506	48	16	563	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		250,39	7,73						
188	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с тройным остеклением, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	49,82	371,23	23,59	18494	7817	1175	398	8872	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		156,91	7,99						
189	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых / в т.ч. При наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	77,8	379,3	23,6	29510	15300	1836	639	17215	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		196,66	8,22						
190	С12061-189	Блоки оконные их ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	77,8	9411,2	0	732191	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
191	С12061-186	Блоки оконные их ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	51,84	14416	0	747325	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
192	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	129,64	253,39	6,98	32850	14022	904	344	15514	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		108,16	2,65						
193	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	76,6	4890	0	374574	0	0	0	0	
		м		0	0						
194	С12064-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	1	3680	0	3680	0	0	0	0	
		м		0	0						
195	С12064-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	1	4100	0	4100	0	0	0	0	
		м		0	0						
196	Спрайс-лист	Противомоскитная сетка	52	1478,61	0	76888	0	0	0	0	
	«Комфорт»	*м2*		0	0						
		Раздел 10. Полы									
		Подвал Тип 740									
204	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	73,5	121,5	3,28	8930	888	241	91	1084	110,7%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
205	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	11,025	9808,13	0	108135	7189	0	0	7958	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
206	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,24255	5604,41	409,16	1359	527	99	38	534	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
207	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24255	29400	0	7131	0	0	0	0	
		т		0	0						
208	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	73,5	357,95	23,03	26309	7265	1692	635	8745	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
209	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	73,5	242,08	11,31	17793	4298	831	312	5104	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
210	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	5,1	357,95	23,03	1826	504	117	44	607	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
211	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой по периметру подвала	5,1	242,08	11,31	1235	298	58	22	354	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
		1 этаж Тип ТД 446									
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	59,9	56,36	6,94	3376	2961	416	155	3449	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		49,43	2,59						
213	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,393335	6730	0	22837	0	0	0	0	
		м3		0	0						
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,9	289,94	12,44	17368	3596	745	280	4291	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
215	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	359,4	45,37	0,84	16306	260	301	112	413	110,7%

	К=6 п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,72	0,31						
		Тип ТД 382									
218	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	275	121,5	3,28	33413	3324	901	340	4056	110,7%
		м2		12,09	1,24						
219	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	41,25	9808,13	0	404585	26897	0	0	29775	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
220	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9075	5604,41	409,16	5086	1972	371	140	1997	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
221	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,9075	29400	0	26681	0	0	0	0	
		т		0	0						
222	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	275	357,95	23,03	98435	27182	6332	2375	32720	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
223	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	275	242,08	11,31	66572	16081	3111	1169	19096	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
224	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой по периметру подвала	8,6	357,95	23,03	3078	850	198	74	1023	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		98,84	8,64						
225	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике посл. слой по периметру подвала	8,6	242,08	11,31	2082	503	97	37	597	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,48	4,25						
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	275	289,94	12,44	79734	16508	3420	1286	19698	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
		Тип ТД 399									
229	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	56,4	121,5	3,28	6853	682	185	70	832	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,09	1,24						
230	Е0111-2-9	Устройство уплотныяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	8,46	9808,13	0	82977	5516	0	0	6107	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		652,05	0						
231	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18612	5604,41	409,16	1043	405	76	29	409	94,5%