"Строительство линий электр[illegible]редачи ВЛ 10кВ И вл -0,4Кв в с.Нура ,мкр Толе би ,Бадыбек Та[illegible]рского района Алматинской области
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
ТОО «КДК-СТРОЙ"

[illegible]одрядчик

Лимит финансирования на 2017 г- 127630252,96 тенге

Адрес — Алматинская область, Талгарский район, Нуринский с.о. с.Нура
БИН/ИИН — 50140001307
БИК — KCJBKZKX
ИИК — KZ 158560000006508617
Банк — АО "Банк ЦентрКредит"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала строительства 28224201,34 тенге
б) Отчетный меся[illegible] 28224201,34 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г.

Договор № 23 от 26.05.2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед изм	Стоимость работы (т енге) по договору на 2017 г	Аванс			Ранее актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года , тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге) к погашению			сумма	
Строительство линий электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с Нура ,мкр Толе би Байдыбек Талгарского района Алматинской области	тенге	127 630 252,96	38 289 075,89	--	--	--	28224201,34	21710924,11	28224201,34

От Заказчика : "ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" Руководитель
_____Казиев С.Б

Руководитель строительства ТОО"КДК-СТРОЙ" _____Касимбаев.Г.Р

"SANA-2001" Версия 28-2.31 ОТ 18.07.16 Г Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик : ТОО "КДК-СТРОЙ"

Договор : №23 от 26.05.2017 г

Наименование объекта: Строительство линий электропередачи ВЛ-10 Кв и ВЛ-0,4кВ с.Нура , мкр Толе би ,Байдыбек Талгарского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство линий электроснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области мкр "Байдыбек" Нуринской с/о

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое оборудование								
1	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки , тип КТПН-250 Ква, ВВ/ВКК=4,0 *шт*	4	330589		1322356				
2	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазные ТМ.ТМГ 250/6-10 У1 *шт*	4	313820		1255280				
3	18-1-513	Выключатель автоматический 3Р -0,4кВ ,Iн=10А,ВА88-32 прим *шт*	4	4674		18696				
4	18-1-522	Выключатель автоматический 3Р-0,4кВ. Iн=63А ВА88-32, прим *шт*	4	4674		18696				

5	18-1-523	Выключатель автоматический 3Р-0,4кВ.Iн=80А ВА88-32 , прим	4	4241	16964	✓
		шт				
6	18-1-524	Выключатель автоматический 3Р-0,4кВ,Iн=160А ВА 88-32 прим	6	5923	35538	✓
		шт				
7	18-1-524	Выключатель автоматический 3Р-0,4кВ, Iн=200А ВА88-32 , прим	1	5923	5923	✓
		шт				
8	18-1-524	Выключатель автоматический 3Р-04 кВ, Iн=125А, ВА88-32 ,прим	2	5923	11846	✓
		шт				
9	18-1-1064	Счетчики электронные мнгофункциональный , многотарифный,Орман СА4У-Э720 PLC IP	4	11447	45788	✓
		шт				
10	76-55-286	Амперметр ЭА-0702,прим	12	806	9672	✓
		шт				
11	76-55-287	Вольтметр ЭВ -0702, прим	4	894	3576	✓
		шт				
12	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	12	2052	24624	✓
		шт				
13	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	12	2021	24252	✓
		шт				
14	80-1-8(пл)(пл	Устройство сбора и передачи данных УСПД Сайман -1000	4	161445	645780	✓
		шт				
15	18-1-670	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 ГОСТ Р 51327.1-2010,прим	4	472	1888	✓ – исключить
		шт				

Раздел 2. ВЛИ-10кВ одноцепные опоры, ответвительно-анкерная опора ОА -10-1.1С -1 шт

16	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	15778	31556	✓
		шт				
17	18-4-3068	Траверса ТМ 73 прим	1	17518	17518	✓
		шт				
18	18-4-3068	Траверса TMs60a,прим	1	17518	17518	✓
		шт				

19	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	4	4200	16800		
20	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9375 прим	шт	8	7666	61328		
21	1-4-241	Изоляторы натяжные SDI90.150,прим	шт	3	6440	19320		
22	1-7-184	Зажим натяжной SO 255	шт	3	5344	16032		
23	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	3	1057	3171		
	Раздел 3 ВЛИ-10кВ одноцепные опоры.Промежуточная опора П10-1.1с -60 шт							
24	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	60	15778	946680		
25	99-1-5(пл)(пг	Оголовок ОГs 55	шт	59	4861	286799		
26	18-4-2927	Зажим плашечный SL 37.2	шт	60	350	21000		
27	18-4-3002	Кожух защитный SP15	шт	59	148	8732		
28	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	180	4200	756000		
29	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9375	шт	359	7666	2752094		
		Всего прямые затраты				**8395427**	–	–
						–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5109887		
		оборудования, тенге				3285540		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				306593		
		Всего				**8702020**		
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				151661		

- сметная заработная плата, тенге	21384
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	95215
- сметная заработная плата, тенге	43799
- нормативная трудоемкость, чел-ч	267
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55681
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9026850**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**24706058,60**
- материалы, тенге	13985761,00
- оборудование, тенге	8992523,00
- сметная заработная плата, тенге	391766,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	388,00
Налог (2 %)	494121,17
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25200179,77**
НДС (12 %)	3024021,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28224201,34**

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик

ТОО "КДК-СТРОЙ"

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КДК★СТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан