ЗАКАЗЧИК: ТОО «КЕРУЕН»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Луганского, 96 в Медеуском районе г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Административное здание

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за августа 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	37,44	11882,29	1138,67	444873	42632	91267	10,4	389
		м3		1891,46	430,15	70816	16105	105	1,83	68
2	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	35,03	14781	468,4	517778	16408	107391	14,4	504
		м3		2742,75	176,94	96079	6198	105	0,75	26
3	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов и сеток арматурных	21,13	32959,28	29921,97	696430	632251	364446	91	1923
		т		18837	327,21	398026	6914	90	7,36	156
4	СПрайс	-Арматура АШ д-16,20,22,25,32,36А1 д-10	21,13	66400	-	1403032	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,18	120367,76	349,88	141914	413	47250	198	233
		1т		38036,25	131,96	44845	156	105	0,56	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3204026	691704			3050
			Тенге			609765	29372			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2507597	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			642014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234198	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1403032	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			408977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165210	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			178880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3138996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271084	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			696430	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	404940	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63653	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			84870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1209398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4347363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730691	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			78253				
		ИТОГО:	Тенге			4425616				
		ИТОГО в текущих ценах К=1,95	Тенге			8629951				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			172599				
		ИТОГО:	Тенге			8802550				
		НДС 12%	Тенге			1056306				
		ВСЕГО:	Тенге			9858856				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: