ЗАКАЗЧИК: ТОО «КЕРУЕН»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание ул.Луганского,96 в Медеуском районе г. Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Хоз.блок

А К Т

стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты 1										
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	4,92	1679,27	100,89	8262	496	846	0,85	4		
				123,75	38,25	609	188	106,2	0,18	1		
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	4,92	5318,77	66,01	26168	325	1026	1,35	7		
				195,75	24,93	963	123	94,5	0,12	1		
3	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	40	7005,62	353,46	280225	14138	27160	3,6	144		
				585	133,52	23400	5341	94,5	0,65	26		
4	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	5	27935,09	9375,11	139675	46876	74874	91	455		
				16380	2107,33	81900	10537	81	7,36	37		
5	СПрайс	-Арматура АШ-22 тн	4,98	59866	-	298372	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	СПрайс	-Арматура А1-8 тн	0,66	59866	-	39512	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	194,4	245,44	3,82	47714	743	8008	0,21	41		
				37,35	1,44	7261	280	106,2	0,01	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			839928	62578			651		
			Тенге			114133	16468			66		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			700252	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			68292	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38164	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5556	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44238	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			58983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			840514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43720	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12873	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			244586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103668	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1085100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147388	-		-

РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пм1										
8	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	37	10221,24	241,1	378186	8921	48027	8,06	298
		м3		1282,5	91,08	47453	3370	94,5	0,44	16
9	СПрайс	-Арматура АШ-12	3,62	59866	-	216895	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,03	27935,09	9375,11	112643	37803	60383	91	367
		т		16380	2107,33	66049	8497	81	7,36	30
11	СПрайс	-Проволока вязальная	0,4	85530	-	34212	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Арматура А1-8	0,195	59866	-	11674	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
Пм2										
13	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	28,7	10221,24	241,1	293350	6920	37254	8,06	231
		м3		1282,5	91,08	36808	2614	94,5	0,44	13
14	СПрайс	-Арматура АШ-12	2,82	59866	-	168643	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,12	27935,09	9375,11	87074	29222	46676	91	284
		т		16380	2107,33	51056	6569	81	7,36	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	-Проволока вязальная тн	0,3	85530 -	- -	25659 -	- -	- -	- -	- -
17	СПрайс	-Арматура А1-8 тн	0,195	59866 -	- -	11674 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1340008 ✓	82866			1180
			Тенге			201366	21050			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1140291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			218669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468756	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			352766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73534	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			98046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1397152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103036	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			199716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132171	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18407	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			24542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1746876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	251267	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
18	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	7,5	10075,3 1644,75	990,15 374,04	75565 12336	7426 2805	14308 94,5	10,4 1,83	78 14
19	СПрайс	-Арматура АШ 36-10 тн	3	59866 -	- -	179598 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий м3	28,1	12516,04 2385	407,3 153,86	351701 67019	11445 4323	67418 94,5	14,4 0,75	405 21
21	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	8,86	27935,09 16380	9375,11 2107,33	247505 145127	83063 18671	132676 81	91 7,36	806 65
22	СПрайс	-Арматура АШ 32-10 тн	8,86	59866	-	530413	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс	-Проволока вязальная тн	0,2	85530	-	17106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-17-2	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм м3	9,94	12879,95	402,61	128027	4002	32820	18,1	180
				2992,5	152,1	29745	1512	105	0,74	7
25	СПрайс	-Арматура АШ 16 тн	1,77	59866	-	105963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Арматура А1 Д-8 тн	0,25	59866	-	14967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1650843	105937			1469
			Тенге			254226	27312			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1403338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			848046	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91073	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			121431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1730389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134922	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163798	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22811	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			30414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			433406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183699	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2163795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318621	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
27	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м м3	41	2433,06	379,78	99755	15571	40070	5,12	210
				778,5	141,75	31919	5812	106,2	0,7	29
28	СПрайс	-Кирпич полнотелый М-75 шт	16400	12	-	196800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,212	72779,65	422,15	15429	89	1895	56,4	12
				8257,5	157,5	1751	33	106,2	0,77	-
30	СПрайс	-Сетка арматурная тн	0,212	66280	-	14051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	5	13477,34	378,22	67387	1891	18540	20,04	100
				3566,25	141,75	17831	709	100	0,69	3
32	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м м2	65	375,64	34,73	24417	2257	12826	1,14	74
				172,8	13,01	11232	846	106,2	0,06	4
33	СПрайс	-Кирпич полнотелый М-75 шт	3200	12	-	38400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,173	72779,65	422,15	12591	73	1546	56,4	10
				8257,5	157,5	1429	27	106,2	0,77	-
35	СПрайс	-Сетка арматурная тн	0,173	66280	-	11466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	0,2	12577,82	367,51	2516	74	443	13,1	3
				2202,75	138,83	441	28	94,5	0,68	-
37	СПрайс	-Арматура АШ 16-6 тн	0,064	59866	-	3831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			486644	19956			409
			Тенге			64601	7455			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264549	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33718	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			44957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			640638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83354	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Оконные и дверные проемы								
38	Е0109-44-4	-Монтаж оконных блоков с герметическими стеклопакетами м2	4,32	3617,59	202,91	15628	877	2856	3,81	16
				765	51,2	3305	221	81	0,17	1
39	СПрайс	-Окна металлопластиковые м2	4,32	11158	-	48203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	4,4	230,31	5,58	1013	25	457	0,59	3
				94,05	2,12	414	9	108	0,01	-
41	СПрайс	-Доска подоконная пластиковая мп	4,4	577	-	2539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-92-1	-Установка металлических дверей м2	5,94	367,11	19,34	2181	115	936	0,83	5
				139,39	6,57	828	39	108	0,03	-
43	СПрайс	-Дверь металлическая шт	3	34210	-	102630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0107-57-8	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой м	15	152,29	38,87	2284	583	762	0,15	2
				25,65	14,69	385	220	126	0,07	1
45	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	8	530	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость ворот гаражных касетных с электроприводом ролетные с установкой шт	2	192426	-	384852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			563570	1599			26
			Тенге			4931	490			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			547942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			542463	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33006	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			44008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			627111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3526	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3954	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			648183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6173	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
47	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	15	2139,46	330,46	32092	4957	28991	10,58	159
		м3		1809	123,75	27135	1856	100	0,6	9
48	Спрайс	-Минплита	15	6548	-	98220	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0110-14-1	-Установка каркаса кровли	9	21304,82	334,28	191743	3009	34248	22,1	199
		м3		3397,5	126	30578	1134	108	0,62	6
50	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	208	384,14	4,48	79900	932	24337	0,67	140
		м2		106,65	1,69	22183	352	108	0,01	2
51	Спрайс	-Фанера	4,4	70815	-	311586	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0112-15-1	-Устройство противоконденсатной ветрозащитной пленки	208	229,96	1,19	47831	248	6115	0,16	32
		м2		27	0,45	5616	94	107,1	-	-
53	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9	573,75	28,11	5164	253	1306	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1114	95	108	0,05	-
54	Спрайс	-Устройство кровель скатных в один слой	208	1635	-	340080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	Спрайс	-Гибкая черепица	208	1001	-	208208	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	Спрайс	-Подкладочный ковер	21	5294	-	111174	-	-	-	-
		рул		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	20	1497,59	15,48	29952	310	2645	0,75	15
		м		117,68	5,81	2354	116	107,1	0,03	1
58	Е0110-12-3	-Подшивка карниза металлосайдингом	100	117,12	4,48	11712	448	13001	0,67	67
		м2		106,65	1,69	10665	169	120	0,01	1
59	Спрайс	-Металлосайдинг	100	1398	-	139800	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
60	Спрайс	-Устройство отогрева систем сброса воды	21,5	1193	-	25650	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1633111	10155			619
			Тенге			99644	3816			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1633111	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			288594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1234718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104625	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			139500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1987880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120056	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1987880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120056	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6514103	283090			4353
			----			---	---			---
			Тенге			738902	76590			312
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5911578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			810617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3696416	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			898581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380194	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			506925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7223684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487308	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			602525	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	391932	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55199	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			73599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1048788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	439552	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8272472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5037
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	926859	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			148904				
		ИТОГО:	Тенге			8421376				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,088	Тенге			17583833				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			351676				
		ИТОГО:	Тенге			17935509				
		НДС 12%	Тенге			2152261				
		ВСЕГО:	Тенге			20087770				

20087770

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: