ЗАКАЗЧИК: ТОО «КЕРУЕН»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

Наименование стройки: Административное здание в г.Алматы по ул.Луганского,96
Наименование объекта: Административное здание

А К Т
Стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за _____ м-ц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Канализация												
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	180	29,64	28,03	5335	5045	1513	0,01	2				
				1,61	7,06	290	1270	97	0,02	4				
		м3												
2	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	18	467,1	-	8408	-	9501	2,98	54				
	т.ч. п-3.178 к=1,2			467,1	-	8408	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1395,2	152,52	12557	1373	2467	1,02	9				
				153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3				
		м3												
4	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,06	78245	36133,62	4695	2168	4014	247	15				
				41850	9612,9	2511	577	130	37,3	2				
		км												
5	Спрайс	-Труба полиэтиленовая д.160	1070	60	-	64200	-	-	-	-				
		м/п		-	-	-	-	-	-	-				
6	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4147,16	83,18	4147	83	3762	17,01	17				
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-				
		врезка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	1,44	25686,95 2645,33	2538,55 950,63	36989 3809	3656 1369	6732 130	15,87 4,64	23 7
8	Спрайс	-Крышка шт	3	3420 -	- -	10260 -	- -	- -	- -	- -
9	Спрайс	-Днище д.1000 шт	3	4276 -	- -	12828 -	- -	- -	- -	- -
10	Спрайс	-Лоток шт	2	8980 -	- -	17960 -	- -	- -	- -	- -
11	Спрайс	-Крышка на лоток шт	8	1924 -	- -	15392 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192771	12324			119
			Тенге			19263	3762			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120640	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13246	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод								
12	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	162	29,64 1,61	28,03 7,06	4801 261	4541 1143	1362 97	0,01 0,02	2 4
13	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	16,2	467,1 467,1	- -	7567 7567	- -	8551 113	2,98 -	48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,1	1395,2	152,52	11301	1235	2220	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1245	463	130	0,28	2
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,054	58881,69	25695,31	3180	1388	2800	194	10
		км		33075	6813,45	1786	368	130	26,38	1
16	Спрайс	-Труба полиэтиленовая д.110	54	1240	-	66960	-	-	-	-
		м/п		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270	1
		км		48825	4032	146	12	130	19,69	-
18	Спрайс	-Труба стальная д.108	3	775	-	2325	-	-	-	-
		м/п		-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс	-Труба стальная д.18	2	640	-	1280	-	-	-	-
		м/п		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,6	44482,26	2104,76	71172	3368	6211	13,9	22
		м3		2362,5	623,48	3780	998	130	2,48	4
21	Спрайс	-Крышка	2	6414	-	12828	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс	-Днище д.1000	2	7700	-	15400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс	-Люк чугунный тяжелый	1	10260	-	10260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
25	Спрайс	-Задвижка с электроприводом д.100	1	106900	-	106900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
27	Спрайс	-Задвыижка упругозапирающая д.50	1	7700	-	7700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
29	Спрайс	-Задвыижка упругозапирающая д.80	1	9400	-	9400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
			фланец	63	-	126	-	130	-	-
31	Спрайс	-Фланец стальной д.50	2	470	-	940	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			фланец	96,75	-	194	-	130	-	-
33	Спрайс	-Фланец стальной д.80	2	580	-	1160	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец	126	-	504	-	130	-	-
35	Спрайс	-Фланец стальной д.110	4	1280	-	5120	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
			фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	-
37	Спрайс	-Фланец стальной д.150	2	2350	-	4700	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
38	Спрайс	-Втулка под фланец д.110	4	600	-	2400	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
39	Спрайс	-Счетчик холодной воды с импульсным выходом д.15мм	1	10690	-	10690	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
41	Спрайс	-Кран шаровыый со сливным клапаном	1	680	-	680	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
42	Спрайс	-Кран латунный трехходовой д.15	1	335	-	335	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
43	Спрайс	-Фильтр сетчатый	1	205	-	205	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
44	Спрайс	-Кран шаровый д.15 М-М	3	230	-	690	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
45	Спрайс	-Гильза д.219х4.5	1	2780	-	2780	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
46	Спрайс	-Отвод 90 110х11.8 из	2	640	-	1280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			368971	10947			110

			Тенге			18025	3056			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264033	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23310	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			31080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23130	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4174	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1505	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			448424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24925	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			561742	23272			229

			Тенге			37288	6817			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384673	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36555	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			48740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50353	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4174	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1505	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			700088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52147	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%				12601				
		ИТОГО:				712689				
		Итого в текущих ценах К=2,088				1488095				
		Налоги, сборы, платежи 2%				29762				
		ИТОГО:				1517857				
		НДС 12%				182143				
		ВСЕГО:				1700000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: