ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** от 23 августа 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	86 606 491	34 094 678	11 430 146	0	20 535 714	4 038 244	11 430 146	0
Итого:	86 606 491	34 094 678	11 430 146	0	20 535 714	4 038 244	11 430 146	0
НДС 12 %	10 392 779				2 464 286			
Итого:	96 999 270				23 000 000			
Исключить аванс 15,8%	15 325 885				3 634 000			
Всего к оплате:	81 673 385				19 366 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 4
выполненных работ за **август** от 23 августа 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
88	С143017-8	Плиты ПБ-4.120.15-8	90,2	4737	0	427277	0	0	0	0	
		м2		0	0						
90	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	-0,00002	50600	0	-1	0	0	0	0	
		т		0	0						
98	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07	47400	0	3318	0	0	0	0	
		т		0	0						
99	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	53000	0	4240	0	0	0	0	
		т		0	0						

102	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,079	48300	0	3816	0	0	0	0	
		т		0	0						
103	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в плитах перекрытий /толщиной 150-200 мм в ж/бетоных конструкциях/	5	813,54	385,13	4068	2142	1926	727	2582	90%
		отверстий		428,41	145,49						
		Раздел 5. Кровля									
106	Е0112-17-2	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	84,1	-7,55	-0,18	-635	-11	-15	-5	-17	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=10	*м2*		-0,13	-0,06						
108	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	24,618	2493,42	413,08	61383	51214	10169	3808	49520	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
109	Спрайс-лист ТТТ «ASSET»	Минераловатные плиты Изотерм-П-150	31,77136	9537,02	0	303004	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
332	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1270	372,89	5,08	473570	198158	6452	1537	188712	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		156,03	1,21						
334	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	98	300,98	4,23	29496	13186	415	88	12544	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		134,55	0,9						
		Раздел 13. Лестницы №1, 2, 3									
355	Е0109-24-1	Монтаж косоуров	0,207	17279,42	5027,99	3577	2380	1041	277	2152	81%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1 п-1.25 к=1,15 и к=1,25	*т*		11498,85	1339,83						
357	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	0,98	622,84	180,65	610	330	177	0	267	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
372	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В12,5	0,4	8873,72	125,81	3549	67	50	19	82	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		168,19	47,54						
373	Е0109-17-1	Монтаж стойки СТ1 из труб	0,197	5455,17	2856,97	1075	358	563	152	413	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		1816,43	771,41						

374	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 108х6 мм	10	882	0	8820	0	0	0	0	
		м		0	0						
375	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01964	56000	0	1100	0	0	0	0	
		т		0	0						
377	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,283	16651,41	6902,53	4712	1977	1953	468	1980	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		6986,25	1652,96						
382	С11011-886	Прокат толстолистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,05	54900	0	2745	0	0	0	0	
		т		0	0						
383	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0051	58700	0	299	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 14. Разные работы									
		Входная группа									
391	Е0126-30-1	Утепление полости стойки СТ1 изовером OL-E-50	1,07	4803,46	472,78	5140	4388	506	190	4120	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		4101,19	177,19						
392	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,0379	14600	0	15153	0	0	0	0	
		м3		0	0						
400	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	35,856	25,47	0,03	913	172	1	0	139	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 к=2	*м2*		4,78	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
47	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	11	620,54	0,64	6826	1168	7	3	1499	128%
		м трубопровода		106,2	0,25						
		Локальная смета 2-1-3									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	137	424,17	4,08	58111	7366	559	210	9697	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						

4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	28	474,17	4,08	13277	1506	114	43	1983	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
14	С9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15ч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	4	641	0	2564	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 2. Узел управления									
21	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	55	940,29	21,42	51716	7393	1178	441	10028	128%
		м трубопровода		134,42	8,02						
22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	3	627,13	14,54	1881	310	44	16	417	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
23	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	6	474,17	4,08	2845	323	24	9	425	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
24	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	3	424,17	4,08	1273	161	12	5	212	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
25	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	3	266,17	4,08	799	161	12	5	212	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
26	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	58	11,45	0	664	639	0	0	818	128%
		м трубопровода		11,01	0						
27	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	11,31	0	136	132	0	0	169	128%
		м трубопровода		11,01	0						
28	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диам. патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	1293	321	121	1810	128%
		шт		646,58	60,26						
33	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	908,06	92,83	1816	922	186	70	1270	128%
		шт		461,18	34,76						
34	С9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190	0	10380	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	524	81	32	712	128%
		шт		261,88	16,22						

36	С9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	2	3500	0	7000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	С9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15ч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	4	919	0	3676	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	С9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15ч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	2	641	0	1282	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	С9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15ч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	2	437	0	874	0	0	0	0	
		шт		0	0						
40	С1-1-897	Сталь прокатная угловая р50х50х5	0,01357	58700	0	797	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Вентиляция									
		Раздел 1. П1									
14	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,15	1939,73	9,61	60423	6439	299	112	8385	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
15	Е20-3-2	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1880,92	13,82	12038	1663	88	33	2171	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
18	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,188	1880,92	8,82	2235	184	10	4	241	128%
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31						
19	С8-10-45	Крепление для воздуховодов	47	200	0	9400	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 2. П2									
33	Е20-3-11	Прокладка переходов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,948	1880,92	8,82	1783	147	8	3	192	128%
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31						
34	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1939,73	9,61	11638	1240	58	22	1615	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
35	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1855,51	11,11	16700	2147	100	37	2796	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
36	Е20-3-3	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,28	1855,51	11,11	26497	3407	159	59	4436	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
37	Е20-3-2	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,28	1880,92	13,82	13693	1892	101	38	2470	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						

		Раздел 3. В1									
45	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,25	1855,51	11,11	20874	2684	125	47	3496	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
53	С8-10-45	Крепление воздуховодов	5,7	200	0	1140	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 4. В2									
56	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,36	1880,92	13,82	17605	2432	129	48	3174	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
64	С8-10-45	Крепление воздуховодов	9,2	200	0	1840	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 5. В3									
67	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1880,92	13,82	13543	1871	100	37	2442	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
75	С8-10-45	Крепление воздуховодов	6,5	200	0	1300	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 6. В4									
78	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1880,92	13,82	13543	1871	100	37	2442	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
86	С8-10-45	Крепление воздуховодов	6,5	200	0	1300	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 7. В5									
91	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,2	1939,73	9,61	45002	4796	223	83	6245	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
96	С8-10-45	Крепление воздуховодов	16,5	200	0	3300	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Электроосвещение									
66	Спрайс-лист	-2.41 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2	1938	40,73	0	78944	0	0	0	0	
	ТОО «КЭМ»	*м*		0	0						
67	Спрайс-лист	-2.42 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГнг сеч. 2х1,5 мм2	550,8	28	0	15423	0	0	0	0	
	ТОО «КЭМ»	*м*		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Электросиловое оборудование									
56	Ц0108-409-6	Трубы винопластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	300	48,7	2,6	14610	8640	780	60	8265	95%
		м		28,8	0,2						

63	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сумм.сеч. до 2.5 мм2	500	8,5	0,1	4250	3650	50	0	3468	95%
		м		7,3	0						
64	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	800	5,4	0,1	4320	2960	80	0	2812	95%
		м		3,7	0						
		Материалы не учтенные ценником									
80	С151607-119	1.26 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,5	13300	0	6650	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
81	С151607-117	1.27 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,8	9230	0	7384	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
94	С130804-1	1.34, 1.35 Трубы винипластовые	12	650	0	7800	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Наружное энергоснабжение									
		Локальная смета 4-1-2									
		ЛЭП-10 кВ									
		6 Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м, с приспособлением для установки разъединителя, кабельной муфты и разрядников А10-1 (по серии 3.407.1-143, вып 1) 1 шт									
4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300	0	38600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
6	С143014-3	Блоки иплиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецевидные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Пзи)	0,088	18100	0	1593	0	0	0	0	
		м3		0	0						
7	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штыревые ТМ-6	1	3380,47	0	3380	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
8	Спрайс-лист	Накладка ОГ2	2	1090,1	0	2180	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						

9	Спрайс-лист	Накладка ОГ5	1	798,82	0	799	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
10	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1	1	506,79	0	507	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
11	С11011 -59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300	0	90	0	0	0	0	
		т		0	0						
12	Спрайс-лист	Кронштейн У1	1	2301,82	0	2302	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
13	Спрайс-лист	Стяжка Г1	2	1515,57	0	3031	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
14	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2	2	72,58	0	145	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
15	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный	3	61,61	0	185	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
		7 Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м А10-1 (по серии 3.407.1-143, вып. 1) 1 шт									
27	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300	0	38600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
29	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецевидные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Пзи)	0,088	18100	0	1593	0	0	0	0	
		м3		0	0						
30	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штыревые ТМ-6	1	3380,47	0	3380	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
31	Спрайс-лист	Накладки ОГ2	2	1090,1	0	2180	0	0	0	0	

	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
32	Спрайс-лист	Накладки ОГ5	1	798,82	0	799	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
33	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1	1	506,79	0	507	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300	0	90	0	0	0	0	
		т		0	0						
35	Спрайс-лист	Кронштейн У1	1	2301,82	0	2302	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
36	Спрайс-лист	Стяжка Г1	2	1515,57	0	3031	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
37	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2	2	72,58	0	145	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
38	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный	3	61,61	0	185	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
40	С143019-91	-7 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 105 (подкос для усиления опоры №28)	1	19300	0	19300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	Спрайс-лист	-8 Изолятор штыревой стеклянный ЩФ20-В	6	702,34	0	4214	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
		Локальная смета 4-1-3									
		Трансформаторная подстанция									
3	75-4-44	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВа, мощность силового трансформатора 400 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х2060х2300 мм	1	576100	0	576100	0	0	0	0	
		шт		0	0						

4	С75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	1	467000	0	467000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-1-4									
		ДЭУ 100									
1	Прайс-лист	Дизель-электрическая установка на базе утепленных блок-контейнеров, мощностью 100 кВт ДЭУ-100 1РК-М	1	4238417,12	0	4238417	0	0	0	0	
	ТОО «АЛСЭН»	*комплект*		0	0						
		Локальная смета 4-1-5									
		Фундаменты под трансформаторную подстанцию									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	19	26,45	24,88	503	30	473	130	155	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом без крепления с вертикальными стенками/	0,6	339,12	0	203	203	0	0	230	113%
	п-1.55 п-3.180 к=1,2 п-3.185 к=0,8	*м3*		339,12	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	8	6,48	6,48	52	0	52	17	16	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,1	0	40	40	0	0	45	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-12-13	Подсыпка под полы грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	22,04	20,73	66	4	62	17	20	97%
		м3		1,31	5,7						
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	187	50	0	182	97%
		м3		17,03	0						
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В-12,5	9,76	9813,45	311,32	95779	4304	3038	1148	5725	105%
		м3		441	117,61						
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	2,43	8552,17	66,01	20782	476	160	61	563	105%

		м3		195,75	24,93						
9	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм	0,006	308472,47	1984,82	1851	275	12	4	364	130%
		км		45900	749,25						
		Локальная смета 4-1-6									
		Фундаменты под дизель-электрическую установку									
1	Е0101-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	11,0968	26,45	24,88	293	17	276	76	91	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	0,3432	200,88	0	69	69	0	0	78	113%
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	*м3*		200,88	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	5,824	6,48	6,48	38	0	38	12	12	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,496	122,18	0	305	305	0	0	345	113%
		м3		122,18	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,824	21,55	4,52	125	99	26	0	96	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В-15	4,68	9813,45	311,32	45927	2064	1457	550	2745	105%
		м3		441	117,61						
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,96	8419,57	66,01	33341	775	261	99	918	105%
		м3		195,75	24,93						
		Электрокотельная									
		Локальная смета 6-1-4									
		Продувочный колодец									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	50	32,9	31,1	1645	90	1555	428	452	87,3%
	п-3.37 К=1,2 п-1.25 К=1.25 К=1.15 и К=1.25	*м3*		1,81	8,55						
2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	487,49	0	1950	1950	0	0	1983	101,7%

	п-1.55 п-3.180 К=1,2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м3*		487,49	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	29	8,1	8,1	235	0	235	76	67	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		0	2,63						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	154,22	0	2005	2005	0	0	2039	101,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		154,22	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29	25,23	5,65	732	568	164	0	496	87,3%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		19,58	0						
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В12,5	0,175	8924,44	82,51	1562	39	14	5	42	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		225,11	31,16						
7	Е0106-1-15	Устройство бетонного днища из бетона кл.В12,5	0,524235	8873,72	125,81	4652	88	66	25	107	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		168,19	47,54						
8	Е0111-19-1	Устройство стыжки из асфальта по днищу колодца толщиной 25 мм (20 мм)	3,494899	75,89	18,86	265	163	66	25	208	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		46,58	7,06						
9	Е0111-19-2	Вычитается позиция: исключить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	3,494899	-9,15	-3,71	-32	-19	-13	-5	-26	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=1	*м2*		-5,44	-1,37						
10	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	0,147485	5390	0	795	0	0	0	0	
		т		0	0						
11	Е0108-6-9	Кладка стен колодца криволинейного очертания	3,549707	9754,07	370,75	34624	4112	1316	489	4887	106,2%
	п-3.11 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м3*		1158,42	137,81						
12	Е0111-2-8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из глины	1,60425	4030,61	0	6466	2167	0	0	2399	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1350,68	0						
13	Е0108-5-1	Устройство глиняного замка (водоупорного)	5,8	2337,29	342,74	13556	6633	1988	750	7841	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1143,68	129,37						

14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,8	252	4,78	3226	550	61	23	608	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
15	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	1	491,54	30,19	492	198	30	11	263	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		197,69	11,04						
16	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В2,5, плоские площадью до 3 м2	0,272	21000	0	5712	0	0	0	0	
		м3		0	0						
17	Е0123-24-1	Установка люков	1	8408,83	44,28	8409	241	44	17	301	117%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		240,64	16,88						
18	Е0108-12-1	Установка ходовых скоб	0,0155	10023,81	527,69	155	147	8	0	160	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9496,12	16						
19	С11011-774	Скобы ходовые	15,5	129	0	2000	0	0	0	0	
		кг		0	0						
20	Е0106-11-8	Установка металлических деталей МН10	0,02	71965,18	380,3	1439	223	8	3	213	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		11126,25	143,44						
21	С12041-135	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200	0	804	0	0	0	0	
		т		0	0						
22	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором состава 1:2 по камню и бетону стен	7,38	312,91	4,23	2309	993	31	7	945	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		134,55	0,9						
23	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,16	864,97	17,56	1003	238	20	8	265	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		204,93	6,64						
24	Е0110-52-1	Огнезащита перегородок	1,16	21,41	1,14	25	6	1	0	7	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		5,38	0,42						
25	Е0127-52-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	5,4	17,7	7,36	96	44	40	11	66	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		8,07	2,06						
26	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	0,38448	5390	0	2072	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 6-3-1									
		Резервуар сточных вод емк. 50 м3									

		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 сухой грунт	39	26,45	24,88	1032	61	970	267	318	97%
		м3 грунта		1,57	6,84						
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1	537,3	0	537	537	0	0	607	113%
		м3 грунта		537,3	0						
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 сухой грунт	183	33,4	31,41	6112	364	5748	1581	1887	97%
		м3 грунта		1,99	8,64						
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	3	537,3	0	1612	1612	0	0	1822	113%
		м3 грунта		537,3	0						
5	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрый грунт	328	26,45	24,88	8676	515	8161	2244	2676	97%
		м3 грунта		1,57	6,84						
6	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	6	537,3	0	3224	3224	0	0	3643	113%
		м3 грунта		537,3	0						
7	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	334	343,74	343,74	114809	0	114809	74098	71875	97%
		м3 мокрого грунта		0	221,85						
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр. бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещении до 5 м	335	6,48	6,48	2171	0	2171	704	683	97%
		м3 грунта		0	2,1						
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	143	134,1	0	19176	19176	0	0	21669	113%
		м3 грунта		134,1	0						
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	335	21,55	4,52	7219	5705	1514	0	5534	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
		Раздел 2. Железобетонные конструкции									
52	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,54	2863,76	1856,11	1546	439	1002	323	1067	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97						
53	С30-18-33	Кольца КО6-2 шт, КС7-3-4 шт	1,3	4063	0	5282	0	0	0	0	
		м		0	0						
54	С30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КС 7-9 – 2 шт	1,78	3250	0	5785	0	0	0	0	

		м		0	0						
55	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0	
		т		0	0						
56	С4-1-130	Дополнительбные закладные изделия	0,011	91000	0	1001	0	0	0	0	
		т		0	0						
57	Е23-24-1	Установка люков	2	8368,59	35,42	16737	419	71	27	580	130%
		шт		209,25	13,5						
61	Е23-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 300 мм	1,5	534,25	114,05	801	186	171	64	325	130%
		м трубопровода		124,2	42,71						
62	С30-19-33	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапрных трубопроводов), круглые Dy 300 мм, прочность труб третья	1,5	1900	0	2850	0	0	0	0	
		м		0	0						
63	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1176	146	46	17	212	130%
		км трубопровода		63306	7440,75						
64	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	428	7	2	550	128%
		дефлектор		427,5	2,25						
70	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	585	35	14	629	105%
		м3 емкости		11,7	0,27						
		Локальная смета 6-3-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Локальная смета № 6-3-1									
		Пожарный резервуар емк. 50 м3									
		Раздел 2. Металлический резервуар									
1	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных, вместимостью 50 м3	3,5532	17314,61	6991,53	61522	12792	24842	6238	17127	90%
		т		3600	1755,49						
2	С12021-200	Стальной резервуар емк. 50 м3	3,5532	138600	0	492474	0	0	0	0	
		т		0	0						
3	Е0113-16-6	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,31	21,8	0,05	2034	542	5	2	490	90%
		м2		5,81	0,02						
4	Е0113-26-6	Окраска внутренних металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	93,31	24,84	0,02	2318	388	2	0	349	90%
		м2		4,16	0						
5	Е0113-31-1	Обмазка горячей битумной мастикой наружных металлических поверхностей толщиной слоя 3 мм	93,31	209,37	17,67	19536	10855	1649	618	10326	90%
		м2		116,33	6,62						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**8457061**				**523673**	

Накладные расходы 523673

Итого, в том числе: 8980734

- СМР	3604850
- Оборудование	5375884
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	216291
Итого	3821141
Временные здания и сооружения 2,72%	103935
Итого	3925076
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	86352
Затраты на выслугу лет 1%	39251
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15700
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	26816
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	9469079
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года К=2,12618916	20133053
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	402661
Итого, в том числе:	**20535714**
- СМР	9105568
- Оборудование	11430146
НДС 12%	**2 464 286**
ВСЕГО ПО АКТУ	**23 000 000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**