ЗАКАЗЧИК: ТОО «КЕРУЕН»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Луганского,96 в Медеуском районе г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Благоустройство территории

А К Т

стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за августа месяц 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие территоии								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-	-			-
				Тенге		-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Тип1								
1	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1413,7	0,28	0,28	398	398	125	-	-
		м2		-	0,09	-	129	97	-	-
2	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1413,7	25,65	5,38	36256	7600	27796	0,13	182
		м3		20,27	-	28656	-	97	-	-
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	77,8	1178,76	68,13	91708	5301	3533	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1663	993	133	0,04	3
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	258,7	864,08	73,75	223538	19080	11371	0,14	37
		м3		21,38	11,67	5531	3019	133	0,04	11
5	С11011-1008	-Портландцемент	25,8	10600	-	273480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	1291	352 57,38	42,08 14,85	454432 74078	54325 19171	124021 133	0,38 0,07	492 94
7	Спрайс	-Брусчатка м2	1291	1370 -	- -	1768670 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2848482	86704			723
			Тенге			109928	23312			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2848482	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2042150	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			284310	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180920	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			241226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3437474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3437474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158267	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Проезды ТИП 2								
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	15	864,08 21,38	73,75 11,67	12961 321	1106 175	659 133	0,14 0,04	2 1
9	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	122,7	352 57,38	42,08 14,85	43190 7041	5163 1822	11787 133	0,38 0,07	47 9
10	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т	1,2	10600 -	- -	12720 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
11	Спрайс	-Брусчатка м2	122,7	1370 -	- -	168099 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие м2	122,7	1,89 1,89	- -	232 232	- -	308 133	0,01 -	1 -
13	Спрайс	-Сетка м2	122,7	206 -	- -	25276 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	122,7	260,4 52,43	14,76 5,54	31951 6433	1811 680	8749 123	0,36 0,03	44 3
15	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	122,7	417,12 1,69	0,67 0,25	51181 207	82 31	293 123	0,01 -	1 -
16	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	3,95	2199,15 726,75	863,65 291,08	8687 2871	3411 1150	5629 140	4,26 1,23	17 5
17	Спрайс	-Стоимость лотка шт	72	2335 -	- -	168120 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	5,5	27935,09 16380	9375,11 2107,33	153755 90156	51601 11599	91579 90	91 7,36	501 41
19	Спрайс	-Металлопрокат т	5,5	59866 -	- -	329502 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-13-4	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	44,6	7623,77 945	308,99 116,73	340020 42147	13781 5206	49721 105	5,92 0,57	264 25
21	Спрайс	-Арматура т	8,03	59866 -	- -	480724 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов и сеток т	8,03	27935,09 16380	9375,11 2107,33	224319 131531	75282 16922	133608 90	91 7,36	731 59
23	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	83	435,96 108,68	6,63 1,76	36185 9020	550 146	12191 133	0,7 0,01	58 1
24	Спрайс	-Камни бетонные бортовые м	83	1200 -	- -	99600 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			2186522 289959	152788 37730			1666 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1808448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1284042	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			286904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113867	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			151823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2163475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90882	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			378073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	250208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			225187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36196	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			48261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			687717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283986	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2851192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	374867	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение								
25	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	697	244,28	-	170263	-	52401	0,4	279
		м2		58,28	-	40621	-	129	-	-
26	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	697	19,01	-	13250	-	7382	0,05	37
		м2		8,21	-	5722	-	129	-	-
27	Спрайс	-Газон партерный	24,5	590	-	14455	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197968	-			315
			Тенге			46344	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46344	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			137170	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			59783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8967	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15465	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			20620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			293836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55311	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение								
28	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,3	78,35	72,93	1042	970	418	0,04	1
				5,42	26,97	72	359	97	0,11	1
		м3								
29	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	12,32	7005,62	353,46	86309	4355	9295	3,6	44
				585	133,52	7207	1645	105	0,65	8
		м3								
30	Спрайс	-Арматура 14	0,305	59866	-	18259	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс	-Арматура А1-8	0,124	59866	-	7423	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,32	6846,35	95,97	29576	415	3665	4,9	21
		м3		771,75	36,25	3334	157	105	0,18	1
33	Спрайс	-Арматура	0,142	59866	-	8501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Спрайс	-Арматура	0,122	59866	-	7304	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-6-1	-Кладка колонн и стен ограждения	23,75	2264,24	335,84	53776	7976	23142	4,54	108
		м3		699,75	126	16619	2993	118	0,61	14
36	Спрайс	-Кирпич рваный	972	123	-	119556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Спрайс	-Блок сплиттерный	512	108	-	55296	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Спрайс	-Арматура 18	0,53	59866	-	31729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Спрайс	-Арматура1-6	0,1	59866	-	5987	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0108-22-11	-Заполнение пустот бетоном м3	2,2	- 1367,02	- 106,27	- 3007	- 234	- 613	- 1,22	- 3
41	Спрайс	-Бетон м3	2,2	195,75 4275	40,5 -	431 9405	89 -	118 -	0,19 -	- -
42	Е0108-22-1	-Укладка накрывочных блоков м3	0,58	- 1547,31	- 372,83	- 897	- 216	- 502	- 3,72	- 2
43	Спрайс	-Накрывочный элемент шт	136	594 88	139,5 -	345 11968	81 -	118 -	0,68 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		450036	14165			179
				Тенге		28007	5323			26
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		450036	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13630	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	33330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		275428	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		118805	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		37635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		29260	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		39014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		555944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		223
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		555944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		223
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38975	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		5683008	253658			2883
				Тенге		474237	66365			277
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5304934	-	-		-
		Материалы -		Тенге		78448	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	290395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3616074	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		827189	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		353601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	53040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		339512	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		452683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6450730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2006
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	343435	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			378073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	250208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			225187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36196	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			48261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			687717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283986	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7138447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627420	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			128492				
		ИТОГО:	Тенге			7266939				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,088	Тенге			15173369				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			303467				
		ИТОГО:	Тенге			15476836				
		НДС 12%	Тенге			1857220				
		ВСЕГО:	Тенге			17334056				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: