ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 66 от 30.05.2018г

А К Т №180077/00/2 от 31 июля 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройство сквера по улице Томпиева

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	21 840 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство сквера по ул.Томпиева
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 143 263
6	Сумма выполненных работ	7 143 263
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 143 263
8	В том числе НДС-12%	765 350

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Н. Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство сквера по улице Томпиева

Договор № 66 от 30.05.2018г

А К Т № № 180077/00/2
приемки выполненных работ
от 31 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство основания								
1	Е11-470101-0103 11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок. Разбивка участка**	1477,1	59,11	--	87314	--	54981	0,07	109
		м2		59,11	--	87314	--	56,4	--	--
2	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок. Очистка участка от мусора**	1477,1	27,47	--	40575	--	25550	0,04	58
		м2		27,47	--	40575	--	56,4	--	--
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	118,168	74,00	--	8744	--	367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	118,168	252,59	--	29848	--	1254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	221,565	248,92	236,66	55152	52435	15543	0,02	3
		м3 грунта		12,06	84,88	2671	18807	59,1	0,08	17
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	443,13	252,59	--	111930	--	4701	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-270301-0101 11-270301-0101 РСНБ РК 2015	Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала	1477,1	194,14	153,63	286759	226934	89504	0,06	82
		м2 площади основания		40,50	42,96	59824	63456	60,3	0,04	59
		Устройство покрытия из брусчатки								
8	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	55	4485,29	702,16	246691	38619	96200	2,99	164
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	120964	14306	60,9	0,30	17
9	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	550	869,35	97,14	478143	53427	295802	0,95	521
		м2 покрытия		765,45	24,54	420999	13495	60,9	0,03	16
10	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	550	1734,08	--	953744	--	40057	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2298900**	**371415**			939
			Тенге			**732348**	**110064**			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2298900**				
	Материалы -		Тенге			**90870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**842412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**953744**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**150523**				
		Накладные расходы -	Тенге			**623960**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**233829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3156689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				842412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3156689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				842412			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)								
11	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,05	1872,38	--	30052	--	19769	2,48	40
		м3 грунта		1872,38	--	30052	--	59,1	--	--
12	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	5,3928	248,92	236,66	1342	1276	378	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	65	458	59,1	0,08	--
13	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	10,7856	252,59	--	2724	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	5,3928	3586,27	1203,03	19340	6488	10600	3,24	17
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	12852	2572	60,9	0,55	3
15	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 20 0х80. Установка при других видах покрытий**	642	1487,39	20,18	954903	12955	257509	0,70	448
		м бортового камня		531,51	7,44	341227	4777	60,3	0,01	4
16	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	10,272	37979,80	--	390129	--	16385	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ограждения								
17	Е11-070111-0102 11-070111-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	285	1367,12	786,37	389630	224117	16364	0,91	259
		м оград		580,75	286,42	165513	81629	--	0,25	72
18	84-020602-0308	**Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5**	80	31731,00	1264,00	2538480	101120	95400	--	--
		секция (3 метра)		1385,00	205,00	110800	16400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4326599**	**345955**			**765**
			Тенге			**660509**	**105835**			**80**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1921440**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**153715**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2075155**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2405159**				
	Материалы -		Тенге			**1005842**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**766344**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**390129**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2724**				
		Накладные расходы -	Тенге			**416520**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**225734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3047414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**766344**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5122569**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**766344**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6625500**	**717371**			**1703**
			Тенге			**1392857**	**215899**			**188**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1921440**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**153715**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2075155**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4704060**				
	Материалы -		Тенге			**1096712**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1608756**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1343873**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**153247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1040480**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**459563**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6204103**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1891**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1608756**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8278704**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1891**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1608756**			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	**0,72**		**5960667**				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				**6377913**				
		НДС-12%				**765350**				
		Итого по акту с НДС, тенге				**7 143 263**				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Битусупов М.А. Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 66 от 30.05.2018г

А К Т №180077/00/3 от 28 августа 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройство сквера по улице Томпиева

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	21 840 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 143 263
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	7 143 263
4	Виды выполняемых работ	Обустройство сквера по ул.Томпиева
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 742 162
6	Сумма выполненных работ	4 598 899
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 598 899
8	В том числе НДС-12%	492 739

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Болеген Н.

Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство сквера по улице Томпиева

Договор № 66 от 30.05.2018г

А К Т № № 180077/00/3
приемки выполненных работ
от 28 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покорытий из брусчатки								
1	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	**87,6**	**4485,29**	**702,16**	**392911**	**61509**	**153221**	**2,99**	**262**
				2199,35	**260,10**	**192663**	**22785**	**60,9**	**0,30**	**26**
2	**Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
		м2 покрытия	**876**	**869,35**	**97,14**	**761551**	**85095**	**471133**	**0,95**	**830**
				765,45	**24,54**	**670537**	**21494**	**60,9**	**0,03**	**25**
3	**С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**								
		м2	**876**	**1734,08**	**--**	**1519054**	**--**	**63800**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2673516**	**146605**			**1092**
			Тенге			**863200**	**44279**			**51**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2673516**				
		Материалы -	Тенге			**144657**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**907479**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1519054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**688154**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			268934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3630604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				907479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3630604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				907479			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)								
4	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	12,9925	1872,38	--	24327	--	3787	2,48	8
		м3 грунта		1872,38	--	24327	--	59,1	--	--
5	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1,0332	248,92	236,66	257	245	72	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	12	88	59,1	0,08	--
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	2,0664	252,59	--	522	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,0332	3586,27	1203,03	3705	1243	2031	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	2462	493	60,9	0,55	1
8	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 20 0х80. Установка при других видах покрытий**	119,7	1487,39	20,18	178041	2416	38901	0,70	84
		м бортового камня		531,51	7,44	63622	891	60,3	0,01	1
9	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	1,9152	37979,80	--	72739	--	3139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			267935	3969			97
			Тенге			73608	1496			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267935				
	Материалы -		Тенге			115092				
	Всего заработная плата -		Тенге				75103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74744				
	Транспортные расходы -		Тенге			522				
		Накладные расходы -	Тенге			58388				
		Сметная прибыль -	Тенге			26106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				75103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			352429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				75103			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение								
10	84-020602-0308	**Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5**	3	31731,00	1264,00	95193	3792	5963	--	--
		секция (3 метра)		1385,00	205,00	4155	615	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			95193	3792			--
			Тенге			4155	615			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			120090				
	Сметная прибыль -		Тенге			9607				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			129697				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38565				
	Материалы -		Тенге			25320				
	Всего заработная плата -		Тенге				7950			
		Накладные расходы -	Тенге			5963				
		Сметная прибыль -	Тенге			3562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48090				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			177787				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7950			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы								
11	84-020302-0302	**Скамья прямолинейная с навесом, тип СК-002**	5	35072,00	42,00	175360	210	840	--	--
		шт.		214,00	10,00	1070	50	--	--	--
12	84-020216-0202	**Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	1	384302,00	7202,00	384302	7202	5019	--	--
		шт.		5583,00	1109,00	5583	1109	--	--	--
13	84-020216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	1	95657,00	2138,00	95657	2138	1984	--	--
		шт.		2280,00	365,00	2280	365	--	--	--
14	84-020216-0109	**Тренажер "Жим от груди", тип УТ-009**	1	103185,00	2215,00	103185	2215	2033	--	--
		шт.		2334,00	377,00	2334	377	--	--	--
15	84-020216-0113	**Тренажер "Велотренажер и шаттурвал", тип УТ-013**	1	72862,00	1580,00	72862	1580	1614	--	--
		шт.		1872,00	280,00	1872	280	--	--	--
16	84-020216-0112	**Тренажер "Наездник", тип УТ-012**	1	67674,00	256,00	67674	256	739	--	--
		шт.		908,00	77,00	908	77	--	--	--
17	84-020216-0106	**Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006**	1	118718,00	3161,00	118718	3161	3228	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		3745,00	559,00	3745	559	--	--	--
18	84-020216-0117	Тренажер детский "Шейкер итвистер", тип УТД-002	1	48534,00	256,00	48534	256	739	--	--
		шт.		908,00	77,00	908	77	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1066292**	**17018**			--
			Тенге			**18700**	**2894**			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**976739**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**78139**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1054878**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89553**				
	Материалы -		Тенге			**53835**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21594**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16196**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114208**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21594**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1169087**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21594**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4166398**	**173912**			**1189**
			Тенге			**962433**	**49693**			**53**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1096829**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**87746**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1184575**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3069569**				
	Материалы -		Тенге			**338904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1012126**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1593798**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**522**				
		Накладные расходы -	Тенге			**768700**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**307062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4145331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012126**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5329906**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012126**			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	**0,72**		**3837532**				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				**4106160**				
		НДС-12%				**492739**				
		Итого по акту с НДС, тенге				**4 598 899**				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Битусупов М.А. Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.