ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **сентябрь** от 23 сентября 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	107 142 205	43 231 097	11 873 103	0	20 535 714	9 136 419	442 957	0
Итого:	107 142 205	43 231 097	11 873 103	0	20 535 714	9 136 419	442 957	0
НДС 12 %	12 857 065				2 464 286			
Итого:	119 999 270				23 000 000			
Исключить аванс 15,8%	18 959 885				3 634 000			
Всего к оплате:	101 039 385				19 366 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

Б.Б. Рахимов

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Е.К. Шоранов

Технадзор:

ИП «Марденов»

М.Ш. Марденов

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 5
выполненных работ за **сентябрь** от 23 сентября 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Перегородки									
70	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из плит ISOVER, марки OL-E-50 перегородок	1,722	4177,69	468	7194	5993	806	300	5664	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3480,19	174,37						
71	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марки OL-E жесткие	1,68756	14600	0	24638	0	0	0	0	
		м3		0	0						
72	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий плитами ISOVER, марки OL-E-50	0,81	2493,42	413,08	2020	1685	335	125	1629	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
73	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марки OL-E жесткие	0,8262	14600	0	12063	0	0	0	0	
		м3		0	0						

74	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,44	1044,05	6,15	35957	7646	212	81	7301	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		222,01	2,34						
75	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	16,2	1078,71	6,15	17475	4032	100	38	3846	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		248,92	2,34						
76	Е0106-11-7	Крепление утеплителя штырями	0,043	38734,93	380,3	1666	1636	16	6	1551	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		38036,25	143,44						
77	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	50600	0	2176	0	0	0	0	
		т		0	0						
78	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004	47400	0	190	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
93	Е0108-12-1	Устройство арматурного пояса	0,18	10023,81	527,69	1804	1709	95	35	1852	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		9496,12	196,87						
96	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2	12051,55	336,5	24103	3064	673	254	3136	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1531,8	127,12						
104	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,5	5763,12	307,15	2882	220	154	58	298	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		439,88	115,31						
		Раздел 5. Кровля									
105	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм М50	228,03	212,77	19,93	48518	9087	4545	1699	11552	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		39,85	7,45						
106	Е0112-17-2	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчанной стяжки	7516,7	-7,55	-0,18	-56751	-977	-1353	-451	-1529	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		-0,13	-0,06						
107	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	227,43	127,07	1,24	28900	3032	282	107	3362	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		13,33	0,47						
109	Спрайс-лист	Минераловатные плиты Изотерм-П-150	0,0006	9537,02	0	6	0	0	0	0	
	ТОО «ASSET»	*м3*		0	0						
110	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,59	5763,12	307,15	3400	260	181	68	351	107,1%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		439,88	115,31						
111	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,3	2493,42	413,08	748	624	124	46	603	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
112	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,2994	4260	0	1275	0	0	0	0	
		м3		0	0						
113	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек М100 толщиной 15 мм	228,03	226,23	19,93	51587	9087	4545	1699	11552	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		39,85	7,45						
114	Е0112-17-2	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2280,24	8,45	0,18	19268	296	410	137	464	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,13	0,06						
115	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчанных стяжек	0,0063	5604,41	409,16	35	14	3	1	14	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		2173,5	154,69						
116	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,007	64100	0	449	0	0	0	0	
		т		0	0						
132	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1118	128,68	42,8	143861	65674	47856	11809	62761	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,74	10,56						
134	Спрайс-лист	Полимерная краска	1118	628,41	0	702560	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
135	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,160406	525600	0	84309	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 9. Витражи									
203	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	3,76	7871,96	419,8	29599	3026	1578	592	3842	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
		Раздел 10. Полы									
		1 этаж Тип ТД 446									
216	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	53,91	366,1	14,65	19736	10643	790	296	12109	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
217	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	54,99	1350	0	74237	0	0	0	0	

		м2		0	0						
		Тип ТД 382									
227	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	247,5	366,1	14,65	90610	48864	3626	1359	55597	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
228	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	252,45	1350	0	340808	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Тип ТД 399									
241	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	50,76	1508,5	14,65	76571	10022	744	279	11403	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
		Тип ТД 382									
261	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,65	1508,5	14,65	38693	5064	376	141	5762	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
		2 этаж ТД 418									
286	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	253,53	186,7	5,46	47334	3070	1384	520	3974	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,11	2,05						
289	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цементном р-ре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	253,53	366,1	14,65	92817	50054	3714	1392	56951	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		197,43	5,49						
290	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	258,6	1350	0	349110	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Тип ТД 345									
295	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цем. р-ре М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32,49	1508,5	14,65	49011	6415	476	178	7298	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		197,43	5,49						
		Тип ТД 418									
302	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 20 мм	20,25	186,7	5,46	3781	245	111	42	318	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,11	2,05						
303	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20 мм (40 мм)	20,25	289,94	12,44	5871	1216	252	95	1451	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
304	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	81	45,37	0,84	3675	58	68	25	92	110,7%

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,72	0,31						
305	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цем. р-ре М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	20,25	1508,5	14,65	30547	3998	297	111	4549	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
		Тип ТД 446									
311	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых под лаги минераловатных	11,34	8,41	1,5	95	78	17	6	93	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,91	0,56						
312	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,99	6730	0	6663	0	0	0	0	
		м3		0	0						
313	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20 мм (50 мм)	11,34	289,94	12,44	3288	681	141	53	813	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		60,03	4,67						
314	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,04	45,37	0,84	3087	49	57	21	77	110,7%
	К=6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		0,72	0,31						
315	Е0111-27-3	Уст-во покрытий на цем. р-ре М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,34	366,1	14,65	4152	2239	166	62	2547	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
316	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	11,57	1350	0	15620	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Плинтус									
322	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	476,1	266,09	0,4	126685	22791	190	67	25304	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м*		47,87	0,14						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
325	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1061,44	67,18	0,44	71308	63450	464	186	60136	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		59,78	0,18						
326	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолка	90,11	19,52	0,15	1759	1423	14	5	1349	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		15,79	0,06						
327	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	424,03	436,17	3,51	184949	70440	1488	560	67095	94,5%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		166,12	1,32						
328	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9,7	217,77	3,69	2112	1059	36	13	1013	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		109,19	1,37						
329	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	332,01	1049,89	3,58	348574	107687	1189	388	102131	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		324,35	1,17						
330	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	208,74	338,18	2,91	70592	19498	607	230	18643	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		93,41	1,1						
331	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	198,7	19,52	0,15	3879	3137	30	12	2976	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		15,79	0,06						
333	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	1086,46	389,41	2,91	423078	139436	3162	1195	132896	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		128,34	1,1						
335	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без уск плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	252,43	1955,34	2,63	493586	96668	664	250	91588	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		382,95	0,99						
336	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	115,05	185,31	2,35	21320	10360	270	104	9888	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		90,05	0,9						
337	Е0115-36-1	Обшивка горизонтальных воздуховодов гипсокартоном толщ. 10 мм по металлическому каркасу	83,7	617,38	6,06	51675	21451	507	147	20410	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		256,29	1,76						
338	Е0115-36-1	Облицовка стояков гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	75,6	617,38	6,06	46674	19376	458	133	18436	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		256,29	1,76						
339	С11011-376	Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	164,07	286	0	46924	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 12. Наружная отделка									
340	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен «Изовером OLE-70»	17,62	4216	232,04	74286	66154	4089	1536	60921	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3754,46	87,19						

341	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	17,26	14600	0	251996	0	0	0	0	
		м3		0	0						
342	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен зрит. зала «Изовером OLE- 100»	5,3	4216	232,04	22345	19899	1230	462	18325	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3754,46	87,19						
343	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,1	14600	0	74460	0	0	0	0	
		м3		0	0						
344	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах без водосточных труб	300,04	31,04	0,05	9313	2310	15	6	2480	107,1%
		м2		7,7	0,02						
345	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	219,36	1782,98	4,99	391114	117845	1095	333	111678	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		537,22	1,52						
346	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	203,63	1180	0	240283	0	0	0	0	
		м2		0	0						
347	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	26,88	1350	0	36288	0	0	0	0	
		м2		0	0						
348	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	300	135,63	0,78	40689	23754	234	87	25319	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		79,18	0,29						
		Цоколь									
349	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными плитками типа керамогранит	34,18	688,83	3,2	23544	16538	109	41	15667	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		483,86	1,21						
350	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	34,18	1350	0	46143	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 13. Лестницы №1, 2, 3									
357	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	-0,973	622,84	180,65	-606	-327	-176	0	-265	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
363	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	21,9	1075,36	6,15	23550	4862	135	51	4643	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		222,01	2,34						
364	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,047	15836,43	6844,83	744	272	322	91	295	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		5796	1941,09						
365	С12021-267	Стремянки	0,047	133700	0	6284	0	0	0	0	
		т		0	0						
378	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,283	133700	0	37837	0	0	0	0	

		т		0	0						
380	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков УМ1	0,066	12051,55	336,5	795	101	22	8	103	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1531,8	127,12						
381	С12041-41	Проволока арм. из низкоуглерод. стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00432	29400	0	127	0	0	0	0	
		т		0	0						
386	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	15,34	411,02	16,79	6305	1175	258	97	1408	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		76,59	6,3						
387	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	113,516	70,41	0,84	7993	82	95	35	130	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 к=7,4	*м2*		0,72	0,31						
		Раздел 14. Разные работы									
		Входная группа									
389	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ-1 из швеллера	1,497	5455,17	2856,97	8166	2719	4277	1155	3138	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		1816,43	771,41						
405	Е0108-8-4	Кладка столбов из силикатного кирпича М100 прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м колонады	0,49	8461,92	382,25	4146	640	187	70	755	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1306,69	143,44						
409	Е0109-24-1	Монтаж обрамления кирпичных столбиков уголками	0,85211	16234,07	5027,99	13833	8908	4284	1142	8141	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		10453,5	1339,83						
410	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,85211	114900	0	97907	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Крыльцо № 1									
483	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М125	1,42	10107,16	419,8	14352	1143	596	224	1451	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
484	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,28	252	4,78	575	98	11	4	108	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
		Крыльцо № 2									
504	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М125	1,03	10107,16	419,8	10410	829	432	162	1053	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						

505	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,52	252	4,78	635	108	12	5	120	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
		Крыльцо главного входа									
537	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона кл.В12,5	0,9	9957,43	389,15	8962	456	350	132	556	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		507,15	147,01						
538	Е0108-6-9	Кладка стен по уклону ступеней	1,64	9648,76	370,75	15824	1727	608	226	2074	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		1053,11	137,81						
		Пандус									
554	Е0108-6-1	Кладка стен пандуса из керамического кирпича М125 на растворе М50	3,23	10107,16	419,8	32646	2599	1356	509	3301	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
555	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	3,23	252	4,78	814	139	15	6	154	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
556	Е0127-39-17	Устройство бетонного основания толщ. 20 (толщ.12) см	10	1866,45	32,92	18665	541	329	82	746	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		54,08	8,22						
557	Е0127-39-18	Вычитается позиция:: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	10	-683,6	-0,3	-6836	-89	-3	-1	-108	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25, К=8	*м2*		-8,92	-0,1						
558	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03232	41200	0	1332	0	0	0	0	
		т		0	0						
559	Е0127-39-17	Устройство бетонного покрытия пандуса из бетона кл.В.25 толщиной 20 (толщ.5) см	10	2035,77	32,92	20358	541	329	82	746	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		54,08	8,22						
560	Е0127-39-18	Вычитается позиция:: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	10	-1408,74	-0,56	-14087	-167	-6	-2	-203	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25, К=15	*м2*		-16,73	-0,19						
		Вентканалы									
578	Е0108-6-1	Кладка стен вентканалов из керамического киприча М100 на растворе М50 /из кирпича керамического/	0,6	9271,16	419,8	5563	483	252	95	613	106,2%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		804,71	157,5						
579	Е0160-22-1	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	5	35,23	0,11	176	146	1	0	119	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		29,24	0,02						
580	Е0107-53-11	Установка плит вентканалов	6	491,54	30,19	2949	1186	181	66	1578	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		197,69	11,04						
581	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские площадью до 3 м2 (П1-8)	0,096	20660	0	1983	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Отмостка									
603	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	111,17	1814,95	32,92	201768	6013	3660	914	8292	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		54,08	8,22						
604	Е0127-39-18	Добавлять на каждый 1 см изм. толщ. слоя по таб. 39-17	555,85	-84,74	-0,04	-47100	-620	-21	-7	-751	119,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25, К=5	*м2*		-1,12	-0,01						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметров до 50 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	32	692	128%
		шт		254,25	15,75						
8	С9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	2	3500	0	7000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
9	С9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	1	922	0	922	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	С9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	С9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	4	395	0	1580	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	С9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	10	350	0	3500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	92	693,07	10,34	63762	7079	951	356	9517	128%
		м трубопровода		76,95	3,87						

20	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,19	6563	658	46	17	864	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
21	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	471,67	4,19	5660	718	50	19	943	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
22	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21	362,67	4,19	7616	1257	88	33	1651	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
23	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	32	364,67	4,19	11669	1915	134	51	2516	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
24	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	94	329,67	4,19	30989	5626	394	149	7392	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	262	10,99	0	2879	2801	0	0	3585	128%
		м трубопровода		10,69	0						
28	С8-10-45	Крепление труб из круглого металла, уголка	20,5	200	0	4100	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3									
		2,0									
29	С9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	4	319	0	1276	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	С9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	6	275	0	1650	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	41	362,67	4,19	14869	2454	172	65	3224	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
33	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	42	364,67	4,19	15316	2514	176	66	3302	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
34	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	56	329,67	4,19	18462	3352	235	88	4403	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
35	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	139	10,99	0	1528	1486	0	0	1902	128%
		м трубопровода		10,69	0						
37	С8-10-45	Крепление труб из круглого металла, уголка	43,2	200	0	8640	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
44	Е16-21-3	Установка воронок диаметром 100х50 мм	1	175,95	1,57	176	135	2	0	173	128%

		воронка		135	0						
45	С8-10-162	Прим. Воронка для опорожнения системы отопления стальная сварная из труб d=100х50 мм	0,001	126700	0	127	0	0	0	0	
		т		0	0						
46	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. до 110 мм	50	748,88	1,43	37444	5119	72	27	6587	128%
		м трубопровода		102,38	0,54						
47	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. до 50 мм	10	620,54	0,64	6205	1062	6	3	1363	128%
		м трубопровода		106,2	0,25						
48	С99-1-1	Ревизия пластмассовая d=110 мм	8	377	0	3016	0	0	0	0	
	Водозаб. ар-ра	*шт*		0	0						
49	С99-1-1	Заглушка d=110 мм	10	222	0	2220	0	0	0	0	
	ТОО «Семейпл.»	*шт*		0	0						
50	С99-1-1	Заглушка d=50 мм	2	18	0	36	0	0	0	0	
	ТОО «Семейпл.»	*шт*		0	0						
52	С8-10-45	Крепления для трубопроводов	13,1	200	0	2620	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-3									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
		1.1..									
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	78	345,17	4,08	26923	4194	318	119	5521	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
		Локальная смета 2-1-4									
		Вентиляция									
		Раздел 1. П1									
1	Е20-42-1	Прим. Установка элементов систем EVR (вентиляторы, заслонки, гибких вставок, блок управления)	1	9346,91	1057,91	9347	7088	1058	397	9581	128%
		камера		7087,5	396,9						
2	С99-1-1	Заслонки регулирующие для прямоугольных каналов с сервоприводом ZOR 70-40	1	23796	0	23796	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
3	С99-1-1	Водянной 2-х рядный калорифер WKN 70-40/2	1	17207	0	17207	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
4	С99-1-1	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с назад загнутыми лопатками с эл.двигателем N=1,5 кВт, п=2840 об/мин, Н=700 Па LVP70-40/31-2DM	1	40911	0	40911	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						

5	С99-1-1	Прим. Гибкие вставки для прямоугольных каналов WKG 70-40 (цена на 2 шт)	1	4713	0	4713	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
6	С99-1-1	Прим. Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG 70-40	1	8548	0	8548	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
7	С99-1-1	Прим. Блок управления PUA 220-W-30	1	84096	0	84096	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
8	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитках, масса до 5 кг	3	68,91	0	207	189	0	0	170	90%
		шт		63	0						
9	С80-1-1	Датчик температуры погружной VSP	1	4224	0	4224	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
10	С80-1-1	Термостат капилярный AZT-6	1	8694	0	8694	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
11	С80-1-1	Датчик температуры канальный STK	1	4469	0	4469	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
		Раздел 10. ВЕ1-ВЕ13									
123	Е20-3-3	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,9	1855,51	11,11	48058	6180	288	108	8049	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
124	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,76	1880,92	13,82	35286	4875	259	97	6364	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
125	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,24	1880,92	13,82	11737	1622	86	32	2117	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
		Локальная смета 2-1-5									
		Электроосвещение									
19	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	250	36,51	0	9128	6583	0	0	7109	108%
		м		26,33	0						
		Материалы не учтенные ценником									
65	С151607-117	-2.40 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,751	9230	0	16162	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Электросиловое оборудование									
		1.9а Ящик дымоудаления (ЯД) ЭЛ-17и									
56	Ц0108-409-6	Трубы винопластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	120	48,7	2,6	5844	3456	312	24	3306	95%
		м		28,8	0,2						

61	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сумм.сеч. до 16 мм2	38	14,6	0,2	555	448	8	4	430	95%
		м		11,8	0,1						
62	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сумм.сеч. до 6 мм2	218	10,6	0,1	2311	1918	22	22	1843	95%
		м		8,8	0,1						
64	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	377	5,4	0,1	2036	1395	38	0	1325	95%
		м		3,7	0						
65	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава: провод каждый последующий одножильный и многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	77	10,6	0,4	816	585	31	8	563	95%
		м		7,6	0,1						
		Материалы не учтенные ценником									
77	С151607-125	-1.23 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,11845	50600	0	5994	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
78	С151607-123	-1.24 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,4998	29000	0	14494	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
79	С151607-121	-1.25 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,12	19900	0	2388	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
81	С151607-117	-1.27 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,4	9230	0	3692	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
94	С130804-1	-1.34, 1.35 Трубы винипластовые	5	650	0	3250	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 4-1-2									
		ЛЭП-10 кВ									
		6 Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м, с приспособлением для установки разъединителя, кабельной муфты и разрядников А10-1 (по серии 3.407.1-143, вып 1) 1 шт									
3	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%

		опора		985,5	549,9						
5	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,088	2794,69	1445,81	246	60	127	25	89	105%
		1м3		679,5	281,18						
		6 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 комплект (серия 3.407.1-143.2)	1								
16	Спрайс-лист	Кронштейн РА-1	1	1527,77	0	1528	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
17	Спрайс-лист	Кронштейн РА-2	1	564,83	0	565	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
18	Спрайс-лист	Кронштейн РА-3	2	1159,97	0	2320	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
19	Спрайс-лист	Кронштейн РА-4	1	464,65	0	465	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
20	Спрайс-лист	Кронштейн РА-5	1	456,89	0	457	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
21	Спрайс-лист	Хомут стальной Х7	3	484,24	0	1453	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
22	Спрайс-лист	Хомут стальной Х8	1	487,94	0	488	0	0	0	0	
	ЭМУ «AIAgEuM EiETriC»	*шт*		0	0						
23	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПА	3	128,64	0	386	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300	0	131	0	0	0	0	
		т		0	0						
25	Спрайс-лист	Зажим Аппаратный А2А	6	323,45	0	1941	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						

		7 Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м А10-1 (по серии 3.407.1-143, вып. 1) 1 шт									
26	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%
		опора		985,5	549,9						
28	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,088	2794,69	1445,81	246	60	127	25	89	105%
		1м3		679,5	281,18						
39	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%
		опора		985,5	549,9						
		1.10 Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Е 15 шт (по серии 3.407.1.30)									
43	Спрайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	15	258,76	0	3881	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
44	Спрайс-лист	Зажим натяжной НКК-1-Б	15	388,13	0	5822	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор М	*шт*		0	0						
		1.13, 1.14 Заземление опор									
49	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам. 12 мм	2	247,7	20,7	495	222	41	3	214	95%
		шт		111	1,6						
		Котельная с электрокотлами									
		Локальная смета 6-1-5									
		Тепломеханическое оборудование									
1	Ц0108-104-3	Установка электрокотла мощностью до 100 кВт	2	4653	1170	9306	6120	2340	526	6314	95%
	Прим.	*котел*		3060	263						
2	Прайс-лист	Котел электрический ЭВН-К-96А N 96 кВт	2	95473,51	0	190947	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Водонагреватель									
5	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	9540	1016	117	8691	90%
		шт		4770	58,5						
6	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18600	0	37200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм (80 мм)	1	688,9	55,8	689	626	56	14	576	90%
		шт		626	13,5						

13	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190	0	5190	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	4	501,7	24	2007	1892	96	27	1727	90%
		шт		473	6,8						
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500	0	14000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	847	0	1694	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	1238	119	32	1143	90%
		шт		619	15,8						
27	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 17с28нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7060	0	14120	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
31	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	1570	0	3140	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
44	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20 мм	10	116	0	1160	0	0	0	0	
		м		0	0						
45	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25 мм	18,54	168	0	3115	0	0	0	0	
		м		0	0						
47	С130806-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40 мм	3,09	270	0	834	0	0	0	0	
		м		0	0						
49	С130801-25	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, (15х2 мм)	6	163	0	978	0	0	0	0	
	Прим.	*м*		0	0						
54	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (89х3 мм)	0,0954	37242,7	2525,6	3553	3188	241	28	2895	90%
	К=1,1	*т*		33418	297,01						

55	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами,89х3,5 мм (89х3,0 мм)	15	1230	0	18450	0	0	0	0	
	Прим.	*м*		0	0						
56	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм (57х3 мм)	0,048	57973,3	2700,5	2783	2578	130	14	2333	90%
	К=1,1	*т*		53713	297						
57	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	12	284	0	3408	0	0	0	0	
		м		0	0						
58	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (89х3 мм)	0,19872	37242,7	2525,6	7401	6641	502	59	6030	90%
	К=1,1	*т*		33418	297,01						
59	С130806-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, (89х3 мм)	27	526	0	14202	0	0	0	0	
		м		0	0						
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	40	200	0	8000	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 6-2-2									
		Наружная канализация									
		Раздел 1. Канализация К1									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	26,45	24,88	79	5	75	21	25	97%
		м3 грунта		1,57	6,84						
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1	423,9	0	424	424	0	0	479	113%
		м3 грунта		423,9	0						
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	33	33,4	31,41	1102	66	1037	285	340	97%
		м3 грунта		1,99	8,64						
4	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1	423,9	0	424	424	0	0	479	113%
		м3 грунта		423,9	0						

5	Е1-27-2	Засыпка траншей и устройство валика грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25	6,48	6,48	162	0	162	53	51	97%
		м3 грунта		0	2,1						
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10	122,18	0	1222	1222	0	0	1381	113%
		м3 грунта		122,18	0						
7	Е23-1-1	Устройство песчанной подготовки и засыпка песчаным грунтом трубопроводов	4,8	1791,2	152,52	8598	738	732	274	1316	130%
		м3 основания		153,68	57,15						
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,01043	78245	36133,62	816	436	377	100	697	130%
		км трубопровода		41850	9612,9						
9	Ц8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 Мпа, SDR 26, Dв 146,9 мм	10,5343	797	0	8396	0	0	0	0	
		м		0	0						
10	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
11	Ц99-1-1	Прим. Муфта защитная d=194 мм	1	573	0	573	0	0	0	0	
	Прайс-лист	*шт*		0	0						
12	Ц99-1-1	Прим. Муфта защитная d=140 мм	1	379	0	379	0	0	0	0	
	Прайс-лист	*шт*		0	0						
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7									
13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,58	19630,55	2538,55	11386	1534	1472	551	2711	130%
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63						
14	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦО-1, КЦ7-3)	0,36	4063	0	1463	0	0	0	0	
		м		0	0						
15	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-9а)	0,89	4360	0	3880	0	0	0	0	
		м		0	0						
16	Ц1-1-774	Скобы ходовые	4,08	129	0	526	0	0	0	0	
		кг		0	0						
17	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см (толщина 10 см)	5,4	1838,53	26,34	9928	254	142	36	386	133%
		м2 покрытия		47,03	6,58						
18	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	-54	84,59	0,03	-4568	-52	-2	-1	-70	133%
		м2 покрытия		0,97	0,01						
19	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев из керамического кирпича	0,09	9437,25	296,6	849	82	27	10	109	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						