Форма 2

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Промстрой-Энерго"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование объекта - Питающая линия 10кВ ПС№68И-Ст. Шелек
на Электрооборудование и монтаж питающей линии 10кВ

Договор № 50-ПСЭ от 18.11.2010г.

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2011 года
(Локальная смета 7-64)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и монтажные работы								
11	Е0133-109-2	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	33,09	25922,88	17030,88	857814	563569	408249	43,70	1446
		1км		7650,00	4099,68	253146	135663	105	15,13	501
12	Е0133-111-4	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2**	321	1438,79	953,91	461852	306205	147776	1,53	491
		опора		274,50	163,94	88115	52625	105	0,56	180
13	Е0133-112-6	**Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории**	2	2884,73	432,23	5769	864	5486	13,90	28
		переход		2452,50	159,75	4905	320	105	0,78	2
14	Е0133-112-6	**Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории**	5	2884,73	432,23	14424	2161	13714	13,90	70
				2452,50	159,75	12263	799	105	0,78	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переход								
15	Е0133-112-4	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	1	4155,07	622,57	4155	623	3950	20,10	20
		переход		3532,50	229,50	3533	229	105	1,12	1
16	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1068	44,00	10,60	46992	11321	31757	0,18	192
		м		29,00	2,30	30972	2456	95	0,01	14
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1068	36,70	27,80	39196	29690	15929	0,06	64
		м		8,80	6,90	9398	7369	95	0,04	43
18	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1068	32,40	23,70	34603	25312	14712	0,06	64
		м		8,60	5,90	9185	6301	95	0,03	37
19	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	252	45,00	6,70	11340	1688	8092	0,19	48
		м		32,20	1,60	8114	403	95	0,01	2
20	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	500	18,50	2,60	9250	1300	5035	0,06	30
		м		10,10	0,50	5050	250	95	--	1
21	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	80	33,40	9,80	2672	784	1512	0,11	9
		м		17,70	2,20	1416	176	95	0,01	1
22	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д 100мм (1 труба резервная 252м)	0,504	229695,38	--	115767	--	15218	175,00	88
		кан.-км		27450,00	--	13835	--	110	--	--
23	Ц0108-172-3	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2	12	3517,10	3,10	42205	37	38737	16,00	192
		оконцев.		3398,00	--	40776	--	95	--	--
		Установка ж/б опор ВЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-10 кВ /с траверсами и изоляторами/в сверленые котлованы**	52	1534,11	878,23	79774	45668	41096	3,06	159
		опора		506,25	246,42	26325	12814	105	1,03	54
37	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ-10 кВ /с траверсами и изоляторами/в сверленые котлованы**	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
38	Е0133-103-3	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для ВЛ-10 кВ /с траверсами и изоляторами/в сверленые котлованы**	16	4836,53	3187,28	77384	50996	39554	9,00	144
		опора		1476,00	878,40	23616	14054	105	3,63	58
39	Е0133-107-1	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	160	459,29	301,79	73486	48286	40446	0,91	146
		шт		157,50	83,25	25200	13320	105	0,30	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1892462**	**1098457**			**3221**
			Тенге			**560776**	**249529**			**956**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1530272**				
	Материалы -		Тенге			**119845**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**673463,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**694950**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**347**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**104242,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**133513**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2358735**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**777706,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**362190**				
	Материалы -		Тенге			**112869**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136841,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144372**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21656,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**536956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**810**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158497,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2895691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4597**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**936203,00**			

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Промстрой-Энерго"

Мырзабеков Ж.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Нурахманов Е.Т.