**Заказчик** - Государственное Учреждение «Средняя школа № 7»
**Поставщик** - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

**Наименование объекта:** Государственное Учреждение «Средняя школа № 7»

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за**
**ноябрь месяц 2011года**
**Установка раковин с фартуком из кафеля и замена разводки горячей и холодной воды в 2-х кабинетах**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке** | 100 934 | 100 934 | 80 174 | 80 174 | | | | | |
| **НДС 12%** | 12 112 | 12 112 | | | | | | | 12 112 |
| **Итого** | **113 046** | **113 046** | **80 174** | **80 174** | | | | | **12 112** |

**Заказчик:**_____

**Подрядчик:**_____

Заказчик - Государственное Учреждение «Средняя школа № 7»

Подрядчик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Государственное Учреждение «Средняя школа №7»

Акт N 1

выполненных работ за ноябрь 2011 года

Установка раковин с фартуком из кафеля и замена разводки горячей и холодной воды в 2-х кабинетах

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге | | Общая стоимость, Тенге | | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Кабинет №8 | | | | | | | | |
| 1 | Е17-5-4 | -Демонтаж раковины ктрр=0,4; кзпр=0,4; *комплект* | 1 | 69,93 | 12,33 | 70 | 12 | 72 | 0,324 | - |
| | | | | 57,6 | 4,5 | 58 | 5 | 115 | 0,02 | - |
| 2 | Е63-6-1 | -Снятие обоев *м2* | 1,07 | 16,9 | - | 18 | - | 17 | 0,117 | - |
| | | | | 16,9 | - | 18 | - | 95 | 0,0001 | - |
| 3 | Е16-6-1 | -Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм ктрр=0,4; кзпр=0,4; *м трубопровода* | 6,4 | 24,84 | 3,96 | 159 | 25 | 166 | 0,1188 | 1 |
| | | | | 20,88 | 1,49 | 134 | 10 | 115 | 0,0073 | - |
| 4 | Е16-4-1 | -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ктрр=0,4; кзпр=0,4; *м трубопровода* | 3,7 | 49,45 | 3,55 | 183 | 13 | 201 | 0,268 | 1 |
| | | | | 45,9 | 1,33 | 170 | 5 | 115 | 0,0065 | - |
| 5 | Е17-5-4 | -Установка раковин ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *комплект* | 1 | 7504,39 | 15,41 | 7504 | 15 | 198 | 0,9315 | 1 |
| | | | | 165,6 | 5,63 | 166 | 6 | 115 | 0,02 | - |
| 6 | Е17-2-3 | -Установка сместителей ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *шт* | 1 | 1812,61 | 1,96 | 1813 | 2 | 167 | 0,805 | 1 |
| | | | | 144,9 | - | 145 | - | 115 | - | - |
| 7 | Е16-14-1 | -Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа | 6,4 | 546,4 | 15,24 | 3497 | 98 | 2519 | 1,886 | 12 |
| | | | | 336,38 | 5,71 | 2153 | 37 | 115 | 0,0223 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наружным диаметром 20мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 8 Е16-15-1 | -Установка вентилей на трубопроводах из полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *шт* | 2 | 871,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 1743<br>585 | 98<br>39 | 718<br>115 | 1,6905<br>0,07 | 3<br>- |
| 9 Е16-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *м трубопровода* | 3,7 | 636,63<br>122,13 | 0,8<br>0,31 | 2356<br>452 | 3<br>1 | 521<br>115 | 0,6716<br>0,0012 | 2<br>- |
| 10 Е15-17-1 | -Гладкая облицовка стен плитками по кирпичу и бетону (фартук), ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки* | 1,07 | 1978,24<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 2117<br>410 | 3<br>1 | 390<br>95 | 2,3<br>0,0039 | 2<br>- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 19460 | 269 | | | 23 |
| | | Тенге | | | 4291 | 104 | | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4969 | | | | |
| | Заработная плата- | Тенге | | | 745 | | | | |
| | Трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | | 2 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)- | Тенге | | | 1466 | | | | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 25895 | | | | |
| | Сметная заработная плата- | Тенге | | | 5140 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | | 25 | | | | |

РАЗДЕЛ 2. Кабинет 3-го этажа

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Е17-5-4 | -Установка раковины с пьедесталом ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *комплект* | 1 | 7504,39<br>165,6 | 15,41<br>5,63 | 7504<br>166 | 15<br>6 | 198<br>115 | 0,9315<br>0,02 | 1<br>- |
| 12 Е17-2-3 | -Установка сместителей ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *шт* | 1 | 1812,61<br>144,9 | 1,96<br>- | 1813<br>145 | 2<br>- | 167<br>115 | 0,805<br>- | 1<br>- |
| 13 Е46-25-2 | -Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; *отверстие* | 6 | 167,3<br>76,34 | 87,19<br>51,23 | 1004<br>458 | 523<br>307 | 689<br>90 | 0,4071<br>0,0638 | 2<br>- |
| 14 Е16-14-1 | -Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; | 21,4 | 546,4<br>336,38 | 15,24<br>5,71 | 11693<br>7199 | 326<br>122 | 8419<br>115 | 1,886<br>0,0223 | 40<br>- |

*м трубопровода*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е16-15-1 | -Установка вентилей на трубопроводах из полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; | 4 | 871,42 | 49,05 | 3486 | 196 | 1436 | 1,6905 | 7 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115 | 0,07 | - |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | Е16-4-1 | -Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 50 мм ктрр=0,4; кзпр=0,4; | 13,8 | 49,45 | 3,55 | 682 | 49 | 749 | 0,268 | 4 |
| | | | | 45,9 | 1,33 | 633 | 18 | 115 | 0,0065 | - |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 17 | Е16-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; | 14,3 | 636,63 | 0,8 | 9104 | 11 | 2013 | 0,6716 | 10 |
| | | | | 122,13 | 0,31 | 1746 | 4 | 115 | 0,0012 | - |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 18 | Е15-17-1 | -Гладкая облицовка стен плитками по кирпичу и бетону (фартук), ктрр=1,15;кэкс=1,25;кзпр1,15; кзпм=1,25; | 0,96 | 1978,24 | 2,63 | 1899 | 3 | 351 | 2,3 | 2 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 368 | 1 | 95 | 0,0039 | - |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 37185 | 1125 | 67 |
| | Тенге | | 11885 | 537 | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 14022 | | |
| Заработная плата- | Тенге | | 2103 | | |
| Трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | 7 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)- | Тенге | | 3072 | | |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 54279 | | |
| Сметная заработная плата- | Тенге | | 14525 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | 74 | | |
| ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | 56645 | 1394 | 90 |
| | Тенге | | 16176 | 641 | 0 |
| Накладные расходы - | Тенге | | 18991 | | |
| Заработная плата- | Тенге | | 2848 | | |
| Трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | 9 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)- | Тенге | | 4538 | | |
| ИТОГО в ценах 2001 года | Тенге | | 80174 | | |
| Сметная заработная плата- | Тенге | | 19665 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч- | Тенге | | 99 | | |

Итого в текущих ценах (к=1,25894) 100934
НДС 12% 12112
Всего по акту: 113046 тенге.

Заказчик

Т. Анцибор

Подрядчик

Д. Маратов