63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9	148,4	0,07	1336	972	1	0	1021	105%
		м2		108	0,02						
64	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	27	121,19	10,09	3272	1877	272	103	1981	100%
		м		69,53	3,83						
65	Спрайс-лист	Стоимость цилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 89 мм толщиной 60 мм покрытых фольгой	27	1119,68	0	30231	0	0	0	0	
	ТОО «Техник.»	*м*		0	0						
66	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	109,67	9,39	1316	713	113	43	756	100%
		м		59,4	3,6						
67	Спрайс-лист	Стоимость цилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 57 мм толщиной 60 мм покрытых фольгой	12	978,47	0	11742	0	0	0	0	
	ТОО «Техник.»	*м*		0	0						
68	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10,5	80,21	5,31	842	423	56	21	444	100%
		м		40,28	2,03						
69	Спрайс-лист	Стоимость цилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем диам. 25 мм толщиной 40 мм покрытых фольгой	10,5	415,86	0	4367	0	0	0	0	
	ТОО «Техник.»	*м*		0	0						
		Локальная смета 6-2-1									
		Наружный водопровод									
		Раздел 1. Водопровод В1									
21	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0253	8170,63	0	207	203	0	0	264	130%
		км трубопровода		8032,5	0						
22	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
23	Ц99-1-1	Указатель пожарный резервуаров флуоресцентный	2	1090	0	2180	0	0	0	0	
	Прайс-лист	*шт*		0	0						
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7									
33	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см (толщина 10 см)	5,4	1838,53	26,34	9928	254	142	36	386	133%
		м2 покрытия		47,03	6,58						
34	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	-54	84,59	0,03	-4568	-52	-2	-1	-70	133%
		м2 покрытия		0,97	0,01						

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7417359				1050488	

Накладные расходы	1050488
Итого, в том числе:	8467847
- СМР	7390864
- Оборудование	1076983
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	443452
Итого	7834316
Временные здания и сооружения 2,72%	213093
Итого	8047409
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	177043
Затраты на выслугу лет 1%	80474
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32190
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	54980
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	9469079
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12618916	20133053
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	402661
Итого, в том числе:	**20535714**
- СМР	18245844
- Оборудование	2289870
НДС 12%	**2464286**
ВСЕГО ПО АКТУ	**23000000**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **ноябрь** от 27 ноября 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 7	128 981 784	52 103 675	14 162 973	0	1 303 865	593 146	0	0
Итого:	128 981 784	52 103 675	14 162 973	0	1 303 865	593 146	0	0
НДС 12 %	15 477 815				156 464			
Итого:	144 459 599				1 460 329			
Исключить аванс 15,8%	20 530 207				0			
Всего к оплате:	123 929 392				1 460 329			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.

Акт № 7
выполненных работ за **ноябрь** от 27 ноября 2013 г.

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 10. Полы									
		1 этаж									
		Тип ТД 218									
251	Е0111-36-2	Устройство покрытий из ламината на мастике КН-2	36,7	1464,58	6,13	53750	2469	225	85	2827	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		67,28	2,31						
		ТД 531									
285	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	142	779,78	6,13	110729	9553	870	328	10939	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		67,28	2,31						

		2 этаж									
		ТД 418									
286	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	28,17	186,7	5,46	5259	341	154	58	442	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,11	2,05						
		Тип ТД 603									
296	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 20 мм	93,9	17,57	5,46	1650	1137	513	192	1472	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и 1,25	*м2*		12,11	2,05						
297	С11011-574	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 12 мм	0,096717	164200	0	15881	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
298	С11011-576	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 8 мм	0,0939	111300	0	10451	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
301	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	93,9	779,78	6,13	73221	6317	575	217	7233	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		67,28	2,31						
		Тип ТД 418									
302	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 20 мм	2,25	186,7	5,46	420	27	12	5	35	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,11	2,05						
		Тип ТД 12									
306	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	140,2	132,21	5,46	18536	1698	766	287	2198	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		12,11	2,05						
		Тип ТД 446									
311	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги минераловатных	1,26	8,41	1,5	11	9	2	1	11	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,91	0,56						
312	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,11313	6730	0	761	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Плинтус									
323	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	67	125,78	0,2	8427	1247	13	6	1387	110,7%
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	*м*		18,61	0,09						
324	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	54	111,76	0,58	6035	748	31	12	841	110,7%

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		13,85	0,22						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
327	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	60,63	436,17	3,51	26445	10072	213	80	9594	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		166,12	1,32						
330	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,75	338,18	2,91	19868	5488	171	65	5248	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		93,41	1,1						
333	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	237,792	389,41	2,91	92599	30518	692	262	29087	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	1,1						
		Раздел 13. Лестницы №1, 2, 3									
358	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за два раза	52,92	25,47	0,03	1348	253	1	0	205	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	м2		4,78	0						
366	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	412,01	38,61	400	214	37	14	247	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		220,72	14,6						
367	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	0,97	12300	0	11931	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**457722**				**71766**	

Накладные расходы	71766
Итого, в том числе:	529488
- СМР	529488
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	31769
Итого	561257
Временные здания и сооружения 2,72%	15266
Итого	576523
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	12684
Затраты на выслугу лет 1%	5765
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2306
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,006832007	3939
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	601217
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12618916	1278299

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25566
Итого, в том числе:	**1303865**
- СМР	1303865
- Оборудование	0
НДС 12%	**156464**
ВСЕГО ПО АКТУ	**1460329**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013г.
Доп.соглашение № 1 от 13 ноября 2013 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **ноябрь** от 25 ноября 2013 г. (без оплаты)

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 8	146 599 038	58 616 852	17 398 100	0	17 617 253	6 513 177	3 235 127	0
Итого:	146 599 038	58 616 852	17 398 100	0	17 617 253	6 513 177	3 235 127	0
НДС 12 %	17 591 884				2 114 070			
Итого:	164 190 922				19 731 323			
Исключить аванс 15,8%	20 530 207				0			
Всего к оплате:	143 660 715				19 731 323			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор: Договор № 5 от 14 марта 2013 г.
Доп.соглашение № 1 от 13 ноября 2013 г.

Акт № 8
выполненных работ за **ноябрь** от 25 ноября 2013 г. (без оплаты)

Объект: «Реконструкция торгового дома под сельский клуб в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
333	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	19,369	389,41	2,91	7542	2486	56	21	2369	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		128,34	1,1						
		Раздел 13. Лестницы №1, 2, 3									
368	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
369	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	1	2136,2	5,8	2136	227	6	2	248	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		227,45	2,2						

370	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	18,86	4246,43	9,61	80088	5173	181	68	6604	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		274,28	3,62						
371	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	14,28	25,47	0,03	364	68	0	0	55	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
376	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,319	22,68	0,06	121	36	0	0	29	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,68	0,03						
379	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за два раза	25,92	25,47	0,03	660	124	1	0	100	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 к=2	*м2*		4,78	0						
384	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,81	22,68	0,06	18	5	0	0	4	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,68	0,03						
385	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за два раза	0,06	25,47	0,03	2	0	0	0	0	
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 к=2	*м2*		4,78	0						
388	Е0111-27-3	Устройство покрытий на алинексе толщ. 10 мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,34	1397,39	14,65	21436	3029	225	84	3446	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
		Раздел 14. Разные работы									
		Входная группа									
393	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,499	5876,38	2525,03	8809	3917	3785	941	3936	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		2613,38	628,04						
394	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,497	101700	0	152245	0	0	0	0	
		т		0	0						
395	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,061	622,84	180,65	1284	693	372	0	562	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
396	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за два раза	111,294	25,47	0,03	2835	532	3	0	431	81%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
415	Спрайс-лист	Минераловатные плиты Изотерм-П-150	2,4633	9537,02	0	23493	0	0	0	0	
	ТОО «ASSET»	*м3*		0	0						
416	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	17,25	66,57	0,09	1148	368	2	0	352	95,4%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		21,34	0,02						
417	С11011-407	Мастика битумно-кукерсольная	1,03	53	0	55	0	0	0	0	
	Прим.	*кг*		0	0						
418	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек М100 толщиной 15 мм	17,25	226,23	19,93	3902	687	344	129	874	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		39,85	7,45						
419	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	172,5	8,45	0,18	1458	22	30	11	35	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=10	*м2*		0,13	0,06						
		Купол									
420	Е0109-24-1	Монтаж металлического каркаса купола	0,23003	16234,07	5027,99	3734	2405	1157	308	2197	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		10453,5	1339,83						
421	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков купола	0,23003	114900	0	26430	0	0	0	0	
		т		0	0						
422	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже зданий	0,23003	622,84	180,65	143	77	42	0	63	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
423	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12,4794	25,47	0,03	318	60	0	0	48	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		4,78	0						
424	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком купол	6,48	870,13	4,29	5638	453	28	10	497	107,1%
		м		69,98	1,6						
425	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали купола	45	739,16	1,55	33262	7930	70	26	8521	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		176,21	0,59						
426	Спрайс-лист	Полимерная окраска	45	628,41	0	28278	0	0	0	0	
	ТОО Семкровля	*м2*		0	0						
		Козырек КВ1									
427	Е0109-25-1	Монтаж швеллеров	0,24675	6137,72	2525,03	1514	709	623	155	700	81%

		т		2874,71	628,04						
428	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,18914	17279,42	5027,99	3268	2175	951	253	1967	81%
		т		11498,85	1339,83						
429	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов	0,43589	622,84	180,65	271	147	79	0	119	81%
		т		336,38	0						
430	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистолй стали спокойной, №8-14	0,24675	75600	0	18654	0	0	0	0	
		т		0	0						
431	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03735	58700	0	2192	0	0	0	0	
		т		0	0						
432	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,13504	59200	0	7994	0	0	0	0	
		т		0	0						
433	С11011-887	Прокат толстолистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатанный (полоса 50х3)	0,0136	59000	0	802	0	0	0	0	
		т		0	0						
434	С11011-874	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм (косынка 8х100)	0,00315	63600	0	200	0	0	0	0	
		т		0	0						
435	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,77	22,68	0,06	267	79	1	0	64	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		6,68	0,03						
436	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	23,54	25,47	0,03	600	113	1	0	91	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	м2		4,78	0						
437	Е0110-49-1	Укладка обрешетки из досок	0,057	19668,85	388,98	1121	152	22	8	173	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м2		2665,13	146,25						
438	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,057	392,46	17,71	22	20	1	0	22	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	м3		349,31	6,75						
439	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «СПАРК-древесина»	0,5586	207	0	116	0	0	0	0	

	«Корунд LTD»	*кг*		0	0						
440	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой из листовой кровельной стали толщиной 1 мм	6,5	128,68	42,8	836	382	278	69	365	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,74	10,56						
441	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,002	525600	0	1051	0	0	0	0	
		т		0	0						
442	Спрайс-лист	Листовая кровельная сталь с полимерным покрытием	7,189	756,91	0	5441	0	0	0	0	
	ТОО «Семкровля»	*м2*		0	0						
443	Е0109-38-2	Подшивка потолка металлосайдингом	9	608,9	24,26	5480	4890	218	13	3972	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		543,38	1,47						
444	Спрайс-лист	Металлосайдинг с полимерным покрытием	9,45	591,44	0	5589	0	0	0	0	
	ТОО «ANSA»	*м2*		0	0						
445	Е0126-31-1	Теплоизоляция плитами теплоизоляционными ISOVER, марка OL-E жесткие насухо	0,476	2139,46	330,46	1018	861	157	59	828	90%
		м3		1809	123,75						
446	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,48552	14600	0	7089	0	0	0	0	
		м3		0	0						
447	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских поверхностях	4,76	20,6	0,36	98	89	2	0	80	90%
		м2		18,77	0						
448	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	0,006	64100	0	385	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Козырек КВ2 (2 шт)									
449	Е0109-25-1	Монтаж швеллеров	0,13206	6137,72	2525,03	811	380	333	83	375	81%
		т		2874,71	628,04						
450	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,1831	17279,42	5027,99	3164	2105	921	245	1904	81%
		т		11498,85	1339,83						
451	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркасов	0,31516	622,84	180,65	196	106	57	0	86	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		336,38	0						
455	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,5	22,68	0,06	193	57	1	0	46	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,68	0,03						
456	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17	25,47	0,03	433	81	0	0	66	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		4,78	0						
457	Е0110-49-1	Укладка обрешетки из досок	0,074	19668,85	388,98	1455	197	29	11	225	108%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2665,13	146,25						
458	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,074	392,46	17,71	29	26	1	0	28	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		349,31	6,75						
459	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «СПАРК-древесина»	0,7252	207	0	150	0	0	0	0	
	«Корунд LTD»	*кг*		0	0						
460	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой из листовой кровельной стали толщиной 1 мм	7,8	128,68	42,8	1004	458	334	82	438	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		58,74	10,56						
461	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,002	525600	0	1051	0	0	0	0	
		т		0	0						
462	Спрайс-лист	Листовая кровельная сталь с полимерным покрытием	8,6268	756,91	0	6530	0	0	0	0	
	ТОО «Семкровля»	*м2*		0	0						
463	Е0109-38-2	Подшивка потолка металлосайдингом	7	608,9	24,26	4262	3804	170	10	3089	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		543,38	1,47						
464	Спрайс-лист	Металлосайдинг с полимерным покрытием	7,35	591,44	0	4347	0	0	0	0	
	ТОО «ANSA»	*м2*		0	0						
465	Е0115-38-1	Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе	8,6	3213,98	4,99	27640	4620	43	13	4378	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		537,22	1,52						
466	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (фартук)	11	739,16	1,55	8131	1938	17	6	2083	107,1%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		176,21	0,59						
		Крыльцо № 1									
480	Е0108-12-3	Установка металлических решеток для вытирания ног	0,01517	178786,34	2427,46	2712	122	37	14	144	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		8021,25	908,44						
485	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,7	1672,5	14,65	6188	730	54	20	831	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
486	Е0115-15-1	Облицовка боковая поверхностей крыльца керамическими плитками	4,71	2498,83	3,2	11769	2279	15	6	2159	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		483,86	1,21						
487	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,75	3813,47	7,36	18114	392	35	13	511	126%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		82,55	2,79						
488	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	1,64	25,47	0,03	42	8	0	0	6	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
		Крыльцо № 2									
506	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	1672,5	14,65	8028	948	70	26	1078	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
507	Е0115-15-1	Облицовка боковых поверхностей крыльца керамическими плитками	5,04	2498,83	3,2	12594	2439	16	6	2310	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		483,86	1,21						
508	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,2	3813,47	7,36	19830	429	38	14	559	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		82,55	2,79						
509	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	1,8	25,47	0,03	46	9	0	0	7	81%
	К=2 п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
		Венткамера									
510	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из плит ISOVER, марки OL-L-50 перегородок	1,454	4177,69	468	6074	5060	680	254	4782	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		3480,19	174,37						
511	Е0126-31-1	Теплоизоляция изделиями из плит ISOVER, марки OL-L-50 перекрытий снизу	0,48	2493,42	413,08	1197	999	198	74	966	90%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
512	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,91452	14600	0	27952	0	0	0	0	
		м3		0	0						
513	Е0106-11-7	Крепление утеплителя штырями, подвески	0,0144	38734,93	380,3	558	548	5	2	520	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		38036,25	143,44						
514	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,01066	50600	0	539	0	0	0	0	
		т		0	0						
520	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,22148	22,68	0,06	28	8	0	0	7	81%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		6,68	0,03						
521	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	1,22148	25,47	0,03	31	6	0	0	5	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
522	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	130,45	83,04	1044	219	664	238	577	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*шт*		27,43	29,81						
523	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,161	25100	0	4041	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Крыльцо главного входа									
536	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	70,3	1508,5	14,65	106048	13879	1030	386	15792	110,7%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		197,43	5,49						
539	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,1	3813,47	7,36	23262	504	45	17	656	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		82,55	2,79						
540	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01428	99034,93	380,3	1414	543	5	2	515	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		38036,25	143,44						
541	Е0108-12-3	Установка металлических решеток РН-7.5-1	0,06068	178786,34	2427,46	10849	487	147	55	575	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*т*		8021,25	908,44						
542	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за 2 раза	3,11877	50,94	0,05	159	30	0	0	24	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		9,57	0						
		Пандус									
561	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,2	3813,47	7,36	69405	1502	134	51	1957	126%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м*		82,55	2,79						
562	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02618	99034,93	380,3	2593	996	10	4	945	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*1т*		38036,25	143,44						
563	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за 2 раза	3,6153	50,94	0,05	184	35	0	0	28	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		9,57	0						
		Сцена									
564	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,76	22541,72	316,57	107299	16601	1507	568	18542	108%
		м3		3487,5	119,25						
565	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	80	1905,05	11,03	152404	7614	882	331	8796	110,7%

		м2		95,18	4,14						
566	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	17,04	622,52	4,64	10608	989	79	30	1101	108%
		м2		58,05	1,76						
567	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций – каркасов, эстакад	8,672	1862,35	14,17	16150	2634	123	47	2895	108%
		м3		303,75	5,4						
568	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	17,04	165,65	1,61	2823	1511	27	10	1437	94,5%
		м2		88,65	0,61						
569	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	80	167,96	1,88	13437	6264	150	58	5974	94,5%
		м2		78,3	0,72						
		Барьер гардероба									
570	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,442	23143,99	395,71	10230	1773	175	66	1986	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		4010,63	149,06						
571	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций – каркасов, эстакад	0,442	1911,46	17,71	845	154	8	3	170	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		349,31	6,75						
572	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен барьера плитами древесно-стружечными толщиной 12,30 мм	44,4	148,61	5,4	6598	6204	240	91	6798	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		139,73	2,05						
573	С11011-574	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 12 мм	0,02091	164200	0	3433	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
574	С11011-588	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 30 мм	0,072	510200	0	36734	0	0	0	0	
	К=3	*1000 м*		0	0						
575	Е0110-5-2-1	Установка элементов каркаса из брусьев дверей	0,096	23143,99	395,71	2222	385	38	14	431	108%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		4010,63	149,06						
576	Е0115-167-8	Покрытие лаком	50,36	222,76	0	11218	1564	0	0	1478	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		31,05	0						
577	Е0110-7-2	Обшивка дверей с двух сторон древесно- волокнистой плитой толщиной 6 мм	3,84	301,21	5,4	1157	123	21	8	142	108%
	К=2 п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		32,09	2,05						
		Вентканалы									
582	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,25	2493,42	413,08	623	520	103	39	503	90%

	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м3*		2080,35	154,69						
583	Спрайс-лист	Минераловатные плиты Изотерм-П-150	0,255	9537,02	0	2432	0	0	0	0	
	ТОО «ASSET»	*м3*		0	0						
584	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в зданиии с чердачным перекрытием	4,8	3632,43	40,73	17436	2658	195	73	2581	94,5%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		553,73	15,25						
		Подпольные каналы									
594	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,08	25,47	0,03	129	24	0	0	20	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25 К=2	*м2*		4,78	0						
595	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,91	252	4,78	20389	3475	386	146	3845	106,2%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		42,95	1,8						
599	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за два раза	4,428	25,47	0,03	113	21	0	0	17	81%
	п-1.25, К=1,15 и К=1,25	*м2*		4,78	0						
		Отмостка									
605	Прайс-лист	Огнетушитель ОП-5	8	1528,14	0	12225	0	0	0	0	
	ПожЦентр Сем.	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
18	С80-1-1	Огнетушитель порошковый ОП-10	5	2939	0	14695	0	0	0	0	
	PojCentrSemey	*шт*		0	0						
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3									
		2,0									
30	С9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	8	275	0	2200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Е17-2-3	Установка смесителей для душа СМ-Д-СТ	4	1673,32	1,57	6693	504	6	0	645	128%
		шт		126	0						
36	Е13-21-11	К=2 Окраска труб эмалевой краской ЭП-51 за раза	27,7	90,47	0,12	2506	104	3	1	95	90%
		м2		3,74	0,05						
38	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки СМ-М-Ц	3	1573,32	1,57	4720	378	5	0	484	128%
		шт		126	0						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									

10	Прайс-лист «Компания Азия Энерго»	-2.14 Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы	24	1959,15	0	47020	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания для бильярдного стола	1	297,9	71,36	298	160	71	46	222	108%
		шт		159,75	46,09						
12	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	12	1753	0	21036	15936	0	0	15139	95%
		шт		1328	0						
13	Е0121-17-8	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 30 ламп накаливания	5	1557,53	318,74	7788	3769	1594	841	4978	108%
		шт		753,75	168,15						
14	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	5	199,08	6,3	995	380	32	12	424	108%
		шт		76,05	2,5						
15	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	441	41	16	494	108%
		шт		220,5	8,19						
16	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	85	35,4	0	3009	2506	0	0	2706	108%
		шт		29,48	0						
17	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	45,74	0	823	559	0	0	604	108%
		шт		31,05	0						
18	Е0121-2-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	10	53,55	0	536	536	0	0	578	108%
		шт		53,55	0						
25	Ц0108-601-1	Установка минищитка	1	805,5	15,5	806	653	16	4	625	95%
		шт		653	4,5						
26	Спрайс-лист	- 2.46 Минищиток накладной Exinoxe NX 160x90x74	1	278,2	0	278	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛЛ	*шт*		0	0						
27	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	300	42,56	19,79	12768	6831	5937	2241	9072	100%
		м		22,77	7,47						
		Материалы не учтенные ценником									
28	С151803-156	-2.1,2.2 Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-12, ОШВ-6	3	11000	0	33000	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
29	Спрайс-лист	-2.3 Светильники люминесцентные накладные OPL/S-4x36	30	5282,32	0	158470	0	0	0	0	
	ТПК «ЭлектрК»	*шт*		0	0						
30	Спрайс-лист	-2.4 Светильники люминесцентные накладные OPL/S-2x36	86	2546,9	0	219033	0	0	0	0	
	ТПК «ЭлектрК»	*шт*		0	0						
31	Спрайс-лист	-2.5 Светильники люминесцентные накладные OPL/S-1x36	4	2842,62	0	11370	0	0	0	0	