Ну. ТЭСС.

Счет-фактура № 00000000003 от 31.01.10 (1)

Поставщик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 150100256090, БИН: 070840003590, Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 15001 № 0003347 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 026467476 в Филиал АО БанкЦентрКредит, г. Атырау, БИК 191201714 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №35 от 08.09.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кульсары, Западная часть промзоны

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО КОССК

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150900009282, БИН:, г. Кульсары, Западная часть промзоны (10)

Расчетный счет покупателя: 501467920 в Филиал АО БанкЦентрКредит, г. Атырау, БИК 191201714 (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительного пункта №18-10кВ от ПС 110/10кВ "Северная", Махамбетского района, Алмалинского сельского округа	раб	1	9 280 107,14	9 280 107,14	12%	1 113 612,86	10 393 720,00		
Всего по счету:					9 280 107,14		1 113 612,86	10 393 720,00		

Руководитель организации Калиев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Бердіғалиева А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Альбина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Пол. Жауап
02.03.10г.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000002	31.01.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО КОССК
Основание: Договор подряда №35 от 08.09.09г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство распределительного пункта №18-10кВ от ПС 110/10кВ "Северная", Махамбетского района, Алмалинского сельского округа	раб	1	10 393 720,00	10 393 720,00

Всего работ на сумму: **10 393 720,00**
в т.ч НДС **1 113 612,86**

Итого сумма: Десять миллионов триста девяносто три тысячи семьсот двадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

РНН: 150100256090,
Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К
Расчетный счет: 026467476 в Филиал АО БанкЦентрКредит, г. Атырау,
БИК 191201714

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО КОССК

РНН: 150900009282,
Адрес: г. Кульсары, Западная часть промзоны
Расчетный счет: 501467920 в Филиал АО БанкЦентрКредит,
г. Атырау, БИК 191201714

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция объектов электроснабжения г.Атырау и Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство распределительного пункта №18-10кВ от ПС 110/10кВ "Северная", Махамбетского района, Алмалинского сельского округа

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2 010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Приобретение и монтаж РП								
1	Е0125-64-2	-Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	20	5811,3	3131,54	116226	62631	68854	11,5	230
		т		2044,13	824,8	40883	16496	120	3,61	72
2	Ц0108-28-3	-Распределительные устройства комплектные блочные 10 кВ	12	171680	100682,5	2060160	1208190	956894	320,85	3850
		ячейка		58477,5	25460,59	701730	305527	95	147,67	1772
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2176386	1270821			4080
			Тенге			742613	322023			1844
		РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-10кв-РП-18								
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	160,85	289,53	-	46572	-	52626	2,04	328
	т.ч. п-3.177 к=1,15			289,53	-	46572	-	113	-	-
		мЗ								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74,35	154,22	-	11466	-	12956	1,12	83
				154,22	-	11466	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	С01031-А7-1-	Погрузка лишнего грунта на автомобильных перевозках	86,5	30	-	2595	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е010333-А10-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	133,83	88,09	88,09	11789	11789	2358	-	-
				-	17,62	-	2358	100	0,37	50
		т								
7	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2 группы грунтов	160,85	4,36	3,73	701	600	287	-	1
				0,55	1,29	89	207	97	-	1
		м3								
8	Е0125-106-1-	Пересечение кабельной линий с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/ (Переходы 1;2;4-8;10-12)	4	21445,29	11852,41	85781	47410	58232	57,5	230
				8797,5	3334,25	35190	13337	120	13,14	53
		шт								
9	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1200	55,82	17,14	66984	20562	43656	0,22	262
				34,39	3,91	41262	4692	95	0,02	27
		м								
10	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле траншее	600	42,19	31,97	25314	19182	10291	0,07	41
				10,12	7,93	6072	4761	95	0,05	28
		м								
11	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	600	12,88	9,09	7728	5451	3474	0,02	14
				3,8	2,3	2277	1380	95	0,01	8
		м								
12	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	600	37,25	27,25	22347	16353	9505	0,07	41
				9,89	6,79	5934	4071	95	0,04	24
		м								
13	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	600	21,61	16,33	12963	9798	5244	0,03	21
				5,18	4,03	3105	2415	95	0,02	14
		м								
14	Ц0108-167-9-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	2856,68	23,23	5713	46	4430	12,65	25
				2326,45	5,17	4653	10	95	0,03	-
		шт								
15	Ц0108-172-3-	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2	4	4027,27	3,57	16109	14	14849	18,4	74
				3907,7	-	15631	-	95	-	-
		оконцев.								
16	Ц0110-926-1-	Прокладка СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	1,2	7439,82	5932,56	8928	7119	3736	7,25	9
		км								
	к=0,3			1507,26	833,38	1809	1000	133	4,83	6
17	Ц0108-411-7-	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм	15	290,25	-	4354	-	2212	1,15	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-571-2	Ввод в служебно-технические здания	ввод 15	155,25 6476,2	- -	2329 97143	- -	95 80265	- 29,9	- 449
19	С151802-10	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	ввод 15	5460,2 941 -	- - -	81903 14115 -	- - -	98 - -	- - -	- - -
20	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт 18	351,12 133,4	27,72 2,87	6320 2401	499 52	2330 95	0,81 0,02	14 -
21	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 55	112,69 37,26	4,03 0,46	6198 2049	221 25	1971 95	0,21 -	11 -
22	Ц0110-898-2-3	-Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой	м 15	1102,8 1016,6	- -	16542 15249	- -	16774 110	5,75 -	86 -
23	Ц0108-155-1	-Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт 15	385,62 90,62	- -	5784 1359	- -	1291 95	- -	- -
24	Ц0108-155-2	-Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	проход 7,5	2,29 2,19	- -	17 16	- -	16 95	0,01 -	- -
25	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	м 2	236,6 119,6	- -	473 239	- -	227 95	0,71 -	1 -
26	Е0125-106-1	-Пересечение кабельной линий с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/ (Переходы 1;2;4-8;10-12)	шт 2	21445,29 8797,5	11852,41 3334,25	42891 17595	23705 6669	29116 120	57,5 13,14	115 26
27	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода при прокла дке в населенных пунктах и на промышленных площадк ах	шт 0,03	22220,81 10919,25	488,06 183,71	667 328	15 6	433 130	68,2 0,9	2 -
28	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км 0,208	43924,88 31567,5	- -	9136 6566	- -	7223 110	201,25 -	42 -
29	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	кан.-км 0,032	68587,88	29549,61	2195	946	1908	223,1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм-КОЖУХ		38036,25	7835,47	1217	251	130	30,34	1
		км								
30	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм -100мм	6	2714,58	643,77	16287	3863	11930	9,19	55
				1518,86	10,68	9113	64	130	0,02	-
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			547112	167572			1929
			Тенге			314424	41297			237
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кв								
31	Е0133-3-4	-Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	18	3411,89	2961,66	61414	53310	22781	2,85	51
		котлован		450,23	755,14	8104	13592	105	2,94	53
32	Е0133-106-2	-Установка железобетонных плит для опор ВЛ 0,38-10 кВ	2	64,92	10,58	130	21	125	0,35	1
		плита		54,34	5,17	109	10	105	0,02	-
33	Е0133-103-5	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	18	4068,97	2394,4	73241	43099	40406	8,91	160
				1461,94	675,94	26315	12167	105	2,78	50
		опора								
34	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	75,6	295,52	0,85	22341	64	3032	0,23	17
		1м2		36,1	0,13	2729	10	110,7	-	-
35	Ц0108-289-2	-Заземление одиночное опоры железобетонной	21,6	1346	-	29074	-	12743	3,45	75
		шт		621	-	13414	-	95	-	-
36	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	21,6	168,91	47,29	3648	1022	2993	0,77	17
		шт		121,61	10,35	2627	224	105	0,05	1
37	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	21,6	47,71	14,08	1031	304	822	0,45	10
		м шин		33,64	2,59	727	56	105	0,09	2
38	Е0133-4-5	-Установка плит ПЗИ	4	1790,55	-	7162	-	7520	12,42	50
		шт		1790,55	-	7162	-	105	-	-
39	Ц0108-82-1	-Установка зажимов	66	81,77	0,23	5396	15	5112	0,46	30
		шт		81,53	-	5381	-	95	-	-
40	Ц0108-17-8	-Изолятор опорный напряжение 35 кВ	108	836,05	481,85	90293	52040	48258	2,3	248
		шт		354,2	116,15	38254	12544	95	0,67	73
41	Ц0108-305-4	-Траверса на опоре	54	312	247,25	16848	13352	6112	-	-
		шт		64,75	54,4	3496	2937	95	0,32	17
42	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 110 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов в охранной зоне	3,3	8114,15	4957,4	26777	16359	15598	18,52	61
				3156,75	1344,88	10417	4438	105	5,12	17
		1км								
43	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение	66	33,93	-	2239	-	2127	0,2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 35 мм2		33,93	-	2239	-	95	-	-
		шт								
44	Ц0108-574-3-	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	3	70,84	3,34	213	10	194	0,38	1
		жил		67,51	0,57	203	2	95	-	-
45	Ц0108-15-1	-Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	4	7188,65	4936,95	28755	19748	12638	12,65	51
		компл		2251,7	1074,08	9007	4296	95	6,23	25
46	Ц0108-15-10-	Ограничитель перенапряжений, напряжение 10 кВ	12	10220,95	6687,25	122651	80247	45963	13,8	166
		компл		2458,7	1573,18	29504	18878	95	9,12	109
					УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ					
47	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	35	698,27	28,23	24440	988	2427	0,3	11
		м2		45,8	10,58	1603	370	123	0,05	2
48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	3,5	13181,43	75,91	46135	266	933	1,55	5
		м3		225,11	28,67	788	100	105	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			561788	280845			967
			Тенге			162078	69625			349

ИТОГО:

	3285286	1719237	6976
	1219115	432945	2431

Накладные расходы :

На монтажные работы	1313135
На общестроительные работы	250886
На металломонтажные работы	68854
Всего накладных расходов:	1632875
Итого с накладными	4918161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	295090
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5213251
Итого с временными, 0,95 %	5262777
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	5366980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5388031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5440627
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	9098144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	181963
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9280107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1113613
Итого с НДС	10393720

Генподрядчик:

Директор ТОО «КОССК» Ергалиев С.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ТЭСС-ПРОЕКТ» Калиев С.Б