Заказчик ГУ" Аппарат акима Карабулакского сельского округа"

Подрядчик ТОО КДК СТРОЙ

Наименование объекта: Ремонт помещений административного здания.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь _месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		12	10.10.2019					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт административного здания	7 598 392	7 598 392	6 784 279						814 113	**7 598 392**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт помещений административного здания ГУ"Аппарат акима Карабулакского сельского округа , расположенного по ул Макатаева , дом 9, с.Карабулак, Кегенского района, Алматинской области,Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 10 октября 2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за ноябрь 2019 года
на 1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	E11-460201-0802	Потолки , стены. Отбивка штукатурки , побелки, краски с кирпичных поверхностей	м2	1050	220,21	0	231224	0	0	194228	459488
					220,21	0	231224	0		34036	
2	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	1418,88	58,21	31215	1281	0	21997	57470
					1360,68	28,04	29935	617		4257	
3	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	2116,89	117,39	55039	3052	0	38454	100973
					1999,51	54,67	51987	1421		7479	
4	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	320	112,76	2,85	36084	911	0	25669	66693
					109,91	1,5	35172	480		4940	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									353562,12
		Раздел: 2. Отделочные работы									
5	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1050	780,67	1,93	819699	2029	280988	500055	1425334
					511,13	0,96	536681	1012		105580	
6	E11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1050	977,15	60,23	1026005	63237	210385	643844	1803437
					716,56	49,92	752384	52421		133588	
7	E11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	2601,12	21,71	127455	1064	26720	80011	224063
					2034,1	6,99	99671	342		16597	
8	E11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	436,4	1511,26	143,91	659513	62801	0	502446	1254916
					1367,35	71,83	596712	31346		92957	
9	C122-030301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	436,4	3262		1423537		1423537		1537420
										113883	
10	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1050	1136,04	7,55	1192847	7930	440584	597548	1933626
					708,89	2,48	744332	2603		143232	
11	C121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		8,5	13115		111478		111478		120396

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							8918	
		Итого по разделу: 2. Отделочные работы									**5360532,87**
		Раздел: 3. Проемы									
12	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	57,8	2131,92 / 978,17	172,57 / 85,13	123225 / 56538	9975 / 4921	56712	55313 / 14283	192821
13	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	57,8	18770,96		1084961		1084961		1171758
14	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м**	м	49	1094,19 / 244,32	5,02 / 2,53	53615 / 11972	246 / 124	41398	86797 / 10886 / 5160	69661
15	С121-090205-0204	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	49	1733		84917		84917		91710
16	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	40	2698,77 / 1157,91	552,04 / 146,1	107951 / 46316	22082 / 5844	39553	6793 / 46944 / 12392	167287
17	С121-090102-0502	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	40	9453		378120		378120		408370
		Итого по разделу: 3. Проемы								30250	**1832789,66**
		ИТОГО:					7546885	174607	4179353	2717395	11085423
		В том числе :					3192924	101131		821142	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				221708		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11307131**
		НДС			12 %		1356856				
		Итого с НДС									**12 663 987,00**
									минус скидка 40 % ВСЕГО:		7 598 392

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акимат Карабулакского с/о Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)