78.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Форма КС-2

Наименование стройки - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ на 29 октября 2013 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	67 616 110	18 561 425					7 244 583	67 616 110
в.т.ч. За месяц	8 002 912	3 355 471					857 455	8 002 912
Удержание 5% согласно договора								400 146
К оплате:								7 602 766

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"
И.о. руководителя отдела_____ Масжанова Ш.

Подрядчик:

ТОО "Казмунайкурылыс"
Директор_____ Мырзамуратов Б.К.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Форма КС-2

Договор №59 от 04.06.2013г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области

АКТ
выполненных работ на 29 октября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Уборная на 2 очка								
		Общестроительные								
1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	2,52	8524,40	311,32	21481	785	1478	2,82	7
				441,00	117,61	1111	296	105	0,57	1
		м3								
2	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**								
			3,03	18070,81	319,70	54755	969	2076	3,07	9
				461,25	119,25	1398	361	118	0,58	2
		м3								
		Керамические по грунту								
3	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,117	8389,64	--	982	--	82	3,66	--
				567,00	--	66	--	123	--	--
		м3								
4	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	1,25	30,35	0,22	38	--	29	0,10	--
				18,50	0,09	23	--	123	--	--
		м								
		Внутренняя отделка								
5	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	15	249,51	3,39	3743	51	1854	0,65	10
				117,00	0,72	1755	11	105	0,05	1
		м2								

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Форма КС-2

Договор №59 от 04.06.2013г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Уборная на 2 очка								
		Общестроительные								
1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	2,52	8524,40	311,32	21481	785	1478	2,82	7
				441,00	117,61	1111	296	105	0,57	1
		м3								
2	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**	3,03	18070,81	319,70	54755	969	2076	3,07	9
				461,25	119,25	1398	361	118	0,58	2
		м3								
		Керамические по грунту								
3	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,117	8389,64	--	982	--	82	3,66	--
				567,00	--	66	--	123	--	--
		м3								
4	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	1,25	30,35	0,22	38	--	29	0,10	--
				18,50	0,09	23	--	123	--	--
		м								
		Внутренняя отделка								
5	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	15	249,51	3,39	3743	51	1854	0,65	10
				117,00	0,72	1755	11	105	0,05	1
		м2								

6	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15,9	254,88	1,96	4053	31	1826	0,61	10
		м2		108,90	0,45	1732	7	105	0,03	--
7	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6	278,45	34,29	1671	206	118	0,04	--
		м2		6,01	8,79	36	53	133	0,03	--
8	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8131,58	--	1464	--	126	3,66	1
		м3		567,00	--	102	--	123	--	--
		Водопровод								
9	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	439,78	12,19	10994	305	9506	1,64	41
		м		292,50	4,57	7313	114	128	0,02	1
10	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	2,5	508,00	--	1270	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	150,08	1,43	3752	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	13	128	--	--
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
13	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,75	160,02	0,07	440	--	312	0,65	2

				108,00	0,02	297	--	105	--	--
		м2								
		Канализация								
15	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			30 √	141,50	0,64	4245 √	19	4088 √	0,58	18
				106,20	0,25	3186	8	128	--	--
		м								
16	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм								
			30 √	242,00	--	7260 √	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			10 √	4106,62	39,24	41066 √	392	5155 √	2,22	22
				387,00	15,75	3870	157	128	0,07	1
		комплект								
18	С131101-76	Унитазы напольные керамические шамотированные	10 √	16100,00	--	161000 √	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С130804-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм								
			5 √	41,00	--	205 √	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм								
			5 √	523,00	--	2615 √	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Электроосвещение								
21	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах								
			5 √	47,20	14,80	236 √	74	145 √	0,16	1
				26,30	4,30	132	21	95	0,02	--
		м								
22	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
			0,005 √	26600,00	--	133 √	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

23	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	357,50	164,00	715	328	337	0,82	2
		шт		131,00	46,60	262	93	95	0,27	1
24	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
27	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			332448	3590			152
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26483	1294			7
		Материалы -	Тенге			3400				
		Всего заработная плата -	Тенге			164				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				608,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2339				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				87,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4216				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				695,00			
		Материалы -	Тенге			97155				
		Всего заработная плата -	Тенге			53739				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7249,00			
		Местные материалы -	Тенге			8530				
		Накладные расходы -	Тенге			26325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			7899				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1185,00			
			Тенге			6303				

		Тенге			109846	9764			49
Стоимость оборудования -		Тенге			777567				
Транспортные расходы -		Тенге			38878				
Заготов.-складские расходы -		Тенге			9797				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			826242				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			55831				
Материалы -		Тенге			1121				
Всего заработная плата -		Тенге				46539,00			
	Накладные расходы -	Тенге			41979				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6297,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5869				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			103679				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
	Сметная заработная плата -	Тенге				52836,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548704				
Материалы -		Тенге			84397				
Всего заработная плата -		Тенге				56277,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28706				
Местные материалы -		Тенге			365328				
Транспортные расходы -		Тенге			2657				
	Накладные расходы -	Тенге			63721				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9558,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36746				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649171				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
	Сметная заработная плата -	Тенге				65835,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166692				
Материалы -		Тенге			49717				
Всего заработная плата -		Тенге				16793,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99125				
Местные материалы -		Тенге			23				
	Накладные расходы -	Тенге			21496				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3224,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11291				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199479				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
	Сметная заработная плата -	Тенге				20018,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1778571				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8433,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231892				
	Материалы -		Тенге			44177				
	Всего заработная плата -		Тенге				19921,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167100				
		Накладные расходы -	Тенге			25499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				23746,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			388408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				32874,00			

РАЗДЕЛ 2.Здание с бактерицидными установками УОВ 25

Земляные работы

28	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			48	33,67	32,10	1616	1541	647	0,01	1
				1,57	12,33	75	592	97	0,05	2
		м3								
29	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			8	218,93	--	1751	--	1979	1,54	12
				218,93	--	1751	--	113	--	--
		м3								
30	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			47	56,25	52,36	2644	2461	1060	0,03	1
				3,89	19,37	183	910	97	0,08	4
		м3								
31	С010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
			82,25	32,30	--	2657	--	531	0,14	11
				6,46	--	531	--	100	--	--
		т								
32	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			12	33,67	32,10	404	385	162	0,01	--

				1,57	12,33	19	148	97	0,05	1
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3							
			12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
				17,03	--	204	--	97	--	--
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3							
			19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
				134,10	--	2548	--	113	--	--
		Фундаменты	м3							
35	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			0,6	1337,20	97,07	802	58	105	0,78	--
				112,50	36,00	68	22	118	0,18	--
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3							
			12	1292,06	49,10	15505	589	1447	0,53	6
				79,66	18,40	956	221	123	0,09	1
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м2							
			10,8	7470,97	66,01	80686	713	2503	1,35	15
				195,75	24,93	2114	269	105	0,12	1
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3							
			10,8	8524,40	311,32	92064	3362	6335	2,82	30
				441,00	117,61	4763	1270	105	0,57	6
39	С11011-328	Лак ХП-734	м3							
			22	276,00	--	6072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	кг							
			10,8	253,00	--	2732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3							
			10,8	89,00	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м3							
			0,5	935,75	20,80	468	10	89	0,73	--
				130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
			м							

43	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8,5	409,13	7,90	3478	67	2554	1,29	11
		м		231,75	2,95	1970	25	128	0,01	--
44	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	603,52	9,63	12070	193	5616	1,22	24
		м		215,78	3,60	4316	72	128	0,02	--
45	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	3	903,94	14,83	2712	44	775	1,11	3
		м		196,20	5,56	589	17	128	0,03	--
46	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
47	С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
48	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	16,27	6798,76	337,41	110589	5488	17188	4,76	77
		м3		769,50	126,00	12517	2050	118	0,62	10
49	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0384	8679,65	422,15	333	16	381	56,40	2
		т		8257,50	157,50	317	6	118	0,77	--
50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0028	64100,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0359	41200,00	--	1478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
52	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	1	394,52	250,96	395	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
53	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	1,3	23200,00	--	30160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
54	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		шт	4	1432,77	387,22	5731	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
55	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	14,18	2540,00	--	36029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
		м3	1,22	10736,57	316,01	13099	386	1905	8,25	10
				1368,00	119,39	1669	146	105	0,58	1
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0142	69000,00	--	980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

58	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0434	64700,00	--	2808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0109	66000,00	--	718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
60	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	13,5	229,96	1,19	3104	16	441	0,16	2
				27,00	0,45	365	6	119	--	--
		м2								
61	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	13,5	189,45	4,72	2558	64	1167	0,40	5
				70,88	1,78	957	24	119	0,01	--
		м2								
62	С11031-25	Вата минеральная	0,6953	2530,00	--	1759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,5	175,89	15,94	2375	215	652	0,24	3
				34,65	5,96	468	80	119	0,03	--
		м2								
64	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,33	0,14	1709	38	51	--	--
				0,11	0,05	30	14	119	--	--
		м2								
65	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	18	1094,69	9,15	19704	165	1047	0,26	5
				45,45	3,42	818	62	119	0,02	--
		м2								
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	229,96	1,19	4139	21	588	0,16	3
				27,00	0,45	486	8	119	--	--
		м2								

67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,88	715,87	1,24	5641	10	1441	0,97	8
				153,23	0,47	1207	4	119	--	--
		м2								
		Полы								
68	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,58	1292,06	49,10	14962	569	1397	0,53	6
				79,66	18,40	922	213	123	0,09	1
		м2								
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,18	8417,18	--	9932	--	823	3,66	4
				567,00	--	669	--	123	--	--
		м3								
70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,58	1439,17	11,72	16666	136	2508	1,06	12
				171,68	4,39	1988	51	123	0,02	--
		м2								
71	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,39	256,96	0,32	3184	4	636	0,24	3
				41,63	0,11	516	1	123	--	--
		м								
		Двери								
72	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
				151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
		м2								
73	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
74	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
75	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Отделочные работы								

76	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	11,58	126,09	1,42	1460	16	874	0,45	5
				71,33	0,54	826	6	105	--	--
		м2								
77	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	11,58	14,71	0,18	170	2	113	0,06	1
				9,23	0,07	107	1	105	--	--
		м2								
78	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	39	107,21	1,19	4181	46	2488	0,37	14
				60,30	0,45	2352	18	105	--	--
		м2								
79	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	39	73,06	1,19	2849	46	931	0,14	5
				22,28	0,45	869	18	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
80	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	40,5	254,88	1,96	10323	79	4650	0,61	25
				108,90	0,45	4410	18	105	0,03	1
		м2								
81	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	40,5	10,70	0,90	434	36	300	0,04	2
				6,71	0,34	272	14	105	--	--
		м2								
		Отмостка								
82	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,25	790,32	100,89	988	126	239	0,85	1
				123,75	38,25	155	48	118	0,18	--
		м3								
83	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,5	452,85	--	5661	--	411	0,14	2
				24,75	--	309	--	133	--	--
		м2								
		Крыльца								
84	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,64	7531,22	100,65	4820	64	124	0,97	1
				146,25	38,03	94	24	105	0,19	--
		м3								

85	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,8	230,11	9,95	414	18	96	0,27	--
				39,60	3,74	71	7	123	0,02	--
		м2								
		Технологические трубопроводы и оборудование								
86	Ц0132-100-1	Установка автоматизированная для очистки воды, масса 4 т	2	25898,21	5113,83	51796	10228	38771	104,00	208
				20430,00	1109,25	40860	2219	90	6,43	13
		компл								
87	С	Бактерицидная установка УОВ ЛАПЕК-25	2	386482,12	--	772964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
				447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
		1шт								
89	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2	872,30	101,00	1745	202	1418	5,00	10
				763,00	24,80	1526	50	90	0,14	--
		шт								
92	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
94	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	28	572,00	--	16016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

95	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	шт								
			21	1240,75	20,80	26056	437	3717	0,73	15	
				130,50	7,79	2741	164	128	0,04	1	
96	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м								
			7	935,75	20,80	6550	146	1239	0,73	5	
				130,50	7,79	914	55	128	0,04	--	
97	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	м								
			4	741,00	--	2964	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
98	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5 мм	шт								
			1	646,00	--	646	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
99	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-89х6 мм	шт								
			2	796,00	--	1592	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
100	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт								
			14	401,00	--	5614	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
101	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт								
			3	321,00	--	963	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
102	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт								
			4	707,00	--	2828	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт								
			12,2	148,40	0,06	1811	1	1283	0,65	8	

				100,16	0,02	1222	--	105	--	--
104	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м2							
			28	11,76	--	329	--	383	0,05	1
				10,69	--	299	--	128	--	--
			м							
		Отопление								
105	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
				626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
			шт							
106	Цена фирмы	Электронагревательная печь ПЭТ-4	3	1534,14	--	4602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		Вентиляция								
107	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
			1,26	1777,88	13,16	2240	17	407	1,54	2
				247,50	4,93	312	6	128	0,02	--
			м2							
108	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм								
			1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
				175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
			шт							
109	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм								
			1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
110	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
			шт							
111	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки								
			0,2	647,00	--	129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
112	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			7,5	148,40	0,06	1113	--	789	0,65	5
				100,16	0,02	751	--	105	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1548794	30839			634

		Сметная заработная плата -	Тенге				138689,00				

РАЗДЕЛ 3.Фильтры-поглотители

Общестроительные работы

113	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	30	7,91	7,91	237	237	75	--	--
		м3		--	2,57	--	77	97	0,01	--
114	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30	7,32	7,32	220	220	69	--	--
		м3		--	2,38	--	71	97	0,01	--
115	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22	218,93	--	4816	--	5443	1,54	34
		м3		218,93	--	4816	--	113	--	--
116	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
117	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	600	11,19	11,19	6714	6714	1781	--	--
		м3		--	3,06	--	1836	97	0,01	6
118	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1200	9,40	9,40	11280	11280	2992	--	--
		м3		--	2,57	--	3084	97	0,01	10
119	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	26,22	25,02	15730	15013	4619	0,01	5
		м3		1,15	6,79	690	4072	97	0,02	14
120	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1080	32,30	--	34884	--	6977	0,14	147
		т		6,46	--	6977	--	100	--	--
121	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	600	1,55	1,37	932	822	297	--	--
				--	0,51	--	306	97	--	1

122	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3								
			570	6,48	6,48	3693	3693	1163	--	--	
				--	2,10	--	1199	97	0,01	5	
123	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3								
			570	3,20	3,20	1824	1824	574	--	--	
				--	1,04	--	592	97	--	2	
124	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3								
			30	17,44	16,75	523	503	182	--	--	
				0,69	5,57	21	167	97	0,02	1	
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3								
			590	21,55	4,52	12712	2664	9746	0,11	64	
				17,03	--	10048	--	97	--	--	
126	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3								
			3,5	1100,36	--	3851	--	2044	3,10	11	
				474,75	--	1662	--	123	--	--	
127	Е0101-25-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3								
			30	5,22	5,22	157	157	29	--	--	
				--	1,01	--	30	97	--	--	
128	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3								
			60	8,28	8,28	497	497	132	--	--	
				--	2,26	--	136	97	0,01	--	
129	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м3								
			4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3	
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1	
130	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт								
			6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7	
				201,83	149,49	1211	897	140	0,61	4	

131	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			3,98	16500,00	--	65670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
132	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15								
			3,98	-119,00	--	-474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
133	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	59	505,26	243,37	29810	14359	15856	0,67	39
				106,88	85,08	6306	5020	140	0,34	20
		шт								
134	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	33	761,51	389,08	25130	12840	13436	0,94	31
				153,90	136,92	5079	4518	140	0,55	18
		шт								
135	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			10,55	10300,00	--	108644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
136	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			9,15	9950,00	--	91082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
137	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			21,73	9610,00	--	208806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
138	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,82	8524,40	311,32	41088	1501	2827	2,82	14
				441,00	117,61	2126	567	105	0,57	3
		м3								

148	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9,9	623,70	14,12	6175	140	1339	0,55	5
				100,35	5,29	993	52	128	0,03	--
		м								
149	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0175	70437,87	304,24	1231	5	180	58,00	1
				9675,00	114,75	169	2	105	0,56	--
		1т								
150	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,29	7868,77	66,01	2282	19	67	1,35	--
				195,75	24,93	57	7	105	0,12	--
		м3								
151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,6	230,77	9,95	369	16	110	0,36	1
				52,20	3,74	84	6	123	0,02	--
		м2								
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	230,77	9,95	2077	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
		м2								
153	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	-35,42	-0,67	-956	-18	-29	--	--
				-0,63	-0,25	-17	-7	123	--	--
		м2								
154	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58,00	1
				9675,00	114,75	194	2	105	0,56	--
		1т								
155	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02	175597,10	1941,97	3512	39	182	42,30	1
				6975,00	726,75	140	15	118	3,55	--
		т								
156	Е0107-15-1	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безбалочных надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	2697,76	542,55	8093	1628	3703	3,81	11
				684,00	197,58	2052	593	140	0,90	3
		шт								
157	С143017-20	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2	7,98	1340,00	--	10693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

158	С143017-20	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2								
			15,96	1340,00	--	21386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
159	С143017-70- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			15,96	306,00	--	4884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
160	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,113	70437,87	304,24	7959	34	1162	58,00	7
				9675,00	114,75	1093	13	105	0,56	--
		1т								
161	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1885,42	924,97	1885	925	1574	4,83	5
				807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
		шт								
162	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,32	13800,00	--	4416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
163	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,46	2584,80	--	6359	--	1607	3,24	8
				531,00	--	1306	--	123	--	--
		м3								
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,79	8417,18	--	40318	--	3341	3,66	18
				567,00	--	2716	--	123	--	--
		м3								
165	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25	230,11	9,95	5753	249	1333	0,27	7
				39,60	3,74	990	93	123	0,02	--
		м2								
166	Е0111-15-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	75	-39,28	-0,67	-2946	-50	-164	-0,01	-1
				-1,53	-0,25	-115	-19	123	--	--
		м2								
167	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,31	7470,97	66,01	2316	20	72	1,35	--
				195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
		м3								

168	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,06	398,48	102,53	821	211	463	0,90	2
				151,65	35,67	312	73	120	0,14	--
		м2								
169	Е0110-29-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м2	2,06	88,83	0,07	183	--	102	0,26	1
				41,18	0,02	85	--	120	--	--
		м2								
170	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,06	5610,00	--	11557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
171	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
172	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,74	7868,77	66,01	13692	115	403	1,35	2
				195,75	24,93	341	43	105	0,12	--
		м3								
173	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,10	1826,10	3514	37	246	42,70	1
				8100,00	690,75	162	14	140	3,37	--
		т								
174	Е0106-1-1	Заделка труб бетоном В10	0,66	7470,97	66,01	4931	44	153	1,35	1
				195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
		м3								
175	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44	175,89	15,94	7739	701	2126	0,24	11
				34,65	5,96	1525	262	119	0,03	1
		м2								
176	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	25	229,96	1,19	5749	30	817	0,16	4
				27,00	0,45	675	11	119	--	--
		м2								
177	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	75	203,08	1,15	15231	86	1635	0,10	8
				17,89	0,43	1342	32	119	--	--
		м2								
178	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	33	665,48	8,23	21961	272	3301	0,47	15
				81,68	3,08	2695	102	118	0,02	--

			м2								
179	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов									
			33	339,88	4,19	11216	138	1595		0,23	7
				39,38	1,58	1300	52	118		0,01	--
			м2								
180	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			122	245,44	3,82	29944	466	5584		0,21	26
				37,35	1,44	4557	176	118		0,01	1
			м2								
181	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных									
			0,56	2584,80	--	1447	--	366		3,24	2
				531,00	--	297	--	123		--	--
			м3								
182	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных									
			0,56	1621,65	--	908	--	329		2,99	2
				477,00	--	267	--	123		--	--
			м3								
183	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных									
			0,72	8131,58	--	5855	--	502		3,66	3
				567,00	--	408	--	123		--	--
			м3								
184	Е0106-36-4	Железнение поверхности									
			5	59,59	0,23	298	1	270		0,29	1
				51,30	0,09	257	--	105		--	--
			м2								
185	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной									
			0,07	2205,82	402,05	154	28	133		6,93	--
				1458,26	151,76	102	11	118		0,50	--
			м3								
186	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
			1	160,02	0,07	160	--	113		0,65	1
				108,00	0,02	108	--	105		--	--
			м2								
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			21,45	89,00	--	1909	--	--		--	--
				--	--	--	--	--		--	--
			м3								
		ФП1 2шт									
188	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм									
			0,8	2832,26	1856,11	2266	1485	1580		4,93	4

				812,93	597,97	650	478	140	2,37	2
		м3								
189	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
			1,8	3800,00	--	6840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
190	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	3562,50	--	4133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
191	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,092	89308,57	2434,57	8216	224	4234	170,00	16
				31950,00	920,25	2939	85	140	4,49	--
		т								
192	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,068	175597,10	1941,97	11941	132	618	42,30	3
				6975,00	726,75	474	49	118	3,55	--
		т								
193	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	160,02	0,07	320	--	227	0,65	1
				108,00	0,02	216	--	105	--	--
		м2								
194	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2	85,04	0,12	170	--	5	0,01	--
				2,77	0,05	6	--	90	--	--
		1м2								
195	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,8	230,11	9,95	184	8	43	0,27	--
				39,60	3,74	32	3	123	0,02	--
		м2								
196	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	0,8	39,28	0,67	31	1	2	0,01	--
				1,53	0,25	1	--	123	--	--
		м2								
197	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,06	1000,22	4,92	1060	5	217	1,15	1
				193,05	1,87	205	2	105	0,01	--
		м2								
198	Е0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	1,6	1383,55	35,45	2214	57	125	0,34	1

				51,75	13,17	83	21	120	0,06	--
			м2							
199	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	1	1537,55	160,59	1538	161	284	1,57	2
				210,06	60,66	210	61	105	0,30	--
			м3							
200	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием								
			0,8	1279,80	254,50	1024	204	381	1,69	1
				357,74	96,15	286	77	105	0,30	--
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1119393	88326			649
			Тенге			88964	27462			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1102083				
	Материалы -		Тенге			136243				
	Всего заработная плата -		Тенге				113539,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40137				
	Местные материалы -		Тенге			723486				
	Транспортные расходы -		Тенге			34884				
		Накладные расходы -	Тенге			133066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19960,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1309258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				133499,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17309				
	Материалы -		Тенге			14329				
	Всего заработная плата -		Тенге				2886,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3441,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1331522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				136940,00			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная сеть								
201	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	-3,79	-3,24	-833	-714	-341	--	-1
				-0,48	-1,12	-106	-246	97	--	-1

			м3							
202	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	650	-134,10	--	-87165	--	-98496	-0,97	-632
				-134,10	--	-87165	--	113	--	--
			м3							
203	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	868	-6,48	-6,48	-5624	-5624	-1771	--	--
				--	-2,10	--	-1826	97	-0,01	-7
			м3							
		Водопровод								
204	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,011	-219036,47	-29727,34	-2409	-327	-669	-204,00	-2
				-35550,00	-11229,75	-391	-124	130	-54,85	-1
			км							
205	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,082	-180453,40	-29493,95	-14797	-2419	-4953	-203,00	-17
				-35325,00	-11142,00	-2897	-914	130	-54,42	-4
			км							
206	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	-180453,40	-29493,95	-1805	-295	-604	-203,00	-2
				-35325,00	-11142,00	-353	-111	130	-54,42	-1
			км							
207	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	-285120,61	-30429,76	-2851	-304	-612	-205,00	-2
				-35550,00	-11495,25	-356	-115	130	-56,14	-1
			км							
208	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,017	-430521,51	-68116,36	-7319	-1158	-1553	-256,00	-4
				-44550,00	-25731,00	-757	-437	130	-125,67	-2
			км							
209	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	-4618,68	-559,80	-18475	-2239	-6916	-7,99	-32
				-1320,75	-9,29	-5283	-37	130	-0,02	--
			футляр							
210	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0825	-8287,75	--	-684	--	-861	-51,50	-4
				-8032,50	--	-663	--	130	--	--

			км							
211	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,347	-8097,13	--	-2810	--	-3623	-51,50	-18
				-8032,50	--	-2787	--	130	--	--
			км							
		Монтаж опор								
212	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,76	-21,80	-0,05	-82	--	-20	-0,03	--
				-5,81	-0,02	-22	--	90	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-144853	-13080			-714
			Тенге			-100779	-3811			-16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-144853				
	Материалы -		Тенге			-30941				
	Всего заработная плата -		Тенге				-104590,00			
	Местные материалы -		Тенге			-53				
		Накладные расходы -	Тенге			-120421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-18063,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-281191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-790
		Сметная заработная плата -	Тенге				-122653,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-281191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-790
		Сметная заработная плата -	Тенге				-122653,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2855781	109674			720
			Тенге			124514	34709			147
	Стоимость оборудования -		Тенге			777567				
	Транспортные расходы -		Тенге			38878				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			9797				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			826242				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59231				
	Материалы -		Тенге			1286				
	Всего заработная плата -		Тенге				47147,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2339				
		Накладные расходы -	Тенге			42557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6384,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6107				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107895				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				53531,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1603089				
Материалы -			Тенге			243439				
Всего заработная плата -			Тенге				72475,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77373				
Местные материалы -			Тенге			1115085				
Транспортные расходы -			Тенге			37541				
		Накладные расходы -	Тенге			84265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12640,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101241				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1788595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				85115,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			415894				
Материалы -			Тенге			108224				
Всего заработная плата -			Тенге				39601,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			266225				
Местные материалы -			Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			50689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27995				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			494577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				47204,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3217310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							956
		Сметная заработная плата -	Тенге				185849,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2391068				
		оборудование				826242				
		Временные здания и сооружения 3,4%				81296				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				12194				
		ИТОГО :				2472364				
		всего с оборудованием				3298606				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				22251				
		Затраты на выслугу лет, 1%				24724				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9889				
		Итого				56864				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				3355471				

		В ценах 2013г. К=2,08774				7005350			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				140107			
		Итого:				7145457			
		НДС 12%				857455			
		Итого по акту				8002912			

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

И.о. руководителя отдела_____ Масжанова Ш.

Подрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Директор_____ Мырзамуратов Б.К.

Технадзор:_____ ИП Жолшыбеков К.С.