Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Форма КС-3

Наименование стройки - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	75 954 317	22 073 153					8 137 963	75 954 317
в.т.ч. За месяц	3 925 121	1 661 404					420 549	3 925 121
Удержание 5% согласно договора								196 256
К оплате:								3 728 865

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"
Руководитель отдела _____ **Турсынбекова Г.К.**

Подрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"
Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Форма КС-2

Договор №59 от 04.06.2013г.

Наименование стройки - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря "Журындысай" Таласского района Жамбылской области"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар емк. 100м3								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	1150	28,89	27,85	33219	32023	10570	0,01	8
				1,04	8,44	1196	9701	97	0,03	36
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	127	262,72	--	33365	--	37702	1,85	235
				262,72	--	33365	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	924	9,24	9,24	8542	8542	2690	--	--
				--	3,00	--	2773	97	0,01	11
		м3								
4	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3696	7,91	7,91	29237	29237	9207	--	--
				--	2,57	--	9492	97	0,01	36
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1161	3,26	3,26	3784	3784	737	--	--
				--	0,65	--	760	97	--	2
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1161	21,55	4,52	25015	5243	19179	0,11	125
				17,03	--	19772	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1040	26,17	24,95	27213	25944	10893	0,01	9
				1,22	9,58	1269	9961	97	0,04	40
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1040	21,55	4,52	22408	4697	17180	0,11	112
				17,03	--	17711	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	882	55,01	0,23	48519	203	48527	0,33	293
				48,60	0,09	42865	79	113	--	--
		м2								
		Общестроительные работы								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,3	7470,97	66,01	32125	284	996	1,35	6
				195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
		м3								
11	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	15,3	14954,02	1945,51	228797	29766	80019	24,04	368
				4313,25	667,73	65993	10216	105	2,50	38
		м3								
12	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,53	-253,00	--	-3929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,278	-73000,00	--	-20294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,072	-67700,00	--	-4874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,1	-65900,00	--	-72490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,085	-41200,00	--	-3502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0107-30-2	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 9 м2	6,82	5789,21	1187,70	39482	8100	16362	7,52	51
				1298,25	415,44	8854	2833	140	1,85	13
		м3								
18	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	6,72	7491,70	1982,18	50344	13320	26475	12,71	85
				2101,50	712,58	14122	4789	140	3,29	22
		м3								
19	С143018-16 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Панели стеновые: цилиндрические сплошные, площадь до 12 м2								
			13,54	-16800,00	--	-227472	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С143001-62	Вычитается позиция: Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,74	-253,00	--	-3476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,088	89308,57	2434,57	7859	214	4050	170,00	15
				31950,00	920,25	2812	81	140	4,49	--
		т								
22	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1983,40	586,05	5950	1758	2670	2,76	8
				459,00	176,74	1377	530	140	0,72	2
		шт								
23	С143017-11	Вычитается позиция: Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	53,19	-1680,00	--	-89359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	Е0107-14-11	Монтаж камеры лаза	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
				315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
		шт								
25	С143018-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м3								
			0,648	-14900,00	--	-9655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
				12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
		т								
27	С12021-227	Вычитается позиция: Лазы круглые для резервуаров	0,178	-247800,00	--	-44108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0109-61-12	Монтаж стремянки	0,088	20925,11	5486,63	1841	483	978	65,20	6
				12195,00	153,68	1073	14	90	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
29	С12022-9	Вычитается позиция: Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	8	-5150,00	--	-41200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	41008,57	2434,57	164	10	184	170,00	1
				31950,00	920,25	128	4	140	4,49	--
		т								
31	Е0109-61-12	Монтаж труб д80 и д50 в камере приборов	0,013	20925,11	5486,63	272	71	144	65,20	1
				12195,00	153,68	159	2	90	0,66	--
		т								
32	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм								
			0,65	-295,00	--	-192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм								
			1	-509,00	--	-509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	Е0107-27-1	Замоноличивание бетоном	0,3	8122,80	181,66	2437	54	122	1,28	--
				221,18	68,63	66	21	140	0,34	--
		м3								
35	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			0,0034	-44300,00	--	-151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,0007	-45300,00	--	-32	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	55,2	88,99	0,12	4912	7	140	0,01	1
				2,77	0,05	153	3	90	--	--
		м2								
38	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	2,9	16648,77	1042,70	48281	3024	7607	8,42	24
				2135,25	387,08	6192	1123	104	1,59	5
		т								
39	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,042	30039,53	1538,51	1262	65	131	9,49	--
				2407,50	590,92	101	25	104	2,44	--
		т								
40	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			210	193,98	48,92	40736	10273	35680	0,89	186
				144,90	18,47	30429	3879	104	0,09	19
		м2								
41	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	35	38,15	0,18	1335	6	523	0,06	2
				10,60	0,07	371	2	140	--	--
		м								
42	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	32	1611,39	9,20	51564	294	4730	0,81	26
				159,75	4,50	5112	144	90	0,02	1
		м2								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,36	175,89	15,94	63	6	17	0,24	--
				34,65	5,96	12	2	119	0,03	--
		100м2								
44	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	180	6,33	0,14	1139	25	34	--	--
				0,11	0,05	20	9	119	--	--
		м2								
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	230,77	9,95	8308	358	2477	0,36	13
				52,20	3,74	1879	135	123	0,02	1
		м2								

Устройство для обмена воздуха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,17	8325,70	453,79	1415	77	88	1,51	--
				228,15	169,88	39	29	130	0,83	--
		м3								
47	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1240,75	20,80	2482	42	354	0,73	1
				130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
		м								
48	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	--
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
		шт								
49	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,60	0,69	2460	69	1257	0,08	8
				11,70	0,27	1170	27	105	--	--
		м3								
50	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	100	52,65	0,22	5265	22	2504	0,17	17
				23,76	0,09	2376	9	105	--	--
		м3								
51	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270,00	1
				48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
		км								
52	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вычитается позиция: Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,01	-540,00	--	-1084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
53	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,96	44,77	0,09	43	--	5	0,03	--
				5,81	0,05	6	--	90	--	--
		м2								
54	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76	0,96	71,18	0,06	68	--	15	0,03	--
				17,43	--	17	--	90	--	--
		м2								
		Подводящий трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
				130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
		м								
56	С130810-45	Вычитается позиция: Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0046	-200,00	--	-1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
57	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282	1,36	1
				218,25	2,25	218	2	128	0,01	--
		1воронка								
58	С131303-10	Вычитается позиция:Воронка из листовой стали	0,24	-1520,00	--	-365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
59	С130810-83	Вычитается позиция: Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1	-711,00	--	-711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			263511	178644			1629
			Тенге			264032	56984			229
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330893				
		Материалы -	Тенге			128563				
		Всего заработная плата -	Тенге				315460,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-101343				
		Местные материалы -	Тенге			-132614				
		Накладные расходы -	Тенге			343433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51515,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			714785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1997
		Сметная заработная плата -	Тенге				366975,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-80559				
		Материалы -	Тенге			466				
		Всего заработная плата -	Тенге				3613,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-85308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-81946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4101,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13178				
	Материалы -		Тенге			13932				
	Всего заработная плата -		Тенге				1943,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2861				
		Накладные расходы -	Тенге			2487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				373,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2316,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			649444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2032
		Сметная заработная плата -	Тенге				373392,00			
		РАЗДЕЛ 2.Жироуловитель								
60	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	11,3	33,67	32,10	380	363	152	0,01	--
				1,57	12,33	18	139	97	0,05	1
		м3								
61	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5,6	262,72	--	1471	--	1662	1,85	10
				262,72	--	1471	--	113	--	--
		м3								
62	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	8,79	56,25	52,36	494	460	198	0,03	--
				3,89	19,37	34	170	97	0,08	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е010333-А1- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	15,38	24,60	24,60	378	378	76	--	--
				--	4,92	--	76	100	0,10	2
		т								
64	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,79	3,79	3,24	33	29	14	--	--
				0,48	1,12	4	10	97	--	--
		м3								
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,11	6,48	6,48	53	53	17	--	--
				--	2,10	--	17	97	0,01	--
		м3								
66	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,11	21,55	4,52	175	37	134	0,11	1
				17,03	--	138	--	97	--	--
		м3								
		Колодец жироуловитель Д1500мм								
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,15	7583,17	66,01	8721	76	266	1,35	2
				195,75	24,93	225	29	105	0,12	--
		м3								
68	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,56	8104,95	1879,87	12644	2933	4003	8,86	14
				1435,50	538,43	2239	840	130	2,06	3
		м3								
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,56	253,00	--	395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	23100,00	--	15015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
71	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,2	6721,00	--	8065	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
72	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,9	6110,00	--	5499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
73	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,3	3562,50	--	1069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
74	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	765,00	--	765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Е0122-35-1	Установка клиновых задвижек	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
				144,00	2,25	1728	27	130	0,01	--
		шт								
76	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	5210,00	--	62520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
78	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,0154	17757,36	3488,98	273	54	125	32,70	1
				4950,00	1318,50	76	20	130	6,44	--
		т								
79	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	2	399,00	--	798	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных								
			0,18	834,73	14,05	150	3	40	1,19	--
				178,20	5,31	32	1	120	0,03	--
		м2								
81	Е0115-176-6	Покрытие перегородок горячей олифой	0,36	39,24	--	14	--	6	0,08	--
				15,39	--	6	--	105	--	--
		м2								
82	Е0109-62-8	Изготовление лестницы	0,0639	25987,18	4444,95	1661	284	1179	110,00	7
				19800,00	697,37	1265	45	90	2,55	--
		т								
83	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм								
			0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
84	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
			0,0093	70000,00	--	651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
			0	60200,00	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	С11051-140 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей								
			2	410,00	--	820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**25,87**	**245,44**	**3,82**	**6350**	**99**	**1184**	**0,21**	**5**
				37,35	**1,44**	**966**	**37**	**118**	**0,01**	**--**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139392**	**4850**			**51**
			Тенге			**8203**	**1411**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57187**				
		Материалы -	Тенге			**7252**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8304,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1472**				
		Местные материалы -	Тенге			**36959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10159**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1524,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4041**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**71387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9828,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1661**				
		Материалы -	Тенге			**111**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1310,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1179**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**177,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**170**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1487,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**71410**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**71410**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4285**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**75695**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**9134**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**548**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**9682**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**159774**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11315,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Бак для воды								
88	Е0109-13-1	Монтаж бака для воды емк.4м3	0,685	15977,75	4520,92	10945	3097	4600	33,00	23
				6570,00	892,17	4500	611	90	3,11	2
		т								
89	С12021-176	Стоимость бака для воды	0,685	121900,00	--	83502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
90	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	4	24,60	0,69	98	3	50	0,08	--
				11,70	0,27	47	1	105	--	--
		м3								
91	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	4	52,65	0,22	211	1	100	0,17	1
				23,76	0,09	95	--	105	--	--
		м3								
92	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,8	9328,91	257,71	16792	464	1372	4,05	7
				634,50	91,69	1142	165	105	0,40	1
		м3								
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,83	253,00	--	462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
94	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм								
			0,0373	63500,00	--	2368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0576	70437,87	304,24	4057	18	592	58,00	3
				9675,00	114,75	557	7	105	0,56	--
		1т								
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,77	245,44	3,82	1171	18	218	0,21	1
				37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,796	4646,85	2285,57	3699	1819	1574	9,35	7
				1579,50	617,13	1257	491	90	2,34	2
		т								
98	С130806-149 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	4,45	16700,00	--	74315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
99	Е0109-62-2	Изготовление опоры	0,796	8077,36	2622,65	6430	2088	3340	23,30	19
				4194,00	468,05	3338	373	90	1,77	1
		т								
100	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0408	55300,00	--	2256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
101	С12041-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,0024	62100,00	--	149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26	78,14	1,84	2032	48	523	0,11	3
				18,45	0,70	480	18	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			208486	7555			64
			Тенге			11595	1673			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29596				
	Материалы -		Тенге			7535				
	Всего заработная плата -		Тенге				2697,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4773				
	Местные материалы -		Тенге			14238				
		Накладные расходы -	Тенге			2856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3126,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104575				
	Материалы -		Тенге			4973				
	Всего заработная плата -		Тенге				10571,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83502				
		Накладные расходы -	Тенге			9514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1427,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11998,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74315				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			234107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				15124,00			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная сеть								
		Колодец водопроводный ф2000мм-1шт								
103	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	2,28	253,00	--	577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Колодец ф1000мм								
104	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,345	10216,13	--	3525	--	4319	61,80	21
				9630,00	--	3322	--	130	--	--
		км								
105	Е0122-37-3	**Установка гидрантов пожарных**	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				288,00	13,50	1440	67	130	0,07	--
		шт								
		Монтаж опор								
106	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,76	24,84	0,02	93	--	14	0,02	--
				4,16	--	16	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			94574	185			31
			Тенге			4778	67			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94574				
	Материалы -		Тенге			88848				
	Всего заработная плата -		Тенге				4845,00			
	Местные материалы -		Тенге			763				
		Накладные расходы -	Тенге			6293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5789,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			106919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5789,00			
		РАЗДЕЛ 5.Септик								
107	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	6,48	117	117	37	--	--
				--	2,10	--	38	97	0,01	--
		м3								
108	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
				17,03	--	307	--	97	--	--
		м3								
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	43,56	646,03	24,55	28141	1069	2627	0,26	11
				39,83	9,20	1735	401	123	0,04	2
		м2								
110	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,36	7583,17	66,01	33032	288	1009	1,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	853	109	105	0,12	1
		м3								
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,56	230,77	9,95	10052	433	2997	0,36	16
				52,20	3,74	2274	163	123	0,02	1
		м2								
112	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,56	-35,42	-0,67	-1543	-29	-47	--	--
				-0,63	-0,25	-27	-11	123	--	--
		м2								
113	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	43,56	323,65	18,42	14098	802	4975	0,42	18
				85,95	6,91	3744	301	123	0,03	1
		м2								
114	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	130,68	215,39	9,05	28147	1183	8720	0,25	33
				50,85	3,40	6645	444	123	0,02	2
		м2								
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,56	230,77	9,95	10052	433	2997	0,36	16
				52,20	3,74	2274	163	123	0,02	1
		м2								
116	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	6,53	11840,10	1327,03	77363	8671	17795	12,49	82
				2137,50	456,24	13966	2981	105	1,72	11
		м3								
117	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,53	295,00	--	1928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
118	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5239,08	327,33	131	8	53	11,60	--
				1890,00	123,75	47	3	105	0,60	--
		1т								
119	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100,00	--	20	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			201926	13057			183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31817	4592			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201926				
	Материалы -		Тенге			56497				
	Всего заработная плата -		Тенге				36409,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20				
	Местные материалы -		Тенге			100535				
		Накладные расходы -	Тенге			41461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				42628,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			257990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				42628,00			

РАЗДЕЛ 6.Здание с бактерицидными установками

Электроосвещение

120	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1338,75	68,25	1339	68	605	3,45	3
				701,50	5,63	702	6	85,5	0,03	--
		шт								
121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
				261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
		шт								
122	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
				261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
		шт								
123	С	Щит распределительный ЩРН-9	1	1608,43	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
124	С	Автомат ВА 47-29, 3-х фазный, до 25А	1	262,47	--	262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С	Автомат ВА 47-29, 1-но фазный, до 25А	3	91,98	--	276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
126	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	364,10	150,00	2185	900	997	0,91	5
				151,80	42,50	911	255	85,5	0,25	1
		шт								
127	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	363,60	163,75	727	328	313	0,86	2
				136,85	46,13	274	92	85,5	0,27	1
		шт								
128	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	55,60	0,25	111	1	93	0,33	1
				54,05	0,13	108	--	85,5	--	--
		шт								
129	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	126,77	61,13	4564	2201	1871	0,25	9
				45,54	15,25	1639	549	85,5	0,09	3
		м								
130	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	31,18	2,63	1122	95	717	0,12	4
				22,66	0,63	816	23	85,5	--	--
		м								
131	Е0134-132-2	Установка стоек	1	5781,65	--	5782	--	2449	14,03	14
				2473,65	--	2474	--	99	--	--
		стойка								
132	С	Светильник потолочный защищенный НПБ02-60	6	277,24	--	1663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
133	С	Светильник потолочный защищенный НПБ02-60-003	2	315,34	--	631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
134	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	9	33,00	--	297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
136	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,004	26100,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
137	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002	16300,00	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
138	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,016	79100,00	--	1266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
139	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
140	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,6	777,00	--	2797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Охранная сигнализация								
141	Ц0110-667-5	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 1 шлейф	1	1301,90	2,00	1302	2	1006	6,90	7
				1242,00	--	1242	--	81	--	--
		шт								
142	С	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 1 шлейф	1	3421,09	--	3421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
143	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
				1656,00	--	1656	--	81	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С	Блок питания стабилизированный, тип Квант-12	1	2063,87	--	2064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
				1656,00	--	1656	--	81	--	--
		шт								
146	С	Блок источника резервного питания, тип Парус-4	1	2644,45	--	2644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
147	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : С-4, СК-4, С-5, СК-5	2	672,75	--	1346	--	1001	3,45	7
				585,35	--	1171	--	85,5	--	--
		шт								
148	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
				1656,00	--	1656	--	81	--	--
		шт								
149	С	Аккумулятор герметичный кислотный 12В, 1,2А/час	2	729,08	--	1458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	Ц0110-669-1	Оповещатель светозвуковой	1	2360,40	2,00	2360	2	1846	12,65	13
				2279,30	--	2279	--	81	--	--
		шт								
151	С	Оповещатель светозвуковой	1	2131,17	--	2131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
152	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	222,40	--	445	--	332	1,15	2
				204,70	--	409	--	81	--	--
		шт								
153	С	Датчик магнитноконтактный ИО102-16/2	2	75,82	--	152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
154	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	54,85	18,50	548	185	305	0,18	2
				30,25	5,37	302	54	85,5	0,03	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С151607-166	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**								
			0,005	**16600,00**	--	**83**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
156	С151607-174	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			0,005	**24900,00**	--	**125**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**51633**	**3846**			**105**
			Тенге			**18339**	**990**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12409**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**12409**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**30645**				
	Материалы -		Тенге			**3718**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16855,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7216**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14011**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2102,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2679**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18957,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5782**				
	Материалы -		Тенге			**3308**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2474,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2449**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**367,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2841,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2797**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2797**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**168**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2965**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**71433**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21798,00			

РАЗДЕЛ 7.Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды

Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	62,68	1,13	63	1	49	0,38	--
				57,16	0,25	57	--	85,5	--	--
		шт								
158	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
159	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
160	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	73,03	1,25	73	1	58	0,41	--
				67,28	0,25	67	--	85,5	--	--
		шт								
161	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
162	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	920,23	24,38	1840	49	947	3,45	7
				550,85	2,88	1102	6	85,5	0,02	--
		шт								
163	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
			1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
165	С2405-1414	Коробка тройниковая КМТ-1-1У2	1	210,30	--	210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
166	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	2	102,83	8,75	206	18	88	0,28	1
				49,68	1,62	99	3	85,5	0,01	--
		шт								
167	С240529-184 -0-1	Стойка для установки аппаратуры К310М	2	556,28	--	1113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
168	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	0,8	176,30	19,13	141	15	15	0,10	--
				18,17	4,00	15	3	85,5	0,02	--
		м								
169	С2405-1710	Полоса монтажная К106	2	91,43	--	183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
170	С240529-175 -9-1	Скоба к142	0,01	3069,12	--	31	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
171	С240529-176 -0-1	Скоба к143	0,015	3324,88	--	50	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
172	С240529-177 -6-1	Скоба к736	0,01	1189,28	--	12	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
173	С240529-178 -0-1	Скоба к740	0,025	1253,22	--	31	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
174	С240529-173 -5-1	Сжим У739	0,001	17263,80	--	17	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
175	С240529-162 -2-1	Патрубок вводной У477 у3	0,022	31074,84	--	684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
176	С240529-105 -9-1	Гайка установочная К482	0,022	5754,60	--	127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
177	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	113,04	4,38	1696	66	484	0,21	3
				37,26	0,50	559	8	85,5	--	--
		м								
178	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	123,67	9,75	495	39	194	0,33	1
				56,12	0,62	224	2	85,5	--	--
		м								
179	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	147,84	80,13	591	321	230	0,30	1
				47,61	19,75	190	79	85,5	0,11	--
		м								
180	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	4	9,62	0,13	38	1	29	0,06	--
				8,40	--	34	--	85,5	--	--
		м								
181	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12	5,98	0,13	72	2	44	0,02	--
				4,26	--	51	--	85,5	--	--
		м								
182	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,016	14700,00	--	235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
183	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х-32	4	85,92	--	344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С130806-164 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм								
			4	100,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
185	Ц0112-798-1	Кран 3-х ходовой контрольный	1	879,45	30,25	879	30	675	4,60	5
				830,30	2,87	830	3	81	0,02	--
		шт								
186	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			1	1770,00	--	1770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
187	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	2215,15	--	2215	--	1717	13,80	14
				2119,45	--	2119	--	81	--	--
		шт								
188	С290220-136 -7-1	Усилитель УП-20	1	57980,00	--	57980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
189	Ц0108-545-1	Коробка клемная	1	920,23	24,38	920	24	473	3,45	3
				550,85	2,88	551	3	85,5	0,02	--
		шт								
190	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2								
			1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
191	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	489,85	6,75	490	7	390	3,45	3
				478,40	2,88	478	3	81	0,02	--
		шт								
192	С130901-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	3900,00	--	3900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
193	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	50	69,47	3,50	3473	175	2736	0,37	18
				63,37	0,62	3168	31	85,5	--	--
		м								
194	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,05	14700,00	--	735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**88079**	**747**			**58**
			Тенге			**9546**	**142**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82009				
	Материалы -		Тенге			2899				
	Всего заработная плата -		Тенге				9687,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68817				
		Накладные расходы -	Тенге			8128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			95546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				10907,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6070				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			101980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				10907,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1047602**	**208884**			**2120**
			Тенге			**348311**	**65858**			**268**
	Стоимость оборудования -		Тенге			12409				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12409				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112655				
	Материалы -		Тенге			6618				
	Всего заработная плата -		Тенге				26542,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76033				
		Накладные расходы -	Тенге			22139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8088				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				29863,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			719958				
	Материалы -		Тенге			292003				
	Всего заработная плата -		Тенге				370189,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-95077				
	Местные материалы -		Тенге			19881				
		Накладные расходы -	Тенге			406650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60998,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
		Сметная заработная плата -	Тенге				431187,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25676				
	Материалы -		Тенге			5551				
	Всего заработная плата -		Тенге				15494,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1807				
		Накладные расходы -	Тенге			13944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2092,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17586,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			167770				
	Материалы -		Тенге			13932				
	Всего заработная плата -		Тенге				1943,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151731				
		Накладные расходы -	Тенге			2487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				373,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			180473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2316,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9682				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1581647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2611
		Сметная заработная плата -	Тенге				480952,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1569238				
		оборудование				12409				
		Временные здания и сооружения 2,72%				42683				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6402				
		ИТОГО :				1611921				
		всего с оборудованием				1624330				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				14507				
		Затраты на выслугу лет, 1%				16119				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6448				
		Итого				37074				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				1661404				
		В ценах 2013г. К=2,08774				3468581				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				69372				
		Итого:				3537952				
		понижающий к-0,9905651				3504572				
		НДС 12%				420549				
		Итого по акту				3925121				

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"
Руководитель отдела _____ **Турсынбекова Г.К.**

Инженер отдела

Ш. Ермекбаев

Подрядчик:

ТОО "Кимунайқұрылыс"
Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Технадзор: _____ **ИП Жолшыбеков К.С.**