ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011040000254-2019-1270-8845078
2. Дата выписки 27.11.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1. Номер счета-фактуры ЗСФ-00000083
2. Дата составления счета-фактуры 27.11.2019
3. Доп. лист — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011040003266 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 ИИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Для частных
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кактем С"
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбит Майлин, дом №16/1
9. Плательщик НДС
9.1 серия 62001 — 9.2 номер 10073324
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

0 Код товара
A Акциз
C Транзит
E Участник СРП
F Частная договорная экспедиторская деятельность
G Лизинг
H Экспорт
B Комиссионер
D Ликвидация
10 количество
I Международная перевозка

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Банковский счет
14. ИИК BANKRZKA
15. Банк
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340001403 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 ИИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Для частных
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Темиртау"
18. Адрес места нахождения
Карагандинская область, г. Темиртау, Гершина, 1
18.1 Адрес страны KZ — (Код страны по классификатору Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года № 378)
19. Дополнительные сведения

0 Код товара
A Акциз
C Транзит
E Участник СРП
F Частная договорная экспедиторская деятельность
G Лизинг
H Экспорт
B Комиссионер
D Ликвидация
20 количество
I Международная перевозка
Розничная продажа
Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты Государственного органа

21. ИИН K28207010.KSN3312100
22. Код товара, работ, услуг

Раздел D1. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

23. Грузоотправитель
23.0 ИИН/БИН 011040003266
23.1 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кактем С"
23.2 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбит Майлин, дом №16/1
24. Грузополучатель
24.0 ИИН/БИН 970340001403
24.1 Наименование Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Темиртау"
24.2 Адрес доставки Карагандинская область, г. Темиртау, Гершина, 1
24.3 Код страны KZ (Код страны по классификатору Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года № 378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 54
27.2 ☐ Бенефициар (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 20.03.2019
28. Способ оплаты по договору — безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30. Поставка товаров по договору — 30.1 номер — 30.2 дата
30.1 Условия поставки XXX (Условия поставки по Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года № 378)

Раздел F. Реквизиты документа, подтверждающего поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.0 Вид документа
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена единицы товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов, всего	Акциз		НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер записи в декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Дата выпуска товаров, работ, услуг
								Ставка	Сумма	Ставка	Сумма				
1	2	3	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Услуги по размещению рекламы на щитах, расположенных по адресу: г.Астана, ул. Кенесары, 2		Ш	1	5 102 041,07	5 102 041,07	0	0	12%	612 244,93	5 714 286			
		Всего по счету					5 102 041,07				612 244,93	5 714 286			

Раздел L. Сведения о ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя, либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Темиртау",Крагандинская область, г. Темиртау, Герцена, 1** — **970840001403**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейімбет Майлин, дом № 16/1** — **011040003286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 20.05.19г

Номер документа	Дата составления
80	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания центральной библиотеки". Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Победы, 12				1	5 714 286,00	5 714 286,00	612 244,93
				Итого	1	x	5 714 286,00	612 244,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А. Шакенова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик:**ГУ "Отдел культуры и развития языков города Темиртау"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания центральной библиотеки". Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Победы, 12.**

С П Р А В К А от 27.11.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		54	20.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2019 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	8 485 384	15 275 947	15 275 947	15 275 947					1 833 113	17 109 060
"Капитальный ремонт здания центральной библиотеки".Карагандинская область,гТемиртау,ул.Победы,12.	5 714 286	5 102 041	5 102 041	5 102 041					612 245	5 714 286
Удержание аванса 30%										1 714 286
Итого к оплате										4 000 000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков города Темиртау" Шакенова А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР Директор ТОО "Строй-Аст" Замиралова И.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Эксперт по техническому надзору ТОО "ПромСпецСнаб.KZ" Амерханов Б.М.

ПОДРЯДЧИК: Исполнительный директор ТОО "Астана-Көктем С" Кенжебаев С.Н.

от «27». 11. 2019 года

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Темиртау"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Көктем С"

Договор: № 54 от «20» мая 2019 года.

А К Т № _
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	36 275 803,2
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 394 774
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	10 882 740,96
4	Виды исполняемых работ	"Капитальный ремонт здания центральной библиотеки". Карагандинская область, г. Темиртау, ул.Победы,12.
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	7 976 342
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	3 418 432
7	Сумма фактических расходов, произведенных заказчиком, для выполнения указанных видов работ	11 394 775
8	Сумма, выполненных работ за период с 30 августа по 10 октября 2019 года	5 714 286
9	Сумма удержания аванса	1 714 286
10	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее заактированных	4 000 000
11	Без НДС	5 102 041
10	НДС	612 245

Заказчик:

Руководитель
Государственное учреждение
" Отдел культуры и развития языков
города Темиртау "

Шакенова А.К.

Подрядчик:

Исполнительный Директор
ТОО «Астана-Көктем С»

Кенжебаев С.Н.

ТОО "Астана Көктем С"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры и развития языковгорода Темиртау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Стройка - "Капитальный ремонт здания центральной библиотеки".Карагандинская область,гТемиртау,ул.Победы,12.
Объект - Здание центральной библиотеки

Договор № 54 от "20" мая 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за ноябрь месяц на Архитектурно-строительные решения.Ремонт внутренних помещений
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость
Составлен(а) в текущих ценах первого квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ										
156	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	46,3	√	240,34 240,34	-- --	11128 11128	-- --	--	8012 1531	20671
157	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	46,3	√	675,85 516,47	8,70 4,06	31292 23912	403 188	6977	19280 4046	54618
158	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемой поверхности	46,3	√	806,23 523,57	6,54 1,86	37328 24241	303 86	12784	19462 4543	61333
159	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	25,65	√	552,98 416,56	7,25 3,39	14184 10685	186 87	3313	8617 1824	24625
160	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими** *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемой поверхности	25,65	√	1102,62 666,11	10,20 2,91	28282 17086	262 75	10934	13728 3361	45372
161	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	46,3	√	497,19 303,78	4,05 1,75	23020 14065	188 81	8767	11317 2747	37084
162	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	25,65	√	446,97 269,90	4,05 1,75	11465 6923	104 45	4438	5574 1363	18402
163	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	46,3	√	92,26	2,51	4272	116	--	3033	7889

		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	4156	57		584	
164	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	46,3	4330,35	28,97	200495	1341	180950	17670	235619
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	18204	594		17453	
165	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	32,64	315,27	1,13	10291	37	6383	3653	15059
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	3871	16		1115	
166	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32,64	29,71	--	970	--	--	698	1801
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	970	--		133	
169	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	1,6	762,08	1,42	1219	2	31	950	2343
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	1186	1		174	
170	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,008	2028,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
171	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,2	1114,36	224,42	3566	718	--	2674	6739
		НР - 84%; СП - 8%			889,94	104,81	2848	335		499	
172	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,2	1605,34	106,67	5137	341	1282	3283	9093
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	3514	134		674	
173	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,2	11006,00	--	35219	--	35219	--	38037
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
174	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1288,00	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
175	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия к однопольным дверям ГОСТ 5088-2005	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		(5)ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ									
200	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	90,2	240,34	--	21679	--	--	15609	40270
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	21679	--		2983	
201	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	90,2	675,85	8,70	60962	785	13592	37561	106405
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	46585	366		7882	
202	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	90,2	806,23	6,54	72722	590	24906	37915	119488
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	47226	167		8851	
203	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	43,8	552,98	7,25	24220	317	5657	14715	42050

		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	18246	148		3115	
204	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	43,8	1102,62	10,20	48295	447	18672	23443	77477
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	29176	128		5739	
205	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	90,2	497,19	4,05	44846	366	17079	22048	72245
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	27401	158		5352	
206	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	43,8	446,97	4,05	19577	178	7577	9519	31424
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	11822	77		2328	
207	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	90,2	92,26	2,51	8322	226	--	5908	15369
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	8096	110		1138	
208	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	90,2	4330,35	28,97	390598	2613	352521	34424	459024
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	35464	1157		34002	
209	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40,8	315,27	1,13	12863	46	7979	4567	18824
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	4838	20		1394	
210	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40,8	29,71	--	1212	--	--	873	2252
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	1212	--		167	
213	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	4,61	762,08	1,42	3513	7	88	2737	6750
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	3418	3		500	
214	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,9043	2028,00	--	5890	--	5890	--	6361
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
215	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных	вычетом проемов)	5,8	1995,03	19,52	11571	113	6008	4940	17832
		НР - 90%; СП - 8%			939,70	6,68	5450	39		1321	
216	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	5,8	1405,25	16,45	8150	95	3933	3319	12387
		НР - 80%; СП - 8%			710,73	4,63	4122	27		918	
217	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	5,8	446,97	4,05	2592	24	1003	1260	4161
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	1565	10		308	
		(22)ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ									
219	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	68,8	240,34	--	16535	--	--	11905	30716
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	16535	--		2275	
220	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	68,8	675,85	8,70	46499	598	10368	28650	81160
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	35533	279		6012	
221	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	68,8	806,23	6,54	55469	450	18997	28919	91139
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	36022	128		6751	
222	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	30	552,98	7,25	16589	217	3875	10079	28801

		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	12497	102		2133	
223	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	30	1102,62	10,20	33079	306	12790	16057	53066
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	19983	87		3931	
224	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	68,8	497,19	4,05	34207	279	13028	16817	55105
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	20900	121		4082	
225	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	30	446,97	4,05	13409	122	5190	6520	21523
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	8097	53		1594	
226	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	68,8	92,26	2,51	6348	173	--	4507	11723
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	6175	84		868	
227	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	68,8	4330,35	28,97	297928	1993	268885	26257	350120
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	27050	883		25935	
228	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	35,802	315,27	1,13	11287	40	7002	4007	16518
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	4245	17		1224	
229	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	35,802	29,71	--	1064	--	--	766	1976
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	1064	--		146	
232	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	3,44	762,08	1,42	2622	5	67	2042	5037
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	2550	2		373	
233	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,1672	2028,00	--	4395	--	4395	--	4747
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
234	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,57	923,32	149,46	1450	235	--	1117	2772
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1215	114		205	
235	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,57	1605,34	106,67	2520	167	629	1611	4461
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	1724	66		330	
236	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2 проемов	1,57	8690,49	18,86	13644	30	11837	1610	16475
		НР - 90%; СП - 8%			1131,84	7,70	1777	12		1220	
237	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,57	33415,00	--	52462	--	52462	--	56658
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
238	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1288,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

239	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия к однопольным дверям ГОСТ [illegible]8-2005	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		(23)СКЛАД									
241	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	21,7	240,34	--	5215	--	--	3755	9688
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	5215	--		718	
242	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	21,77	675,85	8,70	14713	189	3281	9066	25681
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	11243	88		1902	
243	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	21,7	806,23	6,54	17495	142	5992	9121	28746
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	11361	40		2129	
244	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	19,12	552,98	7,25	10573	139	2469	6424	18356
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	7965	65		1360	
245	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	19,12	1102,62	10,20	21082	195	8151	10233	33821
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	12736	56		2505	
246	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	21,7	497,19	4,05	10789	88	4109	5304	17381
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	6592	38		1287	
247	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	19,12	446,97	4,05	8546	78	3308	4155	13717
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	5160	34		1016	
248	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	21,7	92,26	2,51	2002	54	--	1421	3697
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	1948	27		274	
249	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	21,7	4330,35	28,97	93969	629	84808	8282	110430
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	8532	278		8180	
250	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	18,564	315,27	1,13	5853	21	3631	2078	8565
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	2201	9		634	
251	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18,564	29,71	--	551	--	--	397	1024
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	551	--		76	
254	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	0,73	762,08	1,42	556	1	14	433	1069
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	541	--		79	
255	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4599	2028,00	--	933	--	933	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
256	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,6	1114,36	224,42	1783	359	--	1337	3370
		НР - 84%; СП - 8%			889,94	104,81	1424	168		250	

257	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,6	1605,34	106,67	2569	171	641	1641	4547
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	1757	67		337	
258	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,6	11006,00	--	17610	--	17610	--	19018
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
259	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1288,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
260	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия к однопольным дверям ГОСТ 5088-2005	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		(4)КНИГОХРАНИЛИЩЕ									
262	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	25,4	240,34	--	6105	--	--	4395	11340
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	6105	--		840	
263	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	25,4	675,85	8,70	17167	221	3828	10577	29963
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	13118	103		2220	
264	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	25,4	806,23	6,54	20478	166	7013	10677	33647
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	13299	47		2492	
265	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	20,24	552,98	7,25	11192	147	2614	6800	19431
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	8431	69		1439	
266	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	20,24	1102,62	10,20	22317	206	8629	10833	35802
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	13482	59		2652	
267	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	25,4	497,19	4,05	12629	103	4810	6209	20344
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	7716	45		1507	
268	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	20,24	446,97	4,05	9047	82	3502	4399	14521
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	5463	36		1076	
269	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	25,4	92,26	2,51	2343	64	1	1664	4328
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	2280	31		321	
270	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	25,4	4330,35	28,97	109991	736	99268	9694	129259
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	9987	326		9575	
271	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	17,85	315,27	1,13	5628	20	3491	1998	8236
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	2117	9		610	
272	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,85	29,71	--	530	--	--	382	985

		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	530	--		73	
275	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	1,6	762,08	1,42	1219	2	31	950	2343
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	1186	1		174	
276	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,008	2028,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
277	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,4	1114,36	224,42	1560	314	--	1170	2948
		НР - 84%; СП - 8%			889,94	104,81	1246	147		218	
278	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,4	1605,34	106,67	2247	149	561	1436	3978
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	1537	59		295	
279	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,4	11006,00	--	15408	--	15408	--	16641
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
280	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1288,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
281	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия к однопольным дверям ГОСТ 5088-2005	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		(1)КНИГОХРАНИЛИЩЕ									
291	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3,235	4330,35	28,97	14009	94	12643	1235	16464
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	1272	42		1220	
292	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,9912	315,27	1,13	6933	25	4300	2461	10146
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	2608	11		752	
298	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,58	1114,36	224,42	1761	355	--	1320	3327
		НР - 84%; СП - 8%			889,94	104,81	1406	166		246	
299	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,58	1605,34	106,67	2536	169	632	1621	4490
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	1735	66		333	
		(3)КУХНЯ									
305	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	12,4	240,34	--	2980	--	--	2146	5536
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	2980	--		410	
306	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	12,4	675,85	8,70	8381	108	1869	5164	14628
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	6404	50		1084	

307	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за одн. раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	12,4	806,23	6,54	9997	81	3424	5212	16426
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	6492	23		1217	
308	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	14,52	552,98	7,25	8029	105	1875	4878	13940
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	6049	49		1033	
309	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	14,52	1102,62	10,20	16010	148	6190	7771	25684
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	9672	42		1903	
310	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	12,4	497,19	4,05	6165	50	2348	3031	9932
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	3767	22		736	
311	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	14,52	446,97	4,05	6490	59	2512	3156	10417
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	3919	25		772	
312	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	12,4	92,26	2,51	1144	31	--	812	2113
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	1113	15		157	
313	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,4	4330,35	28,97	53696	359	48462	4732	63103
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	4875	159		4674	
314	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7,2216	315,27	1,13	2277	8	1413	808	3332
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	856	4		247	
315	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	7,2216	29,71	--	215	--	--	154	399
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	215	--		30	
318	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,59	1114,36	224,42	1772	357	--	1329	3348
		НР - 84%; СП - 8%			889,94	104,81	1415	167		248	
319	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,59	1605,34	106,67	2552	170	636	1631	4518
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	41,81	1746	66		335	
320	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,59	11006,00	--	17500	--	17500	--	18900
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
321	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1288,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
322	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобянные изделия к однопольным дверям ГОСТ 5088-2005	шт.	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
323	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска на основе водной	окрашиваемой поверхности	0,676	762,08	1,42	515	1	13	401	990
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,62	501	--		73	

324	2204-0802-0305 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии дл. окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,42588	2028,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		(2)КОРИДОР									
326	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	5,2	240,34	--	1250	--	--	900	2322
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	1250	--		172	
327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	5,2	675,85	8,70	3514	45	783	2165	6134
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	4,06	2686	21		454	
328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	5,2	806,23	6,54	4192	34	1435	2186	6888
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,86	2723	10		510	
329	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	оштукатуриваемой	9,78	552,98	7,25	5408	71	1263	3286	9389
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	3,39	4074	33		696	
330	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими	отделываемой поверхности	9,78	1102,62	10,20	10784	100	4169	5234	17300
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,91	6515	28		1281	
331	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	5,2	497,19	4,05	2585	21	984	1271	4165
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,75	1580	9		309	
332	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	9,78	446,97	4,05	4371	40	1691	2125	7017
		НР - 80%; СП - 8%			269,90	1,75	2640	17		520	
333	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	5,2	92,26	2,51	480	13	--	341	886
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	467	6		66	
334	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	5,2	4330,35	28,97	22518	151	20322	1985	26463
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	12,83	2045	67		1960	
335	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7,2216	315,27	1,13	2277	8	1413	808	3332
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,49	856	4		247	
336	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	7,2216	29,71	--	215	--	--	154	399
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	215	--		30	
		(25)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
450	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена/демонтаж и монтаж/	шт.	13	249,44	--	3243	--	--	2335	6024
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	3243	--		446	
451	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	306,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
452	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015	Розетки. Смена	шт.	11	249,44	--	2744	--	--	1976	5097
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	2744	--		378	

453	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	477,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
454	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	88	1003,85	0,58	88339	51	1	63585	164078
		НР - 72%; СП - 8%			1003,27	0,28	88288	25		12154	
455	2307-0102-1408 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с для наружной установки LCP19-36-85 P 36 Wt 2880 lm 6500 K	шт.	88	5766,00	--	507408	--	507408	--	548001
		СП - 8%			--	--	--	--		40593	
456	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Плафоны. Демонтаж	шт.	4	85,76	0,58	343	2	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	0,28	341	1		47	
457	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015	Установка настенного плафона	шт.	4	1003,85	0,58	4015	2	--	2890	7458
		НР - 72%; СП - 8%			1003,27	0,28	4013	1		552	
458	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	18823,00	--	75292	--	75292	--	81315
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
459	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	488,27	5,02	488	5	--	350	905
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	483	2		67	
460	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	606,97	5,60	607	6	--	435	1125
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	601	3		83	
461	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	трубопровода с фасонными	1,5	639,49	3,09	959	5	1	689	1780
		НР - 72%; СП - 8%			636,40	1,51	955	2		132	
462	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	трубопроводов	3	343,66	2,79	1031	8	92	672	1839
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	931	3		136	
463	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6,32	1688,84	--	10674	--	--	7685	19828
		НР - 72%; СП - 8%			1688,84	--	10674	--		1469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3158321	10186	2271590	620800	4032528
							799463	3709	--	253407	
		Стоимость работ -					3158321				
		Накладные расходы -		Тенге			620800				
		Сметная прибыль -		Тенге			253407				
	ВСЕГО, Стоимость	работ -		Тенге			4032528				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1117
		Сметная заработная плата -		Тенге				803172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4032528				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1117
		Сметная заработная плата -		Тенге				803172			

РАЗДЕЛ 9. ПАНТУС,КРЫЛЬЦО И ЛЕСТНИЦА . Л

68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	1611,61	--	58018	--	--	41773	107774
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	58018	--		7983	
69	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	59,4	350,00	--	20790	--		--	22453
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
70	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых	м2 щитов	6	4350,49	3,00	26103	18	17842	5941	34607
		НР - 72%; СП - 8%			1373,76	1,35	8243	8		2563	
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты/крыльцо,пантус,лм1/песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	42,9	3068,84	2219,93	131653	95235	186	69572	217324
		НР - 93%; СП - 8%			844,56	899,24	36232	38578		16098	
72	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,9	1887,00	--	80952	--	80952	--	87428
		СП - 8%			--	--	--	--		6476	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ ПАНТУСА СТ1									
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	19642,90	1632,09	51072	4243	43648	3589	59033
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	293,46	3181	763		4373	
74	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3398	19947,31	1370,21	6778	466	98	5776	13558
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	392,96	6214	134		1004	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3398	195021,00	--	66268	--	66268	--	71570
		СП - 8%			--	--	--	--		5301	
76	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	7,3	23794,26	1904,78	173698	13905	134644	25415	215043
		НР - 91%; СП - 8%			3445,10	380,78	25149	2780		15929	
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,093	400908,00	1784,50	37284	166	15201	20003	61870
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	686,64	21917	64		4583	
78	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,093	109668,00	--	10199	--	10199	--	11015
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		КРЫЛЬЦО КР1									
96	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	1,8	5131,15	869,04	9236	1564	3022	4943	15313
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	4650	608		1134	
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты крыльца железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	21605,53	2496,47	17284	1997	13736	1756	20563
		НР - 91%; СП - 8%			1939,11	472,63	1551	378		1523	

98	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в постр. ых условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,03605	19947,31	1370,21	719	49	11	613	1438
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	392,96	659	14		107	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03605	195021,00	--	7031	--	7031	--	7593
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
100	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные. Монтаж**	т конструкций	0,00865	95831,45	1444,79	829	12	70	518	1454
		НР - 69%; СП - 8%			86327,00	406,90	747	4		108	
101	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,00865	521285,00	--	4509	--	4509	--	4870
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
102	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,15	1028,77	86,00	3241	271	923	2036	5698
		НР - 94%; СП - 8%			649,77	37,72	2047	119		422	
103	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Плитки бетонные сплиттерныетолщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	м2	3,213	1847,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			711598	117926	438042	181934	965013
							168607	43448	--	71481	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706260				
		Материалы -		Тенге			200639				
		Всего заработная плата -		Тенге				211305			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141988				
		Местные материалы -		Тенге			95415				
		Транспортные расходы -		Тенге			74478				
		Накладные расходы -		Тенге			181416				
		Сметная прибыль -		Тенге			71013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1518925				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							225
		Сметная заработная плата -		Тенге				211305			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5338				
		Материалы -		Тенге			70				
		Всего заработная плата -		Тенге				750			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4509				
		Накладные расходы -		Тенге			518				
		Сметная прибыль -		Тенге			468				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6324				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			965013				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							231
		Сметная заработная плата -		Тенге				212055			

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

16	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Витражи из алюминиевых многокамерных профи. герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	9,932	12800,98	1184,16	127141	11761	7143	32363	172270
		НР - 69%; СП - 8%			4453,89	267,80	44236	2660		12766	
17	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом двойного остекления из	м2	8,818	40738,00	--	359228	--	359228	--	387966
		СП - 8%			--	--	--	--		28738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**486369**	**11761**	**366371**	**32363**	**560236**
							44236	**2660**	**--**	**41504**	
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			486369				
		Всего заработная плата -		Тенге				46896			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366371				
		Накладные расходы -		Тенге			32363				
		Сметная прибыль -		Тенге			41504				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			560236				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				46896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			560236				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				46896			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			5557777				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1482
		Сметная заработная плата -		Тенге				1062123			
		Непредвиденный работы и затраты 2%		Тенге			111 156				
		Итого:		Тенге			5 668 933				
		Итого со скидкой		Тенге	0,900000179		5 102 041				
		НДС 12%		Тенге			612 245				
		Итого с НДС		Тенге			5 714 286				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел культуры и развития языковгорода Темиртау"
Руководитель

_____ **Шакенова А.К.**

ТОО "ПромСпецСнаб,KZ"
Эксперт по техническому надзору

_____ **Амерханов Б.М.**

ТОО "Строй-Аст"
Авторский надзор Директор

_____ **Замиралова И.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Астана-Коктем С"
Исполнительный Директор

_____ **Кенжебаев С.Н.**