Объект:"Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района", г.Державинск, ул.Ленина,34
БИК KKMFKZ2A
БИН 060 140 008 742
KZ47070103KSN0317000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции", г.Астана, ул.85, дом 13, офис3
БИК ALFAKZKA
БИН 041 240 007 836
ИИК KZ519470398000016188 в АО ДБ "Альфа-Банк"

Лимит финансирования - **187 947 340,05 тенге**
Стоимость выполненных работ
по настоящему акту: **16 285 159,07 тенге**

АКТ № 8 от 28.08.2019 г.
Выполненных работ за август месяц 2019 г.
к договору о государственных закупках работ №37 от 28.08.2018 г.

Программа 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"
Подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Специфика	Наименование виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		стоимость вып.работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области	объект	187 947 340,05				16 905 536,48	145 750 426,99		16 285 159,07	145 750 426,99
	Итого		187 947 340,05				16 905 536,48	145 750 426,99		16 285 159,07	145 750 426,99

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ **Сатвокасов Т.Л.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Надворная уборная

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 3-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надворная уборная					
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	28,3		69,43	1965
2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,1		1731,82	1905
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,2		656,89	8014
4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3		23,98	295
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,3		120,00	1476
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,9		24,49	120
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,4		120,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38		18589,47	7064
9	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,665		5584,96	3714
10	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1		11911,13	11911
11	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1		18047,72	18048
12	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38		5589,47	2124
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1		20467,47	20467
14	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1		308,00	308
15	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,086		65019,23	5592
16	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	7,1		1084,37	7699

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,8		119,83	695
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,488		18588,11	9071
19	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	3,83		155,35	595
20	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,095		40873,68	3883
21	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8		826,11	1487
22	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=5	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9		96,78	871
23	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2		1475,91	3247
24	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,07		28257,14	1978
25	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,14		6064,29	849
26	21-030302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9		151,21	1361
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,097		61515,46	5967

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,54		384,61	4823
29	21-070203-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08		27986,80	2239
30	11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,54		83,81	1051
31	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,198		61540,40	12185
32	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38,2		1784,06	68151
33	11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,2		83,80	3201
34	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,3		1575,65	3624
35	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	2,3		49,57	114
36	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	1,33		3007,52	4000

1	2	3	4	5	6	7	8
37	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,33		7910,01	10520
38	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2		787,44	1575
39	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	шт.	2		280,78	562
40	11-100106-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,27		4085,19	1103
41	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,27		9807,27	2648
42	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,01		1605,74	6439
43	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,033		70212,12	2317
44	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36		10913,89	3929
45	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1		787,44	787

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем /отмостка/**	**м2 площади уплотнения**	**5,9**		**198,47**	**1171**
47	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,88**		**18876,14**	**16611**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**267804**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**267804**
Материалы -			Тенге				**130359**
Всего заработная плата -			Тенге				**54354**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18331**
Местные материалы -			Тенге				**57379**
		Накладные расходы -	Тенге				**44901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25016**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**337724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54354**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**337724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54354**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**267804**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**50784**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10952**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3571**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**206069**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**31867**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**299671**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**13036**
ИТОГО:			Тенге				**312707**
Сметная прибыль			Тенге				**25017**
ИТОГО по смете:			Тенге				**337724**
		Сметная стоимость общая					**337 724**
		оборудование, прочие, транспорт					
		стоимость без оборудования					**337 724**
		Временные здания и сооружения				**2,3%**	**7 835**
		Итого без прочих:				**тенге**	**345 559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого без востановления оси:				тенге	345 559
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				3,465%	11 974
		Итого:				тенге	357 533
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				1,060	291 818
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%				1,112	91 443
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					383 261
		НДС 12%				12%	45 991
		Итого по Акту					429 252
		Договорная скидка				4,99%	21 429
		Итого по Акту с договорной скидкой					407 823,22

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ **Сәдвокасов Р.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы. Насосная станция на водозаборной скважине №1

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,3		561,05	7462
2	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,3		623,61	8294
3	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,648		34495,37	56848
4	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,76		25181,58	19138
5	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство на растворе М100 АСЗ разрез 1-1	м2 стяжки	13,3		540,60	7190

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,9		91,75	3661
7	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	13,3		2718,27	36153
8	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	10,8		2347,22	25350
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				164096
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				164096
	Материалы -		Тенге				87921
	Всего заработная плата -		Тенге				17119
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				56848
		Накладные расходы -	Тенге				17222
		Сметная прибыль -	Тенге				14505
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				195820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195823
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы					
9	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - затирка швов	м2 отделываемой поверхности	8		255,50	2044
10	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8		75,88	607
11	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32		576,63	18452

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32		75,84	2427
13	11-130301-0801 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784	м2	6,3		64,92	409
14	22-040501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0015		309953,17	465
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				24404
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				24404
Материалы -			Тенге				819
Всего заработная плата -			Тенге				22730
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				465
		Накладные расходы -	Тенге				14059
		Сметная прибыль -	Тенге				3077
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				41540
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				188500
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				37837
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4607
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2012
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				146053
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				22119
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				210616
Накладные расходы II уровня			Тенге				9162
ИТОГО:			Тенге				219779
Сметная прибыль			Тенге				17582

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				237361
		Сметная стоимость общая					237 361
		оборудование, прочие,транспорт					
		Временные здания и сооружения				2,3%	5 507
		Итого без прочих:				тенге	242 868
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				3,465%	8 415
		Итого:				тенге	251 283
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				1,060	205 097
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%				1,112	64 268
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					269 365
		НДС 12%				12%	32 324
		Итого по Акту					301 689
		Договорная скидка				4,99%	15 061
		Итого по Акту с договорной скидкой					286 628,51

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ Салпокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____ Мендекинов Р.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жарканинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жарканинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Насосная станция на водозаборной скважине №1. Технологическое оборудование

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-1-4

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1		**Центробежный скважинный насос Gundfos SP 17-7 (1 резервный на 2 скважины)**	**шт**	**2,0000**		**593592,00**	**1187184**
2	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**44298,00**	**44298**
3	**23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**22775,31**	**113877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1345359
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				1231482
Накладные расходы -			Тенге				53569
Сметная прибыль -			Тенге				102804
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				1387856
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				113877
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				113877
Накладные расходы -			Тенге				4954
Сметная прибыль -			Тенге				9506
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				128337

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1516192
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1345359
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				113877
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1231482
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1345359
	Накладные расходы II уровня		Тенге				58523
	ИТОГО:		Тенге				1403882
	Сметная прибыль		Тенге				112311
	ИТОГО по смете:		Тенге				1516192

Сметная стоимость общая		**1 516 192**
оборудование, прочие,транспорт		**1 387 856**
стоимость без оборудования		**128 336**
Временные здания и сооружения	**2,3%**	**2 977**
в том числе возвратных сумм		
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА		
Итого без прочих:	**тенге**	**131 313**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	**3,465%**	**4 550**
Итого:	**тенге**	**1 523 719**
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%	**1,060**	**1 243 660**
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(K=1,112) 23%	**1,112**	**389 706**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		**1 633 366**
НДС 12%	**12%**	**196 004**
Итого по Акту		**1 829 370**
Договорная скидка	**4,99%**	**91 325**
Итого по Акту с договорной скидкой		**1 738 045,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

Салвокасов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

Бейсембаев А.К.

1	2	3	4	5	6	7	8

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____**Мендекинов Р.Р.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА * ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы. Насосная станция на водозаборной скважине №2

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-2-1

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,3		561,05	7462
2	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,3		623,61	8294
3	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,648		34495,37	56848
4	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,76		25181,58	19138
5	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство на растворе М100 АС3 разрез 1-1	м2 стяжки	13,3		540,60	7190

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,9		91,75	3661
7	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	13,3		2718,27	36153
8	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	10,8		2347,22	25350
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				164096
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				164096
	Материалы -		Тенге				87921
	Всего заработная плата -		Тенге				17119
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				56848
		Накладные расходы -	Тенге				17222
		Сметная прибыль -	Тенге				14505
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				195823
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195823
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17119
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы					
9	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - затирка швов	м2 отделываемой поверхности	8		255,50	2044
10	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8		75,88	607
11	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32		576,63	18452

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32		75,84	2427
13	11-130301-0801 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784	м2	6,3		64,92	409
14	22-040501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0015		309953,17	465
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				24404
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				24404
Материалы -			Тенге				819
Всего заработная плата -			Тенге				22730
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				465
		Накладные расходы -	Тенге				14059
		Сметная прибыль -	Тенге				3077
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				41540
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				188500
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				37837
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4607
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2012
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				146053
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				22119
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				210617
Накладные расходы II уровня			Тенге				9162
ИТОГО:			Тенге				219779
Сметная прибыль			Тенге				17582

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				237361
		Сметная стоимость общая					237 361
		оборудование, прочие,транспорт					
		Временные здания и сооружения				2,3%	5 507
		Итого без прочих:				тенге	242 868
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.465%				3,465%	8 415
		Итого:				тенге	251 283
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				1,060	205 097
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%				1,112	64 268
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					269 365
		НДС 12%				12%	32 324
		Итого по Акту					301 689
		Договорная скидка				4,99%	15 061
		Итого по Акту с договорной скидкой					286 628,51

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ Сатвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____ Мендекинов Р.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жарканинского района"

Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Договор : №37 от 28.08.2018г.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жарканинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Насосная станция на водозаборной скважине №2. Технологическое оборудование

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-2-4

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1		**Центробежный скважинный насос Gundfos SP 17-7**	**шт**	**1,0000**		**593592,00**	**593592**
2	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**44298,00**	**44298**
3	**23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**22775,31**	**113877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				751767
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				637890
Накладные расходы -			Тенге				27748
Сметная прибыль -			Тенге				53251
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				718889
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				113877
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				113877
Накладные расходы -			Тенге				4954
Сметная прибыль -			Тенге				9506
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				128337
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Страниц - 2	Тенге				847226

700090

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				751767
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				113877
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				637890
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				751767
	Накладные расходы II уровня		Тенге				32702
	ИТОГО:		Тенге				784468
	Сметная прибыль		Тенге				62757
	ИТОГО по смете:		Тенге				847226

Сметная стоимость общая		847 226
оборудование, прочие,транспорт		718 889
Временные здания и сооружения	2,3%	2 977
Итого без прочих:	тенге	131 314
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3,465%	4 550
Итого:	тенге	854 753
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%	1,060	697 650
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%	1,112	218 612
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		916 262
НДС 12%	12%	109 951
Итого по Акту		1 026 213
Договорная скидка	4,99%	51 230
Итого по Акту с договорной скидкой		974 982,67

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

Салжокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

Бейсембаев А.К.

1	2	3	4	5	6	7	8

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____**Мендекинов Р.Р.**

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * УДОСТ НА ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование ТХ2

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-3-5

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1		**Несамовсасывающий, одноступенчатый центробежный насос Grundfos NBE 32-200/1/172**	**шт**	**2,0000**		**1245781,00**	**2491562**
2		**Несамовсасывающий, одноступенчатый центробежный насос Grundfos NBE 50-200/1/181**	**шт**	**2,0000**		**2469445,00**	**4938890**
3	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9,0000**		**40084,46**	**360760**
4	**23-040102-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,0000**		**33708,19**	**235957**
5	**23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**22775,31**	**22775**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**51-100401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Таль ручная цепная HS-C, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м**	**шт.**	**1,0000**		**19677,00**	**19677**
7	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**44298,00**	**44298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8113920**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**7494427**
	Накладные расходы -		Тенге				**326008**
	Сметная прибыль -		Тенге				**625635**
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге				**8446069**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**619493**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**619493**
		Накладные расходы -	Тенге				**26948**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51715**
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**698156**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9144225**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8113920**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**619493**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**7494427**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8113920**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**352956**
	ИТОГО:		Тенге				**8466875**
	Сметная прибыль		Тенге				**677350**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9144225**
		Сметная стоимость общая					**9 144 225**
		оборудование, прочие,транспорт					**8 446 069**
		стоимость без оборудования					**698 156**
		Временные здания и сооружения				**2,3%**	**16 197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого без прочих:				тенге	714 353
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				3,465%	24 752
		Итого:				тенге	9 185 175
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				1,060	7 496 939
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%				1,112	2 349 200
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					9 846 140
		НДС 12%				12%	1 181 537
		Итого по Акту					11 027 676
		Договорная скидка				4,99%	550 520
		Итого по Акту с договорной скидкой					10 477 156,79

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ **Сайдокиев Р.Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р."

_____ **Мендекинов Р.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Договор: №37 от 28.08.2018г.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды (2 шт.). Технологическое оборудование. Фильтр Ф1

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-5-4

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2		40084,46	80169
2	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		67418,93	67419
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				147588
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				147588
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				147588
		Накладные расходы -	Тенге				6420
		Сметная прибыль -	Тенге				12321
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				166329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166329
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				147588
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				147588
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				147588
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6420
	ИТОГО:		Тенге				154008
	Сметная прибыль		Тенге				12321
	ИТОГО по смете:		Тенге				166329

Сметная стоимость общая		166 329
оборудование, прочие,транспорт		
Временные здания и сооружения	2,3%	3 859
Итого без прочих:	тенге	170 188
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3,465%	5 897
		-
Итого:	тенге	176 085
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%	1,060	143 720
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(K=1,112) 23%	1,112	45 035
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		188 756
НДС 12%	12%	22 651
Итого по Акту		211 407
Договорная скидка	4,99%	10 554
Итого по Акту с договорной скидкой		200 852,85

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

Сатвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

Бейсембаев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

Мендекинов Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды (2 шт.). Технологическое оборудование. Фильтр Ф2

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-5-8

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2		40084,46	80169
2	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		67418,93	67419
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				147588
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				147588
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				147588
		Накладные расходы -	Тенге				6420
		Сметная прибыль -	Тенге				12321
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				166329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166329
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				147588
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				147588
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				147588
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6420
	ИТОГО:		Тенге				154008
	Сметная прибыль		Тенге				12321
	ИТОГО по смете:		Тенге				166329
		Сметная стоимость общая					166 329
		оборудование, прочие,транспорт					
		Временные здания и сооружения				2,3%	3 859
		Итого без прочих:				тенге	170 188
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				3,465%	5 897
		Итого:				тенге	176 085
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				1,060	143 720
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(K=1,112) 23%				1,112	45 035
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					188 756
		НДС 12%				12%	22 651
		Итого по Акту					211 407
		Договорная скидка				4,99%	10 554
		Итого по Акту с договорной скидкой					200 852,85

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ **Садвокасов Р.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р."

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Площадка водозаборных сооружений - НВК

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 6-7-2

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
1	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2		67418,93	134838
2	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9		40084,46	360760
3	23-040105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	2		23426,07	46852
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				542450
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				542450
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				542450
		Накладные расходы -	Тенге				23597
		Сметная прибыль -	Тенге				45284

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				611330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611330
		РАЗДЕЛ 2. Воздуховод ВВ3					
4	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014		518714,29	7262
5	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К 1,004	м	14,056		3170,03	44558
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				51820
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7263
	Материалы -		Тенге				652
	Всего заработная плата -		Тенге				5336
		Накладные расходы -	Тенге				3774
		Сметная прибыль -	Тенге				883
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5336
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				44558
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				44558
		Накладные расходы -	Тенге				1938
		Сметная прибыль -	Тенге				3720
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				50216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62133
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5336
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К13, 14, 15					
6	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0242		296776,86	7182

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К 1,01	м	24,442		1265,90	30941
8	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0262		518740,46	13591
9	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К 1,004	м	26,3048		3170,03	83387
10	11-220201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0287		402508,71	11552
11	23-011003-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	28,7		2412,60	69242
12	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	15,2		10000,26	152004
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				367899
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				184333
	Материалы -		Тенге				98001
	Всего заработная плата -		Тенге				70062
		Накладные расходы -	Тенге				52855
		Сметная прибыль -	Тенге				18975
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				256163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				70062
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				183570
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				183570
		Накладные расходы -	Тенге				7985
		Сметная прибыль -	Тенге				15324
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				206879

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				463038
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				70062
		РАЗДЕЛ 4. Круглые водопроводные колодцы					
13	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы-стремянки**	т	0,25646		299951,71	76926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				76926
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				76926
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76926
		Накладные расходы -	Тенге				3346
		Сметная прибыль -	Тенге				6422
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				86694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86694
		РАЗДЕЛ 5. Круглые канализационные колодцы					
14	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы-стремянки**	т	0,0908		299951,71	27236
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				27236
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				27236
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27236
		Накладные расходы -	Тенге				1185
		Сметная прибыль -	Тенге				2274
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				30694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30694
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				1066331
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				66984
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25958
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8414
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				973392
		- перевозка грузов	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				46281
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1112615
	Накладные расходы II уровня		Тенге				48399
	ИТОГО:		Тенге				1161014
	Сметная прибыль		Тенге				92881
	ИТОГО по смете:		Тенге				1253889

Сметная стоимость общая		1 253 889
оборудование, прочие,транспорт		
Временные здания и сооружения	2,3%	29 090
Итого без прочих:	тенге	1 282 979
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3,465%	44 455
Итого:	тенге	1 327 434
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%	1,060	1 083 452
Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(К=1,112) 23%	1,112	339 505
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		1 422 957
НДС 12%	12%	170 755
Итого по Акту		1 593 711
Договорная скидка	4,99%	79 561
Итого по Акту с договорной скидкой		1 514 150,75

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____ Сайвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____ **Бейсембаев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____ Мендекинов Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"
Договор: №37 от 28.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области

Наименование объекта: Транспортировка материалов на расстояние свыше 30 км (76-36=46 км)

Акт выполненных работ
за Август 2019г.
ЛС 9-1-1

Составлена 01.07.17 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Транспортировка материалов					
1	41-020103-1046 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	57,2		734,74	42027
2	41-010105-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	95,2		389,26	37058
3	41-010205-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	95,2		490,41	46687
4	41-010305-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	95,2		271,82	25877

1	2	3	4	5	6	7	8
5	41-010105-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 14 км	т	0,4		457,95	183
6	41-010205-2023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 23 км	т	0,4		576,95	231
7	41-010305-2009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 9 км	т	0,4		319,79	128
8	41-010105-3014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 14 км	т	0,92		638,13	587
9	41-010205-3023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 23 км	т	0,92		803,95	740
10	41-010305-3009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	0,92		445,61	410
11	41-010105-4014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 14 км	т	0,05		865,02	43
12	41-010205-4023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 23 км	т	0,05		1089,80	54

1	2	3	4	5	6	7	8
13	41-010305-4009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 9 км**	т	0,05		604,04	30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**154055**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154055**
Транспортные расходы -			Тенге				**154055**
		Накладные расходы -	Тенге				**6701**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12861**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173617**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**173617**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**154055**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**154055**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**154055**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**6701**
ИТОГО:			Тенге				**160757**
Сметная прибыль			Тенге				**12861**
ИТОГО по смете:			Тенге				**173617**
		Сметная стоимость общая					**173 617**
		оборудование, прочие,транспорт					**173 617**
		Временные здания и сооружения				**2,3%**	**0**
		Итого без прочих:				**тенге**	**0**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.465%				**3,465%**	**0**
		Итого:				**тенге**	**173 617**
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2018года (R=1,06) 77%				**1,060**	**141 706**
		Итого по сметному расчету в текущ.ценах 2019года(K=1,112) 23%				**1,112**	**44 404**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					**186 110**
		НДС 12%				**12%**	**22 333**
		Итого по Акту					**208 444**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Договорная скидка				4,99%	10 406
		Итого по Акту с договорной скидкой					**198 037,88**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.о. Руководителя

_____Сайвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахстанский Завод Трубной Изоляции"

Директор

_____Бейсембаев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Мендекинов Р.Р.

_____Мендекинов Р.Р.

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * НАДЗОРА * ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ