Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 10.10. 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 133 от 01.06.2017г.

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	160 549 372	179 815 297	89 285 714	100 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**160 549 372**	**179 815 297**	**89 285 714**	**100 000 000**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства г.Шымкента" Н.К.Бектурсунов

Инженер:

Директор
ТОО "Фараб Курылыс" Т.Акжигит

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" С.К.Карсыбаев

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент

Договор подряда (контракт) № 133 от 01.06.2017г.

Акт
выполненных работ от 28 сентября 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-10кВ								
35	23-060617-1409 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 с учетом 6% км	4,972	4750464,67	--	23620847	--	968455	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*194769,05*		*968455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194769,05*				*968455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395618,70*		*1967144*				
		Сметная стоимость				*26556446*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26556446	--			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ								
		Опора ж/б концевая К23(139шт)								
		Железобетонные элементы								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опора	47	11985,23	6916,86	563306	325093	222650	5,98	
				4501,62	2108,77	211576	99112	61,7	2,00	
		Накладные расходы -		*4737,23*		*222650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*191695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*30955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*62876*				
		Сметная стоимость				*848832*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012 шт	94	22534,98	--	2118288	--	86850	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*923,93*		*86850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*86850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*176411*				
		Сметная стоимость				*2381549*				
		Стальные конструкции								
5	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	47	2500,00	--	117500	--	4818	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*4818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*4818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*9785*				
		Сметная стоимость				*132103*				
6	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	94	7410,71	--	696607	--	28561	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,84*		*28561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*				*28561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*58013*				
		Сметная стоимость				*783181*				
7	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий 3116	56,4	535,71	--	30214	--	1239	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*1239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*1239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*2516*				
		Сметная стоимость				*33969*				
		Линейная арматура								
8	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	235	143,15	--	33640	--	1379	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*1379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*1379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*2802*				
		Сметная стоимость				*37821*				
9	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)/ ГОСТ Р 51177-98	188	66,30	--	12464	--	511	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14013*				
10	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	282	4285,71	--	1208571	--	49551	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*49551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*49551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*100650*				
		Сметная стоимость				*1358772*				
11	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	94	2641,16	--	248269	--	10179	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*10179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*10179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*20676*				
		Сметная стоимость				*279124*				
12	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	376	2009,82	--	755693	--	30983	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*30983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*30983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*62934*				
		Сметная стоимость				*849611*				
13	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	47	2572,32	--	120899	--	4957	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*4957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*4957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*10068*				
		Сметная стоимость				*135924*				
14	Прайс-лист ТОО	Зажим для фазных жил Р 70	188	2009,82	--	377846	--	15492	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*15492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*15492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*31467*				
		Сметная стоимость				*424805*				
15	Прайс-лист ТОО	Зажим для нулевой жилы Р 70	47	2009,82	--	94462	--	3873	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*3873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*3873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*7867*				
		Сметная стоимость				*106202*				
16	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	141	691,07	--	97441	--	3995	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*3995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*3995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*8115*				
		Сметная стоимость				*109551*				
17	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	282	15,30	--	4315	--	177	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*359*				
		Сметная стоимость				*4851*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7500309				
		РАЗДЕЛ 3. Опора ж/б промежуточная П23(820шт)								
		Железобетонные элементы								
18	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	252	5845,24	2974,99	1473001	749698	580979	3,06	771
		опора		2303,51	912,79	580484	230023	61,7	0,87	219
		Накладные расходы -		*2305,47*		*580979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*580083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*321,02*				*80896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,06*		*164318*				
		Сметная стоимость				*2218299*				
19	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	252	22534,98	--	5678815	--	232831	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*232831*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*232831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*472932*				
		Сметная стоимость				6384578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальные конструкции								
20	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	51,16	535,71	--	27405	--	1124	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*1124*		*1124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*2282*				
		Сметная стоимость				*30811*				
		Линейная арматура								
21	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	1008	143,15	--	144295	--	5916	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*5916*		*5916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*12017*				
		Сметная стоимость				*162228*				
22	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	1008	66,30	--	66830	--	2740	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*2740*		*2740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*5566*				
		Сметная стоимость				*75136*				
23	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	252	2640,79	--	665479	--	27285	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,27*		*27285*		*27285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*55421*				
		Сметная стоимость				*748185*				
24	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	1008	4285,71	--	4320000	--	177120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*177120*		*177120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*359770*				
		Сметная стоимость				*4856890*				
25	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	504	2641,16	--	1331145	--	54577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*54577*		*54577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*110858*				
		Сметная стоимость				*1496580*				
26	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	2016	2009,82	--	4051800	--	166124	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*166124*		*166124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*337434*				
		Сметная стоимость				*4555358*				
27	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	252	2572,32	--	648225	--	26577	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*26577*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*26577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*53984*				
		Сметная стоимость				*728786*				
28	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	252	691,07	--	174150	--	7140	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*7140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*7140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*14503*				
		Сметная стоимость				*195793*				
29	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	1512	15,30	--	23134	--	948	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26009*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21478652				

РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая промежуточная УП23(84шт)

		Железобетонные элементы								
30	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	26	11985,23	6916,86	311616	179838	123168	5,98	155
		опора		4501,62	2108,77	117042	54828	61,7	2,00	52
		Накладные расходы -		*4737,23*		*123168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*106044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*17124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*34783*				
		Сметная стоимость				*469567*				
31	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	52	22534,98	--	1171819	--	48045	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*48045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*48045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*97589*				
		Сметная стоимость				*1317453*				
		Стальные конструкции	26	2500,00	--	65000	--	2665	--	--
32	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4		--	--	--	--	--	--	--
		шт		*102,50*		*2665*				
		Накладные расходы -		*102,50*				*2665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*208,20*		*5413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*73078*				
		Сметная стоимость	45,5	535,71	--	24375	--	999	--	--
33	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6		--	--	--	--	--	--	--
		м		*21,96*		*999*				
		Накладные расходы -		*21,96*				*999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,61*		*2030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*27404*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линейная арматура								
34	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	130	143,15	--	18610	--	763	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*1550*				
		Сметная стоимость				*20923*				
35	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	130	66,30	--	8619	--	353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*718*				
		Сметная стоимость				*9690*				
36	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	104	4285,71	--	445714	--	18274	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*18274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*18274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*37119*				
		Сметная стоимость				*501107*				
37	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	26	2640,79	--	68661	--	2815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,27*		*2815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*				*2815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*5718*				
		Сметная стоимость				*77194*				
38	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	52	2641,16	--	137340	--	5631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*5631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*5631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*11438*				
		Сметная стоимость				*154409*				
39	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	208	2009,82	--	418043	--	17140	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*17140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*17140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*34815*				
		Сметная стоимость				*469997*				
40	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	26	2572,32	--	66880	--	2742	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*2742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*2742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*5570*				
		Сметная стоимость				*75192*				
41	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	52	691,07	--	35936	--	1473	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*1473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*2993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40402*				
42	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	156	15,30	--	2387	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*199*				
		Сметная стоимость				*2684*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3239099				
		РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА23(47шт)								
		Железобетонные элементы								
43	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	14	18511,02	11169,25	259154	156370	102063	9,00	126
		опора		6775,02	3393,62	94850	47511	61,7	3,21	45
		Накладные расходы -		*7290,24*		*102063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6274,05*				*87837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1016,19*				*14227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,10*		*28897*				
		Сметная стоимость				*390115*				
44	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	42	22534,98	--	946469	--	38805	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*38805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*38805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*78822*				
		Сметная стоимость				*1064096*				
		Стальные конструкции								
47	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	28	2500,00	--	70000	--	2870	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*2870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*2870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*5830*				
		Сметная стоимость				*78700*				
48	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	42	7410,71	--	311250	--	12761	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,84*		*12761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*				*12761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*25921*				
		Сметная стоимость				*349932*				
49	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	28	535,71	--	15000	--	615	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16864*				
		Линейная арматура								
50	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20 07	98	143,15	--	14029	--	575	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15772*				
51	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	98	66,30	--	6497	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*541*				
		Сметная стоимость				*7304*				
52	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	84	4285,71	--	360000	--	14760	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*14760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*14760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*29981*				
		Сметная стоимость				*404741*				
53	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	56	2641,16	--	147905	--	6064	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*6064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*6064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*12318*				
		Сметная стоимость				*166287*				
54	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	112	2009,82	--	225100	--	9229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*9229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*9229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*18746*				
		Сметная стоимость				*253075*				
55	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	14	2572,32	--	36013	--	1477	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*1477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40489*				
56	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	42	691,07	--	29025	--	1190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*1190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*1190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*2417*				
		Сметная стоимость				*32632*				
57	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	84	15,30	--	1285	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*107*				
		Сметная стоимость				*1445*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2821452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная АО23(47шт)								
		Железобетонные элементы								
58	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	14	11985,23	6916,86	167793	96836	66321	5,98	84
		опора		4501,62	2108,77	63023	29523	61,7	2,00	28
		Накладные расходы -		*4737,23*		*66321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*57101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*9221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*18729*				
		Сметная стоимость				*252843*				
59	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	28	22534,98	--	630979	--	25870	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*25870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*25870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*52548*				
		Сметная стоимость				*709397*				
		Стальные конструкции								
62	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	14	2500,00	--	35000	--	1435	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*1435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*2915*				
		Сметная стоимость				*39350*				
63	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	42	7410,71	--	311250	--	12761	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,84*		*12761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*				*12761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*25921*				
		Сметная стоимость				*349932*				
64	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	28	535,71	--	15000	--	615	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16864*				
		Линейная арматура								
65	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	98	143,15	--	14029	--	575	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15772*				
66	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	98	66,30	--	6497	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*266*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*541*				
		Сметная стоимость				*7304*				
67	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	14	2640,79	--	36971	--	1516	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*108,27*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41566*				
68	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	70	4285,71	--	300000	--	12300	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*12300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*12300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*24984*				
		Сметная стоимость				*337284*				
69	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	42	2641,16	--	110929	--	4548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*4548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*4548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*9238*				
		Сметная стоимость				*124715*				
70	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	112	2009,82	--	225100	--	9229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*9229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*9229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*18746*				
		Сметная стоимость				*253075*				
71	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	14	2572,32	--	36013	--	1477	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*1477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40489*				
72	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	42	691,07	--	29025	--	1190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*1190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*1190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*2417*				
		Сметная стоимость				*32632*				
73	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	98	15,30	--	1499	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2222911				

РАЗДЕЛ 7. Опора ж/б концевая двухцепная К24(22шт)

Железобетонные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	7	11985,23	6916,86	83897	48418	33161	5,98	42
		опора		4501,62	2108,77	31511	14761	61,7	2,00	14
		Накладные расходы -		*4737,23*		*33161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*28550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*4610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*9365*				
		Сметная стоимость				*126422*				
75	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	14	22534,98	--	315490	--	12935	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*12935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*12935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*26274*				
		Сметная стоимость				*354699*				
		Стальные конструкции								
78	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	7	2500,00	--	17500	--	718	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*1457*				
		Сметная стоимость				*19675*				
79	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	14	7410,71	--	103750	--	4254	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,84*		*4254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*				*4254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*8640*				
		Сметная стоимость				*116644*				
80	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	10,5	535,71	--	5625	--	231	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*468*				
		Сметная стоимость				*6324*				
		Линейная арматура								
81	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	49	143,15	--	7014	--	288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*584*				
		Сметная стоимость				*7886*				
82	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	42	66,30	--	2785	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*232*				
		Сметная стоимость				*3131*				
83	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	35	4285,71	--	150000	--	6150	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*6150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*6150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*12492*				
		Сметная стоимость				*168642*				
84	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	28	2641,16	--	73952	--	3032	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*3032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*3032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*6159*				
		Сметная стоимость				*83143*				
85	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	56	2009,82	--	112550	--	4615	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*4615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*4615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*9373*				
		Сметная стоимость				*126538*				
86	Прайс-лист ТОО	Зажим для 3П6 Р 72	14	2572,32	--	36013	--	1477	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*1477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40489*				
87	Прайс-лист ТОО	Зажим для фазных жил Р 70	56	2009,82	--	112550	--	4615	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*4615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*4615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*9373*				
		Сметная стоимость				*126538*				
88	Прайс-лист ТОО	Зажим для нулевой жилы Р 70	14	2009,82	--	28138	--	1154	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*1154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*1154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*2343*				
		Сметная стоимость				*31635*				
89	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	21	691,07	--	14513	--	595	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16317*				
90	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	56	15,30	--	857	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1229043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Опора ж/б промежуточная двухцепная П24(17шт)								
		Железобетонные элементы								
91	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	5	5845,24	2974,99	29226	14875	11527	3,06	15
		опора		2303,51	912,79	11518	4564	61,7	0,87	4
		Накладные расходы -		*2305,47*		*11527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*9922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*321,02*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,06*		*3260*				
		Сметная стоимость				*44014*				
92	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	5	22534,98	--	112675	--	4620	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*4620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*4620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*9384*				
		Сметная стоимость				*126678*				
		Стальные конструкции								
93	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий 3П6	8,25	535,71	--	4420	--	181	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*368*				
		Сметная стоимость				*4969*				
		Линейная арматура								
94	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	35	143,15	--	5010	--	205	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*417*				
		Сметная стоимость				*5633*				
95	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	30	66,30	--	1989	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*166*				
		Сметная стоимость				*2236*				
96	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	10	2640,79	--	26408	--	1083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,27*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29690*				
97	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	20	2500,00	--	50000	--	2050	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*102,50*		*2050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*2050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*4164*				
		Сметная стоимость				*56214*				
98	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	10	2641,16	--	26412	--	1083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*168,29*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29694*				
99	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	40	2009,82	--	80393	--	3296	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*3296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*3296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*6695*				
		Сметная стоимость				*90384*				
100	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	5	2572,32	--	12862	--	527	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14460*				
101	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	15	691,07	--	10366	--	425	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*863*				
		Сметная стоимость				*11654*				
102	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	40	15,30	--	612	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			416315				

РАЗДЕЛ 9. Опора ж/б угловая промежуточная двухцепная УП24(3шт)

		Железобетонные элементы								
103	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11985,23	6916,86	11985	6917	4737	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4737,23*		*4737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	2	22534,98	–	45070	–	1848	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*923,93*		*1848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*1848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*3753*				
		Сметная стоимость				*50671*				
		Стальные конструкции								
105	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	1	2500,00	–	2500	–	103	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*102,50*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*208*				
		Сметная стоимость				*2811*				
106	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	31,6	535,71	–	16929	–	694	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,96*		*694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19033*				
		Линейная арматура								
107	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20 07	7	143,15	–	1002	–	41	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,87*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
108	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	7	66,30	–	464	–	19	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,72*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*39*				
		Сметная стоимость				*522*				
109	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	4	4285,71	–	17143	–	703	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*175,71*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19274*				
110	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	2	2640,79	–	5282	–	217	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*108,27*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*440*				
		Сметная стоимость				*5938*				
111	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	2	2641,16	–	5282	–	217	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*440*				
		Сметная стоимость				*5938*				
112	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	8	2009,82	--	16079	--	659	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*1339*				
		Сметная стоимость				*18077*				
113	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	2	2572,32	--	5145	--	211	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,47*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*428*				
		Сметная стоимость				*5784*				
114	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	2	691,07	--	1382	--	57	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*115*				
		Сметная стоимость				*1554*				
115	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	8	15,30	--	122	--	5	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			148926	6917			6

РАЗДЕЛ 10. Опора ж/б угловая анкерная двухцепная УА24(3шт)

		Железобетонные элементы								
116	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	18511,02	11169,25	18511	11169	7290	9,00	9
		опора		6775,02	3393,62	6775	3394	61,7	3,21	3
		Накладные расходы -		*7290,24*		*7290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6274,05*				*6274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1016,19*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,10*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27865*				
117	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	3	22534,98	--	67605	--	2772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*2772*		*2772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*5630*				
		Сметная стоимость				*76007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальные конструкции								
120	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	2	2500,00	--	5000	--	205	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*416*				
		Сметная стоимость				*5621*				
121	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	3	7410,71	--	22232	--	912	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,84*		*912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*1851*				
		Сметная стоимость				*24995*				
122	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	2	535,71	--	1071	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
		Линейная арматура								
123	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	11	143,15	--	1575	--	65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*131*				
		Сметная стоимость				*1771*				
124	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	11	66,30	--	729	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*61*				
		Сметная стоимость				*820*				
125	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	8	4285,71	--	34286	--	1406	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*1406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*2855*				
		Сметная стоимость				*38547*				
126	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	6	2641,16	--	15847	--	650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*1320*				
		Сметная стоимость				*17816*				
127	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	8	2009,82	--	16079	--	659	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*1339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная стоимость				*18077*			
128	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	1	2572,32	--	2572	--	105	
		шт		--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*105,47*		*105*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*105*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*214*			
		Сметная стоимость				*2892*			
129	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	3	691,07	--	2073	--	85	
		шт		--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28,33*		*85*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*85*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*173*			
		Сметная стоимость				*2331*			
130	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	8	15,30	--	122	--	5	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*5*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*5*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*10*			
		Сметная стоимость				*137*			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			218084	11169		
		РАЗДЕЛ 11. Опора ж/б ответвительная анкерная двухцепная АО24(34шт)							
		Железобетонные элементы							
131	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	10	11985,23	6916,86	119852	69169	47372	5,98
		опора		4501,62	2108,77	45016	21088	61,7	2,00
		Накладные расходы -		*4737,23*		*47372*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*40786*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*6586*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*13378*			
		Сметная стоимость				*180602*			
132	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	20	22534,98	--	450700	--	18479	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*18479*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*18479*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*37534*			
		Сметная стоимость				*506713*			
		Стальные конструкции							
135	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	10	2500,00	--	25000	--	1025	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*1025*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*1025*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*2082*			
		Сметная стоимость				*28107*			
136	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г11	20	7410,71	--	148214	--	6077	--
		шт		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*303,84*		*6077*		*6077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*303,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,16*		*12343*				
		Сметная стоимость				*166634*				
137	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП6	20	535,71	--	10714	--	439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*439*		*439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*892*				
		Сметная стоимость				*12046*				
		Линейная арматура								
138	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07	90	143,15	--	12884	--	528	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,87*		*528*		*528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14485*				
139	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	90	66,30	--	5967	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*245*		*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*497*				
		Сметная стоимость				*6709*				
140	24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	20	2640,79	--	52816	--	2165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,27*		*2165*		*2165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,27*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,92*		*4398*				
		Сметная стоимость				*59380*				
141	Прайс-лист ТОО	Анкерный кронштейн CS10.3	50	4285,71	--	214286	--	8786	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,71*		*8786*		*8786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*175,71*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,91*		*17846*				
		Сметная стоимость				*240917*				
142	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	30	2641,16	--	79235	--	3249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*3249*		*3249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*108,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,96*		*6599*				
		Сметная стоимость				*89082*				
143	Прайс-лист ТОО	Зажим Р 70	80	2009,82	--	160786	--	6592	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,40*		*6592*		*6592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,38*		*13390*				
		Сметная стоимость				*180768*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Прайс-лист ТОО	Зажим для ЗП6 Р 72	20	2572,32	--	51446	--	2109	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*105,47*		*2109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*105,47*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,22*		*4284*				
		Сметная стоимость				*57840*				
145	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	30	691,07	--	20732	--	850	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*1727*				
		Сметная стоимость				*23309*				
146	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	90	15,30	--	1377	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*115*				
		Сметная стоимость				*1548*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1568140				
		РАЗДЕЛ 12. Провода								
147	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	15,08	48420,12	16299,25	730175	245793	356121	34,90	526
		км линии		27588,80	6087,56	416039	91800	61,7	7,35	111
		Накладные расходы -		*23615,45*		*356121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*20778,32*				*313337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2837,14*				*42784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5762,85*		*86904*				
		Сметная стоимость				*1173200*				
148	23-061201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	15,08	666644,18	--	10052994	--	412173	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27332,41*		*412173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27332,41*				*412173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55518,13*		*837213*				
		Сметная стоимость				*11302380*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			12475581	245793			526
		РАЗДЕЛ 13. Заземление опор								
150	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	377	1471,45	124,66	554736	46995	122435	0,70	264
		шт.		566,35	27,15	213514	10235	42,8	0,03	11
		Накладные расходы -		*324,76*		*122435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*95764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*70,74*				*26671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,70*		*54174*				
		Сметная стоимость				*731345*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм(10мм). Монтаж оборудования	942,5	160,55	13,58	151316	12802	61704	0,16	151
		м		129,45	2,71	122008	2559	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*65,47*		*61704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,37*				*53314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,90*				*8390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,08*		*17042*				
		Сметная стоимость				*230662*				
152	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,5815	157239,10	--	91438	--	3749	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,80*		*3749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6446,80*				*3749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13094,87*		*7615*				
		Сметная стоимость				*102802*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1064209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80939166				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			1 942 540				
		Итого с временными	Тенге			82 881 706				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			580 172				
		Итого с прочими	Тенге			83 461 878				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.	Тенге			83 461 878				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв.2017г. - 100% К=1,0697784	Тенге			89 285 714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			10 714 286				
		Итого с НДС	Тенге			100 000 000				

Инженер:
ТОО "Фарао Құрылыс"

Инженер-эксперт _____ Т.А.Акжигит

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО _____ Ж.Сарсенбаев