Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Құрылыс-Паритет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 90 квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		5	29.09.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 345 000	2 345 000	2 345 000	899 109	899 109					

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Севимсталькон»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Құрылыс-Паритет»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	-
				1,66	7,2	15	65	97	0,03	-
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	77 м3	30,62	28,79	2358	2217	728	0,01	1
				1,83	7,92	141	610	97	0,03	2
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	2 м3	302,12	-	604	-	683	2,13	4
				302,12	-	604	-	113	-	-
4	E0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	7	468,34	-	3278	-	3705	3,04	21
				468,34	-	3278	-	113	-	-
5	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	1 м3	407,25	-	407	-	460	2,64	3

	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		407,25	-	40	-	113	-	-
6	Е0101-171-1-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м3 15	47,55 40,73	6,82 2,54	713 611	102 38	733 113	0,26 0,01	4 -
7	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	м2 62	289,15	289,15	17927	17927	11223	-	-
8	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 91	- 6,48 -	186,62 6,48 2,1	- 590 -	11570 590 191	97 186 97	0,86 - 0,01	53 - 1
9	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 4	134,1 134,1	- -	536 536	- -	606 113	0,97 -	4 -
10	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 91	21,55 17,03	4,52 -	1961 1550	411 -	1503 97	0,11 -	10 -
11	Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 0,8	306,2 153,68	152,52 57,15	245 123	122 46	219 130	1,02 0,28	1 -
12	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3 0,008	58770,31 33075	25695,31 6813,45	470 265	206 55	415 130	194 26,38	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	км Тенге Тенге			29340 7530	21810 12575			49 57
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29340	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20105	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			20538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52871	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23185	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52871	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23185	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация								
13	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	523	27,84 1,66	26,18 7,2	14558 868	13690 3766	4495 97	0,01 0,03	6 13

		м3							
14	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	985	30,62	28,79	30159	28361	9312	0,01	12
	т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого		1,83	7,92	1799	7801	97	0,03	27
		м3								
15	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	30	302,12	-	9064	-	10242	2,13	64
	т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)		302,12	-	9064	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3								
16	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	412	289,15	289,15	119128	119128	74579	-	-
		м3		-	186,62	-	76885	97	0,86	353
17	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов	1419	6,48	6,48	9194	9194	2896	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	2985	97	0,01	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
18	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	74	134,1	-	9923	-	11213	0,97	72
		пазух котлованов и ям в		134,1	-	9923	-	113	-	-
		грунтах 2 группы								
		м3								
19	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	1419	21,55	4,52	30574	6408	23441	0,11	153
		пневматическими трамбовками		17,03	-	24166	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			222600	176781			307
			Тенге			45819	91437			405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222600	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	137257	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			136177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20427	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21527	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		781
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	157683	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			380304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		781
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	157683	-		-

РАЗДЕЛ 3. Сети теплоснабжения

ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

20	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	16	27,84	26,18	445	419	138	0,01	-
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		1,66	7,2	27	115	97	0,03	-

	0,5 м3								
	м3								
21	Е0101-164-2-Доработка грунта вручную	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
	т.ч.		262,72	-	263	-	113	-	-
	п-1.55								
	п-3.180								
	к=1,2								
22	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	7	6,48	6,48	45	45	14	-	-
	(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	15	97	0,01	-
	перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
	м3								
23	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
			17,03	-	119	-	97	-	-
	м3								
24	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1	122,18	-	122	-	138	0,89	1
	грунтах 1 группы		122,18	-	122	-	113	-	-
	м3								
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
25	Е0124-8-4 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов	0,012	212471,33	79946,33	2550	959	2381	722	9
	теплоизолированных		132525	20125,75	1590	242	130	95,42	1
	Ст108х4-2-ППУ-ПЭ								
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3576	1455			12

			Тенге		2121	371			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3576	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	2492	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		3084	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	463	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		400	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2955	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		7059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2955	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка на участке								
26	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы	6430	1,41	1,41	9072	9072	1874	-	-
	механизированным способом		-	0,3	-	1932	97	-	6
	м2								
27	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	4439	9,24	9,24	41038	41038	12924	-	-
	(80) кВт (л.с.), при		-	3	-	13324	97	0,01	51
	перемещении 2 группы грунтов								

	до 10 м (в насыпи)								
		м3							
28	E0101-24-10-Разработка грунта ко=7 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	31073	7,91	7,91	245799	245799	77409	-	-
			-	2,57	-	79803	97	0,01	306
		м3							
29	E0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1838,4	18,22	18,22	33496	33496	11290	-	-
			-	6,33	-	11639	97	0,02	38
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329404	329404			-

		Тенге			-	106697			401
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329404	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	106697	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			103496	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15524	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25974	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	122222	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			458875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	122222	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			584921	529450			369

		Тенге			55470	211081			865
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584921	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	266551	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			263295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39494	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50893	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			899109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1365
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	306045	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			899109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1365
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	306045	-		-
	Итого в текущих ценах	Тенге			2299020				
	Налоги, сборы	Тенге			45980				
	Всего по акту	Тенге			2345000				

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК