СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.11. 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп. соглашение №5 от 15.11.2018г. к договору № 133 от 01.06.2017г.

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент"

№ пп	Наименование видов работ и затрат	с начала строительства		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	703 942 347	788 415 428,64	337 241 742	377 710 751	26 641 663	29 838 663,08
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**703 942 347**	**788 415 428,64**	**337 241 742**	**377 710 751**	**26 641 663**	**29 838 663,08**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкента"

_____ Н.Аманкулов

Инженер:

Директор
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Е.Акжігіт

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Инженер ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Объект Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент

Форма 2В

Договор подряда (контракт) доп.согл.№5 от 15.11.2018г. к договору № 133 от 01.06.2017г.

Акт
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-10кВ								
		Трансформаторные подстанции								
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	6	12122,21	8271,45	72733	49629	22985	3,62	22
		подстанция		2758,66	2431,92	16552	14592	61,7	2,24	13
		Накладные расходы -		*3830,91*		*22985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3202,59*				*19216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*628,32*				*3770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,25*		*7657*				
		Сметная стоимость				*103376*				
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	6	43393,08	10446,71	260358	62680	54761	9,33	56
		подстанция		7842,89	3596,81	47057	21581	61,7	3,37	20
		Накладные расходы -		*9126,80*		*54761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7058,29*				*42350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2068,51*				*12411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4201,59*		*25210*				
		Сметная стоимость				*340328*				
3	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	7	9579,48	6665,88	67056	46661	21727	3,00	21
		подстанция		2258,34	1962,71	15808	13739	61,7	1,81	13
		Накладные расходы -		*3103,93*		*21727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2604,39*				*18231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*499,54*				*3497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,67*		*7103*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*95886*				
4	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	7	25261,27	5717,84	176829	40025	61620	12,10	85
		подстанция		10171,38	1921,35	71200	13449	61,7	1,90	13
		Накладные расходы -		*8802,84*		*61620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*52229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1341,62*				*9391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725,13*		*19076*				
		Сметная стоимость				*257525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576977	198995			183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			797116				
		РАЗДЕЛ 2.								
5	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка К-59.Установка	2	80357,14	--	160714	--	6589	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3294,64*		*6589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3294,64*				*6589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6692,14*		*13384*				
		Сметная стоимость				*180688*				
6	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка К-59	2	2677035,71	--	5354071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109758,46*		*219517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*109758,46*				*219517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222943,53*		*445887*				
		Сметная стоимость				*6019475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5514786	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6019475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6200163				
		РАЗДЕЛ 3.								
7	Прайс-лист	Распределительный пункт РП-10кВ.Установка	1	848214,29	--	848214	--	34777	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34776,79*		*34777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34776,79*				*34777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70639,29*		*70639*				
		Сметная стоимость				*953630*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848214	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953630				
		РАЗДЕЛ 4.								
8	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	30	7137,33	633,92	214720	19000	138521	7,42	223
		комплект		6425,50	306,45	192765	9193	61,7	0,37	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*95886*				
4	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	7	25261,27	5717,84	176829	40025	61620	12,10	85
		подстанция		10171,38	1921,35	71200	13449	61,7	1,90	13
		Накладные расходы -		*8802,84*		*61620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*52229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1341,62*				*9391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725,13*		*19076*				
		Сметная стоимость				*257525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576977	198995			183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			797116				
		РАЗДЕЛ 2.								
5	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка К-59.Установка	2	80357,14	--	160714	–	6589	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3294,64*		*6589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3294,64*				*6589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6692,14*		*13384*				
		Сметная стоимость				*180688*				
6	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка К-59	2	2677035,71	–	5354071	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*109758,46*		*219517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*109758,46*				*219517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222943,53*		*445887*				
		Сметная стоимость				*6019475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5514786	–			–
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6019475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6200163				
		РАЗДЕЛ 3.								
7	Прайс-лист	Распределительный пункт РП-10кВ.Установка	1	848214,29	–	848214	–	34777	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34776,79*		*34777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34776,79*				*34777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70639,29*		*70639*				
		Сметная стоимость				*953630*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848214	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953630				
		РАЗДЕЛ 4.								
8	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	20	7137,23	613,22	214720	18386	138521	7,42	223
		комплект		6425,50	306,45	192765	9193	61,7	0,37	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4617,36*		*138521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4153,61*				*124608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*463,75*				*13912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941,98*		*28259*				
		Сметная стоимость				*381500*				
9	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Разъединитель внутренней установки РВЗ (трехполюсный)	15	48210,00	--	723150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1976,61*		*29649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1976,61*				*29649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4014,93*		*60224*				
		Сметная стоимость				*813023*				
10	51-080301-1102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Разъединитель ВНА (трехполюсный)	15	65248,00	--	978720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2675,17*		*40128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2675,17*				*40128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5433,85*		*81508*				
		Сметная стоимость				*1100355*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1916590	19606			223
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1913378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2294879				

РАЗДЕЛ 5. Заземление РП и КТПГ

11	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	434	381,94	17,96	165760	7793	29524	0,14	61
		м		113,27	4,27	49159	1852	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*68,03*		*29524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*21833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17,72*				*7691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,00*		*15623*				
		Сметная стоимость				*210907*				
12	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	58	2072,76	124,66	120220	7230	20266	0,70	41
		шт.		566,35	27,15	32848	1575	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*349,41*		*20266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*14733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*95,40*				*5533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,77*		*11239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*151725*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			285980	15023			101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			362632				
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы								
13	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	24,25	86,20	81,34	2090	1973	606	0,01	--
		м3 грунта		4,86	30,05	118	729	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,01*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4,38*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*216*				
		Сметная стоимость				*2912*				
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,75	1332,83	--	1000	--	656	1,85	1
		м3 грунта		1332,83	--	1000	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*874,65*		*656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*86,94*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*132*				
		Сметная стоимость				*1788*				
15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25	21,40	21,40	535	535	140	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	192	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,61*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,06*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*54*				
		Сметная стоимость				*729*				
16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25	115,77	48,97	2894	1224	1481	0,11	
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	1670	544	59,1	0,03	
		Накладные расходы -		*59,22*		*1481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,89*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*350*				
		Сметная стоимость				*4725*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6519	3732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КЛ-10кВ								
17	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	100	322,51	272,81	32251	27281	7848	0,06	6
		м кабеля		49,69	96,76	4969	9676	42,8	0,10	10
		Накладные расходы -		*78,48*		*7848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*6268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,79*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*3208*				
		Сметная стоимость				*43307*				
18	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	100	281,50	231,81	28150	23181	7032	0,06	6
		м кабеля		49,69	82,22	4969	8222	42,8	0,08	8
		Накладные расходы -		*70,32*		*7032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,46*				*5646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,86*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,15*		*2815*				
		Сметная стоимость				*37996*				
19	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,8	20450,19	--	16360	--	671	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*838,46*		*671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*838,46*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703,09*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18393*				
20	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	100	207,89	94,76	20789	9476	6301	0,11	11
		м кабеля		91,11	31,18	9111	3118	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*63,01*		*6301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*5234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,67*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29257*				
21	23-060617-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 с учетом 6%	0,1	4750464,67	--	475046	--	19477	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194769,05*		*19477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194769,05*				*19477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395618,70*		*39562*				
		Сметная стоимость				*534085*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-080201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Монтаж оборудования	8	38322,26	30802,40	306578	246419	69332	9,00	72
		шт		7454,16	8470,78	59633	67766	42,8	8,88	71
		Накладные расходы -		*8666,54*		*69332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6815,87*				*54527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1850,66*				*14805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3759,10*		*30073*				
		Сметная стоимость				*405983*				
23	Прайс-лист ТОО"Электрокомплект"п 489	Муфта концевая 3КНТп10-95	8	6133,04	--	49064	--	2012	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*251,45*		*2012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*251,45*				*2012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,76*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55162*				
24	23-060617-1412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 с учетом 6%	0,3057	5210693,50	--	1592909	--	65309	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213638,43*		*65309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*213638,43*				*65309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433946,55*		*132657*				
		Сметная стоимость				*1790876*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2521148	306357			95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2915059				

РАЗДЕЛ 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

25	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	150	830,15	271,70	124522	40755	56263	0,64	96
		шт		465,55	77,76	69832	11665	80,3	0,19	29
		Накладные расходы -		*375,09*		*56263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*327,62*				*49143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*47,47*				*7120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*14463*				
		Сметная стоимость				*193248*				
26	21-040999-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные сплошные	7,5	46568,48	--	349264	--	14320	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1909,31*		*14320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1909,31*				*14320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3878,22*		*29087*				
		Сметная стоимость				*392670*				
27	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Указатель стрелочный с отражателем /траншея кабельная/	0,75	105364,98	--	79024	--	3240	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4319,96*		*3240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4319,96*				*3240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8774,80*		*6581*				
		Сметная стоимость				*88845*				
28	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Указатель стрелочный с отражателем /поворот траншеи кабельной/	0,7	105364,98	--	73755	--	3024	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4319,96*		*3024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4319,96*				*3024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8774,80*		*6142*				
		Сметная стоимость				*82921*				
29	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Указатель стрелочный с отражателем /пересечение кабельной траншеи с автодорогой/	0,05	105364,98	--	5268	--	216	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4319,96*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4319,96*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8774,80*		*439*				
		Сметная стоимость				*5923*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			631833	40755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			765608				

РАЗДЕЛ 9. Фундамент под КТПН

30	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	6	5088,90	674,89	30533	4049	10189	2,99
		м3 подстилающего слоя		2101,01	248,47	12606	1491	60,9	0,30
		Накладные расходы -		*1698,15*		*10189*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*8585*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*267,31*				*1604*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,96*		*3258*			
		Сметная стоимость				*43980*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	6	5301,58	1150,92	31809	6906	11323	3,10	19
				2178,31	455,53	13070	2733	60,9	0,55	3
		Накладные расходы -		*1887,14*		*11323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1604,01*				*9624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*283,13*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,10*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46582*				
32	11-330101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка								
		м3	0,6	7001,47	5103,08	4201	3062	1417	2,43	1
				1898,39	1331,81	1139	799	61,7	1,42	1
		Накладные расходы -		*2361,81*		*1417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1993,03*				*1196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*368,77*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,06*		*449*				
		Сметная стоимость				*6068*				
33	21-040406-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013								
		шт	6	7559,36	--	45356	--	1860	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*309,93*		*1860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*309,93*				*1860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,54*		*3777*				
		Сметная стоимость				*50993*				
34	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка								
		т	0,0444	33790,11	19415,68	1500	862	674	17,10	1
				14374,43	7087,67	638	315	61,7	6,38	--
		Накладные расходы -		*15170,44*		*674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*13242,12*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1928,32*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3916,84*		*174*				
		Сметная стоимость				*2347*				
35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,0444	387497,12	--	17205	--	705	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15887,38*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15887,38*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32270,76*		*1433*				
		Сметная стоимость				*19343*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			130005	14879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			160314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. Земляные работы								
36	11-010101-0402 РСНБ-РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1368,9804	86,20	81,34	118009	111357	34236	0,01	10
		м3 грунта		4,86	30,05	6652	41131	59,1	0,03	43
		Накладные расходы -		*25,01*		*34238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*28249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4,38*				*5996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*12180*				
		Сметная стоимость				*164424*				
37	11-010205-0302 РСНБ-РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	42,3396	1332,83	–	56432	–	33032	1,85	78
		м3 грунта		1332,83	–	56432	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*874,63*		*37032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*33351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*86,94*				*3681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*7477*				
		Сметная стоимость				*100941*				
38	11-010205-0501 РСНБ-РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную пронесенного грунта. Группа грунтов 1	439,85	580,27	–	255231	–	167490	0,89	389
		м3 грунта		580,27	–	255231	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*380,79*		*167490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*130841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*37,85*				*10649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,88*		*33818*				
		Сметная стоимость				*436539*				
39	11-010106-0402 РСНБ-РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	960,87	21,40	21,40	20694	20694	5421	–	–
		м3 грунта		–	7,69	–	7433	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*3,61*		*3421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,34*				*4293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,00*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*2689*				
		Сметная стоимость				*38303*				
40	11-010201-0501 РСНБ-РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	960,87	115,77	48,97	111939	47349	57260	0,11	104
		м3 уплотненного грунта		60,80	21,74	64590	21021	59,1	0,03	21
		Накладные расходы -		*39,22*		*37260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*50596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,89*				*6664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182735*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			562304	179399			582
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			932843				
		РАЗДЕЛ 11. ПРОВОД СИП-4								
41	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	19,6832	48420,12	16299,25	953063	320821	464828	34,90	687
		км линии		27588,80	6087,56	543036	119823	61,7	7,35	145
		Накладные расходы -		*23615,45*		*464828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*20778,32*				*408984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2837,14*				*55844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5762,85*		*113431*				
		Сметная стоимость				*1531322*				
42	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	19,6832	76606,76	–	1507866	–	61823	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3140,88*		*61823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3140,88*				*61823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6379,81*		*125575*				
		Сметная стоимость				*1695264*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2460929	320821			687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3226586				
		РАЗДЕЛ 12. Заземление опор								
43	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	19	1471,45	124,66	27958	2368	6170	0,70	13
		шт.		566,35	27,15	10761	516	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*324,76*		*6170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*4826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*70,74*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,70*		*2730*				
		Сметная стоимость				*36859*				
44	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм(10мм). Монтаж оборудования	243,29	160,55	13,58	39060	3305	15928	0,16	39
		м		129,45	2,71	31494	660	42,8	–	1
		Накладные расходы -		*65,47*		*15928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,57*				*13762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,90*				*2166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,08*		*4599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*59387*				
45	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,000022	157239,10	–	3	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6446,80*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6446,80*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13094,87*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			67021	5673			52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			96249				

РАЗДЕЛ 13. Счетчики

46	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1336	350,40	54,67	468135	73042	203493	0,34	454
		шт.		290,22	19,39	387739	25907	42,8	0,02	27
		Накладные расходы -		*152,32*		*203493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,52*				*177041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,80*				*26452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,22*		*53730*				
		Сметная стоимость				*725358*				
47	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	862	4462,69	–	3846839	–	157720	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*182,97*		*157720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*182,97*				*157720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,65*		*320363*				
		Сметная стоимость				*4324924*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4314974	73042			454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5050282				

РАЗДЕЛ 14. Гравийное покрытие проезда для РП 10 кВ

48	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм в доп. вып. 28>1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	4	148,08	110,21	592	441	193	0,05	
		м2 основания или покрытия		37,50	29,56	150	118	60,3	0,02	
		Накладные расходы -		*48,17*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,44*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,73*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,70*		*63*				
		Сметная стоимость				*847*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	0,6	935,10	--	561	--	23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,34*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,88*		*47*				
		Сметная стоимость				*631*				
		Гравийное покрытие проезда для РП 10 кВ(вне участка)								
50	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	146	148,08	110,21	21620	16091	7033	0,05	8
		м2 основания или покрытия		37,50	29,56	5476	4316	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*48,17*		*7033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,44*				*5905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,73*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,70*		*2292*				
		Сметная стоимость				*30945*				
51	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	21,9	935,10	--	20479	--	840	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,34*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,88*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23024*				
		Асфальтобетонная отмостка по серии 2.110-3п,дет.89 для РП 10кВ S=40 м2								
52	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	6	18394,26	6,24	110366	37	14308	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	15431	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2384,61*		*14308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*9397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*818,38*				*4910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,31*		*9974*				
		Сметная стоимость				*134648*				
53	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	40	854,32	1,97	34173	79	4309	0,14	
		м2 покрытия		115,17	0,64	4607	25	60,3	--	
		Накладные расходы -		*107,72*		*4309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*2793*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*37,89*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,96*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41560*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			187791	16648			36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			231655				
		РАЗДЕЛ 15. Гравийное покрытие проезда для КТПГ-1-15								
54	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	14	148,08	110,21	2073	1543	674	0,05	1
		м2 основания или покрытия		37,50	29,56	525	414	60,3	0,02	–
		Накладные расходы -		*48,17*		*674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,44*				*566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,73*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,70*		*220*				
		Сметная стоимость				*2967*				
55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	2,1	935,10	–	1964	–	81	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,34*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,34*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,88*		*164*				
		Сметная стоимость				*2208*				
		Гравийное покрытие проезда для КТПГ-1-15(вне участка)								
56	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	253	148,08	110,21	37465	27883	12187	0,05	
		м2 основания или покрытия		37,50	29,56	9489	7480	60,3	0,02	
		Накладные расходы -		*48,17*		*12187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,44*				*10232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,73*				*1956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,70*		*3972*				
		Сметная стоимость				*53625*				
57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	37,95	935,10	–	35487	–	1455	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*38,34*		*1455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,34*				*1455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,88*		*2955*				
		Сметная стоимость				*39897*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			76989	29426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			98697				
		РАЗДЕЛ 16. Вертикальная планировка								
58	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	300	21,40	21,40	6421	6421	1682	–	–
		м3 грунта		--	7,69	--	2306	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,61*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,06*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*648*				
		Сметная стоимость				*8751*				
59	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	360	26,13	26,13	9407	9407	2464	–	–
		м3 грунта/срезка растительного грунта/		--	9,39	--	3379	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*6,85*		*2464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*1997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,30*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*950*				
		Сметная стоимость				*12821*				
60	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	360	21,40	21,40	7705	7705	2019	–	–
		м3 грунта/перемещение растительного грунта/		--	7,69	--	2768	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,61*		*2019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,06*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*778*				
		Сметная стоимость				*10501*				
61	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	360	21,40	21,40	7705	7705	2019	–	–
		м3 грунта		--	7,69	--	2768	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,61*		*2019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,06*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*778*				
		Сметная стоимость				*10501*				
62	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1122	193,03	--	216582	--	8880	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,91*		*8880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,91*				*8880*		
		Сметная стоимость		*16,08*		*18037*				
						243499				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			247820	31238			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			286074				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20350479	1255595			2566
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7932854				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24390943				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			394 994				
		Итого с временными	Тенге			24 785 937				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			117 972				
		Итого с прочими	Тенге			24 903 909				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.	Тенге			24 903 909				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв.2017г. - 100% К=1,0697784	Тенге			26 641 663				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 197 000				
		Итого с НДС	Тенге			29 838 663,08				

Инженер:
ТОО "Фараб курылыс"

Инженер-эксперт _____ Б.Тлегенов

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО _____ Ж.Сарсенбаев