Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « ___ » _____ 2014 г. г.Актау.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от «16» октября 2014 г. №99 государственное учреждения «Актауский городской отдел строительства»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии – представителя местного исполнительного органа
Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – заместитель Акима города Актау;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Машырыков Эльдар Куатович – руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика
Тажигараев Шабай Баянкулович – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кубашев Жетибай Бопышевич – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Алтынқұрық»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика
Айтжанова Лаура Оразовна – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Актау Проект»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Ермаганбет Оракбек Изтурганович – индивидуальный предприниматель, технический надзор;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Утеева Салтанат Казмолдаевна – руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Косбаев Кажымукан Жариевич – заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кульджанов Батырбай Ходжимуратович – исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович – директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нестеренко Виктор Максимович – руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сарсембаев Иржан Абенович – генеральный директор акционерного общества «Казахтелеком» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Махмутов Нуржан Оразович – руководитель отдела дорожной полиции управления внутренних дел города Актау, капитан полиции
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) «Актауский городской отдел строительства»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 32 -33 микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « 11 » апреля 2012 г. №223 постановление акимата города Актау
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «06» декабря 2013 года №515 государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области
(наименование органа, выдавшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтынкурык»**
(наименование организации)
выполнившим **строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам.Автомобильные автодороги**
(виды работы)
и его субподрядными организациями
не привлекались
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектная (проектно-сметная) документация строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Актау Проект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим **«Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги»**
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): **№2011-026-АД**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:
ГУ «Актауский городской отдел строительства»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
от «_____» _____ 20____г. №_____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: « ___ »_____ 2014 г.
(месяц и год)
окончание работ: « ___ »_____ 2014 г.
(месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
исполнительная техническая документация, технические решения, рабочий проект.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказанние услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-построенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общее протяженность улиц – 2 617,32 м, расчетная скорость движения - 80км/час, ширина проезжей части 15 м(а/д №24 и №25), ширина полосы движения – 3,75м(а/д №24 и №25) , количество полос движения 4(а/д №24 и №25), ширина проезжей части – 26м(а/д №27), ширина полосы движения 3,25(а/д №27), количество полос движения -8(а/д №27), поперечный уклон проезжей части -20%, ширина тротуара 3,0метр. Дорожная одежда в проекте принята – усовершенствованного облегченного типа, с минимальными толщинами конструктивных слоев согласно СН РК 3.03-19-2006г., устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(ПГС) толщиной 15см, С6 по ГОСТ 25607-94 в количестве-8093,1м^3, устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей (ЩПГС) толщиной 15см, по СТ РК 1549-2006 в количестве-52923 м^2, устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, асфальтобетон II марки, на битуме 60/90 по СТ РК 1225-2003 в количестве-51910м^2, устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, асфальтобетон тип Б, II марки, битум 60/90 по СТ РК 1217-2003 в количестве-51910м^2, устройство бортовых бетонных камней сечением 1000х300мм -5198м, посадка деревьев-саженцев -488шт.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **478 763 880,00** тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **478 763 880,00** тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **478 763 880,00** тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **478 763 880,00** тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно – строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги».**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ Аккулов Н.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: _____ Машырыков З.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Утеева С.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Косбаев К.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кульджанов Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кабдолгалиев А.Л.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Нестеренко В.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сарсембаев И.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Тажигараев Ш.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кубашев Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Айтжанова Л.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Ермаганбет О.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Әбдірахман Д.Қ.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"** **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

Основание: **Договор №68 от 21.11.2013г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**70 202 067,86**		**70 202 067,86**						**8 424 248,14**	**78 626 316,00**
в том числе:										
за декабрь месяц 2013г.		**70 202 067,86**		**70 202 067,86**					**8 424 248,14**	**78 626 316,00**
-удержание по договору 5%		**3 510 103,58**		**3 510 103,58**					**421 212,42**	**3 931 316,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**66 691 964,28**		**66 691 964,28**					**8 003 035,72**	**74 695 000,00**
74 695 000,00 (семьдесят четыре миллиона шестьсот девяноста пять тысяч) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК" **"ПОДРЯДЧИК"**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	2916	32,27 1,42	30,77 8,34	94092 4141	89726 24334	27620 97	0,01 0,03	29 83
2.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км,класс груза 1 т	4665,6	91,92 -	91,92 18,38	428862 -	428862 85772	85772 100	- 0,39	- 1801
3.	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	2916	16,02 -	13,7 5,1	46703 -	39949 14872	14425 97	- 0,02	- 71
4.	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта 2 группы м3	2916	3,8 0,48	3,24 1,12	11084 1400	9460 3266	4526 97	0,003 0,004	10 11
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20м из корыта м3	9753	12,61 -	12,61 4,38	123011 -	123011 42677	41397 97	- 0,01	- 139
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	9753	5,07 -	5,07 1,76	49462 -	49462 17160	16646 97	- 0,01	- 56

7.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	12530	12,51 -	12,51 4,28	156721 -	156721 53640	52031 97	- 0,01	- 175
8.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	12530	6,36 -	6,36 1,91	79628 -	79628 23964	23245 97	- 0,01	- 78
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	12530	23,62 1,62	12,0 2,75	295927 20299	150328 34395	53053 97	0,01 0,01	153 153
10.	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	9728	8,55 4,12	4,43 0,74	83133 40079	43054 7225	45886 97	0,03 0,02	271 27
11.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	4543	14,12 10,24	3,88 0,78	64143 46520	17623 3531	48550 97	0,07 -	329 12
12.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	908,6	14,01 -	14,01 4,80	12726 -	12726 4357	4226 97	- 0,02	- 14
13.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 25см м3	908,6	1,39 -	1,39 0,42	1266 -	1266 381	369 97	- 0,00	- 1
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	908,6	23,62 1,62	12,0 2,74	21459 1472	10901 2494	3847 97	0,01 0,01	11 11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			1468217 113911	1212716 318069	- -		803 2632
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
15.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	7541,0	3188,73 21,38	73,75 11,67	24046100 161226	556172 87995	331464 133	0,20 0,04	1086 309

16.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15см м2	6000,0	437,29 6,41	17,83 5,07	2623740 38460	106950 30405	91590 133	0,04 0,02	250 110
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26669840	663123	-		1336
			Тенге			199686	118400	-		419
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1-2		Тенге			28138058	1875839	-		2138
			Тенге			313596	436469	-		3051
	Накладные расходы -		Тенге			844647	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			1748841		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			30731545	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			1413651	-	-		-
	Итого:					32145196				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		Тенге			371277	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			321452	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			128581	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			32966506	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			32966506	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,0877418		Тенге			68825557	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1376511	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			70202067,86	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			8424248,14	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**78626316,00**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			3931316,00				
	Итого к оплате		**Тенге**			**74695000,00**				
	в том числе									
	НДС 12%		Тенге			8003035,72				
	СМР		Тенге			66691964,28				

ЗАКАЗЧИК:_____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

ТЕХНАДЗОР:_____ **ИП "Ермағанбет О.І."**

ПОДРЯДЧИК:_____ **ТОО "Алтынқұрық"**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

Основание: **Договор №68 от 21.11.2013г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **февраль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **февраль**	по мон-тажу обору-дования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**41 934 174,11**		**41 934 174,11**						**5 032 100,89**	**46 966 275,00**
в том числе:										
за февраль месяц 2014г.		**41 934 174,11**		**41 934 174,11**					**5 032 100,89**	**46 966 275,00**
-удержание по договору 5%		**2 096 708,93**		**2 096 708,93**					**251 605,07**	**2 348 314,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**39 837 465,18**		**39 837 465,18**					**4 780 495,82**	**44 617 961,00**
44 617 961,00 (сорок четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

АКТ
приемки выполненных работ за февраль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15см м2	30900	437,29 6,41	17,83 5,07	13512263 198069	550794 156586	471691 133	0,04 0,02	1286 564
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			13512263 198069	550794 156586			1286 564
		РАЗДЕЛ 5. Переустройство коммуникаций								
1	Е0109-52-1	Резка стальных защитных кожухов м	1012,0	134,76 56,25	5,38 2,25	136377 56925	5445 2277	53282 90	0,34 0,01	344 10
2	Е0109-48-4	Сварка стальных защитных кожухов тн	29,15	2452,13 1230,75	545,76 -	71475 35874	15908 -	32287 90	5,25 -	153 -
3	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам.100мм км	0,083	70074,97 48825	10674,97 4032	5816 4052	886 335	5703 130	270,00 19,69	22 2
45	Е0122-8-6	Укладка стальных труб диам.200мм км	0,061	154577,68 70200	66009,80 24936,75	9429 4282	4027 1521	7544 130	376,00 121,79	23 7
46	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам.400мм км	0,362	268907,88 126000	115634,50 43681,50	97345 45612	41860 15813	79852 130	662,00 213,34	240 77
47	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами	0,083	264493,88	23641,25	21953	1962	3707	145,00	12

		на стальные трубопроводы диам.100мм км		25425	8930,25	2110	741	130	43,62	4
48	E0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.200мм км	0,061	536486 9855	86374,62 32629,50	32726 601	5269 1990	3369 130	53,40 159,36	3 10
49	E0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.400мм	0,362	996118,91 14310	118444,16 44743,50	360595 5180	42877 16197	27790 130	80,60 218,53	29 79
50	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали сварные водогазопроводные БСт2кп-БСт4кп, 108х5мм м	83	882 -	- -	73206 -	- -	- -	- -	- -
51	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали сварные водогазопроводные БСт2кп-БСт4кп, 219х6мм м	61	2250 -	- -	137250 -	- -	- -	- -	- -
52	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7мм м	362	6060 -	- -	2193720 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			3139892 154637	118233 38874			827 189
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2-5		Тенге Тенге			16652154 352706	669027 195460			2112 753
	Накладные расходы -		Тенге			685225	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			1019658		-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2-5		Тенге			18357037		-		
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			844424	-	-		-
	Итого:					19201461				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		Тенге			221777	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			192015	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			76806	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			19692058	-	-		-

	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			19692058	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,0877419	Тенге			41111935	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				822239	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			41934174	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			5032101	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**46966275**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2348314				
	Итого к оплате	**Тенге**			**44617961**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			4780496				
	СМР	Тенге			39837465				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

ТЕХНАДЗОР: _____ **ИП "Ермағанбет О.І."**

ПОДРЯДЧИК: _____ **ТОО "Алтынқұрық"**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

Основание: **Договор №68 от 21.11.2013г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **март**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **март**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**83 244 325,00**		**41 310 150,89**						**4 957 218,11**	**46 267 369,00**
в том числе:										
за март месяц 2014г.		**41 310 150,89**		**41 310 150,89**					**4 957 218,11**	**46 267 369,00**
-удержание по договору 5% за текущий месяц		**2 065 508,04**		**2 065 508,04**					**247 860,96**	**2 313 369,00**
-удержание по договору 5% за 2013 год									**421 212,00**	**3 931 316,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**39 244 642,86**		**39 244 642,86**					**4 709 357,14**	**43 954 000,00**
43 954 000,00 (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

АКТ
приемки выполненных работ за март 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
15.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	471,1	3188,73	73,75	1502212	34745	20707	0,20	68
		смеси		21,38	11,67	10072	5497	133	0,04	19
		м3								
16.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных	6083,6	437,29	17,83	2660287	108440	92866	0,04	253
		смесей толщиной 15см		6,41	5,07	38996	30829	133	0,02	111
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4162499	143185	-		321
			Тенге			49068	36325,8	-		130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4162499	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			113574	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			255412	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4531484	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4531484	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство								
21	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров	3034	100,60	42,08	305235	127671	291464	0,38	1156
		с заполнением швов песком		57,38	14,85	174091	45055	133	0,07	220
		м2								
22	С143003-28 изм и доп.вып.8	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/ толщина 50мм	3034	1200	-	3640800	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-			-	-	-	-	-	-	-

	04с-2004	м2								
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	327,0	3188,73	73,75	1042716	24117	14373	0,20	47
		смеси		21,38	11,67	6991	3816	133	0,04	13
		м3								
24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1500х300 мм при цементобетонных								
	т.ч.п-3,9 к=0,86		2268	673,44	6,63	1527364	15038	333126	0,70	1583
	к=0,33	покрытиях		108,68	1,76	246486	3984	133	0,01	14
		м								
25	С143003-28	Камни бетонных бортовые М-400	102,06	27100	-	2765826	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков	27	3050,19	1053,54	82355	28446	28101	3,23	87
		из сборного бетона		515,25	267,30	13912	7217	133	1,08	29
		м3								
32	С143018-146	Лотки водопропускные прямоугольного	1124	2460	-	2763929	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	сечения высотой 300мм, шириной по верху 200мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			12128225	195272	-		2873
			Тенге			441480	60072	-		277
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12128225	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			667064	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			779680	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13574970	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2-3		Тенге			16295698	138834	-		309
			Тенге			488567	34335	-		123
	Накладные расходы -		Тенге			775356	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			1012813		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			18083866	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			831858	-	-		-
	Итого:					18915724				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		Тенге			218477	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			189157	-	-		-

	затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	Тенге			75663	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			19399020	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			19399020	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,0877418	Тенге			40500148	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				810003	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			41310151	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			4957218	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**46267369**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2313368				
	Итого к оплате	**Тенге**			**43954000**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			4709357				
	СМР	Тенге			39244643				

ЗАКАЗЧИК:_____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

ТЕХНАДЗОР:_____ **ИП "Ермағанбет О.І."**

ПОДРЯДЧИК:_____ **ТОО "Алтынқұрық"**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

Основание: **Договор №68 от 21.11.2013г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**259 889 061,61**		**176 644 736,61**						**21 197 368,39**	**197 842 105,00**
в том числе:										
за май месяц 2014г.		**176 644 736,61**		**176 644 736,61**					**21 197 368,39**	**197 842 105,00**
-удержание по договору 5% за текущий месяц		**8 832 236,61**		**8 832 236,61**					**1 059 868,39**	**9 892 105,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**167 812 500,00**		**167 812 500,00**					**20 137 500,00**	**187 950 000,00**
187 950 000,00 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) тенге										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау. Автомобильные дороги"**

АКТ
приемки выполненных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
16.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15см м2	9651,86	437,29 6,41	17,83 5,07	4220662 61868	172045 48911	147336 133	0,04 0,02	402 176
17.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	35,62	40097,61 -	339,59 140,94	1428227 -	12096 5020	6676 133	0,58 0,58	21 21
18.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см(6см) из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	49910	475,92 5,94	15,35 5,06	23753240 296465	766192 252545	730183 133	0,05 0,02	1677 881
19.	E0127-54-6 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АПВ,плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	49910	226,51 0,04	- -	11305214 1996	- -	2655 133	0,00 -	18 -
20.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	6831	613,78 5,94	15,35 5,06	4192544 40574	104861 34563	99933 133	0,05 0,02	229 121

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			44899887	1055193	-		2347
			Тенге			400904	341038,3	-		1199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44899887	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			986784	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2755064	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48641735	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			48641735	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство								
21	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	3620	100,60 57,38	42,08 14,85	364190 207716	152330 53757	347759 133	0,38 0,07	1379 263
22	С143003-28 изм и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04с-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/ толщина 50мм м2	3620	1200 -	- -	4344000 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	422,5	3188,73 21,38	73,75 11,67	1347240 9033	31161 4930	18571 133	0,20 0,04	61 17
24	Е0127-34-2 т.ч.п-3,9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 1500х300 мм при цементобетонных покрытиях м	2730	673,44 108,68	6,63 1,76	1838493 296696	18102 4796	400985 133	0,70 0,01	1905 17
25	С143003-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонных бортовые М-400 м3	122,85	27100 -	- -	3329235 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	35	3050,19 515,25	1053,54 267,30	106609 18009	36823 9343	36377 133	3,23 1,08	113 38
32	С143018-146 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 300мм, шириной по верху 200мм	1454	2460 -	- -	3577924 -	- -	- -	- -	- -

		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			14907691	238415	-		3458
			Тенге			531454	72826	-		334
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14907691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			803692	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			958362	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16669745	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16669745				
			ОСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГИ							
			РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы							
1	Е0133-30-15	Установка металлоконструкций опор дл. 10 м	11,92	14242,7	7785,2	169773	92800	106229	35,4	422
		1т		6457,5	2029,95	76973	24197,004	105	7,1	85
2	Е0133-2-1	Установка стальных подножников	3,76	10851,1	4495,97	40800	16905	17385	19	71
		1т		3397,5	1005,87	12775	3782,071	105	4,3	16
3	Ц0108-596-5	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью (500ВТ) 150Вт	80	1397	489	111760	39120	45068	2,9	232
		шт		486	107	38880	8559,992	95	0,62	50
4	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покытий, масса 1 м до 2 кг	3162,5	27,5	4	86969	12650	60088	0,12	380
		м		19,3	0,7	61036	2213,750	95	-	26
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покытий, масса 1 м до 1 кг	3620	26,4	3,1	95568	11222	67404	0,11	398
		м		19,1	0,5	69142	1810,000	95	-	21
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в трашее	6782,5	36,7	27,8	248918	188554	101161	0,06	407
		м		8,8	6,9	59686	46799,114	95	0,04	271
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные в траншеях, диаметр до 100 мм	75	186,4	11,8	13980	885	9384	0,79	59
		м		129	2,7	9675	202,500	95	0,02	2
8	Ц0108-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	75	27,7	2,1	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,7	0,5	1478	37,500	95	-	-
9	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным кострукциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1127,5	23,2	2,1	26158	2368	17995	0,10	113
		м		16,5	0,3	18604	338,250	95	-	4
10	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	3000	26,4	3,1	79200	9300	55860	0,11	330
				19,1	0,5	57300	1500,000	95	-	17

		м								
11	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	15	175,2 72,7	75,7 20,6	2628 1091	1136 309,000	1330 95	0,44 0,12	7 2
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	80	501,2 227	13,2 2,3	40096 18160	1056 184,000	17427 95	1 0,01	80 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			917927	376152	-		2506
			Тенге			424799	89933	-		494
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			707354				
	Накладные расходы -		Тенге			377155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			65460				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1149968				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40800				
	Накладные расходы -		Тенге			17385				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61676				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169773				
	Накладные расходы -		Тенге			106229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			292562				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1504206	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Стоимость материалов, оборудования, конструкций, не учтенные ценником									
18	С151601-487 Изм. И доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жидами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	6,33	283300		1791873				
19	С151601-138	Кабели силовые на напряжении 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,03	179800		5394				
20	С151601-109	Кабели силовые на напряжении 660 В,	2,26	16900		38110				

		марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м								
21	С151601-329	Кабели силовые на напряжении 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2 1000м	7,24	135500		981020				
22	С130806-15 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм м	150	749		112350				
26	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость автоматического выключателя 6,3А ВА-24-29 шт	170	88,99		15128				
27	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость опор металлических СТ-10-4, 0 шт	170	26311,76		4472999				
28	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость фундамента анкерного ф-а-ст 1800/300 шт	170	2761,535		469461				
29	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость кронштейна однорожкового шт	170	2393,04		406817				
30	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость светильника консольного с патроном PGX-22 ЖКУ-33 REFLUX шт	170	5960,665		1013313				
31	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость лампы ДНЗ/REFLUX шт	170	809,21		137566				
33	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты п.м.	6000	17,16		102988				
34	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость зажима натяжного НБ-2 шт	12	810,77		9729				
35	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость скобы СК-7-1А шт	12	177,97		2136				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			9558884				
			Тенге			-				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9558884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9558884				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			573533				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10132417				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			10132417				
	РАЗДЕЛ 8. Строительные работы									
36	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 м3	3456	33,671 1,57	32,1 12,33	116367 5426	110941 42597	46582 97	0,01 0,05	38,016 172
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	384	218,93 218,93	- -	84069 84069	- -	94998 113	1,54 -	591 -
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1920	6,48 -	6,48 2,1	12441 -	12441 4039	3918 97	- 0,01	- 16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			212877	123382			629
			Тенге			89495	46636			188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212877				
	Накладные расходы -		Тенге			145498				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379617				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			379617				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2-3-6-7-8		Тенге			70497266	-	-		-
			Тенге			1446652	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2436742	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			4393713		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			77327721	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			3557075	-	-		-
	Итого:					80884796				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%		Тенге			934219	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			808848	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			323539	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			82951402	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			82951402	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,0877418		Тенге			173181115	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					3463622	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			176644737	-	-		-

	- НДС (12%)	Тенге			21197368	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**197842105**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			9892105				
	Итого к оплате	**Тенге**			**187950000**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			20137500				
	СМР	Тенге			167812500				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

ТЕХНАДЗОР: _____ **ИП "Ермағанбет О.І."**

ПОДРЯДЧИК: _____ **ТОО "Алтынқұрық"**