ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 112 от 10.10.2019

**А К Т № 190139/00/2 от 11 декабря 2019 года**

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе: | 39 200 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 22 047 096 |
| 3 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 22 047 096 |
| 4 | Виды выполняемых работ | Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 39 200 000 |
| 6 | Сумма выполненных работ | **17 152 904** |
| 7 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 17 152 904 |
| 8 | В том числе НДС-12% | 1 837 811 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Асылбеков Б.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

**Заказчик** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

**Подрядчик** **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76

Договор № 112 от 10.10.2019г

**А К Т № 190139/00/2**

**приемки выполненных работ**
**от 11 декабря 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | **40** | | **395,06** | **376,48** | **15802,49** | **15059,15** | **8,33** | **4634,54** | **22071,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **18,38** | **142,55** | **735,01** | **5701,85** | | **1634,96** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 2 | **С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **80** | | **277,00** | **--** | **22160,00** | **--** | | **--** | **23932,80** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1772,80** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала** | м2 площади основания | 400 | 279,49 | 221,55 | 111794,47 | 88620,39 | -- | 56061,10 | 181284,02 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 57,94 | 71,84 | 23174,08 | 28734,35 | | 13428,45 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Кирковка с поливкой водой, сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-270401-0104<br>1127-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 10 | 1741,87 | 1516,80 | 17418,74 | 15168,02 | -- | 6417,33 | 25742,96 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 225,07 | 369,13 | 2250,72 | 3691,25 | | 1906,89 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 5 | С121-010201-0303<br>2101-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 10 | 2727,00 | -- | 27270,00 | -- | 27270,00 | -- | 29451,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2181,60 | |
| 6 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 10 | 1187,95 | 1040,63 | 11879,45 | 10406,33 | -- | 4275,55 | 17447,41 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 1473,12 | 2485,73 | | 1292,40 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 7 | С121-010201-0609<br>2101-0201-0609<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 10 | 2398,00 | -- | 23980,00 | -- | 23980,00 | -- | 25898,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1918,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-271001-0101<br>1127-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок** | | | | | | | | | |
| | | | т битума | 0,32 | 6614,77 | 5430,12 | 2116,73 | 1737,64 | -- | 914,00 | 3273,18 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1184,65 | 1460,02 | 379,09 | 467,21 | | 242,46 | |
| | | Состав работ:<br>1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище<br>2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы<br>3. Выпаривание обводненного вязкого битума<br>4. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз<br>5. Очистка битумных котлов<br>6. Очистка приямка битумохранилища | | | | | | | | | |
| 9 | С121-130104-0202<br>2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,3264 | 86880,00 | -- | 28357,63 | -- | 28357,63 | -- | 30626,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2268,61 | |
| 10 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,32 | 1819,75 | 1819,75 | 582,32 | 582,32 | -- | 330,74 | 986,10 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 957,00 | -- | 306,24 | | 73,04 | |
| | | Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 400 | 1518,83 | 97,19 | 607531,18 | 38875,14 | 550095,40 | 33796,15 | 692633,51 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,40 | 31,83 | 18560,64 | 12732,09 | | 51306,19 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270602-0403<br>1127-0602-0403<br>РСНБ РК 2015<br>к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | м2 покрытия | 400 | 342,96 | 0,04 | 137185,86 | 16,32 | 137070,11 | 107,39 | 148276,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 0,25 | -- | 99,43 | -- | | 10983,46 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1006078,87** | **170465,31** | **766781,47** | **106536,79** | **1201624,92** |
| | | | | | | | **46672,09** | **54118,71** | -- | **89009,25** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1006078,87** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **687173,84** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **100790,80** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **28357,63** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **51250,00** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **22160,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **106536,79** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **89009,25** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1201624,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **100790,80** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1201624,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **100790,80** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней** | | | | | | | | | |
| **13** | **Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **14,2475** | **2767,68** | -- | **39432,52** | -- | -- | **28391,42** | **73249,85** |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | **2767,68** | -- | **39432,52** | -- | | **5425,91** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| **14** | **Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **4,78716** | **5066,46** | **1632,06** | **24253,95** | **7812,93** | -- | **18872,48** | **46576,55** |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | **3434,40** | **759,55** | **16441,02** | **3636,09** | | **3450,11** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | |
| **15** | **Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | **4,78716** | **395,06** | **376,48** | **1891,23** | **1802,26** | **1,00** | **554,66** | **2641,55** |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | **18,38** | **142,55** | **87,97** | **682,39** | | **195,67** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 16 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 9,57432 | 277,00 | -- | 2652,09 | -- | | -- | 2864,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 212,17 | |
| 17 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** | м бортового камня | 569,9 | 1653,07 | 30,07 | 942085,05 | 17134,61 | 473458,56 | 495358,86 | 1552439,42 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 792,23 | 12,59 | 451491,88 | 7173,73 | | 114995,51 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки<br>2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой<br>3. Очистка бортов | | | | | | | | | |
| 18 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 9,1184 | 29213,00 | -- | 266375,82 | -- | 266375,82 | -- | 287685,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21310,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1276690,66** | **26749,81** | **739835,37** | **543177,41** | **1965457,51** |
| | | | | | | | **507453,39** | **11492,21** | -- | **145589,45** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1276690,66** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **473459,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **518945,59** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **266375,82** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **2652,09** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **543177,41** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **145589,45** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1965457,51** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 455,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 518945,59 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1965457,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 455,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 518945,59 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство покрытия из брусчатки** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 1136,95 | 1,05 | 1,05 | 1197,66 | 1197,66 | -- | 371,47 | 1694,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 0,45 | -- | 515,94 | | 125,53 | |
| | | Состав работ:<br>1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 113,695 | 6045,58 | 948,34 | 687352,22 | 107821,52 | 219185,77 | 383001,85 | 1155982,39 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3169,40 | 414,30 | 360344,93 | 47103,84 | | 85628,33 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 1136,95 | 1318,88 | 128,54 | 1499498,00 | 146141,96 | 9303,78 | 1305177,67 | 3029049,73 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1182,16 | 39,08 | 1344052,26 | 44434,62 | | 224374,05 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий с заполнением швов песком | | | | | | | | | |
| 22 | С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91** | м2 | 1136,95 | 2608,00 | -- | 2965165,60 | -- | 2965165,60 | -- | 3202378,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237213,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 5153213,48 | 255161,14 | 3193655,14 | 1688551,00 | 7389105,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1704397,20 | 92054,40 | -- | 547341,16 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5153213,48 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 228489,54 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1796451,59 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2965165,60 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1688551,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 547341,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7389105,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1484,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1796451,59 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 7389105,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1484,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1796451,59 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| 23 | **Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | 28,3875 | 6045,58 | 948,34 | 171618,90 | 26921,00 | 54726,56 | 95628,35 | 288627,03 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3169,40 | 414,30 | 89971,34 | 11760,94 | | 21379,78 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | |
| 24 | **86-010703-0101** | **Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)** | **м2** | 607,75 | 4884,00 | 176,00 | 2968251,00 | 106964,00 | 2400612,50 | 537567,03 | 3786283,47 |
| | | | | | 758,00 | 61,00 | 460674,50 | 37072,75 | | 280465,44 | |
| 25 | **86-010113-0107** | **Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)** | **комплект** | 1 | 1487026,00 | 1645,00 | 1487026,00 | 1645,00 | 1411420,00 | 67868,71 | 1679286,29 |
| | | | | | 73961,00 | 620,00 | 73961,00 | 620,00 | | 124391,58 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты<br>7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Сборка каркаса<br>9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты<br>11. Заливка бетонных фундаментов - столбов<br>12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение) | | | | | | | | | |
| 26 | 86-010104-0208 | **Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** | **комплект** | 1 | 171888,00<br>21058,00 | 323,00<br>98,00 | 171888,00<br>21058,00 | 323,00<br>98,00 | 150507,00 | 19251,96<br>15291,20 | 206431,16 |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки<br>7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов<br>9. Заливка бетонных фундаментов - столбов<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента<br>11. Постановка болтов | | | | | | | | | |
| 27 | 86-010104-0112 | **Качалка-балансир "Средняя"** | **комплект** | 1 | 90671,00<br>7557,00 | 148,00<br>51,00 | 90671,00<br>7557,00 | 148,00<br>51,00 | 82966,00 | 6923,28<br>7807,54 | 105401,82 |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки<br>7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов<br>9. Заливка бетонных фундаментов - столбов<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента<br>11. Постановка болтов | | | | | | | | | |
| 28 | 86-010216-0106 | **Тренажер "Лыжный ход"** | **комплект** | 1 | 181522,00<br>9834,00 | 2403,00<br>825,00 | 181522,00<br>9834,00 | 2403,00<br>825,00 | 169285,00 | 9699,69<br>15297,74 | 206519,43 |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты<br>7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента<br>9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента<br>10. Заливка бетонных фундаментов - столбов<br>11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12 | | | | | | | | | |
| 29 | 86-010216-0107 | **Тренажер "Шейкер"** | **комплект** | **1** | **127063,00**<br>**7393,00** | **1057,00**<br>**354,00** | **127063,00**<br>**7393,00** | **1057,00**<br>**354,00** | **118613,00** | **7049,77**<br>**10729,02** | **144841,79** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент<br>7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов<br>9. Заливка бетонного фундамента - столба<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11 | | | | | | | | | |
| 30 | 86-010216-0109 | **Тренажер "Жим от груди"** | **комплект** | **1** | **161939,00**<br>**9938,00** | **1733,00**<br>**586,00** | **161939,00**<br>**9938,00** | **1733,00**<br>**586,00** | **150268,00** | **9576,84**<br>**13721,27** | **185237,11** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент<br>7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов<br>9. Заливка бетонного фундамента - столба<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11 | | | | | | | | | |
| 31 | 86-010216-0113 | **Тренажер "Велотренажер и штурвал"** | **комплект** | **1** | **123453,00**<br>**8747,00** | **1272,00**<br>**428,00** | **123453,00**<br>**8747,00** | **1272,00**<br>**428,00** | **113434,00** | **8349,25**<br>**10544,18** | **142346,43** |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент<br>7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента<br>9. Заливка бетонного фундамента - столба<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11 | | | | | | | | | |
| 32 | 86-010602-0501 | **Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м** | **секция** | **28** | **29798,00**<br>**5480,00** | **5446,00**<br>**2108,00** | **834344,00**<br>**153440,00** | **152488,00**<br>**59024,00** | **528416,00** | **193342,24**<br>**82214,90** | **1109901,14** |
| 33 | 86-010605-0404 | **Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,0 м, с металлическими стойками** | **шт.** | **2** | **58166,00**<br>**11419,00** | **127,00**<br>**48,00** | **116332,00**<br>**22838,00** | **254,00**<br>**96,00** | **93240,00** | **20869,94**<br>**10976,16** | **148178,10** |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием<br>2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов<br>8. Заливка бетонных фундаментов - столбов<br>9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента<br>10. Установка замка | | | | | | | | | |
| 34 | 86-010805-0201 | **Ворота для мини-футбола** | **комплект** | **1** | **219071,00**<br>**6840,00** | **1827,00**<br>**626,00** | **219071,00**<br>**6840,00** | **1827,00**<br>**626,00** | **210404,00** | **6794,06**<br>**18069,20** | **243934,26** |
| 35 | 86-010302-0303 | **Скамья со спинкой**<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта ручным способом<br>2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы<br>3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км<br>4. Работа на отвале<br>5. Обратная засыпка<br>6. Устройство щебеночной подготовки<br>7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)<br>8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов<br>9. Устройство бетонных фундаментов - столбов<br>10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11 | **шт.** | **18** | **72122,00**<br>**5923,00** | **132,00**<br>**44,00** | **1298196,00**<br>**106614,00** | **2376,00**<br>**792,00** | **1189206,00** | **97739,46**<br>**111674,84** | **1507610,30** |
| 36 | 86-010303-0202 | **Урна на двух стойках**<br><br>Состав работ:<br>2. Выгрузка конструкции на установленное место | **шт.** | **18** | **24432,00**<br>**1486,00** | **51,00**<br>**15,00** | **439776,00**<br>**26748,00** | **918,00**<br>**270,00** | **412110,00** | **24586,38**<br>**37148,99** | **501511,37** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **8391150,90**<br>**1005613,84** | **300329,00**<br>**112603,69** | **7085208,06**<br>**--** | **1105247,00**<br>**759711,83** | **10256109,69** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8391150,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7085208,06** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1118217,53** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1105247,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **759711,83** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **10256109,69** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **93,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1118217,53** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **10256109,69** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **93,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1118217,53** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **17121473,93** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **3264136,52** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию маши | Тенге | | | | | | **752705,26** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **270269,00** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **11785480,05** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | **24812,09** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **3443512,15** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **1541651,69** | |
| | | С учетом скидки по договорной цене | к= | 0,89450 | | **15315093** | | | | | | |
| | | НДС-12% | | | | **1837811** | | | | | | |
| | | **Итого по акту с НДС, тенге** | | | | **17 152 904** | | | | | | |

**СДАЛ:**
**Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"**

_____ **Битусупов М.А.**

**ПРИНЯЛ:**
**Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог города**

_____ **Болеген Н.**

**Представитель технического надзора заказчика**

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г

**Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог города**

_____ **Тусупов А.К.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 112 от 10.10.2019

**А К Т № 190139/00/1 от 18 ноября 2019 года**

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе: | 39 200 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | |
| 3 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | - |
| 4 | Виды выполняемых работ | Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 22 047 096 |
| 6 | Сумма выполненных работ | **22 047 096** |
| 7 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 22 047 096 |
| 8 | В том числе НДС-12% | 2 362 189 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

**Заказчик** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

**Подрядчик** **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территорий по адресу ул. Караменде би, 74/1, 74/2, 74/3, 76

Договор № 112 от 10.10.2019г

**А К Т № 190139/00/1**

**приемки выполненных работ**
**от 18 ноября 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **40** | | **2859,56** | **1157,66** | **114382,54** | **46306,54** | **--** | **97053,46** | **228350,87** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **1701,90** | **544,71** | **68076,00** | **21788,31** | | **16914,88** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытия и основания<br>2. Сгребание материала, полученного от разборки | | | | | | | | | | |
| 2 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | **80** | | **79,00** | **--** | **6320,00** | **--** | | **--** | **6825,60** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **505,60** | |
| 3 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **80** | | **277,00** | **--** | **22160,00** | **--** | | **--** | **23932,80** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1772,80** | |
| 4 | Е11-010102-0305<br>1101-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | **250** | | **395,06** | **376,48** | **98765,54** | **94119,68** | **52,04** | **28965,87** | **137949,93** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **18,38** | **142,55** | **4593,82** | **35636,55** | | **10218,51** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 500 | 277,00 | -- | 138500,00 | -- | | -- | 149580,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11080,00 | |
| 6 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала** | м2 площади основания | 2500 | 279,49 | 221,55 | 698715,43 | 553877,43 | -- | 350381,89 | 1133025,10 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 57,94 | 71,84 | 144838,00 | 179589,67 | | 83927,79 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270401-0104<br>1127-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 62,5 | 1741,87 | 1516,80 | 108867,15 | 94800,15 | -- | 40108,31 | 160893,50 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 225,07 | 369,13 | 14067,00 | 23070,33 | | 11918,04 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 8 | С121-010201-0303<br>2101-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 62,5 | 2727,00 | -- | 170437,50 | -- | 170437,50 | -- | 184072,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13635,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **62,5** | **1187,95** | **1040,63** | **74246,59** | **65039,59** | **--** | **26722,21** | **109046,31** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **147,31** | **248,57** | **9207,00** | **15535,79** | | **8077,50** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 10 | С121-010201-0609<br>2101-0201-0609<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **62,5** | **2398,00** | **--** | **149875,00** | **--** | **149875,00** | **--** | **161865,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11990,00** | |
| 11 | Е11-271001-0101<br>1127-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок** | **т битума** | **2** | **6614,77** | **5430,12** | **13229,54** | **10860,24** | **--** | **5712,49** | **20457,39** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **1184,65** | **1460,02** | **2369,30** | **2920,04** | | **1515,36** | |
| | | Состав работ:<br>1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище<br>2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы<br>3. Выпаривание обводненного вязкого битума<br>4. Перекачивание разогретого битума в авторасределитель или автобитумовоз<br>5. Очистка битумных котлов<br>6. Очистка приямка битумохранилища | | | | | | | | | |
| 12 | С121-130104-0202<br>2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90** | **т** | **2,04** | **86880,00** | **--** | **177235,20** | **--** | **177235,20** | **--** | **191414,02** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14178,82** | |
| 13 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2** | **1819,75** | **1819,75** | **3639,50** | **3639,50** | **--** | **2067,12** | **6163,15** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **957,00** | **--** | **1914,00** | | **456,53** | |
| | | Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 2500 | 1518,83 | 97,19 | 3797069,88 | 242969,60 | 3438096,28 | 211225,91 | 4328959,46 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,40 | 31,83 | 116004,00 | 79575,55 | | 320663,66 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | м2 покрытия | 2500 | 342,96 | 0,04 | 857411,61 | 102,00 | 856688,16 | 671,17 | 926729,40 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 621,45 | -- | | 68646,62 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Площадка для мусора и хозплощадки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 1,36 | 1741,87 | 1516,80 | 2368,95 | 2062,85 | -- | 872,76 | 3501,04 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 225,07 | 369,13 | 306,10 | 502,01 | | 259,34 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 17 | С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 1,36 | 2727,00 | -- | 3708,72 | -- | 3708,72 | -- | 4005,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296,70 | |
| 18 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано--гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 1,36 | 1187,95 | 1040,63 | 1615,61 | 1415,26 | -- | 581,48 | 2372,85 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 200,34 | 338,06 | | 175,77 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 19 | С121-010201-0609<br>2101-0201-0609<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 1,36 | 2398,00 | -- | 3261,28 | -- | 3261,28 | -- | 3522,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260,90 | |
| 20 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 54,4 | 1518,83 | 97,19 | 82624,24 | 5287,02 | 74812,98 | 4596,28 | 94198,16 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,40 | 31,83 | 2524,25 | 1731,56 | | 6977,64 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | | | | | |
| 21 | 86-010602-0601 | **Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м- для мусорных контейнеров** | секция | 6 | 53605,00 | 307,00 | 321630,00 | 1842,00 | 247944,00 | 65853,06 | 418481,70 |
| | | | | | 11974,00 | 87,00 | 71844,00 | 522,00 | | 30998,64 | |
| 22 | Е11-090701-0103<br>1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 6 шт, стойка для выбивания ковров-3шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | т конструкций | 0,1 | 169148,10 | 38277,14 | 16914,81 | 3827,71 | 520,00 | 9615,81 | 28653,07 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 125671,00 | 13688,54 | 12567,10 | 1368,85 | | 2122,45 | |
| 23 | С121-060405-1201<br>2106-0405-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Стоимость конструкций** | т | 0,1 | 504817,00 | -- | 50481,70 | -- | 50481,70 | -- | 54520,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4038,54 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 482605,31 | 14434,85 | 5173112,86 | 844427,80 | 8378519,67 |
| | | | | | | | 87441,79 | 4462,49 | -- | 620631,09 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 415208,80 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 322756,98 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 77968,32 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 6970,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71903,57 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38968,99 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 526081,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77968,32 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 67396,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 520,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13935,95 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 50481,70 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9615,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6160,99 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 83173,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13935,95 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 609254,66 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91904,28 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 24 | Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 896,5 | 1064,88 | 260,10 | 954667,97 | 233177,86 | -- | 603265,22 | 1682567,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,79 | 129,81 | 721490,11 | 116378,25 | | 124634,66 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка бортовых камней<br>2. Стребание материала, полученного при разборке<br>3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке | | | | | | | | | |
| 25 | С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 57,688 | 405,00 | -- | 23363,64 | -- | | -- | 25232,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1869,09 | |
| 26 | Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 16,45 | 2767,68 | -- | 45528,34 | -- | -- | 32780,40 | 84573,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2767,68 | -- | 45528,34 | -- | | 6264,70 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | 5,5272 | 5066,46 | 1632,06 | 28003,34 | 9020,72 | -- | 21789,95 | 53776,75 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3434,40 | 759,55 | 18982,62 | 4198,18 | | 3983,46 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-010102-0305<br>1101-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | 5,5272 | 395,06 | 376,48 | 2183,59 | 2080,87 | 1,15 | 640,40 | 3049,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 18,38 | 142,55 | 101,56 | 787,88 | | 225,92 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 29 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | 11,0544 | 277,00 | -- | 3062,07 | -- | | -- | 3307,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,97 | |
| 30 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные 300x150. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | 658 | 1851,36 | 30,07 | 1218193,56 | 19783,43 | 677122,80 | 571935,65 | 1933339,55 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 792,23 | 12,59 | 521287,34 | 8282,71 | | 143210,34 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки<br>2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой<br>3. Очистка бортов | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 29,61 | 29213,00 | -- | 864996,93 | -- | 864996,93 | -- | 934196,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69199,75 | |
| 32 | Е11-010102-0305<br>1101-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 19,74 | 395,06 | 376,48 | 7798,53 | 7431,69 | 4,11 | 2287,15 | 10892,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 18,38 | 142,55 | 362,73 | 2813,86 | | 806,85 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 33 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 39,48 | 277,00 | -- | 10935,96 | -- | | -- | 11810,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 874,88 | |
| 34 | Е11-010205-0504<br>1101-0205-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** | м3 грунта | 23,03 | 1814,70 | -- | 41792,54 | -- | -- | 30090,63 | 77633,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1814,70 | -- | 41792,54 | -- | | 5750,65 | |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 3200526,46 | 271494,57 | 1542125,00 | 1262789,40 | 4820381,13 |
| | | | | | | | 1349545,24 | 132460,89 | -- | 357065,27 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3200526,46 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 677128,06 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1482006,12 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 864996,93 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 37361,67 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1262789,40 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 357065,27 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4820381,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1255,66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1482006,12 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4820381,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1255,66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1482006,12 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Устройство дворового освещения** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах** | опора | 14 | 26584,96 | 9119,20 | 372189,41 | 127668,80 | 27464,61 | 214875,47 | 634030,07 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15504,00 | 3681,31 | 217056,00 | 51538,34 | | 46965,19 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка площадки<br>2. Устройство щебеночного основания<br>3. Установка фундамента<br>4. Установка опор с выверкой<br>5. Погрузка конструкций и материалов | | | | | | | | | |
| 36 | С СТ ТОО"ПРом Азия" | **Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) в комплекте с анкером** | шт | 14 | 118485,71 | -- | 1658800,00 | -- | 1658800,00 | -- | 1791504,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132704,00 | |
| 37 | Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** | опора | 14 | 27527,44 | -- | 385384,19 | -- | 349617,55 | 28613,31 | 447117,30 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2554,76 | -- | 35766,64 | -- | | 33119,80 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка каркасов<br>2. Укладка бетонной смеси<br>3. Уход за бетоном | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | 14 | 5065,74 | 2588,18 | 70920,33 | 36234,52 | 242,45 | 40083,12 | 119883,73 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2460,24 | 1118,61 | 34443,36 | 15660,54 | | 8880,28 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Сборка светильников | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Подъем кронштейна и светильника на опору<br>4. Крепление кронштейна и светильника<br>5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения | | | | | | | | | |
| 39 | С123-070106-0312<br>2307-0106-0312<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **14** | **97328,00** | -- | **1362592,00** | -- | **1362592,00** | -- | **1471599,36** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **109007,36** | |
| 40 | Ц13-080303-0410<br>1308-0303-0410<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **1** | **5478,22** | **116,58** | **5478,22** | **116,58** | **2493,64** | **2089,11** | **8172,72** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2868,00** | **33,54** | **2868,00** | **33,54** | | **605,39** | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка ящиков<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | | | | | | | | | |
| 41 | С123-070203-0802<br>2307-0203-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Ящик силовой с контакторами, таймер, автоматы** | **шт.** | **1** | **19604,00** | -- | **19604,00** | -- | **19604,00** | -- | **21172,32** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **1568,32** | |
| 42 | С123-070501-0101<br>2307-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | **шт.** | **1** | **7820,00** | -- | **7820,00** | -- | **7820,00** | -- | **8445,60** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **625,60** | |
| 43 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **132,3** | **2767,68** | -- | **366164,06** | -- | -- | **263638,13** | **680186,37** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2767,68** | -- | **366164,06** | -- | | **50384,18** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 132,3 | 1282,60 | -- | 169687,98 | -- | -- | 122175,35 | 315212,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1282,60 | -- | 169687,98 | -- | | 23349,07 | |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,27 | 152487,80 | -- | 41171,71 | -- | 413,86 | 30975,97 | 77919,49 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 150955,00 | -- | 40757,85 | -- | | 5771,81 | |
| | | Состав работ:<br>1. Выравнивание основания траншеи<br>2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи<br>3. Укладка труб в траншее<br>4. Заделка стыков труб<br>5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами<br>6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб<br>7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке | | | | | | | | | |
| 46 | С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 270 | 261,00 | -- | 70470,00 | -- | 70470,00 | -- | 76107,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5637,60 | |
| 47 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 270 | 324,04 | 155,10 | 87490,81 | 41877,14 | 4597,98 | 39310,36 | 136945,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 151,91 | 50,30 | 41015,70 | 13582,03 | | 10144,09 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>4. Установка и снятие роликов<br>5. Прокладка кабеля | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 48 | С123-060137-0302<br>2306-0137-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,2727 | 231912,00 | -- | 63242,40 | -- | 63242,40 | -- | 68301,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5059,39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 4681015,12 | 205897,04 | 3567358,49 | 741760,81 | 5856598,00 |
| | | | | | | | 907759,59 | 80814,45 | -- | 433822,07 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3205027,44 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7091,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57499,27 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3112058,40 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41399,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 259714,15 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3506141,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42,52 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57499,27 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1405517,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 377738,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 931074,77 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 700361,34 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 168470,32 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2274349,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 795,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 931074,77 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 70470,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 70470,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5637,60 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 76107,60 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 5856598,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 837,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 988574,04 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Прочие** | | | | | | | | | |
| 49 | Е12-160101-2101<br>1216-0101-2101<br>РСНБ РК 2015 | **Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин** | люк | 1 | 12847,31 | 275,80 | 12847,31 | 275,80 | 7334,83 | 3869,84 | 18054,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5236,68 | 138,10 | 5236,68 | 138,10 | | 1337,37 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка люков<br>2. Снятие крышки и крепления обоймы<br>3. Разборка кирпичной кладки горловины | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Новая кладка горловины из кирпича<br>5. Выравнивание основания под обойму раствором<br>6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **12847,31** | **275,80** | **7334,83** | **3869,84** | **18054,53** |
| | | | | | | | **5236,68** | **138,10** | -- | **1337,37** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12847,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7334,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5374,78** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3869,84** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1337,37** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **18054,53** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,63** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5374,78** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **18054,53** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,63** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5374,78** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| **50** | **86-010602-0401** | **Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом** | **секция** | **30** | **17159,00** | **54,00** | **514770,00** | **1620,00** | **475080,00** | **35408,10** | **594192,35** |
| | | | | | **1269,00** | **28,00** | **38070,00** | **840,00** | | **44014,25** | |
| **51** | **С СТ Карагандинский завод металлоизделий** | **Евроконтейнер для мусора 1,1м3** | **шт** | **7** | **143750,00** | -- | **1006250,00** | -- | **1006250,00** | -- | **1086750,00** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **80500,00** | |
| **52** | **Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство** | **м2 горизонтальной проекции ИДН** | **18** | **60884,46** | **912,16** | **1095920,28** | **16418,88** | **1032165,00** | **63526,46** | **1252202,48** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **2629,80** | **638,02** | **47336,40** | **11484,40** | | **92755,74** | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка покрытия от пыли и грязи<br>2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления<br>3. Сверление отверстий для анкерных болтов<br>4. Монтаж элементов ИДН<br>5. Затяжка анкерных болтов | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **2616940,28** | **18038,88** | **2513495,00** | **98934,56** | **2933144,83** |
| | | | | | | | **85406,40** | **12324,40** | -- | **217269,99** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1006250,00** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1006250,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **80500,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1086750,00** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1610690,28** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1507245,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **97730,80** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **98934,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **136769,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1846394,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40,72** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **97730,80** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2933144,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40,72** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **97730,80** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **22006698,16** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2795166,27** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1621855,85** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **590230,55** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **12803426,16** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **204341,67** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2951782,42** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1630125,79** | |
| | | С учетом скидки по договорной цене | к= | 0,89450 | **19684907** | | | | | | |
| | | НДС-12% | | | **2362189** | | | | | | |
| | | **Итого по акту с НДС, тенге** | | | **22 047 096** | | | | | | |

**СДАЛ:**
**Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"**

_____**Битусупов М.А.**

**ПРИНЯЛ:**
**Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

_____ **Болеген Н.**

**Представитель технического надзора заказчика**

Республика Казахстан, г. Алматы
«СеверСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г.

**Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

_____**Тусупов А.К.**