Объект: Строительство линиий электропередач новостроек с. Туздыбастау мкр. Арман Талгарского района Алматинской

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту, с начала года 17 730 943 тенге
б) за отчетный период 17 730 943 тенге

Подрядчик: ТОО "Omar Building"
Субподрядчик: ТОО "КДК-СТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Саурык Батыр /Калкаман-2/ д.38
ИИК KZ348560000004087349, АО "БанкцЦентрКредит"
БИН 050 140 001 307
БИК KCJBKZKX

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
По договору № 29/05/14 от 29.05.2014г
Программа: 487 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство линиий электропередач новостроек с. Туздыбастау мкр. Арман Талгарского района Алматинской области	тенге	-							17 730 943	17 730 943

От Подрядчика:

Директор ТОО "Omar Building"

_____ Наниев Ф.М.

От Подрядчика:

Директор ТОО "КДК-СТРОЙ"

_____ Атагельдиев А.К.

Наименование стройки - Строительство линий электропередач новос[illegible] Талгарского района Алматинской области с. Туздыбастау [illegible]. Арман

Заказчик: ТОО "Omar Building"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " КДК-Строй"

Договор: № 29/05/14 от 29.05.14г

Наименование объекта - Строительство линий электропередач новостроек Талгарского района Алматинской области с. Туздыбастау мрн. Арман

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-101-1к=0,8	Демонтаж.Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	49	940,70	609,50	46094	29866	25423	2,01	98
		опора		331,20	162,94	16229	7984	105	0,66	32
2	Е0133-108-1к=0,3	Демонтаж.Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод	3,895	2116,73	1293,23	8245	5037	4803	4,83	19
		1км		823,50	350,84	3208	1367	105	1,34	5
3	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	15	47,52	3,87	713	58	474	0,25	4
		дерево		43,65	1,46	655	22	70	0,01	--
4	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	15	162,70	10,60	2441	159	1639	0,99	15
		дерево		152,10	3,96	2282	59	70	0,02	--
		Траспортировка демонтированных материалов и оборудования								
5	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	14,2884	148,60	--	2123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	14,2884	141,40	--	2020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,624525	122,80	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,624525	102,80	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	0,624525	104,00	104,00	65	65	13	--	--
		т		--	20,80	--	13	100	0,44	--
10	С010332-А14-1 к=1,25	То же, опор длиной от 3 до 12м	14,2884	130,00	--	1857	--	371	0,55	8
		т		26,00	--	371	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63699	35185			144
			Тенге			22744	9445			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Приобретение и монтаж оборудования								
		РАЗДЕЛ 3.Устройство фундаментов								
11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	5,8	13,19	2,62	77	15	82	0,07	--
		м2		10,51	0,99	61	6	123	--	--
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,8	543,02	24,55	3150	142	350	0,26	2
		м2		39,83	9,20	231	53	123	0,04	--
13	С143008-4	Щебень	0,58	1730,00	--	1003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	0,94	2025,38	1231,13	1904	1157	1121	4,50	4
		1м3		794,25	341,06	747	321	105	1,26	1
15	СПрайс-лист АСПМК-519	Лежни ЛЖ-1.6, с учетом г\и и огрунтовки	2	7540,35	--	15081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист АСПМК-519	Лежни ЛЖ-2.8, с учетом г\и и огрунтовки	2	12713,54	--	25427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46641	1315			6
			Тенге			1039	380			1
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж оборудования								
17	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	выкл. нагрузки ВН-63 3п	2	171,06	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	Счетчик "Меркурий"	5	9330,40	--	46652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	выкл.ВА98-1250Н/341810 1000А	1	40604,53	--	40605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	выкл.ВА98-250Н/341810 250А	6	3559,38	--	21356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	выкл.ВА98-400Н/341810 400А	1	8468,21	--	8468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист ТД"Казтрасформатор"	выкл.ВА98-63Н/341810 16А	3	1556,80	--	4670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс-лист ТОО"SAIMAN"	Шкаф учета ЩУ Э-08-1Н-050-01	86	5494,57	--	472533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			594627	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			472533				
		РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ/2, 382км/								
		Монтаж опор								
24	Е0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	133	1889,91	953,91	251358	126870	142634	4,55	605
		опора		751,50	269,87	99950	35893	105	1,14	152
25	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	14	3565,97	2082,09	49924	29149	27328	7,75	109
		опора		1271,25	587,77	17798	8229	105	2,42	34
26	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	5510,24	3385,11	5510	3385	2958	11,70	12
		опора		1881,00	936,18	1881	936	105	3,89	4
27	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	124	12100,00	--	1500400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	40	17400,00	--	696000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 (П-3и)	31	459,29	301,79	14238	9355	7836	0,91	28
		шт		157,50	83,25	4883	2581	105	0,30	9
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,55	24752,00	--	38366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	597,25	245,44	3,82	146589	2281	27337	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22307	860	118	0,01	4
		Линейная арматура и электрооборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0108-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	6	1444,20	48,20	8665	289	4144	4,00	24
		шт		718,00	9,00	4308	54	95	0,05	--
33	СПрайс-лист"ENSTO"	Мачтовый рубильник SZ46	6	49855,91	--	299135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист"ENSTO"	Монтажная рейка РЕК 49	6	2788,06	--	16728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист"ENSTO"	Изолированная штанга для управления рубильником ST33	1	4463,06	--	4463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист"ENSTO"	Ограничитель перенапряжения SE46.128-5	18	2728,97	--	49121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандаж дистанционный SO79.1	18	611,31	--	11004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк бандажный SOT29	312	401,55	--	125285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк настенный SOT28.2	124	787,56	--	97657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SL37.2	17	242,94	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим поддерживающий SO130	167	795,50	--	132849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим ответвительный SLIP22.127	181	447,51	--	81000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SM2.21	155	410,88	--	63687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01116	493900,00	--	5512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная лента СОТ37	403,4	134,77	--	54367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная скрепка СОТ36-2	310	30,06	--	9320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим натяжной SO118.1202	23	2656,75	--	61105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандаж пластиковый PER15	26	9,68	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист"ENSTO"	Фиксатор SO70	124	88,47	--	10970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SO158.1	248	270,93	--	67190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SLIP22.1	272	455,46	--	123886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,598394	846,00	--	506	--	532	5,15	3
		1т		846,00	--	506	--	105	--	--
		Стальные конструкции								
53	СПрайс-лист AlAgEuM ElECTriC	Стяжка Г1	31	1416,84	--	43922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист AlAgEuM ElECTriC	Кронштейн У3	10	2337,78	--	23378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист AlAgEuM ElECTriC	Кронштейн У4	6	2454,24	--	14725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП6	0,00736	50600,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подвес провода								
57	СПрайс-лист ОАО"Казэнергокабель"	Провод СИП4-4х95	1,55474	367929,95	--	572035	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист ОАО"Казэнергокабель"	Провод СИП4-4х70	1,131735	288439,06	--	326437	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4910086	171331			907
			Тенге			151632	48552			203
	Стоимость оборудования -		Тенге			352720				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5615053	207830			1057
			Тенге			175415	58377			243
	Стоимость оборудования -		Тенге			825253				
	Транспортные расходы -		Тенге			41263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			866516				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1984441				
	Материалы -		Тенге			4068				
	Всего заработная плата -		Тенге				8936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1967531				
		Накладные расходы -	Тенге			8947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119603				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2112991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10278			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2805359				
	Материалы -		Тенге			152536				
	Всего заработная плата -		Тенге				224855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40880				
	Местные материалы -		Тенге			2235769				
	Транспортные расходы -		Тенге			1857				
		Накладные расходы -	Тенге			238098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3226064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1370
		Сметная заработная плата -	Тенге				260570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6205571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1423
		Сметная заработная плата -	Тенге				270848			

Итого с временными зданиями и сооружениями 2,24%		6325166
Прочие затраты		
Итого с зимним удорожаниеями 1,71%		6418509
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%		6440343
Итого с затратами на выслугу лет 1%		6494928
Пересчет в текущих ценах	К= 2,390	15520783
Налоги и сборы, обязательные платежи 2%		310416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		15831199
Налог на добавленную стоимость 12%		1899744
Итого с НДС		17730943

Заказчик: Подрядчик: