Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"**

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс-Паритет"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "жас Оркен" в г. петропавловске ско (2 очередь) (теплоснабжение)**

СПРАВКА № 9
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		доп.согл. № 1	31.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 375 684	1 375 684	300 289	492 769	107 563					36 035
С НДС	1 540 766	1 540 766	336 324							

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (2 ОЧЕРЕДЬ) (теплоснабжение)

ФОРМА 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ПЕТРОПАВЛОВСКСПЕЦКОММУНСТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ҚҰРЫЛЫС-ПАРИТЕТ»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ-АУЭЗОВА-МАЯКОВСКОГО ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е0124-8-9	-Бесканальная прокладка стальных труб в ППУ изоляции СТ325х7-1-ППУ-ПЭ	0,0245	545728,7	246591,2	13370	6041	10800	1495	37
				282037,5	57066,52	6910	1398	130	236,69	6
2	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей д.325мм,сверх учтенных в СНиП (км)	0,495	88551,79	45223,54	43833	22386	33471	169,86	84
				34931,25	17082,68	17291	8456	130	83,43	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57203	28427			121
			Тенге			24201	9854			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34055	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			107563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40696	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	57203	28427		121
	Тенге	24201	9854		47
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57203	-	-	-
Материалы -	Тенге	4461	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34055	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44271	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6641	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6088	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40696	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	107563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40696	-	-
Итого в текущих ценах	Тенге	294401			
Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	5888			
Итого	Тенге	300289			
НДС	Тенге	36035			
Всего по акту	Тенге	336324			

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК