Генподрядчик: ИП Беков Ж.Х.

Форма 2в

Субподрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»

Договор №3 от 04.06.2010г.

АКТ
Выполненных работ за июль 2010 года

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей с.Байтуган Нуринского района.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Водопроводные сети														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	5870	11,19	-	11,19	3,06	65685	-	65685	17962	17423	97	-	0,01	- 59
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м м3	10672	7,99	-	7,99	2,18	85269	-	85269	23265	22567	97	-	0,01	- 107
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	11214,41	35,57	1,93	33,63	8,47	398897	21644	377141	94986	113131	97	0,01	0,03	112 336
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	4460,65	39,12	2,13	37	9,31	174501	9501	165044	41529	40283	97	0,01	0,03	45 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	360,39	467,1	-	168338	-	190222	2,98	1074
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		467,1	-	168338	-	113	-	-
6	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	157,56	560,52	-	88316	-	99797	3,57	562
	т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		560,52	-	88316	-	113	-	-
7	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы м3	614,95	389,25	-	239369	-	270487	2,48	1525
				389,25	-	239369	-	113	-	-
8	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	218,02	467,1	-	101837	-	115076	2,98	650
	т.ч. п-3.178 к=1,2	м3		467,1	-	101837	-	113	-	-
9	Е0101-12-10-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	63,61	38,59	36,49	2455	2321	567	0,01	1
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(пересечение дорог) м3		2,1	9,19	134	585	97	0,03	2
10	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной	2,94	791,1	-	2326	-	2628	4,27	13
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(пересечение дорог) м3		791,1	-	2326	-	113	-	-
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	1020,86	134,1	-	136897	-	154694	0,97	990
		2 группы м3		134,1	-	136897	-	113	-	-
12	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	14483,47	7,51	7,51	108771	108771	28800	-	-
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3		-	2,05	-	29691	97	0,01	145
13	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	16289,48	25,65	5,38	417825	87637	320282	0,13	2118
		м3		20,27	-	330188	-	97	-	-
14	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	1506,4	289,15	289,15	435576	435576	422509	-	-
				186,62	-	281124		97	0,86	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА								
15	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	26	2011,2	152,52	52291	3966	7127	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3996	1486	130	0,28	7
16	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,87	58881,69	25695,31	168990	73746	148824	194	557
		км		33075	6813,45	94925	19555	130	26,38	86
		КОЛОДЦЫ								
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев	1,2	8113,57	66,01	9736	79	345	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
19	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,14	8209,48	1879,87	91454	20942	28586	8,86	99
		м3		1435,5	538,43	15991	5998	130	2,06	23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2 748 533			
Накладные расходы	Тенге	1 983 348			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283 913	-	-	-
ИТОГО	Тенге	5 015 794	-	-	-
Врем. зд. и соор 1,92%	Тенге	96 303			
Итого	Тенге	5 112 097			
Зимнее удорожание 3,96%	Тенге	202 439			
Выслуга лет 1%	Тенге	51 121			
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	20 448			
Итого в ц.2001г	Тенге	5 386 105			
Итого в ц.2009г с К=1,672	Тенге	9 005 568			
Итого с К=1,02	Тенге	9 185 679			
НДС 12%	Тенге	1 102 281			
Всего	Тенге	10 287 960			
Скидка на договорную цену	Тенге	-1 287 960			
Итого со скидкой	Тенге	9 000 000			

Сдал Субподрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006» _____ **Беков А.Х.**

Принял Генподрядчик: предприниматель _____ **Беков Ж.Х.**