ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 113 от 10.10.2019

А К Т № 190138/00/2 от 11 декабря 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	26 880 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	20 730 472
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	20 730 472
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	26 880 000
6	Сумма выполненных работ	**6 149 528**
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 149 528
8	В том числе НДС-12%	658 878

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____Асылбеков Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6

Договор № 113 от 10.10.2019г

А К Т № 190138/00/2

приемки выполненных работ
от 11 декабря 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**2**	**2859,56**	**1157,66**	**5719,13**	**2315,33**	--	**4852,67**	**11417,54**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**3403,80**	**1089,42**		**845,74**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**4**	**79,00**	--	**316,00**	--		--	**341,28**
		СП - 8%				--	--	--	--		**25,28**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**4**	**277,00**	--	**1108,00**	--		--	**1196,64**
		СП - 8%				--	--	--	--		**88,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7143,13**	**2315,33**	--	**4852,67**	**12955,46**
								3403,80	**1089,42**	--	**959,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7143,13**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4493,22**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1424,00				
		Накладные расходы	Тенге				4852,67				
		Сметная прибыль	Тенге				959,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12955,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,88
		Сметная заработная плата	Тенге					4493,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12955,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,88
		Сметная заработная плата	Тенге					4493,22			
				РАЗДЕЛ 2.Покрытия из брусчатки							
4	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	5,48	6045,58	948,34	33129,78	5196,90	10564,56	18460,36	55717,34
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	17368,31	2270,36		4127,21	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
5	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	54,8	1318,88	128,54	72274,50	7043,92	448,43	62908,43	145997,56
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	64782,15	2141,71		10814,63	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
6	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	54,8	2608,00	--	142918,40	--	142918,40	--	154351,87
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,47	
7	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.8**	**м бортового камня**	58,5	1221,97	30,07	71485,27	1758,86	23380,95	50848,38	132120,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	46345,46	736,38		9786,69	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,936	29213,00	--	27343,37	--	27343,37	--	29530,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				347151,31	13999,68	204655,72	132217,17	517717,96
							128495,92	5148,45	--	38349,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				347151,31				
	Материалы		Тенге				34393,95				
	Всего заработная плата		Тенге					133644,37			
	Местные материалы		Тенге				170261,77				
		Накладные расходы	Тенге				132217,17				
		Сметная прибыль	Тенге				38349,48				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				517717,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,74
		Сметная заработная плата	Тенге					133644,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				517717,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,74
		Сметная заработная плата	Тенге					133644,37			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дворового освещения									
9	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5478,22	116,58	10956,44	233,16	4987,28	4178,22	16345,43
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	33,54	5736,00	67,08		1210,77	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с контакторами, таймер, автоматами**	шт.	2	19604,00	--	39208,00	--	39208,00	--	42344,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3136,64	
11	С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	2	7820,00	--	15640,00	--	15640,00	--	16891,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1251,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65804,44	233,16	59835,28	4178,22	75581,27
							5736,00	67,08	--	5598,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65804,44				
	Материалы		Тенге				4987,28				
	Всего заработная плата		Тенге					5803,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54848,00				
		Накладные расходы	Тенге				4178,22				
		Сметная прибыль	Тенге				5598,61				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75581,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,04
		Сметная заработная плата	Тенге					5803,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75581,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,04
		Сметная заработная плата	Тенге					5803,08			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы									
12	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	107	9458,94	1632,06	1012106,58	174630,42	469995,36	421827,49	1548648,80
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	367480,80	81271,85		114714,73	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
13	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5	6045,58	948,34	30227,90	4741,70	9639,20	16843,39	50836,99
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	15847,00	2071,50		3765,70	
		Состав работ: 1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
14	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	100	4884,00	176,00	488400,00	17600,00	395000,00	88452,00	623000,16
					758,00	61,00	75800,00	6100,00		46148,16	
15	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Крепление покрытия из профильной трубы сечением до 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	44	289,01	22,11	12716,36	972,68	2331,21	6978,87	21270,85
		НР - 72%; СП - 8%			213,92	6,37	9412,48	280,39		1575,62	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
16	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,06116	248843,00	--	15219,24	--	15219,24	--	16436,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1217,54	
17	86-010113-0106	**Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м)**	комплект	1	932299,00	1204,00	932299,00	1204,00	878843,00	47948,81	1058667,63
					52252,00	439,00	52252,00	439,00		78419,82	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение) соединение)									
18	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	171888,00	323,00	171888,00	323,00	150507,00	19251,96	206431,16
					21058,00	98,00	21058,00	98,00		15291,20	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
19	86-010104-0112	**Качалка-балансир "Средняя"**	комплект	1	90671,00	148,00	90671,00	148,00	82966,00	6923,28	105401,82
					7557,00	51,00	7557,00	51,00		7807,54	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
20	86-010602-0401	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	секция	20	17159,00	54,00	343180,00	1080,00	316720,00	23605,40	396128,23
					1269,00	28,00	25380,00	560,00		29342,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**181522,00**	**2403,00**	**181522,00**	**2403,00**	**169285,00**	**9699,69**	**206519,43**
					9834,00	**825,00**	**9834,00**	**825,00**		**15297,74**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
22	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**127063,00**	**1057,00**	**127063,00**	**1057,00**	**118613,00**	**7049,77**	**144841,79**
					7393,00	**354,00**	**7393,00**	**354,00**		**10729,02**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
23	86-010216-0109	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**161939,00**	**1733,00**	**161939,00**	**1733,00**	**150268,00**	**9576,84**	**185237,11**
					9938,00	**586,00**	**9938,00**	**586,00**		**13721,27**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
24	86-010216-0113	**Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**113434,00**	**8349,25** **10544,18**	**142346,43**
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
25	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**	**72122,00** **5923,00**	**132,00** **44,00**	**72122,00** **5923,00**	**132,00** **44,00**	**66067,00**	**5429,97** **6204,16**	**83756,13**
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
26	**Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**2**	**60884,46**	**912,16**	**121768,92**	**1824,32**	**114685,00**	**7058,50**	**139133,61**
		НР - 108%; СП - 8%			**2629,80**	**638,02**	**5259,60**	**1276,04**		**10306,19**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3884576,00**	**209121,12**	**3053573,00**	**678995,22**	**4928656,92**
							621881,88	**94384,79**	--	**365085,70**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**12716,36**				
	Материалы		Тенге				**2331,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9692,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**6978,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1575,62**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**21270,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9692,87**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3871859,64**				
	Материалы		Тенге				**3036022,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**706573,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15219,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**672016,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363510,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4907386,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**426,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706573,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4928656,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**433,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**716266,67**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5492616,57**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**759517,60**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						225669,28			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						100689,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3318064,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					1424,00				
		- Накладные расходы	Тенге								820243,27	
		- Сметная прибыль	Тенге								409993,45	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,999642		5490650						
		НДС-12%				658878						
		Итого по акту с НДС, тенге				6 149 528						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-

_____ **Болетен Н.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-

_____ **Тусупов А.К.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 113 от 10.10.2019

А К Т № 190138/00/1 от 18 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	26 880 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 730 472
6	Сумма выполненных работ	**20 730 472**
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 730 472
8	В том числе НДС-12%	2 221 122

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территорий ул. Ленина 2,4,6

Договор № 113 от 10.10.2019г

А К Т № 190138/00/1

приемки выполненных работ
от 18 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог, площадка для мусора										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**14**		**2859,56**	**1157,66**	**40033,89**	**16207,29**	--	**33968,71**	**79922,81**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**23826,60**	**7625,91**		**5920,21**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**28**		**79,00**	--	**2212,00**	--		--	**2388,96**
		СП - 8%				--	--	--	--		**176,96**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28**		**277,00**	--	**7756,00**	--		--	**8376,48**
		СП - 8%				--	--	--	--		**620,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	257,1	395,06	376,48	101570,49	96792,67	53,52	29788,50	141867,71
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	4724,29	36648,63		10508,72	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	514,2	277,00	--	142433,40	--		--	153828,07
		СП - 8%			--	--	--	--		11394,67	
6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	2571	279,49	221,55	718558,94	569607,54	--	360332,73	1165203,00
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	71,84	148951,40	184690,02		86311,33	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	64,275	1741,87	1516,80	111958,98	97492,47	--	41247,39	165462,87
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,13	14466,50	23725,52		12256,51	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	64,275	2727,00	--	175277,92	--	175277,92	--	189300,16
		СП - 8%			--	--	--	--		14022,23	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	64,275	1187,95	1040,63	76355,20	66886,72	--	27481,12	112143,22
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			147,31	248,57	9468,48	15977,00		8306,91	
10	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	м3	64,275	2398,00	--	154131,45	--	154131,45	--	166461,97
		СП - 8%			--	--	--	--		12330,52	
11	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	2,0568	6614,77	5430,12	13605,26	11168,67	--	5874,72	21038,38
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище 2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы 3. Выпаривание обводненного вязкого битума 4. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз 5. Очистка битумных котлов 6. Очистка приямка битумохранилища			1184,65	1460,02	2436,59	3002,97		1558,40	
12	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	т	2,097936	86880,00	--	182268,68	--	182268,68	--	196850,17
		СП - 8%			--	--	--	--		14581,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0568	1819,75	1819,75	3742,86	3742,86	--	2125,83	6338,18
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	1968,36		469,50	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
14	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2571	1518,83	97,19	3904906,66	249869,94	3535738,21	217224,73	4451901,91
		НР - 108%; СП - 8%			46,40	31,83	119298,51	81835,50		329770,51	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
15	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	2571	342,96	0,04	881762,10	104,90	881018,10	690,23	953048,51
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	639,10	--		70596,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6516573,83	1111873,06	4928487,90	718733,96	7814132,41
							323811,47	355473,91	--	578824,62	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6516573,83				
		Материалы	Тенге				4416809,84				
		Всего заработная плата	Тенге					679285,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182268,68				
		Местные материалы	Тенге				329409,38				
		Транспортные расходы	Тенге				152401,40				
		Накладные расходы	Тенге				718733,96				
		Сметная прибыль	Тенге				578824,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7814132,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476,76
		Сметная заработная плата	Тенге					679285,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7814132,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476,76
		Сметная заработная плата	Тенге					679285,38			

РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора и хозплощадки-3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,703	1741,87	1516,80	1224,54	1066,31	--	451,14	1809,73
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,13	158,23	259,50		134,05	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
17	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,703	2727,00	--	1917,08	--	1917,08	--	2070,45
		СП - 8%			--	--	--	--		153,37	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,703	1187,95	1040,63	835,13	731,57	--	300,57	1226,55
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	103,56	174,75		90,86	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
19	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,703	2398,00	--	1685,79	--	1685,79	--	1820,66
		СП - 8%			--	--	--	--		134,86	
20	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	28,12	1518,83	97,19	42709,44	2732,92	38671,71	2375,87	48692,14
		НР - 108%; СП - 8%			46,40	31,83	1304,81	895,07		3606,82	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
21	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м- для мусорных контейнеров**	секция	3	53605,00	307,00	160815,00	921,00	123972,00	32926,53	209240,85
					11974,00	87,00	35922,00	261,00		15499,32	
22	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6	6045,58	948,34	36273,48	5690,04	11567,04	20212,07	61004,39
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	19016,40	2485,80		4518,84	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	60	1318,88	128,54	79132,66	7712,32	490,99	68877,84	159851,34
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	70929,36	2344,94		11840,84	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
24	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	60	2608,00	--	156480,00	--	156480,00	--	168998,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12518,40	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	49	1221,97	30,07	59876,55	1473,23	19584,05	42590,95	110664,90
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	38819,27	616,80		8197,40	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,784	29213,00	--	22902,99	--	22902,99	--	24735,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1832,24	
27	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 6 шт, стойка для выбивания ковров-3шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1	169148,10	38277,14	16914,81	3827,71	520,00	9615,81	28653,07
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	12567,10	1368,85		2122,45	
28	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций**	т	0,1	504817,00	--	50481,70	--	50481,70	--	54520,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4038,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				631249,17	24155,10	428273,34	177350,78	873287,95
							178820,73	8406,70	--	64688,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				563852,66				
		Материалы	Тенге				194285,78				
		Всего заработная плата	Тенге					173291,47			
		Местные материалы	Тенге				182985,87				
		Накладные расходы	Тенге				167734,97				
		Сметная прибыль	Тенге				58527,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				790114,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114,75
		Сметная заработная плата	Тенге					173291,47			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67396,51				
		Материалы	Тенге				520,00				
		Всего заработная плата	Тенге					13935,95			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50481,70				
		Накладные расходы	Тенге				9615,81				
		Сметная прибыль	Тенге				6160,99				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83173,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,83
		Сметная заработная плата	Тенге					13935,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				873287,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,58
		Сметная заработная плата	Тенге					187227,43			

РАЗДЕЛ 3.Устройство бортовых камней

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	438	1064,88	260,10	466418,93	113922,92	--	294735,27	822046,53
		НР - 72%; СП - 8%			804,79	129,81	352496,01	56858,53		60892,34	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
30	С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	39,42	405,00	--	15965,10	--		--	17242,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1277,21	
31	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,7	2767,68	--	35149,54	--	--	25307,67	65293,78
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	35149,54	--		4836,58	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
32	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,2672	5066,46	1632,06	21619,60	6964,33	--	16822,64	41517,61
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	14655,27	3241,15		3075,38	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
33	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	4,2672	395,06	376,48	1685,81	1606,51	0,89	494,41	2354,64
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	78,41	608,27		174,42	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
34	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	8,5344	277,00	--	2364,03	--		--	2553,15
		СП - 8%			--	--	--	--		189,12	
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	420	1851,36	30,07	777570,36	12627,72	432206,04	365065,31	1234046,52
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			792,23	12,59	332736,60	5286,83		91410,85	
36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	18,9	29213,00	--	552125,70	--	552125,70	--	596295,76
		СП - 8%			--	--	--	--		44170,06	
37	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	88	1653,07	30,07	145470,23	2645,81	73108,18	76489,87	239716,91
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			792,23	12,59	69716,24	1107,72		17756,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,408	29213,00	--	41131,90	--	41131,90	--	44422,46
		СП - 8%			--	--	--	--		3290,55	
39	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	12,6	395,06	376,48	4977,78	4743,63	2,62	1459,88	6952,68
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	231,53	1796,08		515,01	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
40	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	25,2	277,00	--	6980,40	--		--	7538,83
		СП - 8%			--	--	--	--		558,43	
41	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	14,7	1814,70	--	26676,09	--	--	19206,78	49553,50
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	26676,09	--		3670,63	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2098135,47	142510,92	1098575,34	799581,83	3129534,68
							831739,68	68898,59	--	231817,38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2098135,47				
		Материалы	Тенге				505317,73				
		Всего заработная плата	Тенге					900638,27			
		Местные материалы	Тенге				593257,60				
		Транспортные расходы	Тенге				25309,53				
		Накладные расходы	Тенге				799581,83				
		Сметная прибыль	Тенге				231817,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3129534,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767,56
		Сметная заработная плата	Тенге					900638,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3129534,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767,56
		Сметная заработная плата	Тенге					900638,27			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дворового освещения									
42	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**9**	**26584,96**	**9119,20**	**239264,62**	**82072,80**	**17655,82**	**138134,23**	**407590,76**
		НР - 80%; СП - 8%			**15504,00**	**3681,31**	**139536,00**	**33131,79**		**30191,91**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов									
43	**С СТ ТОО"ПРом Азия"**	**Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) в комплекте с анкером**	**шт**	**9**	**118485,71**	**--**	**1066371,43**	**--**	**1066371,43**	**--**	**1151681,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85309,71**	
44	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**9**	**27527,44**	**--**	**247746,98**	**--**	**224754,14**	**18394,27**	**287432,55**
		НР - 80%; СП - 8%			**2554,76**	**--**	**22992,84**	**--**		**21291,30**	
		Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси 3. Уход за бетоном									
45	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**9**	**5065,74**	**2588,18**	**45591,64**	**23293,62**	**155,86**	**25767,72**	**77068,11**
		НР - 80%; СП - 8%			**2460,24**	**1118,61**	**22142,16**	**10067,49**		**5708,75**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
46	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	9	97328,00	--	875952,00	--	875952,00	--	946028,16
		СП - 8%			--	--	--	--		70076,16	
47	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5478,22	116,58	5478,22	116,58	2493,64	2089,11	8172,72
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение			2868,00	33,54	2868,00	33,54		605,39	
48	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с контакторами, таймер, автоматами**	шт.	1	19604,00	--	19604,00	--	19604,00	--	21172,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,32	
49	С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Саймаш 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	7820,00	--	7820,00	--	7820,00	--	8445,60
		СП - 8%			--	--	--	--		625,60	
50	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	98	2767,68	--	271232,64	--	--	195287,50	503841,75
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			2767,68	--	271232,64	--		37321,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	98	1282,60	--	125694,80	--	--	90500,26	233490,66
		НР - 72%; СП - 8%			1282,60	--	125694,80	--		17295,60	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
52	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,2	152487,80	--	30497,56	--	306,56	22945,16	57718,14
		НР - 76%; СП - 8%			150955,00	--	30191,00	--		4275,42	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
53	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	200	261,00	--	52200,00	--	52200,00	--	56376,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4176,00	
54	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	200	324,04	155,10	64808,01	31020,10	3405,91	29118,79	101440,94
		НР - 72%; СП - 8%			151,91	50,30	30382,00	10060,76		7514,14	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговороной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
55	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,202	231912,00	--	46846,22	--	46846,22	--	50593,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3747,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3099108,12	136503,10	2317565,58	522237,04	3911052,77
							645039,44	53293,58	--	289707,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2086879,88				
	Материалы		Тенге				5899,55				
	Всего заработная плата		Тенге					43344,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2016593,65				
		Накладные расходы	Тенге				31207,90				
		Сметная прибыль	Тенге				169447,02				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2287534,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,02
		Сметная заработная плата	Тенге					43344,30			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				960028,24				
	Материалы		Тенге				242872,38				
	Всего заработная плата		Тенге					654988,72			
		Накладные расходы	Тенге				491029,14				
		Сметная прибыль	Тенге				116084,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567142,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562,55
		Сметная заработная плата	Тенге					654988,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52200,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52200,00				
		Сметная прибыль	Тенге				4176,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56376,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3911052,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594,57
		Сметная заработная плата	Тенге					698333,02			
		РАЗДЕЛ 5.Прочие									
56	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	1	51381,31	275,80	51381,31	275,80	45868,83	3869,84	59671,25
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	5236,68	138,10		4420,09	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
57	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	**люк**	**4**	**12847,31**	**275,80**	**51389,25**	**1103,20**	**29339,33**	**15479,37**	**72218,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**5236,68**	**138,10**	**20946,72**	**552,40**		**5349,49**	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**102770,57**	**1379,00**	**75208,16**	**19349,21**	**131889,35**
							26183,40	**690,50**	**--**	**9769,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102770,57**				
	Материалы		Тенге				**75208,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26873,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**19349,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9769,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131889,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,15
		Сметная заработная плата	Тенге					26873,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				131889,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,15
		Сметная заработная плата	Тенге					26873,90			
		РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы									
58	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**12**	**72122,00**	**132,00**	**865464,00**	**1584,00**	**792804,00**	**65159,64**	**1005073,53**
					5923,00	**44,00**	**71076,00**	**528,00**		**74449,89**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
59	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	12	24432,00	51,00	293184,00	612,00	274740,00	16390,92	334340,91
		Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место			1486,00	15,00	17832,00	180,00		24765,99	
60	С СТ Карагандинский завод металлоизделий	**Евроконтейнер для мусора 1,1м3**	шт	4	143750,00	--	575000,00	--	575000,00	--	621000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46000,00	
61	Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	м2 горизонтальной проекции ИДН	10	60884,46	912,16	608844,60	9121,60	573425,00	35292,48	695668,04
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов			2629,80	638,02	26298,00	6380,22		51530,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2342492,60	11317,60	2215969,00	116843,04	2656082,49
							115206,00	7088,22	--	196746,85	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				575000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				46000,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				621000,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767492,60				
	Материалы		Тенге				1640969,00				
	Всего заработная плата		Тенге					122294,22			
		Накладные расходы	Тенге				116843,04				
		Сметная прибыль	Тенге				150746,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2035082,49				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22,62
		Сметная заработная плата	Тенге						122294,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2656082,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22,62
		Сметная заработная плата	Тенге						122294,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18515979,66**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2120800,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1427738,79			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						493851,49			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11064079,32		
		- Перевозка грузов	Тенге					177710,93				
		- Накладные расходы	Тенге								2354095,85	
		- Сметная прибыль	Тенге								1371554,00	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,999642		18509350						
		НДС-12%				2221122						
		Итого по акту с НДС, тенге				**20 730 472**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____**Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Болеген Н.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____**Тусупов А.К.**