ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

Основание: **Договор №37 от 04.08.2016г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**88 310 673,93**		**88 310 673,93**						**10 597 280,87**	**98 907 954,80**
в том числе:										
за декабрь 2016г.		**88 310 673,93**		**88 310 673,93**					**10 597 280,87**	**98 907 954,80**
-удержание по договору 5%		**4 415 533,70**		**4 415 533,70**					**529 864,04**	**4 945 397,74**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**83 895 140,23**		**83 895 140,23**					**10 067 416,83**	**93 962 557,06**
93 962 557,06 (Девяносто три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь) тенге 06 тиын										

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района**

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

На участок "Алиева-Аубакирова"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	390,08	10,85 -	10,85 3,76	4232 -	4232 1468	1424 97	- 0,01	- 5
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	349,63	4,41 -	4,41 1,53	1542 -	1542 535	519 97	- 0,01	- 2
3.	Е0101-35-4 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	40,45	13,23 -	13,23 4,59	535 -	535 186	180 97	- 0,02	- 1
4.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта)	73,20	12,61 -	12,61 4,38	923 -	923 321	311 97	- 0,01	- 1

		м3								
5.	Е0101-35-5Н-5.3 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	73,20	15,21 -	15,21 5,28	1113 -	1113 386	375 97	- 0,02	- 1
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	1404,29	26,24 1,15	25,02 6,79	36854 1616	35137 9529	10811 97	0,01 0,02	11 33
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	1149,05	32,29 1,42	30,77 8,34	37100 1632	35356 9589	10884 97	0,01 0,03	12 34
8.	Е0101-19-1-1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	1404,29	3,01 -	2,52 0,94	4224 -	3539 1320	1280 97	- -	- 7
9.	Е0101-19-2 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	1149,05	3,33 -	2,74 1,02	3822 -	3148 1172	1137 97	- -	- 6
10.	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	4213,01	23,64 -	23,64 4,73	99596 -	99596 19919	19919 100	- 0,10	- 418
11.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	2553,34	3,82 0,48	3,24 1,12	9758 1226	8283 2860	3963 97	0,003 0,004	8 9
12.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	463,28	12,51 -	12,51 4,28	5795 -	5795 1983	1924 97	- 0,01	- 6

		м3								
13.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	463,28	6,36 -	6,36 1,9	2944 -	2944 886	859 97	- 0,01	- 3
14.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	463,28	23,62 1,62	12,0 2,75	10942 751	5558 1272	1962 97	0,01 0,01	6 6
15.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	29052,81	8,55 4,12	4,43 0,74	248278 119698	128580 21579	137038 97	0,03 0,003	811 73
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			467659 124921				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467659	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			192585		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39615	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699858	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			699858	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
16.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	16748	518,69 6,41	17,83 5,07	8687155 107357	298541 84873	255666 133	0,04 0,02	697 306
17.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	10739	603,34 7,88	17,70 4,86	6479446 84625	190119 52193	181968 133	0,05 0,02	556 189
18.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	9590	646,18 5,94	15,35 5,06	6196989 56966	147224 48527	140304 133	0,03 0,02	322 169
19.	Е0127-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из	9590	311,55	-	2987851	-	510	-	-

	27-54-1, к=4	горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2		0,04	-	384	-	133	-	-
20.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 12см м2	5748,98	418,01 4,79	20,37 5,40	2403135 27538	117110 31023	77886 133	0,03 0,02	182 117
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			26754577 276870	1048201 277967	- -		2593 1334
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26754577	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			656334		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1644654	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29055564	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			29055564	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разогревание битума в котлах								
171.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	88,49	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	524803 110898	413906 134990	327029 133	7,13 6,78	631 600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			524803 110898	413906 134990	- -		631 600
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524803	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			327029		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48579	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			900411	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			900411	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Обстановка дороги (дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части)								
		Дорожные знаки и указатели								
172.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	22	26,24 1,15	25,02 6,79	577 25	550 149	169 97	0,01 0,02	- 1
173.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	22	3,33 -	2,74 1,02	72 -	60 22	22 97	- -	- -
174.	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	36,30	23,64	23,64	858	858	172	-	-

	-1 0103-33-А1-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	172	100	0,23	9
175.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	22	3,82 0,48	3,24 1,12	84 11	71 25	34 97	- -	- -
176.	Е0101-134-1 1-30-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	20	21,55 17,03	4,52 -	431 341	90 -	330 97	0,11 -	2 -
177.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	20	23,62 1,62	12,0 2,75	472 32	240 55	85 97	0,01 0,01	- -
178.	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	50	9,45 9,45	- -	473 473	- -	458 97	0,06 -	3 -
179.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	9	747,86 506,25	146,19 28,22	6731 4556	1316 254	6398 133	3,20 0,11	29 1
180.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков без самостоятельных опор шт	3	685,98 398,25	146,19 28,22	2058 1195	439 85	1702 133	2,37 0,11	7 0
181.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,40	7251,67 195,75	66,0 24,93	2901 78	26 10	93 105	1,35 0,12	- -
182.	ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ шт	10	1081,27 -	- -	10813 -	- -	- -	- -	- -
183.	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	2	3394 -	- -	6788 -	- -	- -	- -	- -
184.	С11011-8543	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В	6	3772	-	22632	-	-	-	-

	1-1-8543 Изм. и доп. вып.20	700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт		-	-	-	-	-	-	-
185.	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1--1.31.3, размерами 500ммх2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	8465 -	- -	8465 -	- -	- -	- -	- -
186.	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 1.18.1 А 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	3	3394 -	- -	10182 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			73537 6711	3651 772	- -		46 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73537	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9462		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4982	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87981	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			87981	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			30743815				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30743815	-	-		-
	Временные здания и сооружения -1,2%х0,8=0,96%		Тенге			295141				
	ИТОГО:		Тенге			31038955				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-0,525%		чел.-ч			162955				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			310390				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			124156				
	ИТОГО:		чел.-ч			31636455				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			31636455,22				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7368		Тенге			86582650,63				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1731653,01				
	ИТОГО:		Тенге			88314303,64				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					10597716,44				
	ИТОГО:					98912020,08				

	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,9999589	Тенге			98907954,80				
	Удержание по договору 5%	тенге			4945397,74				
	Итого к оплате	тенге			93962557,06				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Байбузов Б.Ч. _____

Технадзор:
Инженер ТОО "Мұрадар"

Бердимбетов А.Н. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____