Форма №КС- 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района

Основание: Договор №37 от 04.08.2016 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
			из гр. 1							
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **октябрь**	строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 485 480,00**		**100 485 480,00**						**12 058 258,00**	**112 543 738,00**
в том числе:										
за октябрь 2016г.		**100 485 480,00**		**100 485 480,00**					**12 058 258,00**	**112 543 738,00**
Удержание по договору 5%		**5 024 274,00**		**5 024 274,00**					**602 913,00**	**5 627 187,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**95 461 206,00**		**95 461 206,00**					**11 455 345,00**	**106 916 551,00**
106 916 551,00 (сто шесть миллионов девятьсот шестьнадцат тысяч пятьсот пятьдесят один) тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обсл. машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок "Казах ауыл"								
		РАЗДЕЛ 3. Примыкание на ПК0+00,00								
1	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами мощностью с перемещение 2 группы грунтов до 10м(срезка грунта) м3	60	10,85 -	10,85 3,76	651 -	651 226	219 97	- 0,01	- -
2	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения гр. 2-3группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	60	4,41 -	4,41 1,53	265 -	265 92	89 97	- 0,01	- -
3	Е0101-130-2 1-30-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	60	12,51 -	12,51 4,3	750 -	750 257	249 97	- 0,01	- -
4	Е0101-130-8 1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	60	6,36 -	6,36 1,9	381 -	381 115	111 97	- 0,01	- -
5	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	60	23,62 1,62	12,0 2,75	1417 97	720 165	254 97	0,01 0,01	- -

6	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	237	8,55 4,12	4,43 0,74	2025 976	1049 176	1118 97	0,03 -	7 1
		Дорожная одежда								
7	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	143	518,69 6,41	17,83 5,07	74172 917	2549 725	2183 133	0,04 0,02	6 3
8	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	136	603,34 7,88	17,70 4,86	82055 1072	2408 661	2304 133	0,05 0,02	7 2
9	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	134	646,18 5,94	15,35 5,06	86588 796	2057 678	1960 133	0,03 0,02	5 2
10	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	134	311,55 0,04	- -	41748 5,0	- -	7 133	- -	- -
11	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	53	418,01 4,79	20,37 5,40	22155 254	1080 286	718 133	0,03 0,02	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			312207 4117	11910 3380	- -		27 12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312207	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43821		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7497	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9213		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1382	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19285	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8879	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			340705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43

	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8879	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Примыкание на ПК1+00,00(влево)									
12	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	6	26,24 1,15	25,02 6,79	157 7	150 41	46 97	- 0,01	- -
13	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	6	3,01 -	2,52 0,94	18 -	15 6	5 97	- -	- -
14	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	9,9	23,64 -	23,64 4,73	234 -	234 47	47 100	- 0,1	- 1
15	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6	3,82 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
16	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
17	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
18	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
19	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
20	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12775 2	- -	2 133	- -	- -
21	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -

		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			91540	3111	-		8
		Тенге			1182	843	-		4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91540	-	-		-
	Материалы -	Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				2026	-		-
	Местные материалы -	Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2535		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	380	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5645	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2406	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2406	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Примыкание на ПК1+99,10(влево)								
22	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	7	26,24 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	- 0,01	- -
23	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	7	3,01 -	2,52 0,94	21 -	18 7	6 97	- -	- -
24	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	11,55	23,64 -	23,64 4,73	273 -	273 55	55 100	- 0,1	- 1
25	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	7	3,82 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	- -	- -
26	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
27	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1

		м2									
28	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
29	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
30	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12775 2	- -	2 133	- -	- -
31	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			91612 1184	3180 860	-		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2044	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2553		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	383	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5650	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Примыкание на ПК2+45(вправо)								
32	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	8	26,24 1,15	25,02 6,79	210 9	200 54	62 97	- 0,01	- -
33	Е0101-19-1-	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых	8	3,01	2,52	24	20	7	-	-

	1-19-1, к=2	земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3		-	0,94	-	8	97	-	-
34	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	13,2	23,64 -	23,64 4,73	312 -	312 62	62 100	- 0,1	- 1
35	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	8	3,82 0,48	3,24 1,12	31 4	26 9	12 97	- -	- -
36	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
37	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
38	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
39	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смессй плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
40	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12775 2	- -	2 133	- -	- -
41	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			91685 1186	3250 876	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91685	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2062	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74036	-	-		-

	Накладные расходы -		Тенге			2571		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		i
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	386	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5655	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99912	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			99911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Примыкание на ПК4+55,00(влево)								
42	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	3	26,24 1,15	25,02 6,79	79 3	75 20	23 97	- 0,01	- -
43	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	3	3,01 -	2,52 0,94	9 -	8 3	3 97	- -	- -
44	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	4,95	23,64 -	23,64 4,73	117 -	117 23	23 100	- 0,1	- 1
45	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	3	3,82 0,48	3,24 1,12	11 1	10 3	5 97	- -	- -
46	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
47	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
48	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
49	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1

		м2									
50	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
51	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			91324 1178	2901 793	-		8 3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91324	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				1971	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74033	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2481		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5628	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2343	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			99434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2343	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Примыкание на ПК6+50,00(вправо/влево)									
52	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	13	26,24 1,15	25,02 6,79	341 15	325 88	100 97	- 0,01	- -
53	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	13	3,01 -	2,52 0,94	39 -	33 12	12 97	- -	- -
54	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	21,45	23,64 -	23,64 4,73	507 -	507 101	101 100	- 0,1	- 2
55	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	13	3,82 0,48	3,24 1,12	50 6	42 15	20 97	- -	- -

		м3								
56	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	138	8,55 4,12	4,43 0,74	1179 569	611 102	651 97	0,03 -	4 -
		Дорожная одежда								
57	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	69	518,69 6,41	17,83 5,07	35789 442	1230 350	1053 133	0,04 0,02	3 1
58	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	81	603,34 7,88	17,70 4,86	48871 638	1434 394	1372 133	0,05 0,02	4 1
59	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	81	646,18 5,94	15,35 5,06	52341 481	1243 410	1185 133	0,03 0,02	2 1
60	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	81	311,55 0,04	- -	25236 3	- -	4 133	- -	- -
61	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	40	418,01 4,79	20,37 5,40	16720 192	815 216	542 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			181073 2346	6240 1688	- -		15 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181073	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26103		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				4034	-		-
	Местные материалы -		Тенге			146384	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5041		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	756	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11167	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4790	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			197281	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4790	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Примыкание на ПК8+06,60(вправо)								
62	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	7	26,24 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	- 0,01	- -
63	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание I группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	7	3,01 -	2,52 0,94	21 -	18 7	6 97	- -	- -
64	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	11,55	23,64 -	23,64 4,73	273 -	273 55	55 100	- 0,1	- 1
65	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	7	3,82 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	- -	- -
66	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 50	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
67	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
68	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
69	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
70	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
71	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-	20	418,01	20,37	8360	407	271	0,03	1

	27-63-11	/песчаной/ смесью толщиной 12см м2		4,79	5,40	96	108	133	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			91612	3180	-		8
			Тенге			1184	860	-		4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2044	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2553		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	383	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5650	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Примыкание на ПК9+11(влево)								
72	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	4	26,24 1,15	25,02 6,79	105 5	100 27	31 97	- 0,01	- -
73	E0101-19-1 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	4	3,01 -	2,52 0,94	12 -	10 4	4 97	- -	- -
74	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	6,60	23,64 -	23,64 4,73	156 -	156 31	31 100	- 0,1	- 1
75	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	4	3,82 0,48	3,24 1,12	15 2	13 4	6 97	- -	- -
76	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 50	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
77	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1

	27-21-1	покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2		6,41	5,07	224	177	133	0,02	1
78	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
79	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
80	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
81	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			91396 1179	2971 810	- -		8 3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91396	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				1989	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74033	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2499		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	375	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5634	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99529	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2364	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			99529	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2364	-		-
	РАЗДЕЛ 11. Примыкание на ПК10+69,00 (влево)									
		Земляные работы								
82	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой	6	26,24	25,02	157	150	46	-	-

	1-17-7	на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3		1,15	6,79	7	41	97	0,01	-
83	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	6	3,01 -	2,52 0,94	18 -	15 6	5 97	- -	- -
84	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	9,9	23,64 -	23,64 4,73	234 -	234 47	47 100	- 0,1	- 1
85	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6	3,82 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
86	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
87	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
88	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
89	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
90	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
91	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			91540	3111	-		8
			Тенге			1182	843	-		4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91540	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2026	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2535		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	380	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5645	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2406	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			99720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2406	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Примыкание на ПК12+35,00(вправо)								
92	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	7	26,24 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	- 0,01	- -
93	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	7	3,01 -	2,52 0,94	21 -	18 7	6 97	- -	- -
94	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	11,55	23,64 -	23,64 4,73	273 -	273 55	55 100	- 0,1	- 1
95	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	7	3,82 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	- -	- -
96	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 50	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
97	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1

98	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
99	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
100	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
101	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге			91612 1184	3180 860	-		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2044	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2553		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	383	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5650	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			99816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2427	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Примыкание на ПК14+79,79								
		Земляные работы								
102	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	34	26,24 1,15	25,02 6,79	892 39	851 231	262 97	- 0,01	- -
103	E0101-19-1-	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых	34	3,01	2,52	102	86	31	-	-

	1-19-1, к=2	земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3		-	0,94	-	32	97	-	-
104	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	56,1	23,64 -	23,64 4,73	1326 -	1326 265	265 100	- 0,1	- 6
105	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	34	3,82 0,48	3,24 1,12	130 16	110 38	53 97	- -	- -
106	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	572	8,55 4,12	4,43 0,74	4888 2357	2532 425	2698 97	0,03 -	16 1
		Дорожная одежда								
107	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	429	518,69 6,41	17,83 5,07	222516 2750	7647 2174	6549 133	0,04 0,02	18 8
108	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	387	603,34 7,88	17,70 4,86	233493 3050	6851 1881	6557 133	0,05 0,02	20 7
109	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	379	646,18 5,94	15,35 5,06	244902 2251	5818 1918	5545 133	0,03 0,02	13 7
110	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	379	311,55 0,04	- -	118078 15	- -	20 133	- -	- -
111	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	133	418,01 4,79	20,37 5,40	55595 637	2709 718	1802 133	0,03 0,02	4 3
112	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л м2	85,560	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	507437 107228	400209 130522	316207 133	7,13 6,78	610 580
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге			1389361 118343	428139 138203	- -		681 612
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1389361	-	-		-
	Материалы -		Тенге			124688		-		-

	Всего заработная плата -		Тенге			-	256546	-		-
	Местные материалы -		Тенге			718191	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			339989		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50998	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			103761	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1833111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		1464
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307544	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1833111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1464
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307544	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Обстановка дороги (дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части)								
113	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	29	26,24 1,15	25,02 6,79	761 33	726 197	223 97	0,01 0,02	- 1
114	E0101-19-2- 1-19-2, к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	29	3,33 -	2,74 1,02	96 -	79 30	29 97	- -	- -
115	E010333-A1- -1 0103-33-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	47,85	23,64 -	23,64 4,73	1131 -	1131 226	226 100	- 0,23	- 11
116	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	29	3,82 0,48	3,24 1,12	111 14	94 32	45 97	- -	- -
117	E0101-134-1 1-30-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	26	21,55 17,03	4,52 -	560 443	118 -	429 97	0,11 -	3 -
118	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	26	23,62 1,62	12,0 2,75	614 42	312 71	110 97	0,01 0,01	- -
119	E0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	65	9,45 9,45	- -	614 614	- -	596 97	0,06 -	4 -

120	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	11	747.86 506,25	146,19 28,22	8226 5569	1608 310	7819 133	3,20 0,11	35 1
121	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков без самостоятельных опор шт	2	685.98 398,25	146,19 28,22	1372 797	292 56	1134 133	2,37 0,11	5 0
122	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,52	7251,67 195,75	66,0 24,93	3771 102	34 13	120 105	1,35 0,12	- -
123	ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ шт	13	1081,27 -	- -	14057 -	- -	- -	- -	- -
124	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп.	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ шт	4	3394 -	- -	13576 -	- -	- -	- -	- -
125	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп.	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1--1.31.3, размерами 500ммх2250мм, со шт	2	8465 -	- -	16930 -	- -	- -	- -	- -
126	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп.	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ шт	6	3772 -	- -	22632 -	- -	- -	- -	- -
127	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп.	Знаки дорожные круглые 3.13 D 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ шт	1	3586 -	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение								
128	Е0127-61-1 27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	21	273,86 100,35	119,85 29,70	5753 2107	2517 624	3632 133	0,64 0,12	13 3
129	С143019-210 30-19-210	Стоимость сигнальных столбиков шт	0,483	16200 -	- -	7825 -	- -	- -	- -	- -
		Разметка проезжей части								
130	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	0,070	10970.65 450	1692,25 632,07	768 32	118 44	101 133	3,18 2,85	- -
131	Е0127-65-5 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	1,200	4349,35 450	1692,25 632,07	5219 540	2031 758	1727 133	3,18 2,85	4 3

		км								
151.	Е0127-65-6 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,2	8763,55 450	1692,25 632,07	1753 90	338 126	288 133	3,18 2,85	1 1
152.	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип. 1.13, 1.20 м2	7,46	96,76 8,06	0,07 0,02	722 60	1 -	54 90	0,04 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге			110077 10442	9400 2489	- -		66 14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110077	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16535		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7597	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134209	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			134209	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			3303067 236617	670204 192178	- -		1473 960
		участок "Аэропорт -Казах ауыл"								
		Раздел 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	80	10,85 -	10,85 3,76	868 -	868 301	292 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	80	4,41 -	4,41 1,53	353 -	353 122	119 97	- 0,01	- -
3.	Е0101-17-7 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	1490	26,23 1,15	25,02 6,79	39081 1714	37282 10111	11470 97	0,01 0,02	12 35
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	1490	2,91 -	2,52 0,94	4330 -	3755 1401	1359 97	- -	- -
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	2458,5	23,64 -	23,64 4,73	58119 -	58119 11624	11624 100	- 0,10	- 244
6.	Е101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1490	3,80	3,24	5664	4834	2312	0,003	5

		м3									
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	80	12,51 -	12,51 4,28	1001 -	1001 342	332 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	80	6,36 -	6,36 1,9	508 -	508 153	148 97	- 0,01	- 1
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	80	23,62 1,62	12,0 2,75	1889 130	960 220	339 97	0,01 0,01	1 1
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	6925	8,55 4,12	4,43 0,74	59179 28531	30648 5144	32664 97	0,03 0,003	193 17
		Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3727	518,69 6,41	17,83 5,07	1933139 23890	66434 18887	56893 133	0,04 0,02	155 68
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	2526	546,77 7,88	17,70 4,86	1381134 19905	44718 12276	42801 133	0,05 0,02	131 44
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2296	613,78 5,94	15,35 5,06	1409242 13638	35247 11618	33590 133	0,03 0,02	77 41
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	2296	295,32 0,04	- -	678055 92	- -	122 133	- -	- -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1148	418,01 4,79	20,37 5,40	479876 5499	23385 6195	15553 133	0,03 0,02	36 23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			6052438 93984	308111 80062	- -		611 482
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6052438	-	-		-
	Материалы -		Тенге			804375		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	174046	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4844263	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			209619		-		-

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			375723	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6637780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		1213,4236
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	208343	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6637780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1213
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	208343	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Примыкание на ПК0+00								
16.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами мощностью с перемещение 2 группы грунтов до 10м(срезка грунта) м3	5	10,85 -	10,85 3,76	54 -	54 19	18 97	- 0,01	- -
17.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения гр. 2-3группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	5	4,41 -	4,41 1,53	22 -	22 8	7 97	- 0,01	- -
18.	Е0101-130-2 1-30-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	5	12,51 -	12,51 4,3	63 -	63 21	21 97	- 0,01	- -
19.	Е0101-130-8 1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	5	6,36 -	6,36 1,9	32 -	32 10	9 97	- 0,01	- -
20.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5	23,62 1,62	12,0 2,75	118 8	60 14	21 97	0,01 0,01	- -
21.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	277	8,55 4,12	4,43 0,74	2367 1141	1226 206	1308 97	0,03 -	8 -
		Дорожная одежда								
22.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	177	518,69 6,41	17,83 5,07	91807 1135	3155 897	2702 133	0,04 0,02	7 3
23.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	162	546,77 7,88	17,70 4,86	88576 1277	2868 787	2745 133	0,05 0,02	8 3
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из	158	613,78	15,35	96977	2426	2312	0,03	5

	27-53-1	горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2		5,94	5,06	939	799	133	0,02	3
25.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	158	295,32 0,04	- -	46661 5,8	- -	8 133	- -	- -
26.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	62	418,01 4,79	20,37 5,40	25917 297	1263 335	840 133	0,03 0,02	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			352594 4802	11168 3095	- -		31 11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352594	-	-		-
	Материалы -		Тенге			51622		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7898	-		-
	Местные материалы -		Тенге			285002	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9990		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1499	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21755	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9396	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			384339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9396	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Примыкание на ПК4+16,12								
		Земляные работы								
27.	Е0101-17-7 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	19	26,23 1,15	25,02 6,79	498 22	475 129	146 97	0,01 0,02	- -
28.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	19	2,91 -	2,52 0,94	55 -	48 18	17 97	- -	- -
29.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,кл.груза 1 т	31,35	23,64 -	23,64 4,73	741 -	741 148	148 100	- 0,10	- 3
30.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19	3,80	3,24	72	62	29	-	-

	1-20-2	м3		0,48	1,12	9	21	97	-	-
31.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	216	8,55 4,12	4,43 0,74	1846 890	956 160	1019 97	0,03 0,003	6 1
		Дорожная одежда								
32.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	145	518,69 6,41	17,83 5,07	75209 929	2585 735	2213 133	0,04 0,02	6 3
33.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	137	546,77 7,88	17,70 4,86	74907 1080	2425 666	2321 133	0,05 0,02	7 2
34.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	135	613,78 5,94	15,35 5,06	82860 802	2072 683	1975 133	0,03 0,02	5 2
35.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	135	295,32 0,04	- -	39868 5	- -	7 133	- -	- -
36.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 12см м2	54	418,01 4,79	20,37 5,40	22573 259	1100 291	732 133	0,03 0,02	2 1
37.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л м2	23,278	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	138057 29173	108883 35511	86029 133	7,13 6,78	166 158
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			436687 33169	119348 38362	-		192 171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436687	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43660		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71531	-		-
	Местные материалы -		Тенге			240510	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94638		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31880	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		410
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85727	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			563205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		410
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85727	-		-

		РАЗДЕЛ 3. Обстановка дороги (дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части)								
38.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	18	26,23 1,15	25,02 6,79	472 21	450 122	139 97	0,01 0,02	- -
39.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	18	3,20 -	2,74 1,02	58 -	49 18	18 97	- -	- -
40.	Е010333-А5- -1 0103-33-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	29,70	54 -	54 10,80	1604 -	1604 321	321 100	- 0,23	- 7
41.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	18	3,80 0,48	3,24 1,12	68 9	58 20	28 97	- -	- -
42.	Е0101-134-1 1-30-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	16	21,55 17,03	4,52 -	345 272	72 -	264 97	0,11 -	2 -
43.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	16	23,62 1,62	12,0 2,75	378 26	192 44	68 97	0,01 0,01	- -
44.	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	40	9,45 9,45	- -	378 378	- -	367 97	0,06 -	2 -
45.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	7	747,86 506,25	146,2 28,22	5235 3544	1023 198	4976 133	3,20 0,11	22 1
46.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,32	7251,67 195,75	66,0 24,93	2321 63	21 8	74 105	1,35 0,12	- -
47.	ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ шт	8	1081,27 -	- -	8650 -	- -	- -	- -	- -
48.	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	6	3394 -	- -	20364 -	- -	- -	- -	- -
49.	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1--1.31.3, размерами 500ммх2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	8465 -	- -	8465 -	- -	- -	- -	- -

		шт								
		Разметка проезжей части								
50.	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	0,040	10970.65 450	1692.25 632,07	439 18	68 25	58 133	3,18 2,85	- -
51.	Е0127-65-5 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,276	4349.35 450	1692.25 632,07	1200 124	467 174	397 133	3,18 2,85	1 1
52.	Е0127-65-6 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,1	8763.55 450	1692.25 632,07	876 45	169 63	144 133	3,18 2,85	- -
53.	Е0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип. 1.13, 1.20 м2	7,4	96,76 8,06	0,07 0,02	716 60	1 -	54 90	0,04 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			51569 4559	4175 994	-		29 9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6906		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3509	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61984	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			61984	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			6893289 136644	442802 122514	-		863 680
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6893289	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			321153		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			432867	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7647309	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7647309	-	-		-
		Участок "Проезд к школу"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно.								
1.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	66	10.85 -	10.85 3,76	716 -	716 248	241 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	66	4,41 -	4,41 1,53	291 -	291 101	98 97	- 0,01	- -
3.	Е0101-17-7 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта)	888	26,24 1,15	25,02 6,79	23305 1021	22219 6026	6836 97	0,01 0,02	7 21

		м3									
4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	888	3,01 -	2,52 0,94	2671 -	2238 835	810 97	- -	- -
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1465,2	23,64 -	23,64 4,73	34637 -	34637 6927	6927 100	- 0,10	- 145
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	888	3,82 0,48	3,24 1,12	3394 426	2881 995	1378 97	0,003 0,004	3 3
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	66	12,51 -	12,51 4,28	826 -	826 283	274 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	66	6,36 -	6,36 1,9	419 -	419 126	122 97	- 0,01	- -
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	66	23,62 1,62	12,0 2,75	1559 107	792 181	279 97	0,01 0,01	1 1
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	10398	8,55 4,12	4,43 0,74	88859 42840	46019 7723	49046 97	0,03 0,003	290 26
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			156677	111037	-		301
			Тенге			44394	23445	-		203
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156677	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	67839	-		-
	Местные материалы -		Тенге			156677	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			66012		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9902	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13361	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		537
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77741	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			236050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		537
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77741	-		-
		Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований	6067	518,69	17,83	3146862	108145	92613	0,04	252

	27-21-1	и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2		6,41	5,07	38889	30745	133	0,02	111
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	4112	603,34 7,88	17,70 4,86	2480944 32403	72796 19984	69675 133	0,05 0,02	213 72
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3738	646,18 5,94	15,35 5,06	2415418 22204	57384 18914	54687 133	0,03 0,02	126 66
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	3738	311,55 0,04	- -	1164583 150	- -	199 133	- -	1 -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1869	418,01 4,79	20,37 5,40	781262 8953	38073 10086	25321 133	0,03 0,02	59 38
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9989068	276397	-		652
			Тенге			102598	79729	-		287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9989068	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1323902		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	182327	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8286171	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			242494		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36374	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			613894	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10845456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		1060
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	218701	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10845456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1060
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	218701	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Примыкание на ПК0+00								
16.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	11	26,24 1,15	25,02 6,79	289 13	275 75	85 97	- 0,01	- -
17.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание I группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	11	3,01 -	2,52 0,94	33 -	28 10	10 97	- -	- -
18.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1	18,15	23,64 -	23,64 4,73	429 -	429 86	86 100	- 0,10	- 2

		т									
19.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	11	3,82 0,48	3,24 1,12	42 5	36 12	17 97	- -	- -
20.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	213	8,55 4,12	4,43 0,74	1820 878	943 158	1005 97	0,03 -	6 1
		Дорожная одежда								
21.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	143	518,69 6,41	17,83 5,07	74172 917	2549 725	2183 133	0,04 0,02	6 3
22.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	136	603,34 7,88	17,70 4,86	82055 1072	2408 661	2304 133	0,05 0,02	7 2
23.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	134	646,18 5,94	15,35 5,06	86588 796	2057 678	1960 133	0,03 0,02	5 2
24.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	134	311,55 0,04	- -	41748 5	- -	7 133	- -	- -
25.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	53	418,01 4,79	20,37 5,40	22155 254	1080 286	718 133	0,03 0,02	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			309330 3939	9804 2691	- -		25 11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309330	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43821		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6630	-		-
	Местные материалы -		Тенге			251767	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8375		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1256	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19062	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		41
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7886	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			336768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41

	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7886	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Примыкание на ПК0+58,00 (вправо)								
		Земляные работы								
26.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (срезка грунта) м3	11	26,24 1,15	25,02 6,79	289 13	275 75	85 97	- 0,01	- -
27.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	11	3,01 -	2,52 0,94	33 -	28 10	10 97	- -	- -
28.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	18,15	23,64 -	23,64 4,73	429 -	429 86	86 100	- 0,10	- 2
29.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	11	3,82 0,48	3,24 1,12	42 5	36 12	17 97	- -	- -
30.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
31.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
32.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
33.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
34.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
35.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			91901	3460	-		8
			Тенге			1191	926	-		5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91901	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2117	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74038	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2625		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	394	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5672	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2511	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			100197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2511	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Примыкание на ПК1+46,87 (влево)								
		Земляные работы								
36.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	8	26.24 1,15	25.02 6,79	210 9	200 54	62 97	- 0,01	- -
37.	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	8	3,01 -	2,52 0,94	24 -	20 8	7 97	- -	- -
38.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	13,20	23.64 -	23.64 4,73	312 -	312 62	62 100	- 0,1	- 1
39.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	8	3,82 0,48	3,24 1,12	31 4	26 9	12 97	- -	- -
40.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
41.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
42.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1

43.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
44.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
45.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418.01 4,79	20.37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			91685 1186	3250 876	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91685	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2062	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74036	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2571		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	386	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5655	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			99911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Примыкание на ПК1+60,00 (вправо/влево)									
		Земляные работы								
46.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	9	26,24 1,15	25,02 6,79	236 10	225 61	69 97	- 0,01	- -
47.	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	9	3,01 -	2,52 0,94	27 -	23 8	8 97	- -	- -
48.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	14,85	23,64 -	23,64 4,73	351 -	351 70	70 100	- 0,1	- 1
49.	E101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	9	3,82	3,24	34	29	14	-	-

	1-20-2	м3			0,48	1,12	4	10	97	-	-
50.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69		8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда									
51.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35		518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
52.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41		603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
53.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41		646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
54.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41		311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
55.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20		418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				91757	3320	-		8
			Тенге				1187	893	-		4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				91757	-	-		-
	Материалы -		Тенге				13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2080	-		-
	Местные материалы -		Тенге				74037	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2589		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	388	-		-
	Непормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				5661	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				100006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				100006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2469	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Примыкание на ПК2+50,40 (влево)									

		Земляные работы								
56.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	7	26,24 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	- 0,01	- -
57.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0.5км длины м3	7	3,01 -	2,52 0,94	21 -	18 7	6 97	- -	- -
58.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	11,55	23,64 -	23,64 4,73	273 -	273 55	55 100	- 0,1	- 1
59.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	7	3,82 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	- -	- -
60.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	68	8,55 4,12	4,43 0,74	581 280	301 51	321 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
61.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	34	518,69 6,41	17,83 5,07	17635 218	606 172	519 133	0,04 0,02	1 1
62.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	40	603,34 7,88	17,70 4,86	24134 315	708 194	678 133	0,05 0,02	2 1
63.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	40	646,18 5,94	15,35 5,06	25847 238	614 202	585 133	0,03 0,02	1 1
64.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	40	311,55 0,04	- -	12462 2	- -	2 133	- -	- -
65.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			89524 1160	3125 844	- -		7 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89524	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12890		-		-

	Всего заработная плата -		Тенге			-	2004	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72349	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2502		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	375	-		-
	Неформируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5522	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2379	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			97547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2379	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Примыкание на ПК2+73,73 (вправо)								
		Земляные работы								
66.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	6	26,24 1,15	25,02 6,79	157 7	150 41	46 97	- 0,01	- -
67.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	6	3,01 -	2,52 0,94	18 -	15 6	5 97	- -	- -
68.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	9,9	23,64 -	23,64 4,73	234 -	234 47	47 100	- 0,1	- 1
69.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6	3,82 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
70.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	75	8,55 4,12	4,43 0,74	641 309	332 56	354 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
71.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	37	518,69 6,41	17,83 5,07	19191 237	660 187	565 133	0,04 0,02	2 1
72.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	44	603,34 7,88	17,70 4,86	26547 347	779 214	746 133	0,05 0,02	2 1
73.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ	44	646,18 5,94	15,35 5,06	28432 261	675 223	644 133	0,03 0,02	1 1

		м2									
74.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	44	311,55 0,04	- -	13708 2	- -	2 133	- -	- -
75.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			97312 1262	3272 887	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97312	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14179		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2149	-		-
	Местные материалы -		Тенге			78599	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2689		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	403	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6000	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2552	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			106001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2552	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Примыкание на ПК3+55,50 (влево)								
		Земляные работы								
76.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	8	26,24 1,15	25,02 6,79	210 9	200 54	62 97	- 0,01	- -
77.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	8	3,01 -	2,52 0,94	24 -	20 8	7 97	- -	- -
78.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	13,20	23,64 -	23,64 4,73	312 -	312 62	62 100	- 0,1	- 1
79.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	8	3,82 0,48	3,24 1,12	31 4	26 9	12 97	- -	- -

80.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
81.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
82.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
83.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
84.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
85.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге			91685 1186	3250 876	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91685	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2062	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74036	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2571		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	386	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5655	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			99911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2448	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Примыкание на ПК4+60,50 (влево)								
		Земляные работы								
86.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	6	26,24	25,02	157	150	46	-	-

	1-17-7	на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3		1,15	6,79	7	41	97	0,01	-
87.	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	6	3,01 -	2,52 0,94	18 -	15 6	5 97	- -	- -
88.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	9,9	23,64 -	23,64 4,73	234 -	234 47	47 100	- 0,1	- 1
89.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6	3,82 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
90.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
91.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
92.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
93.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
94.	E0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
95.	E0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			91540 1182	3111 842	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91540	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-

	Всего заработная плата -		Тенге			-	2026	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2535		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	380	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5645	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2406	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			99720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2406	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Примыкание на ПК5+60,45 (влево)								
		Земляные работы								
96.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	6	26,24 1,15	25,02 6,79	157 7	150 41	46 97	- 0,01	- -
97.	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	6	3,01 -	2,52 0,94	18 -	15 6	5 97	- -	- -
98.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	9,9	23,64 -	23,64 4,73	234 -	234 47	47 100	- 0,1	- 1
99.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6	3,82 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
100.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	68	8,55 4,12	4,43 0,74	581 280	301 51	321 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
101.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	33	518,69 6,41	17,83 5,07	17117 212	588 167	504 133	0,04 0,02	1 1
102.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	39	603,34 7,88	17,70 4,86	23530 307	690 190	661 133	0,05 0,02	2 1
103.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из	39	646,18	15,35	25201	599	571	0,03	1

	27-53-1	горячих асфальтобетоных смессей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2		5,94	5,06	232	197	133	0,02	1
104.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смессей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	39	311,55 0,04	- -	12151 2	- -	2 133	- -	- -
105.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
106.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л м2	37,710	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	223649 47260	176389 57527	139366 133	7,13 6,78	269 256
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге			311022 48398	179394 58339	- -		276 259
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311022	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12568		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	106737	-		-
	Местные материалы -		Тенге			70662	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			141803		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21270	-		-
	Непормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27169	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			479994	-	-		-
	Нормативная трудосмкость -		чел.-ч					-		606
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	128007	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			479994	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		606
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	128007	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Обстановка дороги (дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части)								
107.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13	26,23 1,15	25,02 6,79	341 15	325 88	100 97	0,01 0,02	- -
108.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины	13	3,33 -	2,74 1,02	43 -	36 13	13 97	- -	- -

		м3									
109.	Е010333-А5--1 0103-33-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	21,45	54 -	54 10,80	1158 -	1158 232	232 100	- 0,23	- 5
110.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	13	3,82 0,48	3,24 1,12	50 6	42 15	20 97	- -	- -
111.	Е0101-134-1 1-30-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	12	21,55 17,03	4,52 -	259 204	54 -	198 97	0,11 -	1 -
112.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	12	23,62 1,62	12,0 2,75	283 19	144 33	51 97	0,01 0,01	- -
113.	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	30	9,45 9,45	- -	284 284	- -	275 97	0,06 -	2 -
114.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	6	747,86 506,25	146,19 28,22	4487 3038	877 169	4265 133	3,20 0,11	19 1
115.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков без самостоятельных опор шт	1	685,98 398,25	146,19 28,22	686 398	146 28	567 133	2,37 0,11	2 0
116.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,24	7251,67 195,75	66,0 24,93	1740 47	16 6	56 105	1,35 0,12	- -
117.	ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ шт	6	1081,27 -	- -	6488 -	- -	- -	- -	- -
118.	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	3394 -	- -	3394 -	- -	- -	- -	- -
119.	С11011-8550 1-1-8550 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1--1.31.3, размерами 500ммх2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	8465 -	- -	8465 -	- -	- -	- -	- -
120.	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 2.1;2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	4	3772 -	- -	15088 -	- -	- -	- -	- -
		Разметка проезжей части								

121.	E0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	0,020	10970,65 450	1692,25 632,07	219 9	34 13	29 133	3,18 2,85	- -
122.	E0127-65-5 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,568	4349,35 450	1692,25 632,07	2470 256	961 359	817 133	3,18 2,85	2 2
123.	E0127-65-6 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,05	8763,55 450	1692,25 632,07	438 23	85 32	72 133	3,18 2,85	- -
124.	E0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип. 1.13, 1.20 м2	3,7	96,76 8,06	0,07 0,02	361 30	0 -	27 90	0,04 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге			46255 4328	3879 987	- -		27 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46255	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6722		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3179	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56156	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			56156	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			11457755 212010	603298 171339	- -		1335 798
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11457755	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			483488		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			716475	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12657718	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**12657718**	-	-		-
		участок "Аэропорт"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно.								
1.	E0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(срезка грунта) м3	172	10,85 -	10,85 3,76	1866 -	1866 647	628 97	- 0,01	- 2
2.	E0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	172	4,41 -	4,41 1,53	759 -	759 263	255 97	- 0,01	- -
3.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	517	26,24 1,15	25,02 6,79	13568 595	12936 3508	3980 97	0,01 0,02	4 12

4.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	517	3,01 -	2,52 0,94	1555 -	1303 486	471 97	- -	- -
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	853,05	23,64 -	23,64 4,73	20166 -	20166 4033	4033 100	- 0,10	- 85
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	517	3,82 0,48	3,24 1,12	1976 248	1677 579	802 97	0,003 0,004	2 2
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщ. слоя 30см м3	172	12,51 -	12,51 4,28	2151 -	2151 736	714 97	- 0,01	- 2
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	172	6,36 -	6,36 1,9	1093 -	1093 329	319 97	- 0,01	- -
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	172	23,62 1,62	12,0 2,75	4062 279	2064 472	728 97	0,01 0,01	2 2
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	9103	8,55 4,12	4,43 0,74	77792 37504	40288 6761	42938 97	0,03 0,003	254 23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			124989 38626	84302 17816	- -		262 132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124989	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54869		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10791	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		422
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	64672	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			190649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		422
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	64672	-		-
		Раздел 2. Дорожная одежда.								
11.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	5664	518,69 6,41	17,83 5,07	2937832 36306	100961 28702	86461 133	0,04 0,02	236 103

		м2									
12.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	3838	603,34 7,88	17,70 4,86	2315628 30243	67945 18653	65032 133	0,05 0,02	199 67
13.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3489	646,18 5,94	15,35 5,06	2254519 20725	53561 17654	51044 133	0,03 0,02	117 62
14.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смессй плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	3489	311,55 0,04	- -	1087006 140	- -	186 133	- -	1 -
15.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 12см м2	1745	418,01 4,79	20,37 5,40	729429 8359	35547 9417	23641 133	0,03 0,02	55 35
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			9324414 95772	258014 74426	- -		608 268
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9324414	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1235685		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	170199	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7734942	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			226364		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		113
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33955	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			573047	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10123824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		989
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	204153	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10123824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		989
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	204153	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Примыкание на ПК0+00,00								
16.	Е0101-35-1 1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами мощностью с перемещение 2 группы грунтов до 10м(срезка грунта) м3	18	10,85 -	10,85 3,76	195 -	195 68	66 97	- 0,01	- -
17.	Е0101-35-4 1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения гр. 2-3группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	18	4,41 -	4,41 1,53	79 -	79 28	27 97	- 0,01	- -
18.	Е0101-130-2 1-30-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	18	12,51 -	12,51 4,3	225 -	225 77	75 97	- 0,01	- -

		м3									
19.	Е0101-130-8 1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	18	6,36 -	6,36 1,9	114 -	114 34	33 97	- 0,01	- -
20.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	18	23,62 1,62	12,0 2,75	425 29	216 49	76 97	0,01 0,01	- -
21.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	275	8,55 4,12	4,43 0,74	2350 1133	1217 204	1297 97	0,03 -	8 1
		Дорожная одежда								
22.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	180	518,69 6,41	17,83 5,07	93363 1154	3209 912	2748 133	0,04 0,02	7 3
23.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	164	603,34 7,88	17,70 4,86	98948 1292	2903 797	2779 133	0,05 0,02	8 3
24.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	160	646,18 5,94	15,35 5,06	103389 950	2456 810	2341 133	0,03 0,02	5 3
25.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	160	311,55 0,04	- -	49848 6	- -	9 133	- -	- -
26	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	62	418,01 4,79	20,37 5,40	25917 297	1263 335	840 133	0,03 0,02	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			374855 4862	11879 3314	-		31 12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374855	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43821		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8176	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10290		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1543	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23109	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408253	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9719	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			408253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9719	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Примыкание на ПК1+14,00(вправо/влево)									
27.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	9	26,24 1,15	25,02 6,79	236 10	225 61	69 97	- 0,01	- -
28.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	9	3,01 -	2,52 0,94	27 -	23 8	8 97	- -	- -
29.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	14,85	23,64 -	23,64 4,73	351 -	351 70	70 100	- 0,1	- 1
30.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	9	3,82 0,48	3,24 1,12	34 4	29 10	14 97	- -	- -
31.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	138	8,55 4,12	4,43 0,74	1179 569	611 103	651 97	0,03 -	4 -
		Дорожная одежда								
32.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	69	518,69 6,41	17,83 5,07	35789 442	1230 350	1053 133	0,04 0,02	3 1
33.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	81	603,34 7,88	17,70 4,86	48871 638	1434 394	1372 133	0,05 0,02	4 1
34.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	81	646,18 5,94	15,35 5,06	52341 481	1243 410	1185 133	0,03 0,02	3 1
35.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	81	311,55 0,04	- -	25236 3	- -	4 133	- -	- -
36.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см	40	418,01 4,79	20,37 5,40	16720 192	815 216	542 133	0,03 0,02	1 -

		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			180785	5961	-		15
			Тенге			2340	1621	-		7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180785	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26103		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				3961	-		-
	Местные материалы -		Тенге			146381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4970		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	745	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11145	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196900	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4707	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			196900	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4707	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Примыкание на ПК2+13,10(вправо/влево)									
37.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	12	26,24 1,15	25,02 6,79	315 14	300 81	92 97	- 0,01	- -
38.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	12	3,01 -	2,52 0,94	36 -	30 11	11 97	- -	- -
39.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	19,80	23,64 -	23,64 4,73	468 -	468 94	94 100	- 0,1	- 2
40.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	12	3,82 0,48	3,24 1,12	46 6	39 13	19 97	- -	- -
41.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	138	8,55 4,12	4,43 0,74	1179 569	611 103	651 97	0,03 -	4 -
		Дорожная одежда								
42.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	69	518,69 6,41	17,83 5,07	35789 442	1230 350	1053 133	0,04 0,02	3 1
43.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	81	603,34 7,88	17,70 4,86	48871 638	1434 394	1372 133	0,05 0,02	4 1

44.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смессей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	81	646,18 5,94	15,35 5,06	52341 481	1243 410	1185 133	0,03 0,02	3 1
45.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	81	311,55 0,04	- -	25236 3	- -	4 133	- -	- -
46.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	40	418,01 4,79	20,37 5,40	16720 192	815 216	542 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			181001 2345	6170 1671	-		15 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181001	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26103		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				4016	-		-
	Местные материалы -		Тенге			146383	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5023		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	754	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11161	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4769	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			197186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4769	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Примыкание на ПК3+12,00(влево)								
47.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (срезка грунта) м3	3	26,24 1,15	25,02 6,79	79 3	75 20	23 97	- 0,01	- -
48.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	3	3,01 -	2,52 0,94	9 -	8 3	3 97	- -	- -
49.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	4,95	23,64 -	23,64 4,73	117 -	117 23	23 100	- 0,1	- 1
50.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3	3,82 0,48	3,24 1,12	11 1	10 3	5 97	- -	- -

		м3									
51.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда									
52.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
53.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
54.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
55.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
56.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			91324	2901	-		8
			Тенге			1178	793	-		3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91324	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				1971	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74033	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2481		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5628	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2343	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			99434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2343	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Примыкание на ПК4+12,00(влево)								
57.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	9	26,24	25,02	236	225	69	-	-

	1-17-7	на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3		1,15	6,79	10	61	97	0,01	-
58.	Е0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	9	3,01 -	2,52 0,94	27 -	23 8	8 97	- -	- -
59.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	14,85	23,64 -	23,64 4,73	351 -	351 70	70 100	- 0,1	- 1
60.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	9	3,82 0,48	3,24 1,12	34 4	29 10	14 97	- -	- -
61.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
62.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
63.	Е0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
64.	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	1 1
65.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2	41	311,55 0,04	- -	12774 2	- -	2 133	- -	- -
66.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			91757 1187	3320 893	- -		8 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91757	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13213		-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2080	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74037	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге			2589		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	388	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5661	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			100006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2469	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Примыкание на ПК5+11,00(влево)								
67.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3(срезка грунта) м3	5	26,24 1,15	25,02 6,79	131 6	125 34	39 97	- 0,01	- -
68.	E0101-19-1- 1-19-1, к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	5	3,01 -	2,52 0,94	15 -	13 5	5 97	- -	- -
69.	E010333-A1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	8,25	23,64 -	23,64 4,73	195 -	195 39	39 100	- 0,1	- 1
70.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	5	3,82 0,48	3,24 1,12	19 2	16 6	8 97	- -	- -
71.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	69	8,55 4,12	4,43 0,74	590 284	305 51	325 97	0,03 -	2 -
		Дорожная одежда								
72.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т=15см м2	35	518,69 6,41	17,83 5,07	18154 224	624 177	534 133	0,04 0,02	1 1
73.	E0127-49-6 27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	41	603,34 7,88	17,70 4,86	24737 323	726 199	695 133	0,05 0,02	2 1
74.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных м2	41	646,18 5,94	15,35 5,06	26493 244	629 207	600 133	0,03 0,02	3 1
75.	E0127-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из	41	311,55	-	12774	-	2	-	-

	27-54-1, к=4	горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АПВ м2		0,04	-	2	-	133	-	-
76.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 12см м2	20	418,01 4,79	20,37 5,40	8360 96	407 108	271 133	0,03 0,02	1 3
77.	Е0127-66-6 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л м2	35,320	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	209475 44265	165210 53881	130533 133	7,13 6,78	252 239
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300943	168251	-		259
	Материалы -		Тенге			45446	54707	-		243
	Всего заработная плата -		Тенге			300943	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13213		-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-	100153	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			74034	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			133051		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	-	-		-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	19958	-		67
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			26040	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			460033	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Обстановка дороги (дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части)						-		569
78.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	11	26,24 1,15	25,02 6,79	289 13	275 75	120110		-
79.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	11	3,33 -	2,74 1,02	36 -	30 11	85 97	0,01 0,02	-
80.	Е010333-А1- -1 0103-33-А1-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	18,15	23,64 -	23,64 4,73	429 -	429 86	11 97	- -	-
81.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	11	3,82 0,48	3,24 1,12	42 5	36 12	86 100	- 0,23	- 2
82.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими	10	21,55	4,52	216	45	17 97	- -	- -
								165	0,11	1

	1-30-1	трамбовками м3		17,03	-	170	-	97	-	-
83.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	10	23,62 1,62	12,0 2,75	236 16	120 27	42 97	0,01 0,01	- -
84.	Е0101-145-4 1-145-4 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	25	9,45 9,45	- -	236 236	- -	229 97	0,06 -	2 -
85.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	5	747,86 506,25	146,19 28,22	3739 2531	731 141	3554 133	3,20 0,11	16 1
86.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков без самостоятельных опор шт	2	685,98 398,25	146,19 28,22	1372 797	292 56	1134 133	2,37 0,11	5 0
87.	Е0106-1-1 6-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,20	7251,67 195,75	66,0 24,93	1450 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
88.	ПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков СКМ шт	5	1081,27 -	- -	5406 -	- -	- -	- -	- -
89.	С11011-8532 1-1-8532 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4,А 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	3394 -	- -	3394 -	- -	- -	- -	- -
90.	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные квадратные 2.1;2.2 В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	5	3772 -	- -	18860 -	- -	- -	- -	- -
91.	С11011-8543 1-1-8543 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные круглые 3.13 D 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	3586 -	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
		Разметка проезжей части								
92.	Е0127-65-1 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	0,020	10970,65 450	1692,25 632,07	219 9	34 13	29 133	3,18 2,85	- -
93.	Е0127-65-5 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,527	4349,35 450	1692,25 632,07	2292 237	892 333	758 133	3,18 2,85	2 2
94.	Е0127-65-6 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,1	8763,55 450	1692,25 632,07	438 23	85 32	72 133	3,18 2,85	1 1

95.	E0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип. 1.13, 1.20	м2	3,7	96,76 8,06	0,07 0,02	361 30	- -	27 90	0,04 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге				42603 30	119454 0	-		26 5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				42603	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6256		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2932	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				51791	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				51791	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге				10712669 195862	543780 156033	-		1232 682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10712669	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				445893		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				669514	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11828077	-	-		-
	ВСЕГО ПО УЧАСТКАМ		**Тенге**				**35436171**				
	Временные здания и сооружения -1,2%x0,8=0,96%		Тенге				340187				
	ИТОГО:		Тенге				35776358				
	Дополнительные затраты при производство работ		чел.-ч				187826				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге				357764				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге				143105				
	ИТОГО:		чел.-ч				36465060				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге				36465060				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7368		Тенге				98519226				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге				1970385				
	ИТОГО:		Тенге				100489610				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%						12058753				
	ИТОГО:						112548364				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,9999589		Тенге				112543738				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: