Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ПФ "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Толебийского района ЮКО

Договор: № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначала работ 10 000 000,00 тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге

Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Директор КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога "Бакыбек".Подготовительные работы									
1	ЦИРК 8.03-04-2016г. Раздел-1 стр.58 таб.26 п.3	Разбивка трассы 5 категории сложности автодороги 0,917	км	0,917	45739,00	--	41943	--	41943	--	41943
					--	--	--	--		--	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	458,5	23,18	23,18	10629	10629	--	2920	14633
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	4055		1084	
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	458,5	20,06	20,06	9199	9199	--	2527	12664
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	3509		938	
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	321	2444,32	1057,07	784628	339321	--	634899	1533089
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	445307	142562		113562	
5	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/	м3 грунта	321	32,67	32,67	10486	10486	--	2880	14435
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	4000		1069	
6	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	321	94,42	94,42	30308	30308	--	8325	41723
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,02	--	11562		3091	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	738,3	79,00	--	58326	--		--	62992
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	738,3	193,00	--	142492	--		--	153891
		СП - 8%			--	--	--	--		11399	
9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийно-песчаные, щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1375,5	324,73	232,53	446663	319847	--	206340	705244
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	126816	64240		52240	
10	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50/м /Гравийно-песчаного основания в кучи/	м3 грунта	1375,5	32,67	32,67	44932	44932	--	12342	61856
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	17141		4582	
11	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/	м3 грунта	1375,5	94,42	94,42	129869	129869	--	35672	178784
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,02	--	49544		13243	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2475,9	79,00	--	195596	--		--	211244
		СП - 8%			--	--	--	--		15648	
13	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	2475,9	193,00	--	477849	--		--	516077
		СП - 8%			--	--	--	--		38228	
14	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,04	56477,77	1770,30	2259	71	40	1492	4051
		НР - 69%; СП - 8%			53694,00	369,26	2148	15		300	
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,04	79,00	--	3	--		--	3
					--	--	--	--		--	
16	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	0,04	193,00	--	8	--		--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
17	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	8	29867,28	14003,32	238938	112027	16621	135244	404117
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	110290	50715		29935	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	79,00	--	1580	--		--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	20	193,00	--	3860	--		--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2629568	1006689	58604	1042641	3962629
	ВСЕГО: Стоимость прочих работ		Тенге				41943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3962630				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
20	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1925	191,75	183,16	369126	352591	1	104740	511775
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	16534	128938		37909	
21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/	м3 грунта	1925	28,70	28,70	55255	55255	--	15177	76067
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	21080		5635	
22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1925	90,88	90,88	174935	174935	--	48051	240825
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	66737		17839	
23	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50/м	м3 грунта	1193,5	28,70	28,70	34258	34258	--	9410	47162
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	13069		3493	
24	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1193,5	90,88	90,88	108460	108460	--	29791	149311
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	41377		11060	
25	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	882,8	28,70	28,70	25340	25340	--	6960	34884
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	9667		2584	
26	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	882,8	36,59	36,59	32302	32302	--	7727	43231
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,16	--	10732		3202	
27	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	882,8	121,39	121,39	107161	107161	--	25634	143418
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,33	--	35602		10624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	1193,5	60,27	60,27	71938	71938	--	19760	99033
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	27444		7336	
29	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1193,5	72,71	72,71	86778	86778	--	23836	119463
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,74	--	33105		8849	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	1193,5	59,59	59,59	71115	71115	--	19049	97377
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	26457		7213	
31	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1193,5	41,20	41,20	49177	49177	--	10113	64033
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	14046		4743	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1193,5	77,60	66,55	92619	79429	3580	18724	120251
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	9610	16395		8907	
33	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни, откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7300	41,32	19,98	301631	145824	1	133311	469737
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	155808	29346		34795	
34	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1139	41,32	19,98	47063	22753	--	20800	73292
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	24310	4579		5429	
35	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1138	115,87	--	131856	--	--	94936	244935
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	131856	--		18143	
36	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2847,355	185,92	178,16	529370	507291	1	109947	690462
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	22078	130626		51145	
37	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5267,60675	168,00	--	884958	--		--	955755
		СП - 8%			--	--	--	--		70797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3173341	1924607	3583	697966	4181011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4181010				

РАЗДЕЛ 3. Съезды. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	130,5	23,18	23,18	3025	3025	--	831	4165
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	1154		309	
39	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	130,5	20,06	20,06	2618	2618	--	719	3604
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	999		267	
40	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/30м/	м3 грунта	23,1	28,70	28,70	663	663	--	182	913
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	253		68	
41	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	23,1	45,44	45,44	1050	1050	--	288	1445
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,33	--	400		107	
42	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/50м/	м3 грунта	3778,2	28,70	28,70	108450	108450	--	29789	149298
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	41373		11059	
43	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	3778,2	36,59	36,59	138246	138246	--	33069	185020
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,16	--	45930		13705	
44	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3778,2	121,39	121,39	458625	458625	--	109706	613798
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,33	--	152370		45467	
45	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	23,1	60,27	60,27	1392	1392	--	382	1917
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	531		142	
46	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	23,1	72,71	72,71	1680	1680	--	461	2312
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,74	--	641		171	
47	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	23,1	59,59	59,59	1376	1376	--	369	1885
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	512		140	
48	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23,1	41,20	41,20	952	952	--	196	1239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	272		92	
49	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23,1	77,60	66,55	1793	1537	70	362	2327
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	186	317		172	
50	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни, откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1890	41,32	19,98	78094	37754	1	34515	121617
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	40339	7598		9009	
51	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1291	41,32	19,98	53343	25789	--	23576	83073
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	27554	5190		6154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				851307	783158	71	234445	1172613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1172613				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9316252				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				41943				
		Временные здание и сооружение 3,12%	Тенге				289 358				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				9 605 610				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%					120 502				
		Итого с доп затратами	Тенге				9 726 113				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				194 522				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				9 920 635				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				8 928 571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 071 429				
		Итого с НДС	Тенге				**10 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.