Заказчик АО "НК "Қазақстан темір жолы"

форма № 3
Утверждена постановлением
Госкомитета Р.К. от 16.11.94. № 73

Подрядчик АО "Теміржол жөндеу"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт пути. Биршогырская дистанция пути (ПЧ-7) перегон Тас - Алабас **с 2025 км по 2033 км** (нечетный путь) **объем - 7 394,9 пог.м.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
397451820551	39914963	66-ЦЖС	от 22.02.2010г.	АО "НК"КТЖ"	60100	АО "ТЖЖ"	45230

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость, тенге	всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	стр.монтаж работы в сметных ценах	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	вахта	на приобретение материальных ресурсов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	214 693 978,69	214 693 978,69	х	х	х	х	х	25 763 277,44	240 457 256,13
Итого к оплате	**214 693 978,69**	**214 693 978,69**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**25 763 277,44**	**240 457 256,13**

Заказчик : К.Саурбаев

Подрядчик: Н.Утепова

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

Унификцированная форма № КС-2

		Код
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Теміржол жондеу" ПМС Актобе	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Стройка Капитальный ремонт пути-Биршогырская дистанция пути (ПЧ-7)		
	наименование адрес	
Объект Тас-Алабас км 2025-2033 неч.путь Всего - 7394,9 п.м.		
	Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт)	номер	66-ЦЖС
	дата	22.02.10
	Вид операции	

Дата сост.	Отчетный период	
22.09.10	с 01.09.10	по 30.09.10

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ тенге без НДС

Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. измерен.	Выполнено работ: количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ	Стоимость работ, тенге без НДС
				Капитальный ремонт					
1	Е28-33-1	Снятие путевых знаков на железобетонных							
		столбах	раздел 1	км	7,3949	51703,18	382339,85		382339,85
2	Е28-37-1Прим	Снятие стеллажей ПК3	раздел 1	100км	0,07395	1823170,66	134823,47		134823,47
3	Е28-4-2	Сборка звеньев на ж.б. шпалах тип рельсов							
		Р65,длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт	раздел 2	км	3,55088	496863,72	1764303,45		1764303,45
		(скрепление "ЖБР")							
4	Е28-4-2	Сборка звеньев на ж.б. шпалах тип рельсов							
		Р65,длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	раздел 2	км	3,84402	496863,72	1909954,08		1909954,08
		(скрепление "ЖБР")							

5	Е28-17-1	Разборка пути состоящего из звеньев на							
	к=2	деревянных шпалах	раздел3	км	7,3949	1033525,5	7642817,72		7642817,72
6	Е28-7-4	Укладка пути инвентарными рельсами							
	к=2	путеукладчиками на ж.д. ходу	раздел3	км	7,3949	1195239,72	8838678,20		8838678,20
7	Е28-27-5	Балластировка пути на ж.б. шпалах							
	к=2	балластировочными машинами,балласт							
		щебеночный	раздел3	1000м3	14,645	1313786,62	19240405,05		19240405,05
8	Е28-208-1	Сборка изолирующих стыков	раздел3	10шт	1,4	277412,1	388376,94		388376,94
9	Е28-13-1	Укладка сварных рельсовых плетей взамен							
	к=2	рельсов типа Р-65 нормальной длины	раздел3	км	6,8698	1797486,52	12348372,90		12348372,90
10	Е28-13-1	Укладка рельсов длиной 25м и							
	Прим. к=2	уравнительных рельсов длиной 12,5 м	раздел3	км	0,5251	1797486,52	943860,17		943860,17
11	Е28-27-5	Балластировка пути на ж.б. шпалах							
	к=1,15	балластировочными машинами,балласт							
		щебеночный	раздел4	1000м3	2,585	763784,27	1974382,34		1974382,34
12	Е28-33-1	Установка путевых знаков на ж/б столбах	раздел4	км	7,3949	64628,98	477924,84		477924,84
13	Е28-37-1Прим	Установка стелажей ПКЗ	раздел4	100км	0,07395	2278963,31	168529,34		168529,34
14	Е0101-146-2	Планировка откосов насыпи	раздел4	км	7,3949	23457,67	173467,12		173467,12
15	Е0101-146-2	Планировка междупутья	раздел4	км	0,3	23457,67	7037,30		7037,30
		Итого услуги по капитальному ремонту					**56395272,77**		**56395272,77**
				Материалы ВСП					
16	С п.ЦКМ/1823	Накладки 2 НР-65 шестидырные		тн	3,186	231632,37	737 980,73		737 980,73
	-И от14.08.09								
17	С п.ЦКМ/1239	Болты стыковые		тн	0,337	247430,17	83 383,97		83 383,97
	-И от16.09.09								
18	С п.ЦКМ/1032	Шайба стыковая		тн	0,0303	279680,72	8 474,33		8 474,33
	-И от29.07.09								
19	С п.ЦКМ/1823	Шпалы со скреплением ЖБР		компл.	14243,3151	9878,79	140 706 718,78		140 706 718,78
	-И от14.08.09								
20	С п.ЦКМ/1823	Стыковые рельсовые соединители		шт	670	402,83	269 929,60		269 929,60
	-И от14.08.09								
21	С п.ЦКМ/1823	Электроды сварочные		кг	20,097	288,78	5 803,61		5 803,61
	-И от14.08.09								
22	С п.ЦКМ/1032	Стоимость путевого щебня		м3	8725,99	1839,63	16 052 592,98		16 052 592,98
	-И от29.07.09								

23	С п.ЦКМ/1239	Шпалы деревянные для постамента		шт	7,395	4681,85	34 622,28		34 622,28
	-И от16.09.09								
24	С п.ЦКМ/1239	Накладки АпАТэк новые		компл.	14	28514,26	399 199,64		399 199,64
	-И от16.09.09								
		Итого материалы ВСП					**158 298 705,92**		**158 298 705,92**
		ВСЕГО					**214 693 978,69**		**214 693 978,69**
			Всего по акту без НДС				**214 693 978,69**		**214 693 978,69**

Сдал Директор ПМС Актобе подпись **С.М. Нурбергенов**

Принял Директор ПЧ-7 подпись **М.О. Игисинов**

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСФ

НЖСП

ПЧФ

ПЧТО

ПРИЕМЩИК

Приемщик № 11
по катастру ремонта пути,
сооружений и его обустройства
Центральной лаборатории пути
г. Алматы
29 сентября 2010 г.

Проверил: ПЧ-7.