Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Теміржол жондеу" ПМС Актөбе по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Шубаркудукской дистанции пути ПЧ-5
наименование адрес

Объект Шубаркудык рзд.102 км 90-97 (однопутный 6 651,8 пог.м.)

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер 115-ЦЖС
дата 25.03.11г

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	по
	21.11.11г	01.12.11	30.12.11

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 218 047566,22 тенге

Номер №№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ	Стоимость работ, тенге
		Капитальный ремонт							
1	Е0101-25-3 К=2 п.1.3 техн.часть табл.3.2.	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне	раздел 1	м3	13 540,00	50,19	679 572,60		679 572,60
		Итого по разделу 1. Земляные работы:					**679 572,60**		**679 572,60**
2	Е0128-33-1	Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	раздел 2	км.	0,6	35 136,47	21 081,88		21 081,88
3	Е0128-37-1 прим.К=0,5	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	100 км	0,066518	904 263,83	60 149,82		60 149,82
4	Е0101-25-3 прим. К=2 п.1.3. тех.часть табл.3.2	Устройство временных съездов при средней высоте насыпи 2,5 м	раздел 2	м3	445	50,19	22 334,55		22 334,55

		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**103 566,25**		**103 566,25**
5	Е0128-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25м, число шпал на 1 км 1840 шт (скрепление "ЖБР-ШД")	раздел 3	км.	5,8781	436 450,05	2 565 497,04		2 565 497,04
6	Е0128-4-1	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25м, число шпал на 1 км 2000 шт (скрепление "ЖБР-ШД")	раздел 3	км.	0,6887	464 478,10	319 886,07		319 886,07
7	Е0128-4-1	Сборка звеньев на ж/б-х шпалах тип рельсов Р65 (для моста), длина 25м, число шпал на 1 км 2000 шт (скрепление "ЖБР-ШД")	раздел 3	км.	0,085	464 478,10	39 480,64		39 480,64
		Итого по разделу 3. Работы на звеносборочной базе:					**2 924 863,75**		**2 924 863,75**
8	Е0128-17-1 К=2 п.1.3. техн.часть табл.3.2.	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-65 длиной 25,0 м, шпалы деревянные	раздел 4	км.	6,6518	973 802,14	6 477 537,07		6 477 537,07
9	Е0128-7-4 К=2 п.1.3. техн.часть табл.3.2.	Укладка пути инвентарными рельсами путеукладчиками на железнодорожном ходу	раздел 4	км.	6,6518	1 059 956,00	7 050 615,32		7 050 615,32
10	Е1028-27-2 К=2 п.1.3. техн.часть табл.3.2.	Балластировка пути на железнобетонных шпалах балластировочными машинами балласт щебеночный	раздел 4	1000 м3	15,209	1 355 572,73	20 616 905,65		20 616 905,65
11	Е0128-32-4 К=2 п.1.3. техн.часть табл.3.2.	Выправка и отделка пути с железнобетонными шпалами с применением ВПО-3000 на щебеночном балласте	раздел 4	км.	6,6518	1 003 325,87	6 673 923,02		6 673 923,02
12	Е0128-212-1	Установка рельсовых соединителей на сварке	раздел 4	100шт.	5,33	8 795,67	46 880,92		46 880,92
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:					**40 865 861,98**		**40 865 861,98**
17	Е0128-27-2 К=1,15 п.1.3. техн.часть табл.3.2.	Балластировка пути щебеночным балластом	раздел 5	1000 м3	2,684	779 454,32	2 092 055,39		2 092 055,39
		Итого по разделу 5. Отделочные работы на перегоне:					**2 092 055,39**		**2 092 055,39**
1	№ЦЭПТ/1016 от15.09.09	Транспорт щебеночного балласта ХДВ	раздел 5	км.	6,6518	2 741 872,15	18 238 385,17		18 238 385,17
		Итого по разделу 6. Тарифы перевозок:					**18 238 385,17**	**-**	**18 238 385,17**
		Всего по разделам 1-6 :					**64 904 305,14**	**-**	**64 904 305,14**

		Материалы ВСП							
1	№ЦКМ/1823 от 14.08.09	Шпалы ЖБР ШД со скреплением		компл.	12 363	6 114,52	75 593 810,76		75 593 810,76
2	№ЦКМ/1823 от 14.08.09	Рельсовые скрепления, тип ЖБР		компл.	12 363	4 082,61	50 473 307,43		50 473 307,43
3	№ЦКМ/1823 от 14.08.09	Стыковые рельсовые соединения		шт.	533	253,33	135 024,89		135 024,89
4	№ЦКМ/1823 от 14.08.09	Электроды сварочные		кг.	15,9799	152,10	2 430,54		2 430,54
5	№ЦКМ/1032 от 29.07.09	Стоимость путевого щебня		куб.м.	17 893	1 507,22	26 968 687,46		26 968 687,46
		Итого материалы ВСП:					**153 173 261,08**	**-**	**153 173 261,08**
		Всего по акту без НДС:					**218 077 566,22**	**-**	**218 077 566,22**
		НДС 12%					**26 169 307,95**		**26 169 307,95**
		Всего с НДС:					**244 246 874,17**	**-**	**244 246 874,17**

Сдал Директор ПМС Ақтөбе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Директор ПЧ-5 подпись К.Е. Жамеков

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСФ

НЖСП

ПЧФ

ПЧТО

Приемщик № 12
по качеству ремонта пути,
сооружений и устройств
Центральной лаборатории пути
Алматы
"15" 12 2011 г.
подпись