ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 42 от 15.04.2019

А К Т № 190049/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 040 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**2 098 998**
6	Сумма выполненных работ	2 098 998
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 098 998
8	В том числе НДС-12%	224 893

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

_____ Асылбеков Б.С.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городаБалхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории мкр12, д.1,5

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190049/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**44,8**		**2859,56**	**1157,66**	**128108,44**	**51863,32**	**--**	**108699,87**	**255752,98**
		НР - 108%, СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**76245,12**	**24402,91**		**18944,67**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**89,6**		**79,00**	**--**	**7078,40**	**--**		**--**	**7644,67**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**566,27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**135186,84**	**51863,32**	**--**	**108699,87**	**263397,65**
								76245,12	**24402,91**	**--**	**19510,94**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**135186,84**				
		Всего заработная плата	Тенге						**100648,03**			
		Транспортные расходы	Тенге					**7078,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**108699,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19510,94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**263397,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**86,85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**100648,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**263397,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**86,85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**100648,03**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней										
3	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**372**		**1064,88**	**260,10**	**396136,62**	**96756,46**	**--**	**250323,10**	**698176,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке			804,79	129,81	299380,17	48290,81		51716,78	
4	С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	33,48	405,00	--	13559,40	--		--	14644,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1084,75	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	10,85	2767,68	--	30029,33	--	--	21621,12	55782,48
					2767,68	--	30029,33	--		4132,04	
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	3,6456	5066,46	1632,06	18470,29	5949,84	--	14372,10	35469,77
					3434,40	759,55	12520,45	2769,02		2627,39	
7	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	3,6456	395,06	376,48	1440,24	1372,49	0,76	422,39	2011,64
					18,38	142,55	66,99	519,67		149,01	
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	7,2912	277,00	--	2019,66	--		--	2181,24
					--	--	--	--		161,57	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300хх150. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	м бортового камня	372	1851,36	30,07	688705,18	11184,55	382811,06	323343,56	1093012,63
					792,23	12,59	294709,56	4682,62		80963,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	16,74	29213,00 --	-- --	489025,62 --	-- --	489025,62	-- 39122,05	528147,67
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	62	1653,07 792,23	30,07 12,59	102490,39 49118,26	1864,09 780,44	51508,04	53890,59 12510,48	168891,46
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,992	29213,00 --	-- --	28979,30 --	-- --	28979,30	-- 2318,34	31297,64
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	11,16	395,06 18,38	376,48 142,55	4408,89 205,07	4201,50 1590,82	2,32	1293,04 456,15	6158,08
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	22,32	277,00 --	-- --	6182,64 --	-- --		-- 494,61	6677,25
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	13,02	1814,70 1814,70	-- --	23627,39 23627,39	-- --	--	17011,72 3251,13	43890,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1805074,95**	**121328,93**	**952327,10**	**682277,62**	**2686340,78**
							709657,22	**58633,37**	**--**	**198988,21**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1805074,95**				
	Материалы		Тенге				**434322,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**768290,58**			
	Местные материалы		Тенге				**518004,92**				
	Транспортные расходы		Тенге				**21761,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**682277,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**198988,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2686340,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**768290,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2686340,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**768290,58**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2949738,42**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**785902,34**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**173192,25**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**83036,28**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**952327,10**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**28840,10**				
		- Накладные расходы	Тенге							**790977,49**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**218499,14**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6976425	**1874106**						
		НДС-12%			**224893**						
		Итого по акту с НДС, тенге			**2 098 998**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компа ния Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 42 от 15.04.2019

А К Т № 190049/00/2 от 08 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 040 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 098 998
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	2 098 998
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 747 413
6	Сумма выполненных работ	**2 648 415**
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 648 415
8	В том числе НДС-12%	283 759

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Асылбеков Б.С.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории мкр12, д.1,5

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190049/00/2

приемки выполненных работ

от 08 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дворового освещения										
1	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	7		**26584,96**	**9119,20**	**186094,71**	**63834,40**	**13732,31**	**107437,74**	**317015,04**
		НР - 80%; СП - 8%				**15504,00**	**3681,31**	**108528,00**	**25769,17**		**23482,60**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного осно вания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов										
2	**С СТ ТОО"ПРом Азия"**	**Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) в комплекте с анкером**	**шт**	7		**118485,71**	**--**	**829400,00**	**--**	**829400,00**	**--**	**895752,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66352,00**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	7		**27527,44**	**--**	**192692,09**	**--**	**174808,77**	**14306,66**	**223558,65**
		НР - 80%; СП - 8%				**2554,76**	**--**	**17883,32**	**--**		**16559,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси 3. Уход за бетоном									
4	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**8**	**5065,74**	**2588,18**	**40525,90**	**20705,44**	**138,54**	**22904,64**	**68504,99**
		НР - 80%; СП - 8%			**2460,24**	**1118,61**	**19681,92**	**8948,88**		**5074,44**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
5	**С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8**	**97328,00**	**--**	**778624,00**	**--**	**778624,00**	**--**	**840913,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62289,92**	
6	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**100,45**	**2767,68**	**--**	**278013,46**	**--**	**--**	**200169,69**	**516437,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**2767,68**	**--**	**278013,46**	**--**		**38254,65**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
7	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**100,45**	**1282,60**	**--**	**128837,17**	**--**	**--**	**92762,76**	**239327,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**1282,60**	**--**	**128837,17**	**--**		**17727,99**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,205**	**152487,80**	**--**	**31260,00**	**--**	**314,22**	**23518,79**	**59161,09**
		НР - 76%; СП - 8%			**150955,00**	**--**	**30945,78**	**--**		**4382,30**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
9	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**205**	**261,00**	**--**	**53505,00**	**--**	**53505,00**	**--**	**57785,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4280,40**	
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**225**	**324,04**	**155,10**	**72909,01**	**34897,61**	**3831,65**	**32758,64**	**114121,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**151,91**	**50,30**	**34179,75**	**11318,35**		**8453,41**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
11	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,22725**	**231912,00**	**--**	**52702,00**	**--**	**52702,00**	**--**	**56918,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4216,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2644563,34**	**119437,45**	**1907056,50**	**493858,91**	**3389496,00**
							618069,39	**46036,40**	**--**	**251073,78**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1733635,00**				
		Материалы	Тенге				**3831,65**				
		Всего заработная плата	Тенге					**45498,11**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1660726,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**32758,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141311,49**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1907705,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45498,11**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**857423,33**				
		Материалы	Тенге				**188993,85**				
		Всего заработная плата	Тенге					**618607,69**			
		Накладные расходы	Тенге				**461100,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105481,89**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1424005,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**536,34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**618607,69**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**53505,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53505,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4280,40**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57785,40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3389496,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**570,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**664105,80**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3389496,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**618069,39**				
		- Затраты на эксплуатацию маши н	Тенге					**119437,45**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46036,40**			
		- Материалов, изделий и констру кций	Тенге						**1907056,50**		
		- Накладные расходы	Тенге							**493858,91**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**251073,78**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6976425		**2364657**					
		НДС-12%				**283759**					
		Итого по акту с НДС, тенге				**2 648 415**					

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Асылбеков Б.С.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 42 от 15.04.2019

А К Т № 190049/00/3 от 27 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 040 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 747 413
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	4 747 413
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 519 902
6	Сумма выполненных работ	**6 772 489**
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 772 489
8	В том числе НДС-12%	725 624

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Карамурзин А.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории мкр12, д.1,5

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190049/00/3

приемки выполненных работ

от 26 сентября 2019 года

на Обустройство дворовых территориймкр12, д.1,5

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**169,1**		**395,06**	**376,48**	**66805,01**	**63662,55**	**35,20**	**19592,51**	**93309,33**
		НР - 72%; СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**3107,26**	**24104,56**		**6911,80**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя из земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 115 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**338,2**		**277,00**	**--**	**93681,40**	**--**		**--**	**101175,91**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7494,51**	
3	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**1691**		**279,49**	**221,55**	**472611,11**	**374642,69**	**--**	**236998,31**	**766378,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	71,84	97968,42	121474,46		56768,75	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
4	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-20. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**36**	**1741,87**	**1516,80**	**62707,48**	**54604,89**	**--**	**23102,39**	**92674,65**
		НР - 108%; СП - 8%			**225,07**	**369,13**	**8102,59**	**13288,51**		**6864,79**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
5	**С121-010201-0302 2101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**36**	**3045,00**	**--**	**109620,00**	**--**	**109620,00**	**--**	**118389,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8769,60**	
6	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1691**	**1518,83**	**97,19**	**2568338,07**	**164344,64**	**2325528,32**	**142873,21**	**2928108,18**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,40**	**31,83**	**78465,11**	**53824,90**		**216896,90**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выбоин									
7	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**1691**	**342,96**	**0,04**	**579953,21**	**68,99**	**579463,87**	**453,98**	**626839,76**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,25**	**--**	**420,35**	**--**		**46432,58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3953716,29**	**657323,76**	**3014647,40**	**423020,40**	**4726875,62**
							188063,73	**212692,43**	**--**	**350138,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3953716,29				
	Материалы		Тенге				2905027,40				
	Всего заработная плата		Тенге					400756,16			
	Местные материалы		Тенге				109620,00				
	Транспортные расходы		Тенге				93681,40				
		Накладные расходы	Тенге				423020,40				
		Сметная прибыль	Тенге				350138,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4726875,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277,93
		Сметная заработная плата	Тенге					400756,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4726875,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277,93
		Сметная заработная плата	Тенге					400756,16			
				РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора-1шт							
8	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 10-20. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,49**	**1187,95**	**1040,63**	**582,09**	**509,91**	**--**	**209,50**	**854,92**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**72,18**	**121,80**		**63,33**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
9	**С121-010201-0302 2101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,49**	**3045,00**	**--**	**1492,05**	**--**	**1492,05**	**--**	**1611,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119,36**	
10	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,6**	**1518,83**	**97,19**	**29769,03**	**1904,88**	**26954,67**	**1656,01**	**33939,04**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,40**	**31,83**	**909,47**	**623,87**		**2514,00**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выбрубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м- для мусорных контейнеров**	**секция**	**6**	**53605,00**	**307,00**	**321630,00**	**1842,00**	**247944,00**	**65853,06**	**418481,70**
					11974,00	**87,00**	**71844,00**	**522,00**		**30998,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**353473,17**	**4256,79**	**276390,72**	**67718,57**	**454887,08**
							72825,65	**1267,67**	**--**	**33695,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**353473,17**				
	Материалы		Тенге				**274898,67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**74093,33**			
	Местные материалы		Тенге				**1492,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**67718,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33695,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**454887,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74093,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**454887,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74093,33**			
				РАЗДЕЛ 3.Устройство бортовых камней							
12	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**10**	**1064,88**	**260,10**	**10648,83**	**2600,98**	**--**	**6729,12**	**18768,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**804,79**	**129,81**	**8047,85**	**1298,14**		**1390,24**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
13	**С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0,9**	**405,00**	**--**	**364,50**	**--**		**--**	**393,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29,16**	
14	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,75**	**2767,68**	**--**	**2075,76**	**--**	**--**	**1494,55**	**3855,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**2767,68**	**--**	**2075,76**	**--**		**285,62**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
15	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,252	5066,46	1632,06	1276,75	411,28	--	993,46	2451,83
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	865,47	191,41		181,62	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
16	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,252	395,06	376,48	99,56	94,87	0,05	29,20	139,05
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	4,63	35,92		10,30	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
17	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,504	277,00	--	139,61	--		--	150,78
		СП - 8%			--	--	--	--		11,17	
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	10	1851,36	30,07	18513,58	300,66	10290,62	8692,03	29382,06
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	7922,30	125,88		2176,45	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,45	29213,00	--	13145,85	--	13145,85	--	14197,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1051,67	
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	130	1653,07	30,07	214899,20	3908,58	108000,72	112996,41	354127,26
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			792,23	12,59	102989,90	1636,40		26231,65	
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,08	29213,00	--	60763,04	--	60763,04	--	65624,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4861,04	
22	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,3	395,06	376,48	118,52	112,94	0,06	34,76	165,54
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			18,38	142,55	5,51	42,76		12,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,6	277,00	--	166,20	--		--	179,50
		СП - 8%			--	--	--	--		13,30	
24	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,35	1814,70	--	635,14	--	--	457,30	1179,85
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	635,14	--		87,40	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				322846,54	7429,32	192200,35	131426,82	490615,24
							122546,57	3330,51	--	36341,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322846,54				
	Материалы		Тенге				118291,46				
	Всего заработная плата		Тенге					125877,08			
	Местные материалы		Тенге				73908,89				
	Транспортные расходы		Тенге				670,31				
		Накладные расходы	Тенге				131426,82				
		Сметная прибыль	Тенге				36341,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490615,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,75
		Сметная заработная плата	Тенге					125877,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				490615,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,75
		Сметная заработная плата	Тенге					125877,08			
		РАЗДЕЛ 4.Укладка брусчатки									
25	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,3	6045,58	948,34	44132,73	6922,88	14073,23	24591,35	74222,01
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	23136,62	3024,39		5497,93	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**73**	**1318,88**	**128,54**	**96278,07**	**9383,32**	**597,37**	**83801,37**	**194485,80**
		НР - 94%; СП - 8%			**1182,16**	**39,08**	**86297,39**	**2853,01**		**14406,36**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
27	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**73**	**2608,00**	**--**	**190384,00**	**--**	**190384,00**	**--**	**205614,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15230,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**330794,81**	**16306,20**	**205054,60**	**108392,72**	**474322,53**
							109434,01	**5877,40**	**--**	**35135,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**330794,81**				
	Материалы		Тенге				**14670,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115311,41**			
	Местные материалы		Тенге				**190384,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**108392,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35135,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**474322,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115311,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**474322,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115311,41**			
		РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы									
28	86-010602-0401	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**43**	**17159,00**	**54,00**	**737837,00**	**2322,00**	**680948,00**	**50751,61**	**851675,70**
					1269,00	**28,00**	**54567,00**	**1204,00**		**63087,09**	
29	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**72122,00**	**132,00**	**576976,00**	**1056,00**	**528536,00**	**43439,76**	**670049,02**
					5923,00	**44,00**	**47384,00**	**352,00**		**49633,26**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
30	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**8**	**24432,00** **1486,00**	**51,00** **15,00**	**195456,00** **11888,00**	**408,00** **120,00**	**183160,00**	**10927,28** **16510,66**	**222893,94**
31	**С СТ Карагандинский завод металлоизделий**	**Евроконтейнер для мусора 1,1м3** *СП - 8%*	**шт**	5	**143750,00** --	**--** --	**718750,00** --	**--** --	**718750,00**	**--** **57500,00**	**776250,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2229019,00** **113839,00**	**3786,00** **1676,00**	**2111394,00** --	**105118,65** **186731,01**	**2520868,66**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**718750,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**718750,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57500,00**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**776250,00**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1510269,00**				
		Материалы	Тенге				**1392644,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**115515,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**105118,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129231,01**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1744618,66**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**115515,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2520868,66**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**115515,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**8667569,13**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**606708,97**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**689102,06**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**224844,01**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5799687,07**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**94351,71**				
		- Накладные расходы	Тенге							**835677,16**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**642042,16**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6976425	**6046865**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС-12%			725624						
		Итого по акту с НДС, тенге			6 772 489						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 42 от 15.04.2019

А К Т № 190049/00/4 от 24 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 040 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 519 902
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	11 519 902
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории мк-он 12, д.1,5
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	19 040 000
6	Сумма выполненных работ	**7 520 098**
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 520 098
8	В том числе НДС-12%	805 724,76

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории мкр12, д.1,5

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190049/00/4

приемки выполненных работ
от 24 октября 2019 года

на Обустройство дворовых территорий мкр12, д.1,5

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**89,6**		**277,00**	**--**	**24819,20**	**--**		**--**	**26804,74**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1985,54**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24819,20**	**--**	**--**	**--**	**26804,74**
								--	--	--	**1985,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24819,20**				
	Транспортные расходы		Тенге					**24819,20**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1985,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26804,74**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**26804,74**				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней										
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,6**		**2767,68**	**--**	**9963,65**	**--**	**--**	**7173,83**	**18508,47**
		НР - 72%, СП - 8%				**2767,68**	**--**	**9963,65**	**--**		**1371,00**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0976**		**5066,46**	**1632,06**	**5560,95**	**1791,35**	**--**	**4327,08**	**10679,07**
		НР - 94%, СП - 8%				**3434,40**	**759,55**	**3769,60**	**833,68**		**791,04**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1,0976**	**395,06** 18,38	**376,48** 142,55	**433,62** 20,17	**413,22** 156,46	**0,23**	**127,17** 44,86	**605,66**
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**2,1852**	**277,00** --	**--** --	**605,30** --	**--** --		**--** 48,42	**653,72**
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**20**	**1653,07** 792,23	**30,07** 12,59	**33061,42** 15844,60	**601,32** 251,75	**16615,50**	**17384,06** 4035,64	**54481,12**
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**0,32**	**29213,00** --	**--** --	**9348,16** --	**--** --	**9348,16**	**--** 747,85	**10096,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**58973,09** 29598,01	**2805,89** 1241,89	**25963,88** --	**29012,14** 7038,82	**95024,05**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58973,09				
	Материалы		Тенге				16615,72				
	Всего заработная плата		Тенге					30839,91			
	Местные материалы		Тенге				9348,16				
	Транспортные расходы		Тенге				605,30				
		Накладные расходы	Тенге				29012,14				
		Сметная прибыль	Тенге				7038,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95024,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,28
		Сметная заработная плата	Тенге					30839,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95024,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,28
		Сметная заработная плата	Тенге					30839,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Площадка для мусора-1шт, хозплощадка									
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 10-20. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5,705	1187,95	1040,63	6777,23	5936,81	--	2439,20	9953,75
		НР - 108%, СП - 8%			147,31	248,57	840,41	1418,11		737,31	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
9	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	228,2	1518,83	97,19	346596,54	22178,27	313829,43	19280,70	395147,42
		НР - 108%, СП - 8%			46,40	31,83	10588,85	7263,66		29270,18	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
10	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 6 шт, стойка для выбивания ковров-3шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,15	169148,10	38277,14	25372,22	5741,57	779,99	14423,71	42979,60
		НР - 69%, СП - 8%			125671,00	13688,54	18850,65	2053,28		3183,67	
11	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций**	т	0,15	504817,00	--	75722,55	--	75722,55	--	81780,35
		СП - 8%			--	--	--	--		6057,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				454468,53	33856,65	390331,97	36143,62	529861,12
							30279,91	10735,04	--	39248,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353373,77				
	Материалы		Тенге				313829,43				
	Всего заработная плата		Тенге					20111,02			
		Накладные расходы	Тенге				21719,90				
		Сметная прибыль	Тенге				30007,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405101,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,15
		Сметная заработная плата	Тенге					20111,02			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101094,77				
	Материалы		Тенге				779,99				
	Всего заработная плата		Тенге					20903,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75722,55				
		Накладные расходы	Тенге				14423,71				
		Сметная прибыль	Тенге				9241,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124759,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,75
		Сметная заработная плата	Тенге					20903,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				529861,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,90
		Сметная заработная плата	Тенге					41014,95			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дворового освещения									
12	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5478,22	116,58	5478,22	116,58	2493,64	2089,11	8172,72
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	33,54	2868,00	33,54		605,39	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение									
13	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с контакторами, фотореле, автоматами**	шт.	1	19604,00	--	19604,00	--	19604,00	--	21172,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,32	
14	С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	7820,00	--	7820,00	--	7820,00	--	8445,60
		СП - 8%			--	--	--	--		625,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				32902,22	116,58	29917,64	2089,11	37790,64
							2868,00	33,54	--	2799,31	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32902,22				
	Материалы		Тенге				2493,64				
	Всего заработная плата		Тенге					2901,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27424,00				
		Накладные расходы	Тенге				2089,11				
		Сметная прибыль	Тенге				2799,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37790,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,02
		Сметная заработная плата	Тенге					2901,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37790,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,02
		Сметная заработная плата	Тенге					2901,54			
		РАЗДЕЛ 5.Прочие									
15	С СТ Наружная реклама	**Адресная табличка с учетом установки**	шт	4	1500,00	--	6000,00	--	6000,00	--	6480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		480,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6000,00	--	6000,00	--	6480,00
							--	--	--	480,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				480,00				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				6480,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6480,00				
		РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы									
16	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения разборка вручную . Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,2	130179,81	12426,54	26035,96	2485,31	349,85	16549,80	45992,62
		НР - 69%, СП - 8%			116004,00	3922,10	23200,80	784,42		3406,86	
17	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	55,17	9458,94	1632,06	521849,72	90040,75	242333,12	217497,41	798494,90
		НР - 94%, СП - 8%			3434,40	759,55	189475,85	41904,37		59147,77	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
18	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	44,136	6045,58	948,34	266827,72	41855,93	85087,15	148679,97	448748,31
		НР - 94%, СП - 8%			3169,40	414,30	139884,64	18285,54		33240,62	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
19	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	551,7	4884,00	176,00	2694502,80	97099,20	2179215,00	487989,68	3437091,88
					758,00	61,00	418188,60	33653,70		254599,40	
20	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Крепление покрытия из профильной трубы сечением до 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	95	289,01	22,11	27455,79	2100,10	5033,29	15068,01	45925,70
		НР - 72%, СП - 8%			213,92	6,37	20322,40	605,40		3401,90	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
21	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,13205	248843,00	--	32859,72	--	32859,72	--	35488,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2628,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С СТ Цена поставщика	**Детский игровой комплекс (пластик) Айголек с учетом доставки и установки**	**шт**	**1**	**1337000,00**	**--**	**1337000,00**	**--**	**1337000,00**	**--**	**1443960,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**106960,00**	
23	86-010104-0206	**Качели подвесные двойные, сидень без спинки**	**комплект**	**2**	**151192,00**	**239,00**	**302384,00**	**478,00**	**275800,00**	**23896,60**	**352383,05**
					13053,00	**77,00**	**26106,00**	**154,00**		**26102,45**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов										
24	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**2**	**88630,00**	**148,00**	**177260,00**	**296,00**	**161850,00**	**13846,56**	**206395,08**
					7557,00	**51,00**	**15114,00**	**102,00**		**15288,52**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания балансира 2.Разработка грунта ручным способом 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 5. Работа на отвале 6.Обратная засыпка 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей									
25	86-010102-0108	**Горка**	**комплект**	**1**	**350973,00**	**190,00**	**350973,00**	**190,00**	**343883,00**	**6335,42**	**385893,09**
					6900,00	**62,00**	**6900,00**	**62,00**		**28584,67**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов -- столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
26	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**181522,00**	**2403,00**	**181522,00**	**2403,00**	**169285,00**	**9699,69**	**206519,43**
					9834,00	**825,00**	**9834,00**	**825,00**		**15297,74**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
27	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**118613,00**	**7049,77** **10729,02**	**144841,79**
28	86-010216-0109	**Тренажер "Жим от груди"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**150268,00**	**9576,84** **13721,27**	**185237,11**
29	86-010216-0113	**Тренажер "Велотренажер и штурвал"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способомм	**комплект**	**1**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**113434,00**	**8349,25** **10544,18**	**142346,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
30	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**шт.**	**3**	**72122,00** **5923,00**	**132,00** **44,00**	**216366,00** **17769,00**	**396,00** **132,00**	**198201,00**	**16289,91** **18612,47**	**251268,38**
31	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**3**	**24432,00** **1486,00**	**51,00** **15,00**	**73296,00** **4458,00**	**153,00** **45,00**	**68685,00**	**4097,73** **6191,50**	**83585,23**
32	**Е11-270903-0601 1127-0903-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**7,35**	**80300,55** **2629,80**	**882,75** **614,54**	**590209,04** **19329,03**	**6488,21** **4516,91**	**564391,80**	**25753,61** **49277,01**	**665239,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7210996,75** **916660,32**	**248047,50** **102438,34**	**6046288,93** --	**1010680,26** **657734,16**	**8879411,17**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1364455,79**				
	Материалы		Тенге				**5033,29**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20927,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1337000,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**15068,01**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				110361,90				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1489885,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,56
		Сметная заработная плата	Тенге					20927,80			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5820505,00				
	Материалы		Тенге				4671046,07				
	Всего заработная плата		Тенге					974185,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32859,72				
		Накладные расходы	Тенге				979062,44				
		Сметная прибыль	Тенге				543965,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7343532,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370,80
		Сметная заработная плата	Тенге					974185,64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26035,96				
	Материалы		Тенге				349,85				
	Всего заработная плата		Тенге					23985,22			
		Накладные расходы	Тенге				16549,80				
		Сметная прибыль	Тенге				3406,86				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45992,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,33
		Сметная заработная плата	Тенге					23985,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8879411,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403,70
		Сметная заработная плата	Тенге					1019098,66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9624374,67
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				979406,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284826,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114448,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6498502,43		
		- Перевозка грузов	Тенге				25424,50				
		- Накладные расходы	Тенге							1077925,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							709286,79	
		С учетом скидки по договорной цене	К=	0,6976425		6714373					
		НДС-12%				805725					
		Итого по акту с НДС, тенге				7 520 098					

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика