Счет-фактура № 00000000025 от 25.07.16 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на (2а)

ИИК поставщика: KZ63319N010000386249 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №41 от 17.06.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау, 4мкр., 3д. Общественных организаций

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма №2, 3 за июль 2016г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Алтынқұрық". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 030140005792, г Актау Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог". БИН и адрес (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240025922, г. Актау, 4мкр., 3д. Общественных организаций (10а)

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 Код 4852752 в ГУ "Комитет Казначейство Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами	тг	1	37 989 067,80	37 989 067,80	12%	4 558 688,14	42 547 755,94		
Всего по счету:					**37 989 067,80**		**4 558 688,14**	**42 547 755,94**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Непредусмотрено.

(Ф.И.О., подпись)

Материальный

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами**

Основание: **Договор №41 от 17.06.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **июль**	по мон-тажу обору-дования		на приобрет ение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 989 067,80**		**37 989 067,80**						**4 558 688,14**	**42 547 755,94**
в том числе:										
за июль 2016г.		37 989 067,80		37 989 067,80					4 558 688,14	42 547 755,94
-удержание по договору 5%		**1 899 453,39**		**1 899 453,39**					**227 934,41**	**2 127 387,80**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**36 089 614,41**		**36 089 614,41**					**4 330 753,73**	**40 420 368,14**
40 420 368,14 (Сорок миллионов четыреста двадцать тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 14 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
20.	С143003-10 С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-400 м3	57,4	27100 -	- -	1555540 -	- -	- -	- -	- -
	С010333-А120-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1 т	1684,16792	573,24 114,648	- -	965432 193086	- -	193086 100	2,4 -	4055 -
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
	СПрайс	Стоимость стоек СКМ1.30	18	1138,15	-	20487	-	-	-	-

	ТОО "Завод дорожных знаков"	шт			-	-	-	-	-	-
	СПрайс	Знак приоритета 2.4 шт	2	2387,31	- -	4775 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Знак информационно-указательный 5.12 шт	2	2875,74	- -	5751 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Знак информационно-указательный 5.8.1 шт	2	5760,55	- -	11521 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Знак информационно-указательный 5.16.1 шт	4	2967,56	- -	11870 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Знак информационно-указательный 5.16.2 шт	4	2967,56	- -	11870 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Знак информационно-указательный 5.33 шт	2	2199,48	- -	4399 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Стоимость брусчатки м2	3552	938,4457	- -	3333359 -	- -	- -	- -	- -
	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-400 м3	38,016	26400	- -	1003622 -	-	-	-	-
		ПЕРЕХОДНЫЕ ГИЛЬЗЫ								
	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530мм, толщина стенки 9,0 мм	166,672	9127	-	1539469 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			8468097 -	- -	- -		- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8468097	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			537008	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9005105	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**9005105**	-	-		-
	РАЗДЕЛУ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
	ОБОРУДОВАНИЕ									

	Ц0111-168-2	Щиты, пульты, массой до 100 кг шт	1	2023,46 1149,75	161,42 31,5	2023 1150	161 31	1063 90	7 0,18	7 -
	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий шт	1	246,37 182,36	18 3,2	246 182	18 3	176 95	0,94 0,02	1 -
	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т шт	1	219,96 213,75	3,85 2,25	220 214	4 2	194 90	1 0,01	1 -
	Ц0110-949-2 Изм.и доп. вып.3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ шт	1	10499,71 10499,71	- -	10500 10500	- -	9450 90	32	32 -
	Ц0108-536-1	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 а, устанавливаемый на конструкции на полу шт	1	1879,8 680	31,8 6,8	1880 680	32 7	652 95	4 0,04	4 -
	Скоммерческое предложение ООО "Радиоавтоматика"	Шкаф автоматизированного управления освещением ШАУ НО-04-GSM, в комплекте: счетчик "Меркурий 230-10-100А", оборудование ЦДП: радиомодем, антенна, кабель связи с ПК,ПО ЦДП шт	1	132191,82	- -	132192 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Стойка граненная М10N горячего цинкования СТ-10-4,0 шт	36	62799,08	- -	2260767 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Кронштейн К-Г-1,5 шт	36	3137,23	- -	112940 -	- -	- -	- -	- -
	СПрайс	Фундамент анкерный шт	36	5571,67	- -	200580 -	- -	- -	- -	- -

	СПрайс	Светильник светодиодный SL120-16D 602x315x204 шт	36	29912,97	- -	1076867 -	- -	- -	- -	- -
	Ц0108-141-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	1563	26,4 19,1	3,1 0,5	41263 29853	4845 781	29103 95	0,11 -	172 5
	СПрайс ТОО "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 0,30/150У1 м	1500	16,06	- -	24090 -	- -	- -	- -	- -
	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	10	73,1 23,4	20,8 4,4	731 234	208 44	264 95	0,11 -	172 5
	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	1583	27,7 19,7	2,1 0,5	43849 31185	3324 792	30378 95	0,10 -	158 5
	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4x16 мм2 1000м	1,563	140468	- -	219551 -	- -	- -	- -	- -
	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4x4 мм2 1000м	0,01	117309	- -	1173 -	- -	- -	- -	- -
	С151601-330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1x35 мм2 1000м	1,563	196475	- -	307090 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			4436131 74156	- -	- -		- -
	Стоимость оборудования -		Тенге			132192				
	Транспортные расходы -		Тенге			13219				
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			145411				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4303939				

	Накладные расходы -	Тенге			71433				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4570775				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4570775**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2	**Тенге**			**13575880**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	тенге			624490				
	ИТОГО:	тенге			14200370				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	тенге			164014				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			142004				
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			56801				
	ВСЕГО:	тенге			14563190				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			14563190				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014 года к=2,5574194	тенге			37244184,12				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			744883,68				
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			37989067,81				
	- НДС (12%)	тенге			4558688,14				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			42547755,94				
	Удержание аванс 5%	тенге			2127387,80				
	Итого к оплате	тенге			**40420368,14**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000067 от 27.10.2016 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0004591 от 19.02.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ069261401183737004 в АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №41 от 17.06.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау, 4мкр., 3д. Общественных организаций

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма №2,3 за октябрь месяц 2016 г. (7)

Грузоотправитель: БИН: 030140005792, ТОО "Алтынқұрық", г Актау Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 131240025922, ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г. Актау, 4мкр., 3д. Общественных организаций (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240025922, г. Актау, 4мкр., 3д. Общественных организаций (10а)

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 Код 4852752 в ГУ "Комитет Казначейство Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами	тг	1	34 231 540,86	34 231 540,86	12%	4 107 784,90	38 339 325,76		
Всего по счету:					**34 231 540,86**		**4 107 784,90**	**38 339 325,76**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации : Непредусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами**

Основание: **Договор №41 от 17.06.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	90 700 000,00		90 700 000,00						10 884 000,00	101 584 000,00
в том числе:										
за октябрь 2016г.		**34 231 540,85**		**34 231 540,85**					**4 107 784,90**	**38 339 325,76**
-удержание по договору 5%		**1 711 577,04**		**1 711 577,04**					**205 389,24**	**1 916 966,29**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**32 519 963,81**		**32 519 963,81**					**3 902 395,66**	**36 422 359,47**
36 422 359,47 (Тридцать шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят девять) тенге 47 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Кубашев Ж.Б.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодороги №29 между 31 и 31А микрорайонами**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА								
		Дорожная одежда								
15.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	7,5388	40097,59 0,00	339,59 140,94	302288 0	2560 1063	1413 133	0,58 0,58	4 4
16.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупноозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	9423,5	475,92 5,94	15,35 5,06	4484846 55976	144665 47683	137866 133	0,03 0,02	317 166
17.	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупноозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6см м2	9423,5	226,51 0,04	- -	2134536 377	- -	501 133	- -	3 -
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,82705	40097,59 0,00	339,59 140,94	113358 0	960 398	530 133	0,58 0,58	2 2

19.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	9553	613,78 5,94	15,35 5,06	5863454 56745	146653 48338	139760 133	0,03 0,02	321 169
20.	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	682,5	595,76 108,68	6,63 1,76	406608 74174	4526 1199	100246 133	0,7 0,01	476 4
		Обустройство дороги								
		Дорожные знаки								
23.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,72	8320,63 195,75	66,01 24,93	5991 141	48 18	167 105	1,4 0,12	1 0
24.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,7344	143 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -
25.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	16	747,86 506,25	146,19 28,22	11966 8100	2339 451	11373 133	3,2 0,11	51 2
		Разметка автодороги								
33.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м /1.1/, тип 1.3 км	1,1828	35339.05 450	1692,25 632,07	41799 532	2002 748	1702 133	3,18 2,85	- -
34.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	1,112	27039.85 450	1692,25 632,07	30068 500	1882 703	1600 133	3,18 2,85	- -

35.	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,2 м, тип 1.14.1, тип 1.14.3, тип 1.18 км	0,2815	19799,05 450	1692,25 632,07	5573 127	476 178	405 133	3,18 2,85	- -
		Тротуары								
36.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	177,6	2613,51 21,38	68,13 12,761	464159 3797	12100 2266	8064 133	0,14 0,04	51 16
37.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	1776	100,6 57,38	42,08 14,85	178674 101907	74734 26374	170613 133	0,38 0,07	1353 258
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14043426				
			Тенге			302376				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14043426				
	Накладные расходы -		Тенге			574242				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			890570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15508238				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			15508238				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		Опоры								
8.	E0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с опора	36	4771,33 1977,75	1831,4 625,01	171768 71199	65930 22500	98384 105	12 2,34	432 84
12.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	37,981	245,44 37,35	3,82 1,44	9322 1419	145 55	1738 118	0,21 0,01	8 -
13.	E0133-115-2	Установка светильников шт	36	1745,38 333	1411,25 239,85	62834 11988	50805 8635	21654 105	2,01 0,81	72 29
		Кабельная продукция								
15.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или м3	814,01	23,36 1,28	22,08 5,559	19015 1042	17973 4525	5400 97	0,01 0,02	7 16
16.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без м3	61,270	218,93 218,93	- -	13414 13414	- -	15158 113	1,54 -	94 -
17.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), м3	787,752	3,35 -	3,351 1,163	2640 -	2640 916	889 97	- -	- 3
18.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух	87,528	134,1	-	11738	-	13263	0,97	85

		котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		134,1	-	11738	-	113	-	-
20.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее м	1563	36,7 8,8	27,8 6,9	57362 13754	43451 10785	23312 95	0,06 0,04	94 63
21.	Ц0108-141-1 прим	Прокладка сигнальной ленты м	1500	26,4 19,1	3,1 0,5	39600 28650	4650 750	27930 95	0,11 -	165 4
		Монтажные изделия								
28.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм км	1,563	62546,88 45675	6788,5 2565	97761 71390	10610 4009	98019 130	253,00 12,52	395 20
29.	С130806-19 Изм. и доп.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262- м	1569,25	116 -	- -	182033 -	- -	- -	- -	- -
30.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм км	0,02	70074,97 48825	10674,97 4032	1401 977	213 81	1374 130	270 19,69	5 -
31.	С130806-19 Изм. и доп.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262- м	20,08	819 -	- -	16446 -	- -	- -	- -	- -
		Заземление								
32.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	72	330,1 116	24,1 2,5	23767 8352	1735 180	8105 95	0,7 0,01	50 1
33.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 м	180	61,9 23	3,3 0,4	11142 4140	594 72	4001 95	0,14 -	25 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			720242 238062	- -	- -		- -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			393184				
	Накладные расходы -		Тенге			85003				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24377				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ -		Тенге			502563				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155291				
	Накладные расходы -		Тенге			135841				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308599				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171768				
	Накладные расходы -		Тенге			98384				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16209				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			286361				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1097524				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2	**Тенге**			**16605762**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	тенге			763865				
	ИТОГО:	тенге			17369627				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	тенге			200619				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			173696				
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			69479				
	ВСЕГО:	тенге			17813421				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			17813420,66				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014 года к=2,55742	тенге			46639525,68				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			932790,51				
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			47572316,19				
	- НДС (12%)	тенге			5708677,94				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			53280994,13				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,71957	**тенге**			**38339325,76**				
	Удержание по договору 5%	тенге			1916966,29				
	Итого к оплате	тенге			**36422359,47**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кубашев Ж.Б. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг"

Әбіш М.Қ. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.К. _____