Форма 2в

Генподрядчик: ИП Беков Ж.Х.

Субподрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»

Договор №1 от 17.03.2010г

АКТ
Выполненных работ за май 2010 г.

Наименование стройки - **Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам п.Атасу Жанааркинского района**

Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	3214,5	9,85	9,85	31654	31654	8396	-	-		
				-	2,69	-	8656	97	0,01	28		
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	3839,56	42,35	39,83	162597	152921	50188	0,02	67		
				2,52	10,96	9676	42064	97	0,04	146		
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	118,75	467,1	-	55468	-	62679	2,98	353		
				467,1	-	55468	-	113	-	-		
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3	592	134,1	-	79388	-	89708	0,97	575		
				134,1	-	79388	-	113	-	-		
5	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	6991,89	7,51	7,51	52499	52499	13925	-	-		
				-	2,05	-	14356	97	0,01	47		
6	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками м3	6991,89	25,65	5,38	179316	37590	137474	0,13	902		
				20,27	-	141726	-	97	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	3843,55	289,15	289,15	1111347	1111347	695746	-	-
		м3		-	186,62	-	717264	97	0,86	3298
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117881	51442	103814	194	388
		км		33075	6813,45	66216	13641	130	26,38	53
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,033	51202,26	20326,01	1690	671	1552	179	6
		км		30825	5353,43	1017	177	130	20,64	1
10	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,108	204666,79	85907,16	22104	9278	18014	504	54
		км		95850	32451,75	10352	3505	130	158,5	17
		КОЛОДЦЫ								
11	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	27,36	15923,06	2104,76	418418	57586	106205	13,9	380
		м3		2362,5	623,48	64638	17058	130	2,48	68

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2232362			
Накладные расходы -	Тенге	1287701			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	211204	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3731267	-	-	6383
Итого в ц.2001г	Тенге	3731267			
Итого в ц.2009г с К=1,672	Тенге	6238678			
Итого с К=1,02	Тенге	6363452			
НДС 12%	Тенге	763614			
Всего	Тенге	7127066			
Скидка на договорную цену	Тенге	627066			
Итого со скидкой	Тенге	6500000			

Сдал Субподрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006» _____ **Беков А.Х.**

Принял Генподрядчик: предприниматель _____ **Беков Ж.Х.**