ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодороги №29 между 34 и 34А микрорайонами**

Основание: **Доп.соглашение №1/2017 от 30.05.2017г. к Договору №69 от 08.09.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**75 242 105,27**		**75 242 105,27**						**9 029 052,63**	**84 271 157,90**
в том числе:										
за июнь 2017г.		**30 738 223,34**		**30 738 223,34**					**3 688 586,80**	**34 426 810,14**
-удержание по договору 5%		**207 078,81**		**207 078,81**					**24 849,46**	**1 721 340,51**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**30 531 144,53**		**30 531 144,53**					**3 663 737,34**	**32 705 469,63**
32 705 469,63 (Тридцать два миллиона семьсот пять тысяч четыреста шестьдесят девять) тенге 63 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Кубашев Ж.Б.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодороги №29 между 34 и 34А микрорайонами**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,9979	40097,59 0,00	339,59 140,94	120209 0	1018 423	562 133	0,58 0,58	2 2
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	9993	613,78 5,94	15,35 5,06	6133518 59358	153407 50565	146198 133	0,03 0,02	336 176
12.	Е010333-А5-1	Транспортировка асфальтобетона на 5 км (сверх 20км, учтенных в стоимости материала) т	2353,35	54 0	54 10,8	127081 0	127081 25416	25416 100	- 0,23	- 534
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6380810				
			Тенге			59358				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6380810				
	Накладные расходы -		Тенге			172176				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			397647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6950632				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**			**6950632**				
	Раздел 2. Дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части									
		Установка дорожных знаков								
1.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26

		металлических стойках шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
2.	Е0127-84-1	При установке допольнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83 шт	4	157,67 119,03	- -	631 476	- -	633 133	0,69 -	3 -
3.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек СКМ п.м	18	965,7 -	- -	17382 -	- -	- -	- -	- -
4.	С11011-8584 Изм.и доп. вып. 20	Знаки дорожные восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	2	7370,0 -	- -	14740 -	- -	- -	- -	- -
5.	С11011-8620 Изм.и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1, размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	2	8315,0 -	- -	16630 -	- -	- -	- -	- -
6.	С11011-8555 Изм.и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт.	4	5578,0 -	- -	22312 -	- -	- -	- -	- -
7.	С11011-8543 Изм.и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 5.16 В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт.	4	3772,0 -	- -	15088 -	- -	- -	- -	- -
8.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,72	7251,67 195,75	66,01 24,93	5221 141	48 18	167 105	1,35 0,12	1 0
		Дорожная разметка								
9.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.1) км	0,12	10970,65 450	1692,25 632,07	1316 54	203 76	173 133	3,18 2,85	- -
10.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м (1.3) км	0,65	19799,05 450	1692,25 632,07	12869 293	1100 411	935 133	3,18 2,85	2 2
11.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(1.6) км	0,289	8763,55 450	1692,25 632,07	2533 130	489 183	416 133	3,18 2,85	1 1
12.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части	0,711	4349,35	1692,25	3092	1203	1023	3,18	2

		прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1.5) км		450	632,07	320	449	133	2,85	2
13.	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (1.12) км	0,015	37455,85 450	1692,25 632,07	562 7	25 9	22 133	3,18 2,85	- -
14.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.11) км	0,044	10970,65 450	1692,25 632,07	483 20	74 28	63 133	3,18 2,85	- -
15.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(1.11) км	0,044	8763,55 450	1692,25 632,07	386 20	74 28	63 133	3,18 2,85	- -
16.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м (обозночение места остановки, островков, направлений движений, приближения поперечной разметки) км	0,23	19799,05 450	1692,25 632,07	4554 104	389 145	331 133	3,18 2,85	1 1
17.	Е0113-13-1	Разметка вручную тип.1.13, 1.20 м2	6	149,6 8,06	0,07 0,02	898 48	0 0	44 90	0,04 0	0 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			124679				
			Тенге			5662				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124679				
	Накладные расходы -		Тенге			9557				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142291				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**			**142291**				
		Раздел 3. Освещение автодороги								
1.	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (2250 в одной траншее с 2700 п.м.) м3	1622,88	34,66 1,25	33,42 10,12	56254 2025	54229 16428	17900 97	0,01 0,04	14 61
2.	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	180,320	262,716 262,716	- -	47373 47373	- -	53531 113	1,85 -	333 -
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов	1622,88	3,35	3,35	5439	5439	1830	-	-

		бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3		-	1,16	-	1887	97	-	6
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	173,6	134,1 134,1	- -	23280 23280	- -	26306 113	0,97 -	169 -
5.	Ц0108-141-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	4870	26,4 19,1	3,1 0,5	128568 93017	15097 2435	90679 95	0,11 -	536 14
10.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	600	27,7 19,7	2,1 0,5	16620 11820	1260 300	11514 95	0,10 -	60 2
11.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,6	21603,38 20790	- -	12962 12474	- -	13721 110	133,00 -	80 -
12.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм 1000 м	0,6	86200,00 -	- -	51720 -	- -	- -	- -	- -
13.	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	2700	26,4 19,1	3,1 0,5	71280 51570	8370 1350	50274 95	0,11 -	297 8
14.	С ПРАЙС ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ 0,30/150У1 м	2700	35,887	- -	96895 -	- -	- -	- -	- -
		Освещение								
15.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" опора	114	4771,33 1977,75	1831,4 625,01	543932 225464	208780 71251	311550 105	12 2,34	1368 267
16.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	114	1745,38 333	1411,25 239,85	198973 37962	160883 27343	68570 105	2,01 0,81	229 92
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	120,27456	245,44 37,35	3,82 1,44	29520 4492	459 173	5505 118	0,21 0,01	1 -
24.	Ц0108-359-2	Щиток освещения распределительный шт	1	524,68 174,6	237,63 41,54	525 175	238 42	205 95	0,9 0,24	1 -
25.	С ПРАЙС ЛИСТ	Щит освещения распределительный ЯУО шт	1	14656,85	- -	14657 -	- -	- -	- -	- -
26.	Ц0108-360-1	Панель освещения ЩО	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	шт		182,36	3,2	182	3	95	0,02	-
27.	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/ номинальное напряжение - 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30; 50 кА, номинальное напряж шт	1	111400 -	- -	111400 -	- -	- -	- -	- -
28.	Ц0111-168-2	Панель управления освещением в комплекте с радиомадемом ШАУ шт	1	2023,46 1149,75	161,42 31,5	2023 1150	161 32	1063 90	7,00 0,18	7 -
29.	Ц0111-96-12	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т шт	1	219,96 213,75	3,85 2,25	220 214	4 2	194 90	1 0,01	1 -
30.	Ц0108-536-1	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу шт	1	1879,8 680	31,80 6,8	1880 680	32 7	652 95	4 0,04	4 -
31.	Ц0110-949-2 Изм.и доп. вып.3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ шт	1	10499,71 10499,71	- -	10500 10500	- -	9450 90	32	32 -
32.	С ПРАЙС ЛИСТ ООО "Радиоавтоматика"	Шкаф управления ШАУ НО-04-GSM (в составе модем, пускорегулирующая аппаратура, реле, счетчик и т.д. шт	1	81848,18	- -	81848 -	- -	- -	- -	- -
33.	Ц0108-360-1	Вводный щит шт	114	246,37 182,36	18,28 3,2	28086 20789	2084 365	20096 95	0,94 0,02	107 2
34.	С ПРАЙС ЛИСТ	Вводный щит ТВ-2 (клеммная колодка) шт	114	3556,06 -	- -	405391 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1939592				

			Тенге			543166				
	Стоимость оборудования -		Тенге			207905				
	Транспортные расходы -		Тенге			8185				
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			216090				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			555816				
	Накладные расходы -		Тенге			252875				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			857212				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580220				
	Накладные расходы -		Тенге			118795				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-86567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612448				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			543932				
	Накладные расходы -		Тенге			311550				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51329				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			906811				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			51720				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54823				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**			**2647383**				
	Раздел 4. Переустройство коммуникаций									
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	144	23,36 1,28	22,08 5,56	3364 184	3179 800	955 97	0,01 0,02	1 3
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	16	294,75 294,75	- -	4716 4716	- -	5329 113	1,85 -	30 -
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	16	134,1 134,1	- -	2146 2146	- -	2425 113	0,97 -	16 -
4.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов	144	3,35	3,35	483	483	162	-	-

		бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3		-	1,16	-	167	97	-	1
5.	Е0101-27-11 К-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	144	4,45 -	4,45 1,54	640 -	640 222	215 97	- 0,01	- 1
		Устройство резервной трубы								
6.	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм км	0,06	307552,18 162000	115368,43 55530	18453 9720	6922 3332	16967 130	857,00 271,21	51 16
7.	С130806-129 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10750-80 общего назначения прямошовные, Д 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	60,00	7392 -	- -	443520 -	- -	- -	- -	- -
8.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д 800 мм км	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 -
9.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,06	1646296,96 21105	145128,46 54824	98778 1266	8708 3289	5922 130	120 267,76	7 16
		Газопровод								
10.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) км	0,02	174224,44 83025	71861,81 27146,25	3484 1661	1437 543	2864 130	441 132,58	9 3
11	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530мм, толщина стенки 7,0 мм м	20	3881,00 -	- -	77620 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,02	885785,66 13050	99484,16 37582	17716 261	1990 752	1316 130	71,8 183,54	1 4

		км								
13.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	20	244,98 146,93	0,28 0,11	4900 2939	6 2	3823 130	0,84 -	17 -
14.	Е0122-34,1 прим	Установка спейсоров,герметизирующих манжет шт	17	300,57 69,53	225,64 58,98	5110 1182	3836 1003	2840 130	0,41 0,23	7 4
15.	С ПРАИС ЛИСТ	Спейсор-опорное диэлектрическое кольцо комплект	15	11092,31 -	- -	166385 -	- -	- -	- -	- -
16.	С ПРАИС ЛИСТ	Герметизирующая манжета ГМР150-250 шт	2	3099,32 -	- -	6199 -	- -	- -	- -	- -
17.	Е0124-105-5	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов врезка	2	2023,02 886,50	1020,55 384,75	4046 1773	2041 770	3305 130	3,43 1,88	7 4
18.	Е0109-53-3	Устройство металлоконструкций ковера тн	0,008	16367,84 14670,00	681,42 132,75	131 117	5 1	107 90	95 0,65	1 0
19.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций ковера тн	0,008	172800,00 -	- -	1382 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			868308				
			Тенге			28606				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345655				
	Накладные расходы -		Тенге			49584				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418953				
	Стоимость металломонтажныхных работ -		Тенге			1513				
	Накладные расходы -		Тенге			107				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1717				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			521140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			521140				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			552408				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**тенге**			**973079**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**тенге**			**10713385**				

	-Временные здания и сооружения, 4,6%	тенге			492816				
	ИТОГО:	тенге			11206200				
	-Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	тенге			129432				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			112062				
	-Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	тенге			44825				
	ВСЕГО:	тенге			11492519				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			11492518,87				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2016 года к=2,73303304	тенге			31409433,78				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			628188,68				
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			32037622,45				
	- НДС (12%)	тенге			3844514,69				
		тенге			35882137,14				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,9594414625	**тенге**			**34426810,14**				
	Удержание по договору 5%	тенге			1721340,51				
	Итого к оплате	тенге			**32705469,63**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кубашев Ж.Б. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____